Заказчик: ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ, БИН: 040640021289, г.Павлодар, ул.Кирова, строение, 157, тел.613944

Форма 2В

Подрядчик: ТОО ЭкспертСтройЭкспо, БИН: 040140009142, г.Павлодар

Наименование стройки: Строительство ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, бурение скважин для орошения участка на площади 347 га в п. Дмитриевка Успенского района Павлодарской области

Акт приемки выполненных работ
за 20 мая 2020 года
на Бурение разведочно-эксплуатационных скважин (5шт) (локальная смета 6-3-1)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-040101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Диаметр скважины- 445мм т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	50	10961,56	9405,38	548077	470269	133779	1,8122	90,61
		м бурения		1460,32	2527,14	73016	126357	67,1	1,547	77,35
2	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 тип Ш445С-ЦВ	0,18	197687,22		35584				
		шт.								
3	11-040101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	80	17942,98	15382,59	1435438	1230607	353676	3,009	240,72
		м бурения		2424,74	4163,86	193979	333109	67,1	2,56037	204,8296
4	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 тип Ш445С-ЦВ	0,912	197687,22		180291				
		шт.								
5	11-040101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы т.ч. п.3.8: ктрр1=1,7; ктрм1=1,7; кэкс1=1,7;	10	35990,9	30912,6	359909	309126	86700	6,001	60,01
		м бурения		4835,8	8085,2	48358	80852	67,1	4,92915	49,2915
6	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	0,386	197687,22		76307				
		шт.								
7	11-040201-0113	Скважины глубиной до 700 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Диаметр обсадной трубы 324мм т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	140	1833,23	1255,83	256652	175816	80509	0,6972	97,608
		м закрепленной скважины		561,82	295,2	78655	41328	67,1	0,2964	41,496

8	23-010303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм *м*	140	23503,26		3290456			
9	11-040301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг *колонна*	1	410558,4	267927	410559	267927	137789	177	177
				142632	62717	142632	62717	67,1	62,31	62,31
10	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 (расход 0,086т при наружном диаметре обсадных труб 324- прил.1 табл.20) *т*	11,18	14622,56		163480			
11	11-040101-0502	Скважины глубиной до 700 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Диаметр скважины- 244мм т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м бурения*	100	4944,83	3937,89	494482	393789	134401	1,1726	117,26
				944,92	1058,08	94492	105808	67,1	1,001	100,1
12	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 *шт.*	0,36	197687,22		71167				
13	11-040101-0505	Скважины глубиной до 700 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м бурения*	80	16228,62	12942,63	1298289	1035410	349683	3,883	310,64
				3129,04	3385,18	250323	270814	67,1	3,18945	255,156
14	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 *шт.*	3,088	197687,22		610458				
15	11-040101-0506	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м бурения*	50	21471,47	17114,52	1073572	855726	284568	5,137	256,85
				4139,54	4342,38	206977	217119	67,1	4,05581	202,7905
16	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 *шт.*	2,185	197687,22		431947				
17	11-040101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м бурения*	210	16228,62	12942,64	3408010	2717954	917916	3,883	815,43
				3129,04	3385,16	657098	710884	67,1	3,18945	669,7845
18	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1 *шт.*	8,106	197687,22		1602453				
19	11-040101-0507	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м бурения*	40	29037,83	23111,3	1161515	924452	303621	6,941	277,64
				5593,28	5718,98	223731	228759	67,1	5,30178	212,0712

		шт.							
21	11-040101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	80	4944,84	3937,91	395587	315033	107521	1,1726	93,808
		м бурения		944,91	1058,09	75593	84647	67,1	1,001	80,08
22	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	0,144	197687,22		28467				
		шт.								
23	11-040101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	150	16228,61	12942,63	2434293	1941395	655655	3,883	582,45
		м бурения		3129,04	3385,17	469356	507775	67,1	3,18945	478,4175
24	24-030101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	5,79	197687,22		1144609				
		шт.								
25	21-010102-0101	Глина	12,42	1256,6		15607				
		м3								
26	11-040401-0102	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения т.ч. п.3.91: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	710	816,51	602,73	579722	427939	154898	0,232	164,72
		м труб		182,63	142,51	129664	101183	67,1	0,144	102,24
27	23-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм (фильтровая колонна)	630	6619,5		4170285				
		м								
28	11-090701-0107	Изготовление фильтра (перфорирование трубы+обмотка сеткой и оцинкованной проволокой+оголовок)	3,874	244250,44	108170,37	946227	419052	328974	161	623,714
		т конструкций		126735,93	12703,41	490975	49213	60,9	13	50,362
29	23-010303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	80	6619,5		529560				
		м								
30	21-050101-0117	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) для днища оголовка	0,00199	163605,61		326				
		т								
31	29-000001-0001(пл)	Сетка фильтровая нержавеющие и латунные (Торговый дом металлических сеток, цена 1840 руб)	42,2	8046		339541				
		м2								
32	21-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	42	200,95		8440				
		кг								
33	11-040501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Диглинизация воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего								

		сутки откачки		51070,91	65714,09	561780	722855	67,1	70,31	773,41
34	11-040501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	2,57	309969,8	258898,83	796622	665370	201392	57,3	147,261
		сутки откачки		51070,82	65714,01	131252	168885	67,1	70,31	180,6967
42	21-130703-1405	Вода техническая	121,85	25,42		3097				
		м3								
		Всего прямые затраты				**32234963**				**4686**
										3540
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 827 881				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				14 997 752				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 812 305				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 409 330				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 093 072				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				37 328 035				
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 623 770				
		Итого, тенге				38 951 805				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				3 116 144				
		Всего				**42 067 949**				
		Временные здания и сооружения (4,3 %)				1 808 922				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (6,27 %)				2 751 080				
		Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**46 627 951**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)				**49 891 908**				
		Итого с понижающим коэффициентом к=0,84738138927				**42277472,54**				
		НДС (12 %)				5 073 296,70				
		Всего по акту с учетом НДС				**47 350 769,24**				

Заказчик: БИН: 140340017022
ТОО СК-СТРОИТЕЛЬ БИН: 040640021289

Абишев Н.О.

Подрядчик
ТОО ЭкспертСтройЭкспо БИН: 040140009142

Директор Касенов К.С.