Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Кызылординская область, Аральский район, г. Аральск, АСТАНА, 35, 35** — **050240008131**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "РИТМ",100000, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Сарыарка, строение №48** — **950240001339**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 247 от 28.12.2022г

Номер документа	Дата составления
43	23.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск,Кызылординской области.			работ	1	289 104 110,76	289 104 110,76	30 975 440,44
				Итого	1	x	289 104 110,76	30 975 440,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Баянбек С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2024

М.П.

Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339,(Карагандинская область, г.Темиртау,САРЫАРКА, 48)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 28.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	550 417 384,40									
В том числе: в текущем месяце		258 128 670,32							30 975 440,44	289 104 110,76
Выплата аванса										
Удержание аванса										86 731 233,23
Удержание штрафов и пени										0,00
Итого к оплате										**202 372 877,53**

Заказчик **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Есжанов Ш.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

Подрядчик: **ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Баянбек С.**
(должность, подпись, расшифровка

Место печати

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"

Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 31

за июль 2024 (месяц, год) на 01-01-02 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1127-0302-0504 РСНБ РК 2022	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м² покрытия	186	462,48	444,14	86 021,00	82 610,00	11,00	12 256,00	106 129,00
						18,28	42,73	3 400,00	7 948,00		7 862,00	
2	2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	39,67	206,00		8 172,00			654,00	8 826,00
3	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м³ конструкции	37	495,44	338,62	18 331,00	12 529,00		9 439,00	29 991,00
						156,82	79,40	5 802,00	2 938,00		2 221,00	
4	4	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т км	81,4	206,00		16 768,00			1 341,00	18 109,00
5	5	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7	т конструкций	4	89 518,87	1 461,18	358 075,00	5 845,00		244 376,00	650 647,00
						88 057,69	484,23	352 231,00	1 937,00		48 196,00	
6	6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты бетонные. Разборка	м³	2,07	26 637,73	12 606,19	55 140,00	26 095,00		33 849,00	96 108,00
						14 031,54	5 435,08	29 045,00	11 251,00		7 119,00	
7	7	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,14	170,00		1 384,00			111,00	1 495,00
8	8	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т км	81,4	36,00		2 930,00			234,00	3 164,00
			ИТОГО по акту					546 821,00	127 079,00	11,00	299 920,00	914 479,00
								390 478,00	24 074,00	-	67 738,00	

Временные здания и сооружения	4,1%	*37 493,64*
ИТОГО		951 972,64
Доп затраты при производстве СМР связ.сложн.условиями	0,7%	*6 663,81*
ИТОГО		958 636,45
Непредвиденные работы и затраты 2%		*19 172,73*
ИТОГО		977 809,18
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	*59 937,94*
ИТОГО		1 037 747,12
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*134 907,12*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		*943 516,45*
ИТОГО в текущих ценах		1 078 423,59
Итого со скидкой Генподрядчика	5%	1 024 502,41
НДС 12%		*122 940,29*
ИТОГО С НДС		1 147 442,70

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ /Есжанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ /Иткаринов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" _____ Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" _____ / Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 32

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00**

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Опоры моста									
1	47	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные (омоноличивание стоек в ростверке). Устройство	м³ бетона в дел	15,1	14 903,14	4 161,37	225 037,50	62 836,50	92 046,00	74 006,00	322 967,00
						4 646,00	188,58	70 154,50	17 947,50		23 923,50	
2	48	212-101-2506 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	15,402	42 652,00		656 926,00		656 926,00		709 480,00
											52 554,00	
3	49	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м³ железобетона в дел	18,3	19 511,28	4 572,97	357 056,50	83 685,50	89 251,50	182 885,50	583 137,50
						10 061,19	836,11	184 120,00	33 601,00		43 195,50	
4	50	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	19,032	39 828,00		758 006,50		758 006,50		818 647,00
											60 640,50	
5	63	1130-0504-0103 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м² изолируемой поверхности	1500	4 815,85	200,81	7 223 775,00	301 215,00	5 297 550,00	1 446 840,00	9 364 260,00
						1 083,34	64,94	1 625 010,00	97 410,00		693 645,00	
6	94	1130-0103-0301 РСНБ РК 2022	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м³ бетона в дел	90,52	22 896,14	7 319,63	2 072 559,00	662 573,00	822 118,00	656 474,00	2 947 355,00
						6 494,34	2 139,29	587 868,00	193 649,00		218 322,00	
7	95	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	92,3004	39 828,00		3 677 335,00		3 677 335,00		3 971 522,00
											294 187,00	
8	96	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	40,971	84 085,20	-	3 445 055,00	-	18 437,00	2 878 359,00	6 829 287,00
						83 635,20	-	3 426 618,00	-		505 873,00	
9	99	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	40,971	28 315,77	647,53	1 160 125,00	67 501,00	15 733,00	1 000 362,00	2 333 326,00
						26 284,24	546,91	1 076 892,00	22 407,00		172 839,00	
10	100	1130-0104-0101 РСНБ РК 2022	Площадки подферменные и прокладные ряды из монолитного железобетона. Устройство на суше	м³ железобетона в дел	30,1	18 489,67	4 572,97	556 539,00	137 646,50	116 051,00	300 811,50	925 938,50
						10 061,19	836,11	302 842,00	55 267,00		68 588,00	
11	101	212-101-1110 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м³	31,204	39 828,00		1 246 775,50		1 246 775,50		1 346 517,50
											99 742,00	
12	105	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,096	28 315,77	647,53	86 771,00	10 867,00	2 533,00	161 050,00	375 647,00
						26 284,24	546,91	73 371,00	3 607,00		27 826,00	
			Итого по разделу 2: Опоры моста					21 565 961,00	1 326 324,50	12 792 762,50	6 700 788,00	30 528 084,50
								7 446 875,50	423 888,50	-	2 261 335,50	
			ИТОГО по акту					21 565 961,00	1 326 324,50	12 792 762,50	6 700 788,00	30 528 084,50
								7 446 875,50	423 888,50	-	2 261 335,50	

Временные здания и сооружения	4,1 %	*1 251 651,46*
ИТОГО		**31 779 735,96**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Доп затраты при производстве СМР связ.сложн.условиями	0,7%								*222 458,15*
			ИТОГО									**32 002 194,11**
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*640 043,88*
			ИТОГО									**32 642 237,99**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%								*2 000 910,32*
			ИТОГО									**34 643 148,31**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*4 503 609,28*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*31 497 442,81*
			ИТОГО в текущих ценах									**36 001 052,10**
			Итого со скидкой Генподрядчика	5%								**34 200 999,50**
			НДС 12%									*4 104 119,94*
			ИТОГО С НДС									**38 305 119,44**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** _____ **/Есжанов Ш.Ж.**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** _____ **/Иткаринов А.С.**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** _____ **Баянбек С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** _____ **/ Бекмуратов Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 33

за **июль 2024 (месяц, год) на 02-02 Земляные работы**

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	6	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3		23138	176,80	169,30	4 090 798,44	3 917 263,43	19 204,51	752 216,29	5 230 344,84
				м3 грунта		6,67	38,48	154 330,49	890 350,22		387 330,11	
2	7	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		832968	50,00		41 648 400,00				44 980 272,00
				т-км							3 331 872,00	
3	8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2		24202,06	15,33	14,50	371 017,54	350 929,87	20 087,67	51 066,33	455 966,68
				м3 грунта		-	2,93	-	70 912,08		33 882,81	
4	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		24202,06	132,00	132,00	3 194 671,92	3 194 671,92		656 843,91	4 159 608,05
				м3 уплотненного грунта		-	37,70	-	912 417,66		308 092,22	
5	10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		24202,06	62,45	62,45	1 511 418,65	1 511 418,65		348 751,68	2 009 013,00
				м3 уплотненного грунта		-	20,02	-	484 525,24		148 842,67	
6	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		24202,06	112,12	96,33	2 713 534,97	2 331 384,44	50 824,33	645 468,94	3 627 646,78
				м3 уплотненного грунта		13,69	23,35	331 326,20	565 118,10		268 642,87	
			ИТОГО по акту					53 529 841,52	11 305 668,31	90 116,51	2 454 347,15	60 462 851,35
								485 656,69	2 923 323,30	-	4 478 662,68	

Временные здания и сооружения	4,1%	*2 478 976,91*
ИТОГО		62 941 828,26
Доп затраты при производстве СМР связ.сезон.условиями	0,7%	*440 592,80*
ИТОГО		63 382 421,06
Непредвиденные работы и затраты 2%		*1 267 648,42*
ИТОГО		64 650 069,48
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	*3 962 932,66*
ИТОГО		68 613 002,14
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*8 919 690,28*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		*62 382 728,37*
ИТОГО в текущих ценах		71 302 418,65
Итого со скидкой Генподрядчика	5%	67 737 297,71
НДС 12%		*8 128 475,73*
ИТОГО С НДС		75 865 773,44

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ /Есжанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ /Иткаринов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" _____ Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" _____ / Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 34

за июль 2024 (месяц, год) на 02-06-02 Подпорные стены железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м3	936,72	70 685,05	20 810,31	66 212 099,93	19 493 433,60	23 037 888,31	26 370 541,44	99 989 249,08
						25 280,53	8 233,75	23 680 778,03	7 712 718,23		7 406 607,71	
2	19	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	974,19	36 605,00		35 660 224,83		35 660 224,83		38 513 042,76
											2 852 817,93	
			ИТОГО по акту					101 872 324,76	19 493 433,60	58 698 113,14	26 370 541,44	138 502 291,84
								23 680 778,03	7 712 718,23		10 259 425,64	

Временные здания и сооружения	4,1%	*5 678 593,97*
ИТОГО		144 180 885,81
Доп затраты при производстве СМР связ.сложн.условиями	0,7%	*1 009 266,20*
ИТОГО		145 190 152,01
Непредвиденные работы и затраты 2%		*2 903 803,04*
ИТОГО		148 093 955,05
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	*9 077 892,34*
ИТОГО		157 171 847,39
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*20 432 340,16*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		*142 900 155,32*
ИТОГО в текущих ценах		163 332 495,48
Итого со скидкой Генподрядчика	5%	155 165 870,70
НДС 12%		*18 619 904,48*
ИТОГО С НДС		173 785 775,18

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" /Есжанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" /Иткаринов А.С.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" / Бекмуратов Н.А.