Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРОДА АСТАНЫ",Г.АСТАНА, РАЙОН САРЫАРКА, Проспект Сарыарқа, здание 13, тел.: 557512,557514 — 020540001029

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Астана, Район Алматы, ул.Қ.Қуанышбаев, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03 — 060540010623

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государств.закупках № 15 от 29.05.2023г.

Номер документа	Дата составления
80	22.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сквера в г.Астана,в районе пересечения пр.Тәуелсіздік и ул.И.Панфилова			усл	1	220 479 403,70	220 479 403,70	23 622 793,25
				Итого	1	x	220 479 403,70	23 622 793,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора / _____ / Алиев Е. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" г.Астана проспект Сарыарка,13**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М" г.Астана,г.Астана район "Алматы", ул. Қалибек Қуанышбаев, дом 14, ВП 1**

Наименование стройтельства и его адрес - **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова"**

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы /подпрограммы/специфики	код
020540001029	060540010623	ГУ	ТОО	15	29.05.2023 г	017-015-431	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тәуелсіздік и ул. И.Панфилова"	460493263,15	458813263,15	196856610,45				23622793,25	220479403,70

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора Алиев Е. М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "Нурай-Сервис"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

460,493,26

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **1-01-01-01.Демонтажные работы**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 1

за июль 2024 года

на Демонтажные работы 1-01-01-01
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21123628**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			18339784
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9050295*
			машины и механизмы	тенге			1571161
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*402014*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			368797
			перевозки	тенге			841466
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4332		
1		**1147-0116-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Деревья с оголенной корневой системой. Заготовка без упаковки вручную**	**шт.**	**143**	**2507**	**358501**
2		**1147-0102-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,5х1,5х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%**	**яма**	**143**	**37662**	**5385666**

3		1147-0103-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,5х1,5х0,65 м. Пересадка**	**шт.**	**143**	**43611**	**6236373**
4		1147-0118-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Уход**	**шт.**	**143**	**22539**	**3223077**
5		1218-0101-2002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную**	**$м^2$**	**775**	**597**	**462675**
6		1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1645**	**2806**	**4615870**
7		414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**564,364**	**231**	**130368**
8		412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**11287,276**	**63**	**711098**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**21123628**
			в т.ч. оборудование				0,00
			прочие				0,00
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				21 123 628,00
			сметная прибыль 5%			*5%*	1 056 181,40
			Итого со сметной прибылью				22 179 809,40
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	443 596,19
			Итого с непредвиденными				22 623 405,588
			Итого с оборудованием и прочие				22 623 405,588
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**24 410 654,63**
			Тендерная скидка 5%			0,05000000008342	1 220 532,73
			итого со скидкой				23 190 121,90
			НДС -12%			12%	2 782 814,63
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**25 972 936,52**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт Жегкеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451
Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора
Алиев Е.М.

программный АВС (редакция 2023.3)

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **2-01-01-01.Подпорные стены, лестничные марши и пандусы**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ № 2

(Локальный сметный расчет)

на Подпорные стены, лестничные марши и пандусы (2-01-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**75211693**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			24361967
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12100330*
			машины и механизмы	тенге			10032606
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2560826*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			40814519
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6388		
		Подраздел 0.1.	**Подпорные стены ПС-1 - ПС-12, ПС-13 - ПС-29**				**73982476**
1	1	**1101-0101-0431** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3**	**м^3 грунта**	**1015,228**	**470**	477157

2	2	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**44,57**	**14582**	**649920**
3	3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание на месте, до 30м)**	**$м^3$ грунта**	**1435,6**	**113**	**162223**
4	4	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *К=2*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (разравнивание на месте, до 30м)**	**$м^3$ грунта**	**1435,6**	**178**	**255537**
5	5	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**$м^3$ грунта**	**53,9**	**5631**	**303511**
6	6	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1744,1**	**63**	**109878**
7	7	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**1744,1**	**618**	**1077854**
8	8	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Основание под фундаменты щебеночно-песчаная смесь. Устройство**	**$м^3$ основания**	**759,69**	**8950**	**6799226**
9	9	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм**	**$м^3$**	**873,644**	**4558**	**3982069**
10	12	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (Бетон кл. С12/15,W4,F50, сульфатостойкий)**	**$м^3$**	**459,6**	**52784**	**24259526**
11	13	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**$м^3$**	**466,494**	**26437**	**12332702**
12	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**34,11**	**335897**	**11457447**
13	15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**4,175**	**355882**	**1485807**
14	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2209,9**	**4810**	**10629619**
Подраздел 0.2.			**Лестничные марши**				**791954**
15	26	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**21,819**	**470**	**10255**

16	27	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,675	14582	9843
17	28	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание на месте, до 30м)	$м^3$ грунта	11,247	113	1271
18	29	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *К=2*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (разравнивание на месте, до 30м)	$м^3$ грунта	11,247	178	2002
19	30	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,337	5631	1898
20	31	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10,91	63	687
21	32	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10,91	618	6742
22	33	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночно-песчаная смесь. Устройство	$м^3$ основания	53,5	8950	478825
23	34	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	61,525	4558	280431
		Подраздел 0.3.	**Подпорные стенки, пандусы П-1, П-2**				**437263**
24	48	1101-0101-0431 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	42,872	470	20150
25	49	1101-0102-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	44,198	75	3315
26	50	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* *ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,326	9055	12007
27	51	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание на месте, до 30м)	$м^3$ грунта	32,4	113	3661

28	52	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=2*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (разравнивание на месте, до 30м)**	**$м^3$ грунта**	**32,4**	**178**	**5767**
29	53	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,354**	**3938**	**1394**
30	54	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**11,444**	**63**	**721**
31	55	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**11,444**	**618**	**7072**
32	56	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под фундаменты щебеночно-песчаная смесь. Устройство**	**$м^3$ основания**	**27**	**8950**	**241650**
33	57	211-603-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм**	**$м^3$**	**31,05**	**4558**	**141526**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**75211693**
			в т.ч. оборудование				0,00
			прочие				0,00
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				75 211 693,00
			сметная прибыль 5%			*5%*	3 760 584,65
			Итого со сметной прибылью				78 972 277,65
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	1 579 445,55
			Итого с непредвиденными				80 551 723,203
			Итого с оборудованием и прочие				80 551 723,203
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**86 915 309,34**
			Тендерная скидка 5%			0,0500000008342	4 345 765,47
			итого со скидкой				82 569 543,86
			НДС -12%			12%	9 908 345,26
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**92 477 889,13**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451

Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора

Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **2-02-01-02.Техпомещение к пешеходному фонтану с водопадом**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ №3

за июль 2024 года

на Техпомещение к пешеходному фонтану с водопадом (2-02-01-02)
(Наименование работ и затрат)

Основание: РЧ

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.	поз по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15146089**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7148304
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3586977*
			машины и механизмы	тенге			495068
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*128744*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7026438
			перевозки	тенге			476280
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1427		
			Техпомещение,фонтан				
1	**1**	**1101-0102-0338** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**167,4**	573	**95920**
2	**2**	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 20 км**	**т·км**	**7560**	63	**476280**
3	**12**	**1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м^3**	**13**	**33215**	**431795**

4	13	1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство**	**$м^3$**	**4,7**	**60643**	**285022**
5	14	1106-1301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены прямоугольные насосных станций, толщиной до 300 мм. Строительство**	**$м^3$**	**13,1**	**91209**	**1194838**
6	15	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**2,2**	**140617**	**309357**
7	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**162**	**4810**	**779220**
8	17	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме**	**$м^3$ изоляции**	**55**	**138175**	**7599625**
9	18	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**53,9**	**66216**	**3569042**
10	19	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**62**	**1985**	**123070**
11	20	235-104-0103 *РСНБ РК 2022*	**Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 350 кПА, толщиной 0,6 мм**	**$м^2$**	**71,3**	**3954**	**281920**
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**15146089**
			в т.ч. оборудование				0,00
			прочие				0,00
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				15 146 089,00
			сметная прибыль 5%			*5%*	757 304,45
			Итого со сметной прибылью				15 903 393,45
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	318 067,87
			Итого с непредвиденными				16 221 461,319
			Итого с оборудованием и прочие				16 221 461,319
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**17 502 956,76**
			Тендерная скидка 5%			0,05000000008342	875 147,84
			итого со скидкой				16 627 808,92
			НДС -12%			12%	1 995 337,07
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**18 623 145,99**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

Авторский надзор: ТОО "БАК ПРОЕКТ"

Инженер эксперт Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451

Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейр-М"

Заместитель директора

Алиев Е.М.

Приложение 1
к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны" БИН 020540001029**

Генподрядчик **ТОО "Мейір-М" БИН 060540010623**

Стройка: **"Строительство сквера в г. Астана, в р-не пересечения пр.Тауелсыздык и ул. И.Панфилова"**
(наименование, адрес)

Объект: **2-03-01-01.Туннель**

Договор **№15 от 29.05.2023г**

Акт выполненных работ №4

за июль 2024 года

на Туннель (2-03-01-01)
(Наименование работ и затрат)

Основание: КЖ.АР

Составлен(а) в текущих ценах 1 кв.2023

№ п.п.		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**67833120**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			26918139
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13411595*
			машины и механизмы	тенге			1965605
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*432551*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			38949376
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	6154		
		Подраздел 0.1.	**Плита оболочка Пм-1**				**63589518**

1	29	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	412,12	69614	28689322
2	30	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	418,302	30479	12749427
3	31	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	$10\ м^2$	0,886	7094	6285
4	32	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	13,816	87157	1204161
5	33	1106-0301-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	43,111	66176	2852914
6	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,343	355882	122068
7	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	56,585	317493	17965341
		Подраздел 0.2.	**Парапет Пр-1, Пр-2**				**1008088**
8	36	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	7,4	52784	390602
9	37	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	7,511	30479	228928
10	38	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,959	87157	83584
11	39	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,013	355882	4626
12	40	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,946	317493	300348
		Подраздел 0.3.	**Отделка**				**3235514**
13	54	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	542,191	4240	2298890
14	55	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	10,139	24595	249369

15	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,627	422406	687255
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**67833120**
			в т.ч. оборудование				0
			прочие				0
			ИТОГО без стоимости оборудования и прочих				67 833 120
			сметная прибыль 5%			*5%*	3 391 656
			Итого со сметной прибылью				71 224 776
			Непредвиденные работы и затраты 2%			*2%*	1 424 496
			Итого с непредвиденными				72 649 272
			Итого с оборудованием и прочие				72 649 272
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079:			1,079	**78 388 563,97**
			Тендерная скидка 5%			0,05000000008342	3 919 428,21
			итого со скидкой				**74 469 135,77**
			НДС -12%			12%	8 936 296,29
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС12%				**83 405 432,06**

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны"

_____

Авторский надзор: ТОО "БАҚ ПРОЕКТ"

Инженер эксперт _____ Жеткеев К.К.

Технадзор: ТОО "Нурай-Сервис"

Инженер эксперт
Аттестат № KZ06VJE00072451 _____ Акижанов Е.Т

Генподрядчик: ТОО "Мейір-М"

Заместитель директора _____ Алиев Е.М.