**Форма № КС-2**
**Утверждена**
**приказом Председателя Агентства**
**Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства**

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района"**

**Подрядчик: ТОО "Ереймен-ТАУ-2005"**
**Наименование объекта:Строительство инженерных сетей к 2-х квартирным жилым домам (5 поз) в селе Егиндыколь, улица Восточная Егиндыкольского района, Акмолинской области»**

**Договор № 24 от 14 июня 2018 года**

# Акт приемки № 1 выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2017 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса единица измерения | Единица измерения | количество | | сметная стоимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу | по проетным данным | на единицу | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1** | | | | | |
| 1 | 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ01 табл.11 п.3176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1.2 Кэм=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2 глубиной до 3 м | земляные работы м3 грунта | | 1109 | 3036,48 | 3367453 |
| 1. 1 | | Затраты труда рабочих строителей (2,8=743,36) | Чел-ч | 4,085 | 4530,043 | 743,36 | 3367453 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА | | | | 3036,48 | 3367453 |
| | | НР первого уровня | | | 59,10% | 1794,56 | 1990165 |
| | | НР второго уровня | | | 4,24% | 204,84 | 227163 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | - | 1999,40 | 2217328 |
| | | Сметная прибль | | | 8,00% | 402,87 | 446782 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | | | | 5438,74 | 6031563 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 897,7 | 906,46 | 813733 |
| 2. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78) | чел-ч | 1,341 | 1204,139 | 675,78 | 813733 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 906,46 | 813733 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 535,72 | 480916 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,15 | 54893 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 596,87 | 535809 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,27 | 107963 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1623,6 | 1457506 |
| 3 | 11-010205-1202 РСНБ РК 2015 | -Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | | 1109 | 1214,96 | 1347386 |
| 3. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,02 | 1131,18 | 691,73 | 782475 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 705,57 | 782475 |
| 3. 2 | 32-050101-0102 | Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 3,4 | 3770,6 | 357,34 | 1347386 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 1,02 | 1131,18 | 691,73 | 782474,91 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1214,96 | 1347386 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 416,99 | 462443 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,19 | 76737 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 486,19 | 539179 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,09 | 150925 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1837,23 | 2037491 |
| 4 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | | 4,3 | 2303,32 | 9904 |
| 4. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24) | чел-ч | 1,02 | 4,386 | 724,24 | 3177 |
| 4. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,1505 | 853,65 | 128 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 768,6 | 3305 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3 | 31-050501-0101 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,1505 | 3399,97 | 512 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,1505 | 853,65 | 128,47 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 119 | 512 |
| 4. 4 | 21-010401-0101 | -Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 4,73 | 1314,18 | 6216 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1445,6 | 6216 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 477,3 | 2052 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 117,9 | 507 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 595,2 | 2559 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,88 | 997 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3130,4 | 13461 |
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 897,7 | 119,94 | 107669 |
| 5. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53) | чел-ч | 0,108 | 96,952 | 637,53 | 61810 |
| 5. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 23,565 | 853,65 | 20116 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 91,26 | 81925 |
| 5. 3 | 31-060102-0102 | -Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 23,565 | 1900,21 | 44778 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 23,565 | 853,65 | 20116,26 |
| 5. 4 | 34-030402-0101 | -Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 94,258 | 11,48 | 1082 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 51,09 | 45860 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 53,94 | 48418 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,37 | 6618 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 61,31 | 55036 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,5 | 13016 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,75 | 175722 |
| 6 | 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | Трубопровод км трубопровода | | 0,102 | 186479,93 | 19021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | | | | |
| 6. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33) | чел-ч | 173 | 17,646 | 824,33 | 14546 |
| 6. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 18,65 | 1,902 | 762,89 | 1451 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 156836,95 | 15997 |
| 6. 3 | 31-060202-0201 | -Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 17,5 | 1,785 | 2307,5 | 4119 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,5 | 1,785 | 756,11 | 1349,66 |
| 6. 4 | 31-050104-0101 | -Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,11 | 0,01122 | 2887,57 | 32 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,01122 | 983,07 | 11,03 |
| 6. 5 | 32-040105-0501 | -Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 8 | 0,816 | 131,31 | 107 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 6. 6 | 31-060101-0101 | -Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 0,93 | 0,09486 | 1196,57 | 114 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,93 | 0,09486 | 853,65 | 80,98 |
| 6. 7 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,01122 | 1794,86 | 20 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,01122 | 853,65 | 9,58 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 43059,61 | 4392 |
| 6. 8 | 21-100401-1001 | -Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,16 | 0,01632 | 215,22 | 4 |
| 6. 9 | 21-130703-1404 | -Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 5 | 0,51 | 155,36 | 79 |
| 6.10 | 23-011399-9903 | -Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 103,02 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 811,24 | 83 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 97395,75 | 9934 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 12036,33 | 1228 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 109432,07 | 11162 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 23672,96 | 2415 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 319584,97 | 32598 |
| 7 | 23-010501-1304 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 0,197 КГ | м | 102 | | 128,62 | 13119 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах IV квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 5,45 | 556 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 5,45 | 556 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 10,73 | 1094 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 144,8 | 14770 |
| 8 | 11-221401-0304 РСНБ РК 2015 | -Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр | м трубы, уложенной в футляре | | 20 | 1169,96 | 23399 |
| 8. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4=853,65) | чел-ч | 0,907 | 18,14 | 853,65 | 15485 |
| 8. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0027 | 0,054 | 853,65 | 46 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 776,57 | 15531 |
| 8. 3 | 31-050402-0203 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т) | маш.-ч | 0,336 | 6,72 | 38,81 | 261 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 8. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0027 | 0,054 | 1794,86 | 97 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0027 | 0,054 | 853,65 | 46,10 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 17,89 | 358 |
| 8. 5 | 21-050302-0104 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70 | кг | 0,00109 | 0,0218 | 228,09 | 5 |
| 8. 6 | 21-130702-1101 | Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79 | т | 0,000086 | 0,00172 | 263116,31 | 453 |
| 8. 7 | 21-130816-2304 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 0,601 | 12,02 | 590,58 | 7099 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 377,82 | 7556 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 482,25 | 9645 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 70,05 | 1401 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 552,3 | 11046 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 137,78 | 2756 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1860,04 | 37201 |
| 9 | 23-010501-1017 РСНБ РК 2015 | -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26м - 250x9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 7,29 КГ | | | 20 | 4866,92 | 97338 |
| | в ценах IV квартала 2017 года | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 206,36 | 4127 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 206,36 | 4127 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 405,86 | 8117 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5479,14 | 109583 |
| 10 | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. гильзаким | трубопровода | | 0,0015 | 719858,22 | 1080 |
| 10. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=918,68) | чел-ч | 376 | 0,564 | 918,68 | 518 |
| 10. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 107,34 | 0,16101 | 974,94 | 157 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 450073,48 | 675 |
| 10. 3 | 31-060201-0501 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 69,64 | 0,10446 | 3136,61 | 328 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 69,64 | 0,10446 | 983,07 | 102,69 |
| 10. 4 | 31-010101-0402 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,65 | 0,002475 | 3816,86 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,65 | 0,002475 | 1145,01 | 2,83 |
| 10. 5 | 32-040102-0101 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 12,1 | 0,01815 | 3927,46 | 71 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 12,1 | 0,01815 | 1145,01 | 20,78 |
| 10. 6 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 33 | 0,0495 | 24,04 | 1 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 7 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 30 | 0,045 | 131,31 | 6 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 8 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 7,8 | 0,0117 | 177,71 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 10. 9 | 31-060101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 23,52 | 0,03528 | 1196,57 | 42 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 23,52 | 0,03528 | 853,65 | 30,12 |
| 10.10 | 33-010201- | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,43 | 0,000645 | 1794,86 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,43 | 0,000645 | 853,65 | 0,55 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 307287,48 | 461 |
| 10.11 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 50 | 0,075 | 515,75 | 39 |
| 10.12 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2 | 0,0003 | 27855,94 | 8 |
| 10.13 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,13 | 0,000195 | 200244,36 | 39 |
| 10.14 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 62,8 | 0,0942 | 155,36 | 15 |
| 10.15 | 23-011399-9909 | Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 | м | 1004 | 1,506 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 67147,06 | 101 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 279495,63 | 419 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42372,6 | 64 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 321868,23 | 483 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 83338,12 | 125 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1125064,57 | 1688 |
| 11 | 11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. гильз | закм трубопровода | | 0,0015 | 519975,05 | 780 |
| 11. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,5=918,68) | чел-ч | 360 | 0,54 | 918,68 | 496 |
| 11. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 51,53 | 0,077295 | 978,05 | 76 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 381123,65 | 572 |
| 11. 3 | 31-060201-0501 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 21,75 | 0,032625 | 3136,61 | 102 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 21,75 | 0,032625 | 983,07 | 32,07 |
| 11. 4 | 31-010101-0402 | Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 1,54 | 0,00231 | 3816,86 | 9 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,54 | 0,00231 | 1145,01 | 2,64 |
| 11. 5 | 32-040102-0101 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т | маш.-ч | 10,8 | 0,0162 | 3927,46 | 64 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 10,8 | 0,0162 | 1145,01 | 18,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 6 | 34-030202-0101 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 24,75 | 0,037125 | 24,04 | 0,89 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 7 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 20 | 0,03 | 131,31 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 8 | 31-060103-0701 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С | маш.-ч | 3,5 | 0,00525 | 177,71 | 0,93 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 11. 9 | 31-060101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 17,09 | 0,025635 | 1196,57 | 31 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 17,09 | 0,025635 | 853,65 | 21,88 |
| 11.10 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,35 | 0,000525 | 1794,86 | 0,94 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,35 | 0,000525 | 853,65 | 0,45 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 141436,56 | 212 |
| 11.11 | 21-050307-0507 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70 | кг | 40 | 0,06 | 515,75 | 31 |
| 11.12 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,2 | 0,0003 | 27855,94 | 8 |
| 11.13 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,08 | 0,00012 | 200244,36 | 24 |
| 11.14 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 36 | 0,054 | 155,36 | 8 |
| 11.15 | 23-011399-9909 | Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10705-80 | м | 1004 | 1,506 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 47813,7 | 72 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 236677,79 | 355 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32082,08 | 48 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 268759,87 | 403 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 63098,79 | 95 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 851833,72 | 1278 |
| 12 | 23-010201-0213 РСНБ | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1,5 | 3257,21 | 4886 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | 14,6 КГ | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 138,11 | 207 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 138,11 | 207 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 271,63 | 407 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3666,94 | 5500 |
| 13 | 23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | | 1,5 | 4514,31 | 6771 |
| | | 21,21 КГ | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 191,41 | 287 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 191,41 | 287 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 376,46 | 565 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5082,17 | 7623 |
| 14 | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | км трубопровода | | 0,102 | 41024,61 | 4185 |
| 14. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3=756,11) | чел-ч | 51,5 | 5,253 | 756,11 | 3972 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 38939,67 | 3972 |
| 14. 2 | 21-130102-0901 | -Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011 | т | 0,00059 | 0,00006 | 426606,66 | 26 |
| 14. 3 | 21-130703-1404 | -Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 11,8 | 1,204 | 155,36 | 187 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2084,95 | 213 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 24181,53 | 2467 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2764,74 | 282 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 26946,27 | 2749 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 5437,67 | 555 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 73408,55 | 7488 |
| 15 | 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | -Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | | 0,01734 | 942018,03 | 16335 |
| 15. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07) | чел-ч | 312,7 | 5,422 | 983,07 | 5330 |
| 15. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 94,3 | 1,635 | 980,06 | 1603 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 399826,06 | 6933 |
| 15. 3 | 31-060201-0501 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 92,11 | 1,597 | 3136,61 | 5010 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 92,11 | 1,597 | 983,07 | 1569,96 |
| 15. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 2,19 | 0,037975 | 1794,86 | 68 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 2,19 | 0,037975 | 853,65 | 32,42 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 292843,89 | 5078 |
| 15. 5 | 21-130812-1046 | Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,09 | 0,001561 | 197175,18 | 308 |
| 15. 6 | 23-021199-9910 | Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм | т | 1 | 0,01734 | 324022,38 | 5619 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 341768,15 | 5926 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 248291,98 | 4305 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 50469,14 | 875 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 298761,13 | 5181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 99262,33 | 1721 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1340041,49 | 23236 |
| 16 | 23-051501-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Патрубки присоединительные резьбовые, DN 25, типа Danfoss<br>0,28 КГ | шт. | | 4 | 6501,69 | 26007 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 275,67 | 1103 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 275,67 | 1103 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 542,19 | 2169 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 7319,55 | 29278 |
| 17 | 23-010201-0180 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Вставка стальная сварная длинна 1м, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80<br>9,67 КГ | м | | 2 | 2133,11 | 4266 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 90,44 | 181 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 90,44 | 181 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,88 | 356 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2401,44 | 4803 |
| 18 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | | 4 | 1545,75 | 6183 |
| 18. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2) | чел-ч | 1,47 | 5,88 | 805,2 | 4735 |
| 18. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 853,65 | 34 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1192,18 | 4769 |
| 18. 3 | 31-060103-0501 | -Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,35 | 1,4 | 173,16 | 242 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 18. 4 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,04 | 1794,86 | 72 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,01 | 0,04 | 853,65 | 34,15 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 78,55 | 314 |
| 18. 5 | 21-130201-0506 | -Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0011 | 0,0044 | 178006,54 | 783 |
| 18. 6 | 21-130812-1039 | -Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00014 | 0,00056 | 195385,08 | 109 |
| 18. 7 | 23-021101-1303 | -Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 | 1000 шт. | 0,002 | 0,008 | 30195,06 | 242 |
| 18. 8 | 23-021199-9912 | -Фланцы стальные | шт. | 2 | 8 | - | - |
| 18. 9 | 51-010802-0101 | -Арматура трубопроводная ГОСТ Р 53673-2009 | шт. | 1 | 4 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 283,55 | 1134 |
| | | НР первого уровня | % | 60,4 | | 720,08 | 2880 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 96,07 | 384 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 816,15 | 3265 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 188,95 | 756 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2550,85 | 10203 |
| 19 | 23-040502-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Вентили проходные фланцевые 15кч19 п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 3,2 КГ | шт. | | 4 | 2271,28 | 9085 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 96,3 | 385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 96,3 | 385 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 189,41 | 758 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2556,99 | 10228 |
| 20 | 11-221201-0101 РСНБ РК 2015 | -Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | | 8 | 365,78 | 2926 |
| 20. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07) | чел-ч | 0,32 | 2,56 | 983,07 | 2517 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 314,58 | 2517 |
| 20. 2 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,18 | 1,44 | 173,16 | 249 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 31,17 | 249 |
| 20. 3 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0008 | 200244,36 | 160 |
| 20. 4 | 23-021199-9912 | Фланцы стальные | шт. | 1 | 8 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20,02 | 160 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 195,36 | 1563 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 23,79 | 190 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 219,15 | 1753 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 46,79 | 374 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 631,72 | 5054 |
| 21 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | -Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | | 8 | 710,25 | 5682 |
| 21. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(5=983,07) | чел-ч | 0,6 | 4,8 | 983,07 | 4719 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 589,84 | 4719 |
| 21. 2 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,36 | 2,88 | 173,16 | 499 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 62,34 | 499 |
| 21. 3 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,00029 | 0,00232 | 200244,36 | 465 |
| 21. 4 | 23-021199-9912 | Фланцы стальные | шт. | 1 | 8 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 58,07 | 465 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 366,29 | 2930 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 45,65 | 365 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 411,94 | 3295 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 89,78 | 718 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1211,96 | 9696 |
| 22 | 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80<br>3,96 КГ | шт. | | 8 | 2074,82 | 16599 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 87,97 | 704 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 87,97 | 704 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 173,02 | 1384 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2335,82 | 18687 |
| 23 | 23-020103-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80<br>0,89 КГ | шт. | | 8 | 592,63 | 4741 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 25,13 | 201 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 25,13 | 201 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 49,42 | 395 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 667,18 | 5337 |
| 24 | 23-020303-7506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>1,64 КГ | шт. | | 4 | 1600,34 | 6401 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 67,85 | 271 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 67,85 | 271 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 133,46 | 534 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1801,65 | 7207 |
| 25 | 23-020302-8003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010<br>0,055 КГ | шт. | | 4 | 1010,05 | 4040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 42,83 | 171 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 42,83 | 171 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 84,23 | 337 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1137,11 | 4548 |
| 26 | 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | -Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых | Колодцы м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 3,22 | 44534,15 | 143400 |
| 26. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33) | чел-ч | 13,9 | 44,758 | 824,33 | 36895 |
| 26. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,231 | 7,184 | 1036,48 | 7446 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 13770,58 | 44341 |
| 26. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,4 | 4,508 | 3153,14 | 14214 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,4 | 4,508 | 1145,01 | 5161,71 |
| 26. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,149 | 0,47978 | 501,3 | 241 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 26. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,831 | 2,676 | 1794,86 | 4803 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,831 | 2,676 | 853,65 | 2284,37 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 5980,62 | 19258 |
| 26. 6 | 21-020101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,272 | 0,87584 | 16104,39 | 14105 |
| 26. 7 | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,101 | 0,32522 | 16728,28 | 5440 |
| 26. 8 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,01 | 0,0322 | 17432,52 | 561 |
| 26. 9 | 21-020403-0111 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0034 | 0,010948 | - | - |
| 26.10 | 21-020501-0303 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013 | т | 0,09 | 0,2898 | 14233,27 | 4125 |
| 26.11 | 21-070201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,004 | 0,01288 | 27855,94 | 359 |
| 26.12 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 21,1 | 67,942 | 95,59 | 6495 |
| 26.13 | 21-130102-0801 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00011 | 0,000354 | 35667,37 | 13 |
| 26.14 | 21-130209- | Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 | кг | 0,08 | 0,2576 | 196,55 | 51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.15 | 0401<br>21-130703-<br>0901 | -Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,002 | 0,00644 | 161883,18 | 1043 |
| 26.16 | 21-130804-<br>0401 | -Каболка | т | 0,004 | 0,01288 | 1083776,74 | 13959 |
| 26.17 | 21-130703-<br>1405 | -Вода техническая | м3 | 0,00031 | 0,000998 | 30 | 0,03 |
| 26.18 | 27-010101-<br>0105 | -Щиты из досок, толщина 40 мм | м2 | 0,12 | 0,3864 | 1016,25 | 393 |
| 26.19 | 21-050301-<br>3001 | -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,064 | 0,20608 | 197519,15 | 40705 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 27095,35 | 87247 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 8551,53 | 27536 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 2250,83 | 7248 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 10802,37 | 34784 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 4426,92 | 14255 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 59763,44 | 192438 |
| 27 | 21-040302-<br>0102 РСНБ<br>РК 2015<br>в ценах<br>IV<br>квартала<br>2017 года | -Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК<br>1971-2010 ПН15<br>0,94 Т | шт. | | 2 | 17097,82 | 34196 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 724,95 | 1450 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 724,95 | 1450 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1425,82 | 2852 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19248,59 | 38497 |
| 28 | 21-040302-<br>0120 РСНБ<br>РК 2015<br>в ценах<br>IV<br>квартала<br>2017 года | -Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК<br>1971-2010 ПО10<br>0,8 Т | шт. | | 2 | 27804,4 | 55609 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1178,91 | 2358 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1178,91 | 2358 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2318,66 | 4637 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 31301,97 | 62604 |
| 29 | 21-040301-<br>0112 РСНБ<br>РК 2015<br>в ценах<br>IV<br>квартала<br>2017 года | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК<br>1971-2010 КС15.9<br>1 Т | шт. | | 4 | 18199,5 | 72798 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 771,66 | 3087 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 771,66 | 3087 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1517,69 | 6071 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20488,85 | 81955 |
| 30 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а 1 Т | шт. | | 2 | 18199,5 | 36399 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 771,66 | 1543 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 771,66 | 1543 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1517,69 | 3035 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20488,85 | 40978 |
| 31 | 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 0,2 Т | шт. | | 2 | 4299,36 | 8599 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 182,29 | 365 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 182,29 | 365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 358,53 | 717 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4840,19 | 9680 |
| 32 | 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 0,68 Т | шт. | | 2 | 18203,02 | 36406 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 771,81 | 1544 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 771,81 | 1544 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1517,99 | 3036 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20492,81 | 40986 |
| 33 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высотем3 кладки этажа до 4 м | | | 0,2 | 8415,17 | 1683 |
| 33. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99) | чел-ч | 4,54 | 0,908 | 736,99 | 669 |
| 33. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,08 | 853,65 | 68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3687,39 | 737 |
| 33. 3 | 31-050101-0102 | -Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,08 | 3600,09 | 288 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,08 | 853,65 | 68,29 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1440,04 | 288 |
| 33. 4 | 21-020401-2808 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,048 | 15079,76 | 724 |
| 33. 5 | | Ресурса нет в кодификаторе ресурсов. | | 0,38 | 0,076 | - | - |
| 33. 6 | 21-070201-0401 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0001 | 17464,9 | 2 |
| 33. 7 | 21-130703-1405 | -Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,0088 | 30 | 0,26 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3629,19 | 726 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1873,2 | 375 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 436,23 | 87 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2309,42 | 462 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 857,97 | 172 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11582,56 | 2317 |
| 34 | 23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99 94 КГ | комплект | | 2 | 14375,51 | 28751 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 609,52 | 1219 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 609,52 | 1219 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1198,8 | 2398 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 16183,83 | 32368 |
| 35 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | | 30,4 | 733,93 | 22311 |
| 35. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09) | чел-ч | 0,212 | 6,445 | 844,09 | 5440 |
| 35. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0608 | 853,65 | 52 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,65 | 5492 |
| 35. 3 | 32-010201-0101 | -Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,5928 | 501,3 | 297 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 35. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0608 | 1794,86 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0608 | 853,65 | 51,90 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,37 | 406 |
| 35. 5 | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 72,96 | 212,16 | 15479 |
| 35. 6 | 21-130104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,004864 | 125995,07 | 613 |
| 35. 7 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,007296 | 51147,9 | 373 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 541,62 | 16465 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 91,77 | 2790 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,01 | 1064 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 126,78 | 3854 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,86 | 2093 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 929,57 | 28259 |
| 36 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями 1 Т | т | | 0,0386 | 339135,4 | 13091 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14379,34 | 555 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14379,34 | 555 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28281,18 | 1092 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 381795,92 | 14737 |
| 37 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Отмостка бетонная. Устройство | м3 | | 1,276 | 19359,8 | 24703 |
| 37. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 1,35 | 1,723 | 691,72 | 1192 |
| 37. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,231339 | 853,65 | 197 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1088,59 | 1389 |
| 37. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,61248 | 12,15 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 37. 4 | 31-050101- | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,22968 | 3600,09 | 827 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,22968 | 853,65 | 196,07 |
| 37. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,001659 | 1794,86 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,001659 | 853,65 | 1,42 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 656,18 | 837 |
| 37. 6 | 21-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,302 | 15804,06 | 20569 |
| 37. 7 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,319 | 6598,38 | 2105 |
| 37. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,002552 | 30 | 0,08 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17769,8 | 22674 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 527,97 | 674 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,24 | 1076 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1371,21 | 1750 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1658,48 | 2116 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 22389,49 | 28569 |
| 38 | 11-221101-0101 РСНБ РК 2015 | -Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | врезка | | 2 | 2710,16 | 5420 |
| 38. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(4,7=944,18) | чел-ч | 1,3 | 2,6 | 944,18 | 2455 |
| 38. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,48 | 0,96 | 953,41 | 915 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1685,07 | 3370 |
| 38. 3 | 31-060201-0501 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0,37 | 0,74 | 3136,61 | 2321 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,37 | 0,74 | 983,07 | 727,47 |
| 38. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,22 | 1794,86 | 395 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,11 | 0,22 | 853,65 | 187,80 |
| 38. 5 | 31-060202-0501 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 0,09 | 0,18 | 17,05 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1359,51 | 2719 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. 6 | 21-130701-0201 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 0,018 | 0,036 | 4812,7 | 173 |
| 38. 7 | 21-130701-0401 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 0,074 | 0,148 | 223,82 | 33 |
| 38. 8 | 21-130812-1035 | Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0,0001 | 0,0002 | 200244,36 | 40 |
| 38. 9 | 23-011399-9901 | Трубы стальные | м | 0,4 | 0,8 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 123,22 | 246 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 1046,43 | 2093 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 159,28 | 319 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1205,71 | 2411 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 313,27 | 627 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4229,14 | 8458 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 6402356 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 6396173 |
| Материалы - | Тенге | | 148150 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 5155137 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | 479102 |
| Накладные расходы - | Тенге | | 3449558 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | 3049080 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | 400478 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | 787658 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | 10633390 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | 7114 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 5155137 |
| Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 6183 |
| Материалы - | Тенге | | 1134 |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 4769 |
| Накладные расходы - | Тенге | | 3265 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | 2880 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | 385 |
| Сметная прибыль - | Тенге | | 756 |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | 10203 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | 6 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 4769 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | 10643593 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | 7120 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | | 5159906 |

## РАЗДЕЛ 2. Канализация К1

Земляные работы

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11-010205-0208 РСНБ | Грунты 2р группы. Разработка вручную с креплениями траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью | вм3 грунта | 319,77 | 3036,48 | 970974 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РК 2015<br>ТЧ 01<br>табл. 11<br>п.3.176<br>прим.<br>Кзтр=1,15<br>ТЧ 01<br>табл. 11<br>п.3.183<br>Кзтр=1,2,<br>Кэм=1,2 | сечения до 5 м2, глубиной до 3 м | | | | | |
| 39. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36) | чел-ч | 4,085 | 1306,196 | 743,36 | 970974 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3036,48 | 970974 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1794,56 | 573846 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 204,84 | 65500 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1999,39 | 639346 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 402,87 | 128826 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5438,74 | 1739146 |
| 40 | 11-010205-<br>0502 РСНБ<br>РК 2015<br>ТЧ 01<br>табл. 11<br>п.3.176<br>прим.<br>Кзтр=1,15<br>ТЧ 01<br>табл. 11<br>п.3.183<br>Кзтр=1,2,<br>Кэм=1,2 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 315,77 | 906,46 | 286234 |
| 40. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78) | чел-ч | 1,341 | 423,561 | 675,78 | 286234 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 906,46 | 286234 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 535,72 | 169164 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,15 | 19309 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 596,87 | 188473 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,27 | 37977 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1623,6 | 512684 |
| 41 | 11-010205-<br>1202 РСНБ<br>РК 2015 | -Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | | 319,77 | 1214,96 | 388506 |
| 41. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,02 | 326,165 | 691,73 | 225619 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 705,57 | 225619 |
| 41. 2 | 32-050101 | -Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 3,4 | 1087,218 | 357,34 | 388506 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0102 | | | | | | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 1,02 | 326,1654 | 691,73 | 225619,48 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1214,96 | 388506 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 416,99 | 133341 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,19 | 22126 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 486,19 | 155467 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,09 | 43518 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1837,23 | 587492 |
| 42 | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | | 4 | 2303,32 | 9213 |
| 42. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24) | чел-ч | 1,02 | 4,08 | 724,24 | 2955 |
| 42. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,035 | 0,14 | 853,65 | 120 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 768,6 | 3074 |
| 42. 3 | 31-050501-0101 | Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,035 | 0,14 | 3399,97 | 476 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,035 | 0,14 | 853,65 | 119,51 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 119 | 476 |
| 42. 4 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 1,1 | 4,4 | 1314,18 | 5782 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1445,6 | 5782 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 477,3 | 1909 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 117,9 | 472 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 595,2 | 2381 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 231,88 | 928 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3130,4 | 12522 |
| 43 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 315,77 | 119,94 | 37873 |
| 43. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53) | чел-ч | 0,108 | 34,103 | 637,53 | 21742 |
| 43. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 8,289 | 853,65 | 7076 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 91,26 | 28818 |
| 43. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 8,289 | 1900,21 | 15751 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 8,289 | 853,65 | 7075,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43. 4 | 34-030402-0101 | -Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 33,156 | 11,48 | 381 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 51,09 | 16131 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 53,94 | 17031 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,37 | 2328 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 61,31 | 19359 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,5 | 4579 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,75 | 61811 |
| 44 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | -Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | Трубопровод км трубопровода | 0,052 | | 224672 | 11683 |
| 44. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,7=824,33) | чел-ч | 194 | 10,088 | 824,33 | 8316 |
| 44. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26,83 | 1,395 | 765,76 | 1068 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180465,38 | 9384 |
| 44. 3 | 31-060202-0201 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 24,6 | 1,279 | 2307,5 | 2952 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 24,6 | 1,279 | 756,11 | 967,06 |
| 44. 4 | 31-050104-0101 | Краны на гусеничном ходу, до 16 т | маш.-ч | 0,32 | 0,01664 | 2887,57 | 48 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,32 | 0,01664 | 983,07 | 16,36 |
| 44. 5 | 32-040105-0501 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 12 | 0,624 | 131,31 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 44. 6 | 31-060101-0101 | Электростанции передвижные, до 4 кВт | маш.-ч | 1,39 | 0,07228 | 1196,57 | 86 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,39 | 0,07228 | 853,65 | 61,70 |
| 44. 7 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,52 | 0,02704 | 1794,86 | 49 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,52 | 0,02704 | 853,65 | 23,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 61860,8 | 3217 |
| 44. 8 | 21-100401-1001 | Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 | м2 | 0,44 | 0,02288 | 215,22 | 5 |
| 44. 9 | 21-130703-1404 | Вода питьевая ГОСТ 2874-82 | м3 | 18 | 0,936 | 155,36 | 145 |
| 44.10 | 23-011399-9903 | Трубы полиэтиленовые напорные | м | 1010 | 52,52 | - | - |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2891,18 | 150 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 112069 | 5828 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14277,82 | 742 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 126346,82 | 6570 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28081,51 | 1460 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 379100,32 | 19713 |
| 45 | 23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014<br>1,42 КГ | м | | 52 | 982,63 | 51097 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 41,66 | 2167 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 41,66 | 2167 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 81,94 | 4261 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1106,24 | 57524 |
| 46 | 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | Колодцы м3 конструкций колодца | | 3,22 | 34487,41 | 111049 |
| 46. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2) | чел-ч | 11,16 | 35,935 | 805,2 | 28935 |
| 46. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,793 | 5,773 | 1040,36 | 6006 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 10851,4 | 34942 |
| 46. 3 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,149 | 3,7 | 3153,14 | 11666 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,149 | 3,7 | 1145,01 | 4236,54 |
| 46. 4 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,061 | 0,19642 | 501,3 | 98 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,644 | 2,074 | 1794,86 | 3722 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,644 | 2,074 | 853,65 | 1770,47 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 4809,43 | 15486 |
| 46. 6 | 21-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,101 | 0,32522 | 15804,06 | 5140 |
| 46. 7 | 21-020101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,52 | 1,674 | 17667,79 | 29583 |
| 46. 8 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,082 | 0,26404 | 17432,52 | 4603 |
| 46. 9 | 21-020403-0111 | Раствор асбоцементный | м3 | 0,0038 | 0,012236 | - | - |
| 46.10 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,002254 | 19342,79 | 44 |
| 46.11 | 21-130104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,008 | 0,02576 | 125995,07 | 3246 |
| 46.12 | 21-130703-0902 | Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,0015 | 0,00483 | 49868,82 | 241 |
| 46.13 | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,006 | 0,01932 | 1083776,74 | 20939 |
| 46.14 | 21-020599-9901 | Смеси асфальтобетонные | т | 0,019 | 0,06118 | - | - |
| 46.15 | 21-060510-1802 | Опалубка стальная | т | 0,0019 | 0,006118 | 463191,59 | 2834 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20691,96 | 66628 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 6738,72 | 21699 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1747,99 | 5629 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8486,71 | 27327 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3437,93 | 11070 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 46412,05 | 149447 |
| 47 | 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т | шт. | | 2 | 17097,82 | 34196 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 724,95 | 1450 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 724,95 | 1450 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1425,82 | 2852 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 19248,59 | 38497 |
| 48 | 21-040302-0120 РСНБ РК 2015 | -Плиты опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПО10 0,8 Т | шт. | | 2 | 27804,4 | 55609 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах IV квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1178,91 | 2358 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1178,91 | 2358 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2318,66 | 4637 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 31301,97 | 62604 |
| 49 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т | шт. | | 4 | 18199,5 | 72798 |
| | в ценах IV квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 771,66 | 3087 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 771,66 | 3087 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1517,69 | 6071 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20488,85 | 81955 |
| 50 | 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а 1 Т | шт. | | 2 | 18199,5 | 36399 |
| | в ценах IV квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 771,66 | 1543 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 771,66 | 1543 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1517,69 | 3035 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20488,85 | 40978 |
| 51 | 21-040301-0104 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3 0,2 Т | шт. | | 2 | 4299,36 | 8599 |
| | в ценах IV квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 182,29 | 365 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 182,29 | 365 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 358,53 | 717 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4840,19 | 9680 |
| 52 | 21-040302-0110 РСНБ РК 2015 | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2 0,68 Т | шт. | | 2 | 18203,02 | 36406 |
| | в ценах IV | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 771,81 | 1544 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 771,81 | 1544 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1517,99 | 3036 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20492,81 | 40986 |
| 53 | 11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высотем этажа до 4 м | 3 кладки | | 0,2 | 8415,17 | 1683 |
| 53. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,7=736,99) | чел-ч | 4,54 | 0,908 | 736,99 | 669 |
| 53. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,4 | 0,08 | 853,65 | 68 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3687,39 | 737 |
| 53. 3 | 31-050101-0102 | -Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,4 | 0,08 | 3600,09 | 288 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,4 | 0,08 | 853,65 | 68,29 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1440,04 | 288 |
| 53. 4 | 21-020401-2808 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 0,048 | 15079,76 | 724 |
| 53. 5 | | Ресурса нет в кодификаторе ресурсов. | | 0,38 | 0,076 | - | - |
| 53. 6 | 21-070201-0401 | -Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0005 | 0,0001 | 17464,9 | 2 |
| 53. 7 | 21-130703-1405 | -Вода техническая | м3 | 0,044 | 0,0088 | 30 | 0,26 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 3629,19 | 726 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 1873,2 | 375 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 436,23 | 87 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 2309,42 | 462 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 857,97 | 172 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11582,56 | 2317 |
| 54 | 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ | комплект | | 2 | 10020,4 | 20041 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 424,86 | 850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | - | | 424,86 | 850 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 835,62 | 1671 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11280,89 | 22562 |
| 55 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону поверхности | м2 | | 30,4 | 733,93 | 22311 |
| 55. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09) | чел-ч | 0,212 | 6,445 | 844,09 | 5440 |
| 55. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,0608 | 853,65 | 52 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,65 | 5492 |
| 55. 3 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,5928 | 501,3 | 297 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 55. 4 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,0608 | 1794,86 | 109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,0608 | 853,65 | 51,90 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,37 | 406 |
| 55. 5 | 21-100501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 72,96 | 212,16 | 15479 |
| 55. 6 | 21-130104-0103 | Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,004864 | 125995,07 | 613 |
| 55. 7 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,007296 | 51147,9 | 373 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 541,62 | 16465 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 91,77 | 2790 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,01 | 1064 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 126,78 | 3854 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,86 | 2093 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 929,57 | 28259 |
| 56 | 21-060304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями 1 Т | т | | 0,0386 | 339135,4 | 13091 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 14379,34 | 555 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 14379,34 | 555 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 28281,18 | 1092 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 381795,92 | 14737 |
| 57 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Отмостка бетонная. Устройство | м3 | | 1,276 | 19359,8 | 24703 |
| 57. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 1,35 | 1,723 | 691,72 | 1192 |
| 57. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,231339 | 853,65 | 197 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1088,59 | 1389 |
| 57. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,61248 | 12,15 | 7 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 57. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,22968 | 3600,09 | 827 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,22968 | 853,65 | 196,07 |
| 57. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,001659 | 1794,86 | 3 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,001659 | 853,65 | 1,42 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 656,18 | 837 |
| 57. 6 | 21-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,302 | 15804,06 | 20569 |
| 57. 7 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,319 | 6598,38 | 2105 |
| 57. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,002552 | 30 | 0,08 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17769,8 | 22674 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 527,97 | 674 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,24 | 1076 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1371,21 | 1750 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1658,48 | 2116 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 22389,49 | 28569 |
| 58 | 11-231101-0102 РСНБ РК 2015 | -Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые | врезка | | 2 | 16602,99 | 33206 |
| 58. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2) | чел-ч | 17,01 | 34,02 | 805,2 | 27393 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 13696,45 | 27393 |
| 58. 2 | 21-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,2 | 0,4 | 1314,18 | 526 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58. 3 | 21-020101-0501 | Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,065 | 0,13 | 16728,28 | 2175 |
| 58. 4 | 21-020401-2804 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,026 | 0,052 | 17432,52 | 906 |
| 58. 5 | 21-130101-0101 | Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,001 | 0,002 | 19342,79 | 39 |
| 58. 6 | 21-130804-0401 | Каболка | т | 0,001 | 0,002 | 1083776,74 | 2168 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2906,54 | 5813 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 8505,5 | 17011 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1064,6 | 2129 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 9570,1 | 19140 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2093,85 | 4188 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 28266,93 | 56534 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | . . . . . | 2225672 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . . . . . | 2225672 |
| Материалы - | Тенге | . . . . . | 118239 |
| Всего заработная плата - | Тенге | . . . . . | 1594057 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | . . . . . | 328234 |
| Накладные расходы - | Тенге | . . . . . | 1078047 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | . . . . . | 943667 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | . . . . . | 134380 |
| Сметная прибыль - | Тенге | . . . . . | 264298 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | . . . . . | 3568017 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . . . . . | 2199 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . . . . . | 1594057 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | . . . . . | 3568017 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | . . . . . | 2199 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | . . . . . | 1594057 |

## РАЗДЕЛ 3. Накопительный резервуар 5,5м3

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 11-010205-0208 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Проезжая часть улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 | м3 грунта | 174,24 | 3036,48 | | 529076 |
| 59. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,8=743,36) | чел-ч | 4,085 | 711,736 | 743,36 | 529076 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 3036,48 | 529076 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 1794,56 | 312684 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 204,84 | 35691 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1999,39 | 348374 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 402,87 | 70196 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 5438,74 | 947646 |
| 60 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.183 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 | -Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 173,456 | 906,46 | 157232 |
| 60. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1,7=675,78) | чел-ч | 1,341 | 232,667 | 675,78 | 157232 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 906,46 | 157232 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 535,72 | 92924 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 61,15 | 10607 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 596,87 | 103531 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 120,27 | 20861 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1623,6 | 281623 |
| 61 | 11-010205-1202 РСНБ РК 2015 | -Котлованы. Водоотлив | м3 мокрого грунта | | 174,24 | 1214,96 | 211694 |
| 61. 1 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,02 | 177,725 | 691,73 | 122938 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 705,57 | 122938 |
| 61. 2 | 32-050101-0102 | -Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт | маш.-ч | 3,4 | 592,416 | 357,34 | 211694 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел. | чел-ч | 1,02 | 177,7248 | 691,73 | 122938,17 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1214,96 | 211694 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 416,99 | 72656 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 69,19 | 12056 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 486,19 | 84713 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 136,09 | 23713 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 1837,23 | 320119 |
| 62 | 11-230101-0102 РСНБ РК 2015 | -Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство | м3 основания | | 0,784 | 3650,06 | 2862 |
| 62. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2,5=724,24) | чел-ч | 1,02 | 0,79968 | 724,24 | 579 |
| 62. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,051 | 0,039984 | 853,65 | 34 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 782,26 | 613 |
| 62. 3 | 31-050501-0101 | -Автопогрузчики, 5 т | маш.-ч | 0,051 | 0,039984 | 3399,97 | 136 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,051 | 0,039984 | 853,65 | 34,13 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 173,4 | 136 |
| 62. 4 | 21-010201-0303 | -Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,25 | 0,98 | 2190,35 | 2147 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 2737,94 | 2147 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 485,78 | 381 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 175,36 | 137 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 661,14 | 518 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 344,9 | 270 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 4656,1 | 3650 |
| 63 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | -Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | | 173,456 | 119,94 | 20804 |
| 63. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(1=637,53) | чел-ч | 0,108 | 18,733 | 637,53 | 11943 |
| 63. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,02625 | 4,553 | 853,65 | 3887 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 91,26 | 15830 |
| 63. 3 | 31-060102-0102 | -Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,02625 | 4,553 | 1900,21 | 8652 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,02625 | 4,553 | 853,65 | 3886,67 |
| 63. 4 | 34-030402-0101 | -Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 0,105 | 18,213 | 11,48 | 209 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 51,09 | 8861 |
| | | НР первого уровня | % | 59,1 | | 53,94 | 9355 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 7,37 | 1279 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 61,31 | 10634 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 14,5 | 2515 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 195,75 | 33953 |
| 64 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Подготовка бетонная. Устройство | м3 | | 0,392 | 19359,8 | 7589 |
| 64. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 1,35 | 0,5292 | 691,72 | 366 |
| 64. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,07107 | 853,65 | 61 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1088,59 | 427 |
| 64. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,18816 | 12,15 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 64. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,07056 | 3600,09 | 254 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,07056 | 853,65 | 60,23 |
| 64. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,00051 | 1794,86 | 0,91 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,00051 | 853,65 | 0,44 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 656,18 | 257 |
| 64. 6 | 21-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,39984 | 15804,06 | 6319 |
| 64. 7 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,098 | 6598,38 | 647 |
| 64. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,000784 | 30 | 0,02 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17769,8 | 6966 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 527,97 | 207 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,24 | 331 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1371,21 | 538 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1658,48 | 650 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 22389,49 | 8777 |
| 65 | 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 | -Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 6,76 | 613,96 | 4150 |
| 65. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 0,366 | 2,474 | 691,72 | 1711 |
| 65. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,0127 | 0,085852 | 756,11 | 65 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 262,77 | 1776 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65. 3 | 31-040101-0201 | -Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,047 | 0,31772 | 12,15 | 4 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 65. 4 | 31-050602-0401 | -Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м | маш.-ч | 0,0127 | 0,085852 | 1410,5 | 121 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0127 | 0,085852 | 756,11 | 64,91 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 18,48 | 125 |
| 65. 5 | 21-020101-0501 | -Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,0204 | 0,137904 | 16728,28 | 2307 |
| 65. 6 | 21-130703-1405 | -Вода техническая | м3 | 0,035 | 0,2366 | 30 | 7 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 342,31 | 2314 |
| | | НР первого уровня | % | 60,9 | | 160,03 | 1082 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 32,82 | 222 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 192,85 | 1304 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 64,54 | 436 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 871,35 | 5890 |
| 66 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону | м2 | | 6,76 | 733,93 | 4961 |
| 66. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09) | чел-ч | 0,212 | 1,433 | 844,09 | 1210 |
| 66. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,01352 | 853,65 | 12 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,65 | 1221 |
| 66. 3 | 32-010201-0101 | -Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,13182 | 501,3 | 66 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 66. 4 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,01352 | 1794,86 | 24 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,01352 | 853,65 | 11,54 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,37 | 90 |
| 66. 5 | 21-100501-1404 | -Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 16,224 | 212,16 | 3442 |
| 66. 6 | 21-130104- | -Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН | т | 0,00016 | 0,001082 | 125995,07 | 136 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0103 90/10 | | | | | | |
| 66. 7 | 21-130703-0201 | -Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,001622 | 51147,9 | 83 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 541,62 | 3661 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 91,77 | 620 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,01 | 237 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 126,78 | 857 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,86 | 465 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 929,57 | 6284 |
| 67 | 11-080101-0401 РСНБ РК 2015 | -Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной | м3 изолирующего слоя | | 7,592 | 7419,94 | 56332 |
| 67. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 6,93 | 52,613 | 691,72 | 36393 |
| 67. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,58 | 4,403 | 853,65 | 3759 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 5288,74 | 40152 |
| 67. 3 | 31-060102-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин | маш.-ч | 0,58 | 4,403 | 1900,21 | 8367 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,58 | 4,403 | 853,65 | 3758,62 |
| 67. 4 | 34-030402-0101 | Трамбовки пневматические при работе от компрессора | маш.-ч | 1,16 | 8,807 | 11,48 | 101 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1115,44 | 8468 |
| 67. 5 | 21-010102-0101 | Глина | м3 | 1,15 | 8,731 | 1308,59 | 11425 |
| 67. 6 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,2 | 1,518 | 30 | 46 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 1510,88 | 11471 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 2686,68 | 20397 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 428,52 | 3253 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 3115,2 | 23651 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 842,81 | 6399 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 11377,95 | 86381 |
| 68 | 11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 | -Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые | м3 конструкций колодца | | 2,69 | 34487,41 | 92771 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,5=805,2) | чел-ч | 11,16 | 30,02 | 805,2 | 24172 |
| 68. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,793 | 4,823 | 1040,36 | 5018 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 10851,4 | 29190 |
| 68. 3 | 31-050102-0102 | -Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 1,149 | 3,091 | 3153,14 | 9746 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 1,149 | 3,091 | 1145,01 | 3539,23 |
| 68. 4 | 32-010201-0101 | -Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,061 | 0,16409 | 501,3 | 82 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 68. 5 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,644 | 1,732 | 1794,86 | 3109 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,644 | 1,732 | 853,65 | 1478,52 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 4809,43 | 12937 |
| 68. 6 | 21-020101-0101 | -Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,101 | 0,27169 | 15804,06 | 4294 |
| 68. 7 | 21-020101-0601 | -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,52 | 1,399 | 17667,79 | 24714 |
| 68. 8 | 21-020401-2804 | -Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,082 | 0,22058 | 17432,52 | 3845 |
| 68. 9 | 21-020403-0111 | -Раствор асбоцементный | м3 | 0,0038 | 0,010222 | - | - |
| 68.10 | 21-130101-0101 | -Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85 | т | 0,0007 | 0,001883 | 19342,79 | 36 |
| 68.11 | 21-130104-0103 | -Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,008 | 0,02152 | 125995,07 | 2711 |
| 68.12 | 21-130703-0902 | -Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68 | т | 0,0015 | 0,004035 | 49868,82 | 201 |
| 68.13 | 21-130804-0401 | -Каболка | т | 0,006 | 0,01614 | 1083776,74 | 17492 |
| 68.14 | 21-020599-9901 | -Смеси асфальтобетонные | т | 0,019 | 0,05111 | - | - |
| 68.15 | 21-060510-1802 | -Опалубка стальная | т | 0,0019 | 0,005111 | 463191,59 | 2367 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 20691,96 | 55661 |
| | | НР первого уровня | % | 62,1 | | 6738,72 | 18127 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1747,99 | 4702 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 8486,71 | 22829 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3437,93 | 9248 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 46412,05 | 124848 |
| 69 | 21-040301- | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК | шт. | | 1 | 2702,22 | 2702 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | 1971-2010 КС7.3 0,13 Т | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 114,57 | 115 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 114,57 | 115 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 225,34 | 225 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3042,14 | 3042 |
| 70 | 21-040301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 0,38 Т | шт. | | 1 | 7898,17 | 7898 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 334,88 | 335 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 334,88 | 335 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 658,64 | 659 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 8891,7 | 8892 |
| 71 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т | шт. | | 1 | 17835,17 | 17835 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 756,21 | 756 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 756,21 | 756 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1487,31 | 1487 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20078,69 | 20079 |
| 72 | 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6И 0,98 Т | шт. | | 1 | 17835,17 | 17835 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 756,21 | 756 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 756,21 | 756 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1487,31 | 1487 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 20078,69 | 20079 |
| 73 | 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 | -Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т | шт. | | 1 | 26752,76 | 26753 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в ценах IV квартала 2017 года | | | | | | |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1134,32 | 1134 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1134,32 | 1134 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2230,97 | 2231 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 30118,04 | 30118 |
| 74 | 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ | шт. | | 1 | 2127,3 | 2127 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 90,2 | 90 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 90,2 | 90 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 177,4 | 177 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 2394,9 | 2395 |
| 75 | 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 Т | шт. | | 1 | 35931,45 | 35931 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1523,49 | 1523 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1523,49 | 1523 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2996,4 | 2996 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 40451,34 | 40451 |
| 76 | 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 1,38 Т | шт. | | 1 | 36419,1 | 36419 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 1544,17 | 1544 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1544,17 | 1544 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 3037,06 | 3037 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 41000,33 | 41000 |
| 77 | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. | -Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная м2 битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойповерхности кладки, кирпичу, бетону | | | 37,96 | 733,93 | 27860 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | | | | | | |
| 77. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(3,9=844,09) | чел-ч | 0,212 | 8,048 | 844,09 | 6793 |
| 77. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,002 | 0,07592 | 853,65 | 65 |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 180,65 | 6858 |
| 77. 3 | 32-010201-0101 | -Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,0195 | 0,74022 | 501,3 | 371 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 77. 4 | 33-010201-0101 | -Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,002 | 0,07592 | 1794,86 | 136 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,07592 | 853,65 | 64,81 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 13,37 | 507 |
| 77. 5 | 21-100501-1404 | -Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 91,104 | 212,16 | 19329 |
| 77. 6 | 21-130104-0103 | -Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,006074 | 125995,07 | 765 |
| 77. 7 | 21-130703-0201 | -Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00911 | 51147,9 | 466 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 541,62 | 20560 |
| | | НР первого уровня | % | 50,8 | | 91,77 | 3484 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 35,01 | 1329 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 126,78 | 4813 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 68,86 | 2614 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 929,57 | 35286 |
| 78 | 23-030101-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года | -Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 30 КГ | комплект | | 1 | 3538,01 | 3538 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 150,01 | 150 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 150,01 | 150 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 295,04 | 295 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 3983,06 | 3983 |
| 79 | 11-060101-0101 РСНБ РК 2015 | -Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | т | | 0,003245 | 19359,8 | 63 |
| 79. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(2=691,72) | чел-ч | 1,35 | 0,004381 | 691,72 | 3 |
| 79. 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1813 | 0,000588 | 853,62 | 0,5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 1088,59 | 4 |
| 79. 3 | 31-040101-0201 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,48 | 0,001558 | 12,15 | 0,02 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| 79. 4 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,000584 | 3600,09 | 2 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,18 | 0,000584 | 853,65 | 0,50 |
| 79. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0013 | 0,000004 | 1794,86 | 0,01 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0013 | 0,000004 | 853,65 | 0,00 |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 656,18 | 2 |
| 79. 6 | 21-020101-0101 | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,00331 | 15804,06 | 52 |
| 79. 7 | 21-130803-1101 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | 10 м2 | 0,25 | 0,000811 | 6598,38 | 5 |
| 79. 8 | 21-130703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,002 | 0,000006 | 30 | 0 |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 17769,8 | 58 |
| | | НР первого уровня | % | 48,5 | | 527,97 | 2 |
| | | НР второго уровня | % | 4,24 | | 843,24 | 3 |
| | | Накладные расходы | % | - | | 1371,21 | 4 |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 1658,48 | 5 |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: | | | | 22389,49 | 73 |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 1266433 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | |
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 1266433 |
| Материалы - | Тенге | 102837 |
| Всего заработная плата - | Тенге | 905317 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 151039 |
| Накладные расходы - | Тенге | 608170 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | 531919 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | 76251 |
| Сметная прибыль - | Тенге | 149968 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 2024571 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 1251 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | 905317 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | 2024571 |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | 1251 |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6)

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

**Сметная заработная плата - тенге**

ИТОГО ПО АКТУ:

| | |
|---|---|
| Итого прямые затраты: | тенге |
| в том числе: | |
| зарплата рабочих строителей | тенге |
| затраты на эксплуатацию машин | тенге |
| в том числе зарплата машинистов | тенге |
| материалов изделий конструкций | тенге |
| перевозка грузов | тенге |
| инженерное оборудование поставки подрядчика | тенге |
| Накладные расходы первого уровня первого уровня | тенге |
| Итого с накладными расходами первого уровня | тенге |
| Накладные расходы второго уровня | тенге |
| ИТОГО | тенге |
| Сметная прибль | тенге |
| ИТОГО по АКТУ | тенге |
| Понижающий коэффициент | тенге |
| ИТОГО | тенге |
| НДС 12% | тенге |
| ИТОГО ПО АКТУ | тенге |

**ЗАКАЗЧИК**

**ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Егиндыкольского района**

**ИИК KZ62070103KSN0308000**

**БИК KKMFKZ2A**

**БИН 131040010671**

**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Егиндыкольский с.о., с.Егиндыколь, Победы, 6**

**Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,строительства,жилищно-коммунального**

**Карабузаров М.К.**

**Технадзор ТОО "Асыл НГ"_____Жетеров С.Б.**

| 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|
| | | | 905317 |
| | | | 9894461 |
| | | | 6468469 |
| | | | 2097256 |
| | | | 1190811 |
| | | | 1328736 |
| | | | 0 |
| | | | 0 |
| | | | 4527546 |
| | | | 14422008 |
| | | | 611493 |
| | | | 15033501 |
| | | | 1202680 |
| | | | 16236181 |
| | | | 0,67788 |
| | | | 11006177 |
| | | | 1320741 |
| | | | 12326919 |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ереймен - ТАУ 2005"**

**ИИК** KZ876010111000213527
**БИК** HSBKKZKX
**БИН** 050140007059
**АО «Народный Банк Казахстана»**
**г. Ерейментау ул. Кенесары 2А**
**Директор ТОО "Ереймен-ТАУ-2005"**
**Уразаков Т.Р.**