Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 12 ,н.п 7** — **050540001531**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000025	03.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	470 572 213,00	470 572 213,00
				Итого	1	x	470 572 213,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Таминтобай Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.06.2024

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование стройки его адрес: "Приемно-диагностический комплекс с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Астана, район «Есиль», улица Т. Рысқұлова, район домов № 6 и 8

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименование		Код
		23/28	26.07.2023					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	470 572 213									
в том числе в текущем месяце:		420 153 762							50 418 451	470 572 213

Заказчик ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704, И.О.зам.руководителя Тамшыбай Б.С.
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд" ,БИН 050540001531 Генеральный директор Аталай Хикмет
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Технический надзор : ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Руководитель организации Байкенова Д.К.
(наименование организации,бизнес идентификационный номер)

Эксперт технического надзора ТОО "АстанаСертификация" , БИН 120940002382, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность ф.и.о.,индивидуальный идентификационный номер,номер аттестата,подпись)

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2024 года

По объекту: "Приемно-диагностический комплекс с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Астана, район «Есиль», улица Т. Рысқұлова, район домов № 6 и 8

№	*№ АВР*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**1**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.	171 034 148	207 760 514
2	**2**	Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000.	213 693 768	259 580 485
3	**3**	Основной блок. Архитектурные решения.	2 660 024	3 231 214
		ВСЕГО	**387 387 940**	**470 572 213**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Приемно-диагностический комплекс с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Астана, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) ниже отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы. Основной блок и галерея (переход)									
1	1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	6538,4	291,23	291,23	1904178	1904178	--	358435	2 443 596
			НР - 72%; СП - 8%			--	76,14	--	497834		180983	
2	2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки)**	т·км	4548,25	228,00	--	1037001	--		--	1 119 961
			СП - 8%			--	--	--	--		82960	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	2599	48,54	41,54	126155	107963	545	41324	180 890
			НР - 72%; СП - 8%			6,79	15,29	17647	39739		13411	
4	4	412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 15км)**	т·км	103409,25	58,00	--	5997737	--		--	6 477 556
			СП - 8%			--	--	--	--		479819	
5	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	3939,4	48,54	41,54	191218	163642	827	62636	- 274 182

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			6,79	15,29	26749	60233		20327	
6	6	1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	196,152	8382,15	--	1644175	--	--	1183807	3 054 220
			НР - 72%; СП - 8%			8382,15	--	1644175	--		226238	
7	7	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2142,74	3,87	3,87	8292	8293	--	2186	11 313
			НР - 72%; СП - 8%			--	1,42	--	3043		836	
8	8	1101-0102-0356 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м³	м³ грунта	2521,03	264,75	264,75	667443	667443	--	125648	856 545
			НР - 72%; СП - 8%			--	69,22	--	174506		63454	
9	9	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (с временного отвала для обратной засыпки)	т·км	2521,03	228,00	--	574795	--		--	620 779
			СП - 8%			--	--	--	--		45984	
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка пазух фундаментов)	м³ грунта	77,97	1896,41	--	147863	--	--	106462	274 671
			НР - 72%; СП - 8%			1896,41	--	147863	--		20346	
11	11	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка пазух фундаментов)	м³ грунта	2521,03	43,24	43,24	109009	109009	--	28765	148 791
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,85	--	39958		11017	
12	12	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	2599	142,51	142,51	370383	370383	--	100659	508 728
			НР - 72%; СП - 8%			--	53,79	--	139800		37686	
13	13	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (до 3 проходов)	м³ уплотненного грунта	2599	23,30	23,30	60557	60556	--	21832	88 990
			НР - 72%; СП - 8%			--	11,67	--	30330		6601	
14	14	325-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт (л.42,п.30 ПОС)	маш.-ч	1023	769,00	769,00	786687	786687		--	849 622
			СП - 8%			--	548,00	--	560604		62935	
			Фундаменты									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Сваи забивные С60.30-6 (451шт) и С70.30-6 (7шт) (Сваи из бетона класса С20/25 на сульфатостойком цементе примечание 6, лист 4КЖ)									
15	15	1105-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1	$м^3$ железобетона	248,05	20363,02	12849,79	5051047	3187391	219335	2720305	8 393 059
			НР - 99%; СП - 8%			6628,99	4448,55	1644321	1103463		621708	
16	16	1105-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 1	$м^3$ железобетона	4,48	17598,94	12100,15	78843	54209	2504	39046	127 321
			НР - 99%; СП - 8%			4939,69	3864,07	22130	17311		9431	
17	17	221-101-0103 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012 (С учетом надбавки на сульфатостойкий цемент)	м	2755	7056,76	--	19441374	--	19441374	--	20 996 682
			СП - 8%			--	--	--	--		1555308	
18	18	1105-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	458	7089,13	3538,04	3246822	1620422	33732	2423722	6 124 189
			НР - 99%; СП - 8%			3477,44	1867,98	1592668	855535		453644	
			Монолитный ростверк Рм1 (1ед.)									
19	19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	4,061	11255,05	3220,25	45707	13078	24893	13319	63 748
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	7736	6586		4722	
20	20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	3,45	32014,68	2034,26	110451	7019	93907	10329	130 443
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	9525	1826		9662	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	24	40224,25	3126,14	965382	75027	785416	114108	1 165 849
			НР - 91%; СП - 8%			4372,47	852,27	104939	20454		86359	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1292	355882,00	--	45980	--	45980	--	49 658
			СП - 8%			--	--	--	--		3678	
23	23	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9483	317493,00	--	301079	--	301079	--	325 165
			СП - 8%			--	--	--	--		24086	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
24	24	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	44,73	3166,73	8,02	141648	359	129495	11067	164 932
			НР - 93%, СП - 8%			263,66	2,37	11794	106		12217	
25	25	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	49,203	220,00	--	10825	--	10825	--	11 691
			СП - 8%			--	--	--	--		866	
26	26	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	44,73	3166,73	8,02	141648	359	129495	11067	164 932
			НР - 93%, СП - 8%			263,66	2,37	11794	106		12217	
27	27	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	49,203	839,00	--	41281	--	41281	--	44 584
			СП - 8%			--	--	--	--		3303	
28	28	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	44,73	1710,77	365,25	76523	16337	17179	48374	134 889
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	43007	9008		9992	
29	29	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	44,73	629,18	11,74	28143	525	1992	24075	56 395
			НР - 93%, СП - 8%			572,90	5,84	25626	261		4177	
30	30	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	101,9844	1697,00	--	173068	--	173068	--	186 913
			СП - 8%			--	--	--	--		13845	
31	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	44,73	4187,24	31,60	187295	1413	158629	25588	229 913
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	27253	261		17031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
32	32	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	34,56	420,34	1,05	14527	36	11735	2609	18 507
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2756	19		1371	
33	33	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	38,016	220,00	--	8364	--	8364	--	9 033
			СП - 8%			--	--	--	--		669	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	34	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	34,56	420,34	1,05	14527	36	11735	2609	18 507
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2756	19		1371	
35	35	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	38,016	839,00	--	31895	--	31895	--	34 447
			СП - 8%			--	--	--	--		2552	
36	36	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	34,56	3571,70	126,79	123438	4382	70655	46319	183 338
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	48401	875		13581	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	37	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	34,56	1994,88	63,49	68943	2195	37544	27920	104 612
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	29204	499		7749	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	38	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	77,4144	1697,00	--	131372	--	131372	--	141 882
			СП - 8%			--	--	--	--		10510	
			Монолитный ростверк Рм2 (1ед.)									
39	41	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	3,275	11255,05	3220,25	36860	10546	20075	10741	51 409
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	6239	5311		3808	
40	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	3,1	32014,68	2034,26	99246	6306	84381	9281	117 209
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	8559	1640		8682	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	21,2	40224,25	3126,14	852754	66274	693784	100796	1 029 834
			НР - 91%; СП - 8%			4372,47	852,27	92696	18068		76284	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1223	355882,00	--	43524	--	43524	--	47 006
			СП - 8%			--	--	--	--		3482	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,8296	317493,00	--	263392	--	263392	--	284 463
			СП - 8%			--	--	--	--		21071	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
44	46	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	53,2	3166,73	8,02	168470	427	154016	13162	196 163
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	14027	126		14531	
45	47	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	58,52	220,00	--	12874	--	12874	--	13 904
			СП - 8%			--	--	--	--		1030	
46	48	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	53,2	3166,73	8,02	168470	427	154016	13162	196 163
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	14027	126		14531	
47	49	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	58,52	839,00	--	49098	--	49098	--	53 026
			СП - 8%			--	--	--	--		3928	
48	50	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	53,2	1710,77	365,25	91013	19431	20431	57534	160 431
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	51151	10714		11884	
49	51	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	53,2	629,18	11,74	33472	625	2369	28634	67 074
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	30478	311		4968	
50	52	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	121,296	1697,00	--	205839	--	205839	--	222 306
			СП - 8%			--	--	--	--		16467	
51	53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	53,2	4187,24	31,60	222761	1681	188667	30433	273 449
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			609,27	5,84	32413	311		20255	
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	54	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	30,48	420,34	1,05	12812	32	10349	2301	16 322
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2431	17		1209	
53	55	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	33,528	220,00	--	7376	--	7376	--	7 966
			СП - 8%			--	--	--	--		590	
54	56	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	30,48	420,34	1,05	12812	32	10349	2301	16 322
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2431	17		1209	
55	57	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	33,528	839,00	--	28130	--	28130	--	30 380
			СП - 8%			--	--	--	--		2250	
56	58	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	30,48	3571,70	126,79	108865	3864	62314	40851	161 693
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	42687	771		11977	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	59	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	30,48	1994,88	63,49	60804	1935	33113	24624	92 262
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	25756	440		6834	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	60	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	68,2752	1697,00	--	115863	--	115863	--	125 132
			СП - 8%			--	--	--	--		9269	
			Монолитный ростверк Рм3 (1ед.)									
59	63	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	1,862	11255,05	3220,25	20957	5996	11414	6107	29 229
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	3547	3020		2165	
60	64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	1,41	32014,68	2034,26	45141	2868	38380	4221	53 311
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	3893	746		3949	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
61	65	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Плиты фундаментные железобетонные плоские /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	$м^3$	9,4	40224,25	3126,14	378108	29385	307622	44692	456 624
			НР - 91%; СП - 8%			4372,47	852,27	41101	8011		33824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0543	355882,00	--	19324	--	19324	--	20 870
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
63	67	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,4598	317493,00	--	145983	--	145983	--	157 662
			СП - 8%			--	--	--	--		11679	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
64	68	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	30,8	3166,73	8,02	97535	247	89167	7620	113 568
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	8121	73		8412	
65	69	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	$м^2$	33,88	220,00	--	7454	--	7454	--	8 050
			СП - 8%			--	--	--	--		596	
66	70	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	30,8	3166,73	8,02	97535	247	89167	7620	113 568
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	8121	73		8412	
67	71	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	33,88	839,00	--	28425	--	28425	--	30 699
			СП - 8%			--	--	--	--		2274	
68	72	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	$м^2$ поверхности	30,8	1710,77	365,25	52692	11250	11828	33309	92 881
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	29614	6203		6880	
69	73	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	$м^2$ поверхности	30,8	629,18	11,74	19379	362	1372	16577	38 833
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	17645	180		2876	
70	74	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	70,224	1697,00	--	119170	--	119170	--	128 704
			СП - 8%			--	--	--	--		9534	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	30,8	4187,24	31,60	128967	973	109228	17619	158 313
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	18766	180		11727	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
72	76	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,07	420,34	1,05	5914	15	4777	1062	7 534
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1122	8		558	
73	77	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	15,477	220,00	--	3405	--	3405	--	3 677
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
74	78	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,07	420,34	1,05	5914	15	4777	1062	7 534
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1122	8		558	
75	79	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	15,477	839,00	--	12985	--	12985	--	14 024
			СП - 8%			--	--	--	--		1039	
76	80	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	14,07	3571,70	126,79	50254	1784	28765	18857	74 640
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	19705	356		5529	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	81	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	14,07	1994,88	63,49	28068	893	15286	11367	42 590
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	11889	203		3155	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	82	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	31,5168	1697,00	--	53484	--	53484	--	57 763
			СП - 8%			--	--	--	--		4279	
			Монолитный ростверк Рм4 (13ед.)									
79	85	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	10,192	11255,05	3220,25	114711	32821	62475	33428	159 990

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	19415	16529		11851	
80	86	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	9,1	32014,68	2034,26	291334	18511	247699	27245	344 065
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	25124	4815		25486	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	87	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	56,16	50665,72	2952,91	2845387	165835	2027932	633331	3 757 016
			НР - 91%; СП - 8%			11602,92	789,68	651620	44348		278298	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,377	355882,00	--	134168	--	134168	--	144 901
			СП - 8%			--	--	--	--		10733	
83	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,5448	317493,00	--	1442942	--	1442942	--	1 558 377
			СП - 8%			--	--	--	--		115435	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
84	90	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	197	3166,73	8,02	623846	1580	570325	48740	726 392
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	51941	467		53807	
85	91	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	216,7	220,00	--	47674	--	47674	--	51 488
			СП - 8%			--	--	--	--		3814	
86	92	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	197	3166,73	8,02	623846	1580	570325	48740	726 392
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	51941	467		53807	
87	93	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	216,7	839,00	--	181811	--	181811	--	196 356
			СП - 8%			--	--	--	--		14545	
88	94	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	197	1710,77	365,25	337022	71954	75656	213050	594 077
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	189412	39674		44006	
89	95	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	197	629,18	11,74	123948	2312	8775	106031	248 377
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	112861	1150		18398	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
90	96	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэтер, пленка/пленка	$м^2$	449,16	1697,00	--	762225	--	762225	--	823 203
			СП - 8%			--	--	--	--		60978	
91	97	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	197	4187,24	31,60	824886	6225	698635	112694	1 012 586
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			609,27	5,84	120026	1150		75006	
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
92	98	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	87,9	420,34	1,05	36948	92	29846	6635	47 070
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	7010	48		3487	
93	99	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	96,69	220,00	--	21272	--	21272	--	22 974
			СП - 8%			--	--	--	--		1702	
94	100	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	87,9	420,34	1,05	36948	92	29846	6635	47 070
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	7010	48		3487	
95	101	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	96,69	839,00	--	81123	--	81123	--	87 613
			СП - 8%			--	--	--	--		6490	
96	102	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	87,9	3571,70	126,79	313952	11145	179704	117808	466 301
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1400,49	25,31	123103	2225		34541	
97	103	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	87,9	1994,88	63,49	175350	5580	95494	71012	266 071
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			845,01	14,43	74276	1268		19709	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
98	104	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	196,896	1697,00	--	334133	--	334133	--	360 864
			СП - 8%			--	--	--	--		26731	
			Монолитный ростверк Рм5 (3ед.)									
99	107	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	2,184	11255,05	3220,25	24581	7033	13388	7163	34 284
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	4160	3542		2540	
100	108	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	1,89	32014,68	2034,26	60508	3845	51445	5659	71 460
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	5218	1000		5293	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	109	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	11,88	50665,72	2952,91	601909	35080	428986	133974	794 754
			НР - 91%; СП - 8%			11602,92	789,68	137843	9381		58871	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	110	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0651	355882,00	--	23168	--	23168	--	25 021
			СП - 8%			--	--	--	--		1853	
103	111	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9639	317493,00	--	306032	--	306032	--	330 515
			СП - 8%			--	--	--	--		24483	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
104	112	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	43,32	3166,73	8,02	137183	348	125413	10718	159 733
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	11422	103		11832	
105	113	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	47,652	220,00	--	10483	--	10483	--	11 322
			СП - 8%			--	--	--	--		839	
106	114	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	43,32	3166,73	8,02	137183	348	125413	10718	159 733
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	11422	103		11832	
107	115	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	47,652	839,00	--	39980	--	39980	--	43 178
			СП - 8%			--	--	--	--		3198	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
108	116	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	43,32	1710,77 961,48	365,25 201,39	74111 41651	15822 8724	16638	46849 9677	130 637
109	117	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	43,32	629,18 572,90	11,74 5,84	27256 24818	509 253	1929	23316 4046	54 618
110	118	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка** *СП - 8%*	$м^2$	98,7696	1697,00 --	-- --	167612 --	-- --	167612	-- 13409	181 021
111	119	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ поверхности	43,32	4187,24 609,27	31,60 5,84	181391 26394	1369 253	153628	24781 16494	222 666
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
112	120	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	18,72	420,34 79,75	1,05 0,55	7869 1493	19 10	6357	1413 743	10 025
113	121	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м** *СП - 8%*	$м^2$	20,592	220,00 --	-- --	4530 --	-- --	4530	-- 362	4 892
114	122	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	18,72	420,34 79,75	1,05 0,55	7869 1493	19 10	6357	1413 743	10 025
115	123	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм** *СП - 8%*	$м^2$	20,592	839,00 --	-- --	17277 --	-- --	17277	-- 1382	18 659
116	124	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ изолируемой поверхности	18,72	3571,70 1400,49	126,79 25,31	66862 26217	2374 474	38271	25089 7356	99 308

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
117	125	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	18,72	1994,88	63,49	37344	1188	20337	15123	56 665
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	15819	270		4197	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	126	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	41,9328	1697,00	--	71160	--	71160	--	76 853
			СП - 8%			--	--	--	--		5693	
			Монолитный ростверк Рм6 (2ед.)									
119	129	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	1,064	11255,05	3220,25	11975	3427	6521	3490	16 702
			НР - 93%, СП - 8%			1904,95	1621,72	2027	1726		1237	
120	130	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	0,88	32014,68	2034,26	28173	1790	23953	2635	33 272
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	2430	466		2465	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	131	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	5,4	56141,48	3556,55	303164	19205	200330	80775	414 655
			НР - 91%, СП - 8%			15486,84	950,96	83629	5135		30715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	132	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0362	355882,00	--	12883	--	12883	--	13 914
			СП - 8%			--	--	--	--		1031	
123	133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,272	317493,00	--	86358	--	86358	--	93 267
			СП - 8%			--	--	--	--		6909	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
124	134	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	20,92	3166,73	8,02	66248	168	60564	5176	77 138
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	5516	50		5714	
125	135	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	23,012	220,00	--	5063	--	5063	--	5 468
			СП - 8%			--	--	--	--		405	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
126	136	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	20,92	3166,73	8,02	66248	168	60564	5176	77 138
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	5516	50		5714	
127	137	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	23,012	839,00	--	19307	--	19307	--	20 852
			СП - 8%			--	--	--	--		1545	
128	138	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	20,92	1710,77	365,25	35789	7641	8034	22624	63 086
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	20114	4213		4673	
129	139	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	20,92	629,18	11,74	13162	245	932	11260	26 375
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	11985	122		1954	
130	140	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	47,6976	1697,00	--	80943	--	80943	--	87 418
			СП - 8%			--	--	--	--		6475	
131	141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	20,92	4187,24	31,60	87597	661	74190	11967	107 529
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			609,27	5,84	12746	122		7965	
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
132	142	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,84	420,34	1,05	3716	9	3002	667	4 734
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	705	5		351	
133	143	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	9,724	220,00	--	2139	--	2139	--	2 310
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
134	144	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	8,84	420,34	1,05	3716	9	3002	667	4 734
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	705	5		351	
135	145	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	9,724	839,00	--	8158	--	8158	--	8 811
			СП - 8%			--	--	--	--		653	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
136	146	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	8,84	3571,70	126,79	31574	1121	18073	11848	46 896
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	12380	224		3474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	147	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	8,84	1994,88	63,49	17635	562	9603	7142	26 759
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	7470	128		1982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	148	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	19,8016	1697,00	--	33603	--	33603	--	36 291
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	
			Монолитный ростверк Рм7 (5ед.)									
139	151	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	2,66	11255,05	3220,25	29938	8566	16305	8724	41 755
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	5067	4314		3093	
140	152	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	2,2	32014,68	2034,26	70432	4475	59883	6587	83 180
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	6074	1164		6162	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
141	153	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	13,5	56141,48	3556,55	757910	48013	500825	201938	1 036 636
			НР - 91%; СП - 8%			15486,84	950,96	209072	12838		76788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	154	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0905	355882,00	--	32207	--	32207	--	34 784
			СП - 8%			--	--	--	--		2577	
143	155	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,903	317493,00	--	286696	--	286696	--	309 632
			СП - 8%			--	--	--	--		22936	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
144	156	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	54,86	3166,73 263,66	8,02 2,37	173727 14464	440 130	158823	13573 14984	202 284
145	157	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м СП - 8%	м²	60,346	220,00 --	-- --	13276 --	-- --	13276	-- 1062	14 338
146	158	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	54,86	3166,73 263,66	8,02 2,37	173727 14464	440 130	158823	13573 14984	202 284
147	159	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм СП - 8%	м²	60,346	839,00 --	-- --	50630 --	-- --	50630	-- 4050	54 680
148	160	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	54,86	1710,77 961,48	365,25 201,39	93853 52747	20037 11048	21069	59329 12255	165 437
149	161	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев) НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	54,86	629,18 572,90	11,74 5,84	34517 31429	644 320	2444	29527 5123	69 168
150	162	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка СП - 8%	м²	125,0808	1697,00 --	-- --	212262 --	-- --	212262	-- 16981	229 243
151	163	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² поверхности	54,86	4187,24 609,27	31,60 5,84	229712 33425	1733 320	194554	31383 20887	281 982
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
152	164	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой НР - 94%; СП - 8%	м² изолируемой поверхности	22,1	420,34 79,75	1,05 0,55	9290 1762	23 12	7505	1668 877	11 835
153	165	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м СП - 8%	м²	24,31	220,00 --	-- --	5348 --	-- --	5348	-- 428	5 776

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
154	166	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	22,1	420,34	1,05	9290	23	7505	1668	11 835
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1762	12		877	
155	167	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	24,31	839,00	--	20396	--	20396	--	22 028
			СП - 8%			--	--	--	--		1632	
156	168	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	$м^2$ изолируемой поверхности	22,1	3571,70	126,79	78935	2802	45182	29620	117 239
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	30951	559		8684	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
157	169	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)**	$м^2$ изолируемой поверхности	22,1	1994,88	63,49	44087	1403	24009	17854	66 896
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	18675	319		4955	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	170	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	49,504	1697,00	--	84008	--	84008	--	90 729
			СП - 8%			--	--	--	--		6721	
			Монолитный ростверк Рм8 (10ед.)									
159	173	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	3,61	11255,05	3220,25	40631	11625	22129	11840	56 669
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	6877	5854		4198	
160	174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**	$м^3$	3	32014,68	2034,26	96044	6102	81659	8982	113 428
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	8283	1587		8402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161	175	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	$м^3$	17	56141,48	3556,55	954405	60461	630668	254293	1 305 394
			НР - 91%; СП - 8%			15486,84	950,96	263276	16166		96696	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162	176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,072	355882,00	--	25624	--	25624	--	27 674
			СП - 8%			--	--	--	--		2050	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
163	177	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,449	317493,00	--	142554	--	142554	--	153 958
			СП - 8%			--	--	--	--		11404	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
164	178	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	67	3166,73	8,02	212171	538	193968	16576	247 047
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	17665	159		18300	
165	179	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	73,7	220,00	--	16214	--	16214	--	17 511
			СП - 8%			--	--	--	--		1297	
166	180	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	67	3166,73	8,02	212171	538	193968	16576	247 047
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	17665	159		18300	
167	181	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	73,7	839,00	--	61834	--	61834	--	66 781
			СП - 8%			--	--	--	--		4947	
168	182	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	67	1710,77	365,25	114622	24472	25731	72458	202 047
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	64419	13493		14966	
169	183	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	67	629,18	11,74	42155	786	2985	36061	84 474
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	38384	391		6257	
170	184	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	152,76	1697,00	--	259234	--	259234	--	279 973
			СП - 8%			--	--	--	--		20739	
171	185	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	67	4187,24	31,60	280545	2117	237607	38327	344 382
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	40821	391		25510	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
172	186	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	28,9	420,34	1,05	12148	30	9813	2181	15 476
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2305	16		1146	
173	187	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	31,79	220,00	--	6994	--	6994	--	7 554
			СП - 8%			--	--	--	--		560	
174	188	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	28,9	420,34	1,05	12148	30	9813	2181	15 476
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	2305	16		1146	
175	189	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	31,79	839,00	--	26672	--	26672	--	28 806
			СП - 8%			--	--	--	--		2134	
176	190	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	28,9	3571,70	126,79	103222	3664	59084	38733	153 312
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	40474	731		11357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
177	191	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	28,9	1994,88	63,49	57652	1835	31396	23347	87 479
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	24421	417		6480	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
178	192	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	64,736	1697,00	--	109857	--	109857	--	118 646
			СП - 8%			--	--	--	--		8789	
			Монолитный ростверк Рм9 (23ед.)									
179	195	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	8,303	11255,05	3220,25	93451	26738	50896	27232	130 338
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	15817	13465		9655	
180	196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	5,98	32014,68	2034,26	191448	12164	162774	17904	226 100
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	16510	3164		16748	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
181	197	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3 /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	м^3	32,2	56141,48	3556,55	1807756	114521	1194559	481660	2 472 570
			НР - 91%; СП - 8%			15486,84	950,96	498676	30621		183153	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1587	355882,00	--	56478	--	56478	--	60 996
			СП - 8%			--	--	--	--		4518	
183	199	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,1293	317493,00	--	358545	--	358545	--	387 229
			СП - 8%			--	--	--	--		28684	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
184	200	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м^2 поверхности	146,15	3166,73	8,02	462818	1172	423112	36159	538 895
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	38534	346		39918	
185	201	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м^2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м^2	160,765	220,00	--	35368	--	35368	--	38 197
			СП - 8%			--	--	--	--		2829	
186	202	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м^2 поверхности	146,15	3166,73	8,02	462818	1172	423112	36159	538 895
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	38534	346		39918	
187	203	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	м^2	160,765	839,00	--	134882	--	134882	--	145 673
			СП - 8%			--	--	--	--		10791	
188	204	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	м^2 поверхности	146,15	1710,77	365,25	250029	53381	56128	158057	440 733
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	140520	29433		32647	
189	205	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	м^2 поверхности	146,15	629,18	11,74	91955	1716	6510	78662	184 266
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	83729	854		13649	
190	206	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	м^2	333,222	1697,00	--	565478	--	565478	--	610 716
			СП - 8%			--	--	--	--		45238	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
191	207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	146,15	4187,24	31,60	611965	4619	518301	83605	751 215
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	89045	854		55645	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
192	208	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	58,65	420,34	1,05	24653	61	19915	4427	31 407
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4677	32		2327	
193	209	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	64,515	220,00	--	14193	--	14193	--	15 328
			СП - 8%			--	--	--	--		1135	
194	210	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	58,65	420,34	1,05	24653	61	19915	4427	31 407
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4677	32		2327	
195	211	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	64,515	839,00	--	54128	--	54128	--	58 458
			СП - 8%			--	--	--	--		4330	
196	212	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	58,65	3571,70	126,79	209480	7436	119905	78606	311 133
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	82139	1484		23047	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
197	213	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	58,65	1994,88	63,49	117000	3723	63717	47382	177 532
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	49560	846		13151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
198	214	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	131,376	1697,00	--	222945	--	222945	--	240 781
			СП - 8%			--	--	--	--		17836	
			Монолитный ростверк ленточный Рмл1 (1ед.)									
199	217	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	16,81	11255,05	3220,25	189197	54132	103043	55133	263 877

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	32022	27261		19546	
200	218	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**	$м^3$	12	32014,68	2034,26	384176	24411	326634	35928	453 712
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	33131	6350		33608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	219	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	$м^3$	67,5	51641,46	3647,37	3485799	246197	2610912	628000	4 442 902
			НР - 91%; СП - 8%			9313,92	909,93	628690	61420		329104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
202	220	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,4082	355882,00	--	501153	--	501153	--	541 245
			СП - 8%			--	--	--	--		40092	
203	221	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,8971	317493,00	--	919809	--	919809	--	993 394
			СП - 8%			--	--	--	--		73585	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
204	222	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	319,4	3166,73	8,02	1011454	2562	924679	79023	1 177 714
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	84213	757		87238	
205	223	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	$м^2$	351,34	220,00	--	77295	--	77295	--	83 479
			СП - 8%			--	--	--	--		6184	
206	224	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	319,4	3166,73	8,02	1011454	2562	924679	79023	1 177 714
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	84213	757		87238	
207	225	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	351,34	839,00	--	294774	--	294774	--	318 356
			СП - 8%			--	--	--	--		23582	
208	226	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	$м^2$ поверхности	319,4	1710,77	365,25	546420	116661	122662	345422	963 189
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	307097	64324		71348	
209	227	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	$м^2$ поверхности	319,4	629,18	11,74	200960	3749	14227	171911	402 699
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	182984	1865		29829	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
210	228	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	728,232	1697,00	--	1235810	--	1235810	--	1 334 675
			СП - 8%			--	--	--	--		98865	
211	229	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	319,4	4187,24	31,60	1337404	10093	1132710	182713	1 641 725
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	194601	1865		121608	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
212	230	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	112,52	420,34	1,05	47297	118	38206	8493	60 254
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	8973	62		4464	
213	231	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	123,772	220,00	--	27230	--	27230	--	29 408
			СП - 8%			--	--	--	--		2178	
214	232	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	112,52	420,34	1,05	47297	118	38206	8493	60 254
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	8973	62		4464	
215	233	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	123,772	839,00	--	103845	--	103845	--	112 153
			СП - 8%			--	--	--	--		8308	
216	234	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	112,52	3571,70	126,79	401888	14267	230038	150805	596 909
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	157583	2848		44216	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	235	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	112,52	1994,88	63,49	224464	7144	122239	90902	340 595
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	95081	1624		25229	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
218	236	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	252,0448	1697,00	--	427720	--	427720	--	461 938
			СП - 8%			--	--	--	--		34218	
			Каркас здания ниже отметки 0,000									
			Монолитный приямок Пр1 (2ед.) (лист 16КЖ)									
219	239	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	0,3	32014,68	2034,26	9604	611	8165	898	11 342
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	828	159		840	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220	240	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	1,12	85456,97	9407,67	95712	10537	45630	40402	147 003
			НР - 91%; СП - 8%			35307,73	4333,50	39545	4854		10889	
221	241	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции люков. Монтаж (Люк)	т конструкций	0,126536	212247,01	8833,62	26857	1118	363	17874	48 310
			НР - 69%; СП - 8%			200547,31	4173,85	25376	528		3578	
222	242	222-525-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Люк)	т	0,126536	1041212,00	--	131751	--	131751	--	142 291
			СП - 8%			--	--	--	--		10540	
223	243	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	3,1634	268,92	5,22	851	16	493	238	1 177
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	342	3		87	
224	244	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,023408	422406,00	--	9888	--	9888	--	10 679
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ и примечание 3 лист 16.2)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
225	245	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	7,6	3166,73	8,02	24067	61	22002	1880	28 023
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	2004	18		2076	
226	246	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	8,36	220,00	--	1839	--	1839	--	1 986
			СП - 8%			--	--	--	--		147	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
227	247	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	7,6	3166,73	8,02	24067	61	22002	1880	28 023
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	2004	18		2076	
228	248	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	8,36	839,00	--	7014	--	7014	--	7 575
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
229	249	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой**	$м^2$ поверхности	7,6	1710,77	365,25	13002	2776	2919	8219	22 919
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	7307	1531		1698	
230	250	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)**	$м^2$ поверхности	7,6	629,18	11,74	4782	89	339	4091	9 582
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	4354	44		710	
231	251	235-103-0312 РСНБ РК 2022	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	17,328	1697,00	--	29406	--	29406	--	31 758
			СП - 8%			--	--	--	--		2352	
232	252	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	7,6	4187,24	31,60	31823	240	26953	4348	39 064
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	4630	44		2894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
233	253	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	2,88	420,34	1,05	1211	3	978	217	1 543
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	230	2		114	
234	254	217-203-0301 РСНБ РК 2022	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	$м^2$	3,168	220,00	--	697	--	697	--	753
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
235	255	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	2,88	420,34	1,05	1211	3	978	217	1 543
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	230	2		114	
236	256	217-203-0109 РСНБ РК 2022	**Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм**	$м^2$	3,168	839,00	--	2658	--	2658	--	2 871
			СП - 8%			--	--	--	--		213	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
237	257	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	2,88	3571,70	126,79	10286	365	5888	3860	15 278
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	4033	73		1132	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238	258	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	2,88	1994,88	63,49	5745	183	3128	2327	8 717
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	2434	42		646	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	259	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	6,4512	1697,00	--	10948	--	10948	--	11 824
			СП - 8%			--	--	--	--		876	
			Фундаменты под оборудования фо1 (1ед.) (лист 16.1КЖ)									
240	262	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	0,6162	11255,05	3220,25	6935	1984	3777	2021	9 673
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	1174	999		717	
241	263	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	0,62	32014,68	2034,26	19849	1261	16876	1856	23 442
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	1712	328		1736	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242	264	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство	$м^3$	1,53	47809,96	1101,11	73149	1685	56598	14231	94 370
			НР - 91%; СП - 8%			9716,11	505,13	14866	773		6990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243	265	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0051	355882,00	--	1815	--	1815	--	1 960
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
244	266	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14335	317493,00	--	45513	--	45513	--	49 154
			СП - 8%			--	--	--	--		3641	
245	267	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,066	4187,24	31,60	12838	97	10873	1754	15 759

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			609,27	5,84	1868	18		1167	
			Фундаменты под оборудования Фо2 (2ед.) (лист 16.1КЖ)									
246	268	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	1,1232	11255,05	3220,25	12642	3617	6885	3684	17 632
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	2140	1822		1306	
247	269	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**	$м^3$	1,2	32014,68	2034,26	38418	2441	32664	3593	45 372
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2760,91	529,16	3313	635		3361	
248	270	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	$м^3$	2,8	47809,96	1101,11	133868	3083	103580	26044	172 705
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			9716,11	505,13	27205	1414		12793	
249	271	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00952	355882,00	--	3388	--	3388	--	3 659
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
250	272	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,25118	317493,00	--	79748	--	79748	--	86 128
			СП - 8%			--	--	--	--		6380	
251	273	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	6,132	4187,24	31,60	25676	194	21746	3508	31 519
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			609,27	5,84	3736	36		2335	
			Фундаменты под оборудования Фо3 (1ед.) (лист 16.1КЖ)									
252	274	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	$м^3$ основания	0,4992	11255,05	3220,25	5619	1608	3060	1637	7 837
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	951	810		580	
253	275	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**	$м^3$	0,5	32014,68	2034,26	16007	1018	13609	1497	18 904
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2760,91	529,16	1380	265		1400	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
254	276	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³ /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/. Устройство**	м³	1,23	47809,96	1101,11	58806	1354	45501	11441	75 866
			НР - 91%; СП - 8%			9716,11	505,13	11951	621		5620	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
255	277	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00339	355882,00	--	1206	--	1206	--	1 303
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
256	278	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,10233	317493,00	--	32489	--	32489	--	35 088
			СП - 8%			--	--	--	--		2599	
257	279	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м² поверхности	3,066	4187,24	31,60	12838	97	10873	1754	15 759
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	1868	18		1167	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный канал К1 (14,0м) (лист 16.2КЖ)									
258	280	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)**	м³ основания	1,82	11255,05	3220,25	20484	5861	11156	5969	28 570
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	3467	2952		2116	
259	281	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство**	м³	1,96	32014,68	2034,26	62749	3987	53351	5868	74 107
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	5411	1037		5489	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
260	282	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство /Защитное покрытие толщ. 50мм/**	м³	0,98	32014,68	2034,26	31374	1994	26674	2934	37 053
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	2706	519		2745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261	283	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство /Бетон сульфатостойкий класса В16/20, F100, W10/**	м³	7	80319,98	7938,09	562240	55566	321645	191857	814 425
			НР - 91%; СП - 8%			26432,66	3686,17	185029	25803		60328	
262	284	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,588	343677,00	--	202082	--	202082	--	218 249
			СП - 8%			--	--	--	--		16167	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
263	285	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03822	355882,00	--	13602	--	13602	--	14 690
			СП - 8%			--	--	--	--		1088	
264	286	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1176	1239026,09	2489,89	145709	293	127120	16782	175 490
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			155579,20	1238,40	18296	146		12999	
265	287	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (лист 1.1 Общие данные)	$м^2$	0,1176	158,32	3,49	19	--	8	8	29
			НР - 69%; СП - 8%			92,53	0,55	11	--		2	
266	288	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,1176	268,92	5,22	32	--	19	9	44
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	13	--		3	
267	289	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции люков. Монтаж (Люк)	т конструкций	0,75264	212247,01	8833,62	159746	6648	2158	106316	287 347
			НР - 69%; СП - 8%			200547,31	4173,85	150940	3141		21285	
268	290	222-525-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Люк)	т	0,75264	1041212,00	--	783658	--	783658	--	846 351
			СП - 8%			--	--	--	--		62693	
269	291	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	18,816	268,92	5,22	5060	99	2926	1418	6 997
			НР - 69%; СП - 8%			108,14	1,10	2035	21		518	
270	292	261-107-0724 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	кг	17,78	1737,00	--	30884	--	30884	--	33 355
			СП - 8%			--	--	--	--		2471	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ и примечание 3 лист 16.2)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
271	293	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	32,2	3166,73	8,02	101969	258	93221	7967	118 730
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	8490	76		8795	
272	294	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	35,42	220,00	--	7792	--	7792	--	8 415
			СП - 8%			--	--	--	--		623	
273	295	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	32,2	3166,73	8,02	101969	258	93221	7967	118 730
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	8490	76		8795	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
274	296	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	35,42	839,00	--	29717	--	29717	--	32 094
			СП - 8%			--	--	--	--		2377	
275	297	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	32,2	1710,77	365,25	55087	11761	12366	34823	97 103
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	30960	6485		7193	
276	298	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	32,2	629,18	11,74	20260	378	1435	17331	40 598
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	18447	188		3007	
277	299	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	73,416	1697,00	--	124587	--	124587	--	134 554
			СП - 8%			--	--	--	--		9967	
278	300	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	32,2	4187,24	31,60	134829	1017	114194	18420	165 509
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	19618	188		12260	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
279	301	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,2	420,34	1,05	7650	19	6180	1374	9 746
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1451	10		722	
280	302	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	20,02	220,00	--	4404	--	4404	--	4 756
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
281	303	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,2	420,34	1,05	7650	19	6180	1374	9 746
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	1451	10		722	
282	304	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	20,02	839,00	--	16797	--	16797	--	18 141
			СП - 8%			--	--	--	--		1344	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
283	305	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	18,2	3571,70	126,79	65005	2308	37208	24393	96 549
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	25489	461		7152	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
284	306	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	18,2	1994,88	63,49	36307	1156	19772	14703	55 091
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	15379	263		4081	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
285	307	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	40,768	1697,00	--	69183	--	69183	--	74 718
			СП - 8%			--	--	--	--		5535	
			Монолитный канал К2 (60,0м) (лист 16.2КЖ)									
286	310	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	6	11255,05	3220,25	67530	19321	36779	19679	94 186
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	11430	9730		6977	
287	311	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство	$м^3$	6	32014,68	2034,26	192088	12206	163317	17964	226 856
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	16565	3175		16804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
288	312	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная /Бетон сульфатостойкий класса С8/10, F100, W10/. Устройство /Защитное покрытие толщ. 50мм/	$м^3$	3	32014,68	2034,26	96044	6102	81659	8982	113 428
			НР - 91%; СП - 8%			2760,91	529,16	8283	1587		8402	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
289	313	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство /Бетон сульфатостойкий класса В16/20, F100, W10/	$м^3$	24	80319,98	7938,09	1927680	190514	1102782	657795	2 792 313
			НР - 91%; СП - 8%			26432,66	3686,17	634384	88468		206838	
290	314	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,112	343677,00	--	725846	--	725846	--	783 914
			СП - 8%			--	--	--	--		58068	
291	315	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	355882,00	--	37012	--	37012	--	39 973
			СП - 8%			--	--	--	--		2961	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
292	316	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,504	1239026,09 155579,20	2489,89 1238,40	624469 78412	1255 624	544802	71923 55711	752 103
293	317	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (лист 1.1 Общие данные) НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	0,504	158,32 92,53	3,49 0,55	80 47	1 --	32	32 9	121
294	318	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	0,504	268,92 108,14	5,22 1,10	136 55	3 1	78	38 14	188
295	319	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции люков. Монтаж (Люк) НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	2,6256	212247,01 200547,31	8833,62 4173,85	557276 526557	23194 10959	7525	370886 74253	1 002 415
296	320	222-525-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (Люк) СП - 8%	т	2,6256	1041212,00 --	-- --	2733806 --	-- --	2733806	-- 218704	2 952 510
297	321	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР - 69%; СП - 8%	$м^2$	65,64	268,92 108,14	5,22 1,10	17652 7098	342 72	10212	4948 1808	24 408
298	322	261-107-0724 РСНБ РК 2022	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90 СП - 8%	кг	76,2	1737,00 --	-- --	132359 --	-- --	132359	-- 10589	142 948
			Гидроизоляция (лист 6КЖ и примечание 3 лист 16.2)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности фундамента									
299	323	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	102	3166,73 263,66	8,02 2,37	323006 26893	818 242	295295	25236 27859	376 101
300	324	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м СП - 8%	$м^2$	112,2	220,00 --	-- --	24684 --	-- --	24684	-- 1975	26 659
301	325	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	102	3166,73 263,66	8,02 2,37	323006 26893	818 242	295295	25236 27859	376 101
302	326	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм СП - 8%	$м^2$	112,2	839,00 --	-- --	94136 --	-- --	94136	-- 7531	101 667

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
303	327	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	102	1710,77	365,25	174499	37256	39172	110310	307 594
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	98071	20542		22785	
304	328	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	102	629,18	11,74	64176	1198	4542	54899	128 601
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	58436	596		9526	
305	329	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	232,56	1697,00	--	394654	--	394654	--	426 226
			СП - 8%			--	--	--	--		31572	
306	330	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	102	4187,24	31,60	427098	3224	361728	58349	524 283
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	62146	596		38835	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Усиленная гидроизоляция по основанию фундамента									
307	331	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	60	420,34	1,05	25220	63	20372	4529	32 129
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4785	33		2380	
308	332	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	66	220,00	--	14520	--	14520	--	15 682
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
309	333	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция прокладочная насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	60	420,34	1,05	25220	63	20372	4529	32 129
			НР - 94%; СП - 8%			79,75	0,55	4785	33		2380	
310	334	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	66	839,00	--	55374	--	55374	--	59 804
			СП - 8%			--	--	--	--		4430	
311	335	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	60	3571,70	126,79	214302	7608	122665	80415	318 295
			НР - 94%; СП - 8%			1400,49	25,31	84029	1519		23578	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
312	336	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя (до 2-х слоев)	$м^2$ изолируемой поверхности	60	1994,88	63,49	119693	3810	65182	48472	181 618
			НР - 94%; СП - 8%			845,01	14,43	50701	866		13453	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
313	337	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	134,4	1697,00	--	228077	--	228077	--	246 323
			СП - 8%			--	--	--	--		18246	
			Выпуски (лист 17КЖ)									
314	340	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,65804	317493,00	--	2113881	--	2113881	--	2 282 991
			СП - 8%			--	--	--	--		169110	
315	341	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,671	355882,00	--	238797	--	238797	--	257 901
			СП - 8%			--	--	--	--		19104	
			Монолитные стены (лист 30КЖ)									
316	342	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	1183,863	8466,11	1103,99	10022714	1306973	7103497	1773723	12 740 153
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	1612244	336904		943716	
317	343	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	12,4	95496,64	2937,10	1184158	36420	270579	805800	2 149 155
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	877159	8336		159197	
318	344	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,95	317493,00	--	3794041	--	3794041	--	4 097 564
			СП - 8%			--	--	--	--		303523	
319	345	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4503	355882,00	--	160254	--	160254	--	173 074
			СП - 8%			--	--	--	--		12820	
320	346	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /Бетон сульфатостойкий класса В20/25, F150, W10/	$м^3$	105,6	44477,22	7618,80	4696794	804545	3368927	664002	5 789 660
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	523322	206351		428864	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
321	347	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	1183,863	1511,35	710,79	1789231	841478	–	1060244	3 077 428
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	947753	217345		227953	
			Гидроизоляция (лист 6КЖ)									
			Усиленная гидроизоляция по поверхности стены									
322	348	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	429,8	3166,73	8,02	1361061	3447	1244293	106337	1 584 789
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	113321	1019		117391	
323	349	217-203-0301 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/$м^2$, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	$м^2$	472,78	220,00	–	104012	–	104012	–	112 333
			СП - 8%			–	–	–	–		8321	
324	350	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности	429,8	3166,73	8,02	1361061	3447	1244293	106337	1 584 789
			НР - 93%; СП - 8%			263,66	2,37	113321	1019		117391	
325	351	217-203-0109 РСНБ РК 2022	Геомембрана полимерная СТ РК 2790-2015 толщиной 0,8 мм	$м^2$	472,78	839,00	–	396662	–	396662	–	428 395
			СП - 8%			–	–	–	–		31733	
326	352	1108-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	429,8	1710,77	365,25	735289	156984	165061	464816	1 296 114
			НР - 93%; СП - 8%			961,48	201,39	413244	86557		96009	
327	353	1108-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311 (до 2-х слоев)	$м^2$ поверхности	429,8	629,18	11,74	270422	5046	19144	231331	541 892
			НР - 93%; СП - 8%			572,90	5,84	246232	2510		40139	
328	354	235-103-0312 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка	$м^2$	979,944	1697,00	–	1662965	–	1662965	–	1 796 002
			СП - 8%			–	–	–	–		133037	
329	355	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная праймером битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	429,8	4187,24	31,60	1799676	13582	1524230	245867	2 209 185
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			609,27	5,84	261864	2510		163642	
			Гидроизоляция обмазочная									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
330	356	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	438,8	4187,24	31,60	1837361	13866	1556147	251016	2 255 445
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	267348	2563		167069	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Вход в подвал 1, 2, 3, 4 (лист 91КЖ)									
			Монолитная стена									
331	440	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (толщ. 100мм)	$м^3$ основания	9,54	11255,05	3220,25	107373	30721	58479	31289	149 755
			НР - 93%; СП - 8%			1904,95	1621,72	18173	15471		11093	
332	441	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	108	8466,11	1103,99	914340	119231	648029	161811	1 162 243
			НР - 91%; СП - 8%			1361,85	284,58	147080	30735		86092	
333	442	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2208646	95496,64	2937,10	116588	3586	26640	79337	211 599
			НР - 91%; СП - 8%			70738,60	672,28	86362	821		15674	
334	443	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1608646	335897,00	--	389931	--	389931	--	421 125
			СП - 8%			--	--	--	--		31194	
335	444	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06	355882,00	--	21353	--	21353	--	23 061
			СП - 8%			--	--	--	--		1708	
336	445	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон сульфатостойкий класса С12/15, F100, W10/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	59,008	40657,77	7618,80	2399134	449570	1657138	371036	2 991 784
			НР - 91%; СП - 8%			4955,70	1954,08	292426	115306		221613	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
337	446	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	108	1511,35	710,79	163226	76766	--	96723	280 744
			НР - 91%; СП - 8%			800,56	183,59	86460	19828		20795	
			Монолитная лестница									
338	453	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	233,24	4187,24	31,60	976632	7370	827156	133425	1 198 861
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	142106	1362		88804	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**171 034 148**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20152712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14963771**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5333420**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**93094354**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**7609533**				
		- Накладные расходы	Тенге							**22544561**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**12669204**	
		Итого:									171 034 148
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								2 565 512
		Итого									**173 599 660**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								3 819 193
		Итого									**177 418 853**
		Непредвиденные затраты 2%	2%								3 548 377
		Итого									**180 967 230**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								195 263 641
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**195 263 641**
		НДС - 12 %	12%								23 431 637
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**218 695 278**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**207 760 514**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
И.О.зам.руководителя Тамшыбай Б.С.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подписаны мной

Жусупова Г.А. подтверждаю объёмы работ, проверенных и подписанных мной

Кол в часн расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Приемно-диагностический комплекс с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Астана, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за июнь 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания(сооружения) выше отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Каркас (лист 20КЖ)									
			Монолитные колонны									
			Монолитная колонна Км1 (2ед.) (лист 31КЖ)									
1	1	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	30	3093,73	1303,47	92812	39105	24728	35566	138 648
			НР - 91%, СП - 8%			965,96	336,82	28979	10105		10270	
2	2	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	1,41	73599,89	6916,97	103776	9752	13502	75619	193 747
			НР - 91%, СП - 8%			57108,02	1826,58	80522	2575		14352	
3	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,31	317493,00	--	415916	--	415916	--	449 189
			СП - 8%			--	--	--	--		33273	
4	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1	355882,00	--	35588	--	35588	--	38 435

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2847	
5	6	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	4,03	48042,20	11302,05	193610	45547	128202	28734	240 132
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	19861	11715		17788	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	7	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	30	990,90	667,09	29727	20013	--	13549	46 738
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	9714	5175		3462	
			Монолитная колонна Км2 (4ед.) (лист 32КЖ)									
7	8	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	60	3093,73	1303,47	185624	78208	49458	71132	277 296
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	57958	20209		20540	
8	9	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,839	73599,89	6916,97	208950	19638	27182	152257	390 104
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	162130	5186		28897	
9	10	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,6	317493,00	--	825482	--	825482	--	891 521
			СП - 8%			--	--	--	--		66039	
10	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,239	355882,00	--	85056	--	85056	--	91 860
			СП - 8%			--	--	--	--		6804	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	13	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	8,06	48042,20	11302,05	387220	91095	256403	57469	480 264
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	39722	23431		35575	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	14	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	60	990,90	667,09	59454	40025	--	27098	93 476
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	19429	10350		6924	
			Монолитная колонна КмЗ (бед.) (лист 33КЖ)									
13	15	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	90	3093,73	1303,47	278436	117313	74187	106698	415 944
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	86936	30314		30811	
14	16	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	4,043	73599,89	6916,97	297564	27965	38711	216828	555 543
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	230888	7385		41151	
15	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,787	317493,00	--	1202346	--	1202346	--	1 298 534
			СП - 8%			--	--	--	--		96188	
16	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,256	355882,00	--	91106	--	91106	--	98 394
			СП - 8%			--	--	--	--		7288	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	20	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	12,09	48042,20	11302,05	580830	136642	384605	86203	720 396
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	59583	35146		53363	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	21	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	90	990,90	667,09	89181	60038	--	40648	140 215
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	29143	15525		10386	
			Монолитная колонна Км4 (19ед.) (лист 34КЖ)									
19	22	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	285	3093,73	1303,47	881713	371489	234925	337876	1 317 156
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	275299	95994		97567	
20	23	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	5,652	73599,89	6916,97	415987	39095	54117	303120	776 635
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	322775	10324		57528	
21	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,87	317493,00	--	1546191	--	1546191	--	1 669 886
			СП - 8%			--	--	--	--		123695	
22	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,782	355882,00	--	278300	--	278300	--	300 564
			СП - 8%			--	--	--	--		22264	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	27	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	38,28	48042,20	11302,05	1839055	432643	1217758	272942	2 280 957
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	188654	111282		168960	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	28	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	285	990,90	667,09	282407	190121	--	128717	444 013
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	92286	49163		32889	
			Монолитная колонна Км5 (7ед.) (лист 35КЖ)									
25	29	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	105	3093,73	1303,47	324842	136864	86552	124481	485 268
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	101426	35366		35946	
26	30	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	2,67	73599,89	6916,97	196512	18468	25566	143193	366 882
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	152478	4877		27176	
27	31	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,4	317493,00	--	761983	--	761983	--	822 942
			СП - 8%			--	--	--	--		60959	
28	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27	355882,00	--	96088	--	96088	--	103 775
			СП - 8%			--	--	--	--		7687	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	34	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья".** **На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/**	$м^3$	14,1	48042,20	11302,05	677395	159359	448547	100535	840 164
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	69489	40989		62234	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	35	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	105	990,90	667,09	104045	70045	--	47422	163 584
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	34000	18113		12117	
			Монолитная колонна Км6 (1ед.) (лист 36КЖ)									
31	36	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	15	3093,73	1303,47	46406	19552	12365	17783	69 324
			НР - 91%; СП - 8%			965,96	336,82	14489	5052		5135	
32	37	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	0,436	73599,89	6916,97	32090	3015	4176	23383	59 911
			НР - 91%; СП - 8%			57108,02	1826,58	24899	796		4438	
33	38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,39	317493,00	--	123822	--	123822	--	133 728
			СП - 8%			--	--	--	--		9906	
34	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,046	355882,00	--	16371	--	16371	--	17 681
			СП - 8%			--	--	--	--		1310	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
35	41	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /Бетон класса С20/25/	$м^3$	2,39	48042,20	11302,05	114821	27012	76030	17041	142 411
			НР - 91%; СП - 8%			4928,27	2907,05	11779	6948		10549	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	42	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	15	990,90	667,09	14864	10007	--	6775	23 370
			НР - 91%; СП - 8%			323,81	172,50	4857	2588		1731	
			Монолитная колонна Км7 (19ед.) (лист 37КЖ)									
37	43	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	259,008	3056,57	1303,47	791676	337609	213500	298302	1 177 176
			НР - 91%; СП - 8%			928,80	336,82	240567	87239		87198	
38	44	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,24843	71403,43	6916,97	231949	22470	31103	167722	431 645
			НР - 91%; СП - 8%			54911,56	1826,58	178376	5934		31974	
39	45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,63302	317493,00	--	835965	--	835965	--	902 842
			СП - 8%			--	--	--	--		66877	
40	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51965	355882,00	--	184934	--	184934	--	199 729
			СП - 8%			--	--	--	--		14795	
41	47	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,09576	337886,00	--	32356	--	32356	--	34 944
			СП - 8%			--	--	--	--		2588	
42	48	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /Бетон класса С20/25/	$м^3$	24,56	47852,65	11302,05	1175261	277578	781300	170880	1 453 832

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			4738,72	2907,05	116383	71397		107691	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	49	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	259,008	978,45	667,09	253426	172782	--	114044	396 867
			НР - 91%; СП - 8%			311,36	172,50	80645	44679		29397	
			Монолитная колонна Км8 (4ед.) (лист 38КЖ)									
44	50	1106-1905-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^2$	51,7123	3056,57	1303,47	158062	67406	42626	59558	235 029
			НР - 91%; СП - 8%			928,80	336,82	48030	17418		17409	
45	51	1106-1905-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,915161	71403,43	6916,97	65346	6331	8762	47251	121 605
			НР - 91%; СП - 8%			54911,56	1826,58	50253	1672		9008	
46	52	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,795	317493,00	--	252407	--	252407	--	272 600
			СП - 8%			--	--	--	--		20193	
47	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1	355882,00	--	35588	--	35588	--	38 435
			СП - 8%			--	--	--	--		2847	
48	54	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02016	337886,00	--	6812	--	6812	--	7 357
			СП - 8%			--	--	--	--		545	
49	55	1106-1905-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колонны монолитные железобетонные квадратного или прямоугольного сечения, периметром до 3 м, возводимые в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /Бетон класса С20/25/	$м^3$	5,17	47852,65	11302,05	247398	58431	164468	35971	306 039
			НР - 91%; СП - 8%			4738,72	2907,05	24499	15029		22670	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	56	1106-1905-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^2$	51,7123	978,45	667,09	50598	34496	--	22769	79 237
			НР - 91%; СП - 8%			311,36	172,50	16101	8920		5869	
			Монолитные диафрагмы жесткости									
			Монолитная диафрагма жесткости Дм1 (3ед.) (лист 39КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
51	57	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	279	8520,59	1103,99	2377245	308013	1674076	431845	3 033 816
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	395156	79398		224726	
52	58	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	4,48	98326,18	2937,10	440501	13158	97758	302663	802 618
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	329585	3012		59453	
53	59	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,1	317493,00	--	1301721	--	1301721	--	1 405 859
			СП - 8%			--	--	--	--		104138	
54	60	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,38	355882,00	--	135235	--	135235	--	146 054
			СП - 8%			--	--	--	--		10819	
55	61	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	37,81	43458,46	7618,80	1643164	288067	1160227	244566	2 038 748
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	194870	73884		151018	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	62	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	279	1543,38	710,79	430603	198311	--	257997	743 688
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	232293	51222		55089	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм2 (1ед.) (лист 40КЖ)									
57	63	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	93	8520,59	1103,99	792415	102671	558025	143948	1 011 272
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	131719	26466		74909	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
58	64	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	3,505	98326,18	2937,10	344633	10294	76483	236794	627 941
			НР - 91%, СП - 8%			73568,14	672,28	257856	2356		46514	
59	65	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,831	317493,00	--	581330	--	581330	--	627 836
			СП - 8%			--	--	--	--		46506	
60	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,408	355882,00	--	145200	--	145200	--	156 816
			СП - 8%			--	--	--	--		11616	
61	67	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	12,0073	43458,46	7618,80	521819	91481	368453	77667	647 445
			НР - 91%, СП - 8%			5153,93	1954,08	61885	23463		47959	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	68	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	93	1543,38	710,79	143534	66104	--	85999	247 896
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	77431	17074		18363	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм3 (1ед.) (лист 41КЖ)									
63	69	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	10,2	8520,59	1103,99	86910	11261	61202	15788	110 914
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	14447	2903		8216	
64	70	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,386	98326,18	2937,10	37954	1134	8423	26078	69 154
			НР - 91%, СП - 8%			73568,14	672,28	28397	260		5123	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,366	317493,00	--	116202	--	116202	--	125 498
			СП - 8%			--	--	--	--		9296	
66	72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	355882,00	--	7118	--	7118	--	7 687
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
67	73	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	3,47	43458,46	7618,80	150801	26438	106479	22445	187 106
			НР - 91%; СП - 8%			5153,93	1954,08	17884	6781		13860	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	74	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	10,2	1543,38	710,79	15742	7250	--	9432	27 188
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	8492	1873		2014	
			Монолитная диафрагма жесткости Дм4 (1ед.) (лист 42КЖ)									
69	75	1106-1904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	10,2	8520,59	1103,99	86910	11261	61202	15788	110 914
			НР - 91%; СП - 8%			1416,33	284,58	14447	2903		8216	
70	76	1106-1904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	0,448	98326,18	2937,10	44050	1316	9775	30266	80 262
			НР - 91%; СП - 8%			73568,14	672,28	32959	301		5945	
71	77	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,428	317493,00	--	135887	--	135887	--	146 758
			СП - 8%			--	--	--	--		10871	
72	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	355882,00	--	7118	--	7118	--	7 687

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
73	79	1106-1904-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	4	43458,46	7618,80	173834	30475	122743	25873	215 684
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5153,93	1954,08	20616	7816		15977	
74	80	1106-1904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	10,2	1543,38	710,79	15742	7250	--	9432	27 188
			НР - 91%; СП - 8%			832,59	183,59	8492	1873		2014	
			Монолитные лифтовые шахты									
			Монолитная лифтовая шахта Лш1 (1ед.) (лист 43КЖ)									
75	81	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	162,345	3011,46	576,47	488895	93587	247347	166529	707 858
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	147961	35037		52434	
76	82	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,647	88215,55	4750,50	409938	22076	21126	339224	809 095
			НР - 91%; СП - 8%			78918,85	1299,26	366736	6038		59933	
77	83	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,027	317493,00	--	1278544	--	1278544	--	1 380 828
			СП - 8%			--	--	--	--		102284	
78	84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,62	355882,00	--	220647	--	220647	--	238 299
			СП - 8%			--	--	--	--		17652	
79	85	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	27,46	36232,28	2791,59	994938	76657	842932	86525	1 167 980

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	75349	19732		86517	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	86	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	162,345	558,03	276,54	90593	44895	--	52150	154 162
			НР - 91%; СП - 8%			281,49	71,51	45698	11609		11419	
			Монолитная лифтовая шахта Лш2 (1ед.) (лист 48КЖ)									
81	90	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	197,835	3011,46	576,47	595772	114046	301419	202933	862 602
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	180307	42697		63897	
82	91	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	т	4,36	88215,55	4750,50	384620	20712	19822	318273	759 125
			НР - 91%; СП - 8%			78918,85	1299,26	344086	5665		56231	
83	92	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,8	317493,00	--	1206473	--	1206473	--	1 302 991
			СП - 8%			--	--	--	--		96518	
84	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56	355882,00	--	199294	--	199294	--	215 238
			СП - 8%			--	--	--	--		15944	
85	94	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^3$	28,25	36232,28	2791,59	1023562	78862	867183	89014	1 201 582
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	77517	20300		89006	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	95	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	$м^2$	197,835	558,03	276,54	110398	54709	--	63551	187 864
			НР - 91%; СП - 8%			281,49	71,51	55689	14147		13916	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитная лифтовая шахта Лш3 (1ед.) (лист 52КЖ)									
87	99	1106-1910-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	106,212	3011,46	576,47	319853	61228	161823	108949	463 106
			НР - 91%; СП - 8%			911,40	215,82	96802	22923		34304	
88	100	1106-1910-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Армирование. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	т	2,4036	88215,55	4750,50	212035	11418	10928	175459	418 494
			НР - 91%; СП - 8%			78918,85	1299,26	189689	3123		31000	
89	101	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,94296	317493,00	--	616876	--	616876	--	666 226
			СП - 8%			--	--	--	--		49350	
90	102	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,46064	355882,00	--	163933	--	163933	--	177 048
			СП - 8%			--	--	--	--		13115	
91	103	1106-1910-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья". На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^3$	17,654	36232,28	2791,59	639645	49283	541920	55627	750 893
			НР - 91%; СП - 8%			2743,97	718,59	48442	12686		55622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	104	1106-1910-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	**Конструкции лифтовых шахт в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	$м^2$	106,212	558,03	276,54	59269	29372	--	34118	100 858
			НР - 91%; СП - 8%			281,49	71,51	29898	7595		7471	
			Лестница									
			Монолитная лестница Лм1 (1ед.) (лист 55КЖ)									
			Монолитный марш М1 (Лм1) (1ед.) (лист 56КЖ)									
93	105	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона	0,5	18908,49	282,09	9454	141	4108	4768	15 360
			НР - 91%; СП - 8%			10410,06	70,05	5205	35		1138	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
94	106	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	0,5	5677,08	266,38	2839	133	--	2493	5 759
			НР - 91%; СП - 8%			5410,70	68,88	2705	34		427	
95	107	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса В25/. Устройство	$м^3$ бетона	0,5	93031,54	14198,73	46516	7100	30255	9998	61 035
			НР - 91%; СП - 8%			18322,88	3651,32	9161	1826		4521	
96	108	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0903	317493,00	--	28670	--	28670	--	30 964
			СП - 8%			--	--	--	--		2294	
97	109	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	355882,00	--	712	--	712	--	769
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
98	110	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0175	422406,00	--	7392	--	7392	--	7 983
			СП - 8%			--	--	--	--		591	
			Монолитный марш М2 (Лм1) (1ед.) (лист 56КЖ)									
99	111	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,08	18908,49	282,09	96055	1433	41739	48447	156 063
			НР - 91%; СП - 8%			10410,06	70,05	52883	356		11560	
100	112	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона	5,08	5677,08	266,38	28840	1353	--	25331	58 505
			НР - 91%; СП - 8%			5410,70	68,88	27486	350		4334	
101	113	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство	$м^3$ бетона	5,08	93031,54	14198,73	472600	72130	307390	101582	620 117
			НР - 91%; СП - 8%			18322,88	3651,32	93080	18549		45935	
102	114	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6892	317493,00	--	218816	--	218816	--	236 321
			СП - 8%			--	--	--	--		17505	
103	115	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0207	355882,00	--	7367	--	7367	--	7 956
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
104	116	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0506	422406,00	--	21374	--	21374	--	23 084
			СП - 8%			--	--	--	--		1710	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Монолитная лестница Лм2 (1ед.) (лист 59КЖ)									
			Монолитный марш М1 (Лм2) (1ед.) (лист 60КЖ)									
105	135	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	5,5	18908,49 10410,06	282,09 70,05	103997 57255	1551 385	45191	52453 12516	168 966
106	136	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	5,5	5677,08 5410,70	266,38 68,88	31224 29759	1465 379	--	27425 4692	63 341
107	137	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	5,5	93031,54 18322,88	14198,73 3651,32	511673 100776	78093 20082	332804	109981 49732	671 386
108	138	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,7039	317493,00 --	-- --	223483 --	-- --	223483	-- 17879	241 362
109	139	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,031	355882,00 --	-- --	11032 --	-- --	11032	-- 883	11 915
110	140	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,047	422406,00 --	-- --	19853 --	-- --	19853	-- 1588	21 441
			Монолитный марш М5 (Лм2) (1ед.) (лист 63.1КЖ)									
111	159	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	4,5	18908,49 10410,06	282,09 70,05	85088 46845	1269 315	36974	42916 10240	138 244
112	160	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	4,5	5677,08 5410,70	266,38 68,88	25547 24348	1199 310	--	22439 3839	51 825
113	161	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$ бетона	4,5	93031,54 18322,88	14198,73 3651,32	418642 82453	63894 16431	272295	89984 40690	549 316
114	162	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм *СП - 8%*	т	0,5919	317493,00 --	-- --	187924 --	-- --	187924	-- 15034	202 958

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
115	163	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0238	355882,00	--	8470	--	8470	--	9 148
			СП - 8%			--	--	--	--		678	
116	164	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,047	422406,00	--	19853	--	19853	--	21 441
			СП - 8%			--	--	--	--		1588	
			Монолитные плиты (лист 20)									
			Монолитная плита Пм1 (1ед.) (лист 65КЖ)									
117	165	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	1446,7	9965,98	339,19	14417783	490707	3024007	10036684	26 410 825
			НР - 91%; СП - 8%			7536,51	87,27	10903069	126254		1956358	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	166	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	39,85	109908,82	4100,17	4379866	163392	1692014	2335362	7 252 446
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	2524460	41872		537218	
119	167	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	33,13	317493,00	--	10518543	--	10518543	--	11 360 026
			СП - 8%			--	--	--	--		841483	
120	168	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,72	355882,00	--	2391527	--	2391527	--	2 582 849
			СП - 8%			--	--	--	--		191322	
121	169	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	304,5	41319,69	7081,18	12581846	2156219	9366899	1466493	15 172 206
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	1058728	552801		1123867	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	170	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	1446,7	4646,23	172,70	6721701	249845	--	5948179	13 683 467
			НР - 91%; СП - 8%			4473,53	44,66	6471856	64610		1013587	
			Монолитная плита Пм1.1 (1ед.) (лист 65КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
123	171	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	21,4	9965,98	339,19	213272	7259	44732	148465	390 677
			НР - 91%; СП - 8%			7536,51	87,27	161281	1868		28939	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	172	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5188	109908,82	4100,17	57021	2127	22029	30404	94 419
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	32865	545		6994	
125	173	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3588	317493,00	--	113916	--	113916	--	123 029
			СП - 8%			--	--	--	--		9113	
126	174	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16	355882,00	--	56941	--	56941	--	61 496
			СП - 8%			--	--	--	--		4555	
127	175	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	4,5	41319,69	7081,18	185939	31865	138428	21672	224 220
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	15646	8169		16609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	176	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	21,4	4646,23	172,70	99429	3696	--	87987	202 409
			НР - 91%; СП - 8%			4473,53	44,66	95734	956		14993	
			Монолитная плита Пм2 (1ед.) (лист 70КЖ)									
129	177	1106-1906-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	1420,7	9965,98	339,19	14158668	481887	2969661	9856305	25 936 172
			НР - 91%; СП - 8%			7536,51	87,27	10707120	123984		1921198	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
130	178	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	42,86	109908,82	4100,17	4710692	175734	1819818	2511759	7 800 247
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	2715140	45035		577796	
131	179	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	36,06	317493,00	--	11448798	--	11448798	--	12 364 702

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		915904	
132	180	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,6917	355882,00	--	2381456	--	2381456	--	2 571 972
			СП - 8%			--	--	--	--		190516	
133	181	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	306	41319,69	7081,18	12643825	2166841	9413040	1473717	15 246 946
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	1063944	555525		1129403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	182	1106-1906-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе опорных башен	$м^2$ перекрытия	1420,7	4646,23	172,70	6600899	245354	--	5841279	13 437 549
			НР - 91%; СП - 8%			4473,53	44,66	6355544	63448		995371	
			Монолитный ригель									
			Монолитный ригель Рм1 (3ед.) (лист 84КЖ)									
135	255	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,4682	109908,82	4100,17	271277	10120	104799	144646	449 197
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	156358	2593		33274	
136	256	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,572	317493,00	--	499099	--	499099	--	539 027
			СП - 8%			--	--	--	--		39928	
137	257	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8862	355882,00	--	315383	--	315383	--	340 614
			СП - 8%			--	--	--	--		25231	
138	258	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01	495331,00	--	4953	--	4953	--	5 349
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
139	260	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	5,2	41319,69	7081,18	214862	36822	159960	25044	259 098
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	18080	9440		19192	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм2 (3ед.) (лист 84КЖ)									
140	261	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,5127	109908,82	4100,17	276168	10302	106689	147254	457 296

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	159177	2640		33874	
141	262	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5753	317493,00	--	500147	--	500147	--	540 159
			СП - 8%			--	--	--	--		40012	
142	263	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9174	355882,00	--	326486	--	326486	--	352 605
			СП - 8%			--	--	--	--		26119	
143	264	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,02	495331,00	--	9907	--	9907	--	10 700
			СП - 8%			--	--	--	--		793	
144	266	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	5,38	41319,69	7081,18	222300	38097	165497	25910	268 067
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	18706	9767		19857	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм3 (6ед.) (лист 84КЖ)									
145	267	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,4122	109908,82	4100,17	375031	13990	144881	199968	620 999
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	216160	3585		46000	
146	268	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1294	317493,00	--	676070	--	676070	--	730 156
			СП - 8%			--	--	--	--		54086	
147	269	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2228	355882,00	--	435173	--	435173	--	469 987
			СП - 8%			--	--	--	--		34814	
148	270	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06	495331,00	--	29720	--	29720	--	32 098
			СП - 8%			--	--	--	--		2378	
149	272	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	7,17	41319,69	7081,18	296262	50772	220560	34531	357 257
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	24930	13017		26463	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм4 (3ед.) (лист 84КЖ)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
150	273	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63	109908,82	4100,17	69243	2583	26750	36920	114 656
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	39910	662		8493	
151	274	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,36	317493,00	--	114297	--	114297	--	123 441
			СП - 8%			--	--	--	--		9144	
152	275	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21	355882,00	--	74735	--	74735	--	80 714
			СП - 8%			--	--	--	--		5979	
153	276	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,06	495331,00	--	29720	--	29720	--	32 098
			СП - 8%			--	--	--	--		2378	
154	278	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	1,2	41319,69	7081,18	49584	8498	36914	5779	59 792
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	4172	2179		4429	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Монолитный ригель Рм5 (бед.) (лист 84КЖ)									
155	279	1106-1906-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,85	109908,82	4100,17	533058	19886	205929	284228	882 669
			НР - 91%; СП - 8%			63349,05	1050,74	307243	5096		65383	
156	280	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,85	317493,00	--	904855	--	904855	--	977 243
			СП - 8%			--	--	--	--		72388	
157	281	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6	355882,00	--	569411	--	569411	--	614 964
			СП - 8%			--	--	--	--		45553	
158	282	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,4	495331,00	--	198132	--	198132	--	213 983
			СП - 8%			--	--	--	--		15851	
159	284	1106-1906-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции перекрытий балочных с капителями на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке /Бетон класса С20/25/. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	9,32	41319,69	7081,18	385100	65997	286698	44886	464 385
			НР - 91%; СП - 8%			3476,94	1815,44	32405	16920		34399	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**213 693 768**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**49971337**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11633197**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3024051**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**88034285**		
		- Накладные расходы	Тенге							**48225788**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15829163**	
		Итого:									213 693 768
		Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								3 205 407
		Итого									**216 899 175**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								4 771 782
		Итого									**221 670 956**
		Непредвиденные затраты 2%	2%								4 433 419
		Итого									**226 104 375**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								243 966 621
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**243 966 621**
		НДС - 12 %	12%								29 275 995
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**273 242 616**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**259 580 485**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
И.О.зам.руководителя Тамшыбай Б.С.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КАЗСТРОЙПОДРЯД» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя

Кол в часть расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Приемно-диагностический комплекс с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и перинатального центра № 1», расположенный по адресу г. Астана, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за июнь 2024 года

Основной блок. Конструкции железобетонные. Строительная часть здания (сооружения) выше отметки 0,000.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Полы (лист 34)									
			План на отм. - 4.050									
			Тип пола 4									
1	34	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт оснований под полы. Уплотнение**	$м^2$ уплотненной площади основания	184,98	67,56	67,56	12497	12497	--	3298	17 059
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,77	--	4582		1263	
2	35	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	184,98	1672,57	186,21	309392	34445	253055	36580	373 650
			НР - 108%; СП - 8%			118,35	64,75	21892	11977		27679	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип пола 5									
3	44	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт оснований под полы. Уплотнение**	$м^2$ уплотненной площади основания	173,6	67,56	67,56	11728	11728	--	3095	16 009
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,77	--	4300		1186	
4	45	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	173,6	1672,57	186,21	290358	32326	237486	34329	350 663
			НР - 108%; СП - 8%			118,35	64,75	20546	11241		25976	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип пола 6									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	54	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт оснований под полы. Уплотнение**	$м^2$ уплотненной площади основания	699,96	67,56	67,56	47289	47289	--	12480	64 550
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,77	--	17338		4781	
6	55	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	699,96	1672,57	186,21	1170732	130339	957553	138417	1 413 884
			НР - 108%; СП - 8%			118,35	64,75	82840	45322		104735	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тип пола 7									
7	64	1101-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт оснований под полы. Уплотнение**	$м^2$ уплотненной площади основания	200,84	67,56	67,56	13569	13569	--	3581	18 522
			НР - 72%; СП - 8%			--	24,77	--	4975		1372	
8	65	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**	$м^2$ основания	200,84	1672,57	186,21	335919	37398	274752	39716	405 687
			НР - 108%; СП - 8%			118,35	64,75	23769	13004		30052	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2191484	319591	1722846	271496	2 660 024
								149047	112739	--	197044	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2191484				
		Материалы		Тенге				1722844				
		Всего заработная плата		Тенге					261786			
			Накладные расходы	Тенге				271496				
			Сметная прибыль	Тенге				197044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2660024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					261786			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2660024				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
			Сметная заработная плата	Тенге					261786			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 660 024
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149047				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					319591			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					112739			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1722844		
			- Накладные расходы	Тенге							271496	
			- Сметная прибыль	Тенге							197044	
			Итого:									2 660 024
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								39 900
			Итого									**2 699 924**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								59 398
			Итого									**2 759 323**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные затраты 2%	2%								55 186
		Итого									**2 814 509**
		В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								3 036 855
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**3 036 855**
		НДС - 12 %	12%								364 423
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**3 401 278**
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**3 231 214**

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
И.О.зам.руководителя Тамшыбай Б.С.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Смагулов М.Ж подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Жусупова Г.А подтверждаю объемы работ и подпись моя

Кол в часы расценок