Счет-фактура № 00000000047 от 28 ноября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Абзал Проект Консалтинг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080640009851, 120008 г.Кызылорда, ул. Амангельды, 79.Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003311, от 29.08.2012

ИИК поставщика: KZ856010201000032587, в банке АО "Народный банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №42 от 28.10.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): пос. Теренозек ул.Алиакбарова, 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная

Грузоотправитель: БИН: 080640009851, ТОО "Абзал Проект Консалтинг",120008 г.Кызылорда, ул. Амангельды, 79

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003543, КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства",пос. Теренозек ул.Алиакбарова, 16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003543, пос. Теренозек ул.Алиакбарова, 16

ИИК получателя: KZ77070103KSN3306000, в банке Департамент Казначейства по Кызылординской области, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство здание акимата в н.п. Н. Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области	шт	1	17 857 142,98	17 857 142,98	12%	2 142 857,16	20 000 000,14		
Всего по счету:					**17 857 142,98**		**2 142 857,16**	**20 000 000,14**		

Руководитель: Сарсенбаев М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Уразова К. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

Форма №3

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел стройтельства"
Подрядчик: ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"
Договор: №42 от 28 октября 2016года

Наименование строительства , объектов и работ	Сметная стоимость СМР		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в рыночных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
"Строительство здание акимата в н.п. Н.Ильясова Сырдарьинского района, Кызылординской области"	92 448 509	80 900 212	33 931 520,00	20 000 000,14	17 857 143,14	20 000 000,14	17 857 143,14	20 000 000,14	17 857 143,14
Итого к оплате в тенге								**20 000 000,14**	

Заказчик:

Главный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел стройтельства"

_____ **Жумабаев Б.Ж.**

Технадзор:
Директор ТОО "Беруни"

_____ **Копкаров Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

_____ **Сарсенбаев М.А.**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел стройтельства"

Подрядчик: ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

Наименование строительства: "Строительство здание акимата в н.п. Н.Ильясова Сырдарьинского района, Кызылординской области"

Договор: №42 от 28 октября 2016года

АКТ№ 1
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2016 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Работы ниже 0,00				
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3 грунта	131,000	169,80	22243
			Накладные расходы			35,77	4686
			Сметная прибыль			12,58	1648
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,000	1985,10	7940
			Накладные расходы			729,76	2919
			Сметная прибыль			147,04	588
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,200	1139,04	21870
			Накладные расходы			418,73	8040
			Сметная прибыль			84,37	1620
4	4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,800	27,24	2092
			Накладные расходы			5,56	427
			Сметная прибыль			2,02	155
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,800	185,17	14221
			Накладные расходы			59,19	4546
			Сметная прибыль			13,72	1053
6	6	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42,028	3605,91	151549
			Накладные расходы			927,78	38993
			Сметная прибыль			267,10	11226

			Накладные расходы			35,77	4686
			Сметная прибыль			12,58	1648
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,000	1985,10	7940
7	7	21-130104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	3,127	68545,53	214344
			Накладные расходы			2581,59	8073
			Сметная прибыль			5077,45	15877
8	8	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	17,696	30022,59	531280
			Накладные расходы			2582,92	45707
			Сметная прибыль			2223,90	39354
9	9	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	17,696	825,21	14603
			Накладные расходы			31,08	550
			Сметная прибыль			61,13	1082
10	10	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,193	226898,13	43766
			Накладные расходы			8545,52	1648
			Сметная прибыль			16807,27	3242
11	11	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,193	202135,36	38989
			Накладные расходы			7612,90	1468
			Сметная прибыль			14972,99	2888
12	12	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	203160,31	6426
			Накладные расходы			7651,50	242
			Сметная прибыль			15048,91	476
13	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,544	909,90	24152
			Накладные расходы			123,12	3268
			Сметная прибыль			67,40	1789
14	14	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	11,060	2207,64	24416
			Накладные расходы			160,83	1779
			Сметная прибыль			163,53	1809
15	15	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	56,574	3605,91	204001
			Накладные расходы			927,78	52488
			Сметная прибыль			267,10	15111
16	16	21-130104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	4,209	68545,53	288495
			Накладные расходы			2581,59	10865

			Накладные расходы			35,77	4686
			Сметная прибыль			12,58	1648
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,000	1985,10	7940
			Сметная прибыль			5077,45	21370
17	17	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	23,438	30022,59	703663
			Накладные расходы			2582,92	60538
			Сметная прибыль			2223,90	52123
18	18	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	23,438	825,21	19341
			Накладные расходы			31,08	728
			Сметная прибыль			61,13	1433
19	19	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,278	226898,13	63021
			Накладные расходы			8545,52	2374
			Сметная прибыль			16807,27	4668
20	20	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,517	202135,36	3136623
			Накладные расходы			7612,90	118133
			Сметная прибыль			14972,99	232342
21	21	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	203160,31	7827
			Накладные расходы			7651,50	295
			Сметная прибыль			15048,91	580
22	22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	32,328	909,90	29415
			Накладные расходы			123,12	3980
			Сметная прибыль			67,40	2179
23	23	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	13,470	2207,64	29737
			Накладные расходы			160,83	2166
			Сметная прибыль			163,53	2203
24	24	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	68,595	3605,91	247348
			Накладные расходы			927,78	63641
			Сметная прибыль			267,10	18322
25	25	21-130104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	5,104	68545,53	349845
			Накладные расходы			2581,59	13176
			Сметная прибыль			5077,45	25914
26	26	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	30,262	30022,59	908559

			Накладные расходы			35,77	4686
			Сметная прибыль			12,58	1648
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,000	1985,10	7940
			Накладные расходы			2582,92	78166
			Сметная прибыль			2223,90	67301
27	27	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	30,262	825,21	24973
			Накладные расходы			31,08	941
			Сметная прибыль			61,13	1850
28	28	21-050301-2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,291	226898,13	66010
			Накладные расходы			8545,52	2486
			Сметная прибыль			16807,27	4890
29	29	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	23,242	202135,36	4697949
			Накладные расходы			7612,90	176936
			Сметная прибыль			14972,99	347996
30	30	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058	203160,31	11722
			Накладные расходы			7651,50	441
			Сметная прибыль			15048,91	868
31	31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48,420	909,90	44058
			Накладные расходы			123,12	5961
			Сметная прибыль			67,40	3264
32	32	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20,175	2207,64	44539
			Накладные расходы			160,83	3245
			Сметная прибыль			163,53	3299
			Раздел: Работы выше 0,00				
33	33	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	100,572	21757,33	2188178
			Накладные расходы			2632,93	264799
			Сметная прибыль			1611,65	162087
34	34	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	68,100	21550,58	1467595
			Накладные расходы			2567,15	174823
			Сметная прибыль			1596,34	108711
35	35	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	219,440	3498,85	767788
			Накладные расходы			598,99	131442

			Накладные расходы			35,77	4686
			Сметная прибыль			12,58	1648
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,000	1985,10	7940
			Сметная прибыль			259,17	56873
36	36	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	154,000	438,65	67551
			Накладные расходы			107,63	16574
			Сметная прибыль			32,49	5004
37	37	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	15,003	58136,59	872223
			Накладные расходы			2189,56	32850
			Сметная прибыль			4306,41	64609
			ИТОГО:				**17358353**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1339394**
			Сметная прибыль				**1285804**
			Итого с временными		**1,5 %**	**260375,00**	**17618728**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**237853,00**	**17856581**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**562,14**	**17857143,14**
			Итого с НДС		**12 %**	**2142857,00**	**20000000,14**

Заказчик:
Гдавный специалист КГУ "Сырдарьинский районный отдел стройтельства"

_____ **Жумабаев Б.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Абзал ПроектКонсалтинг"

_____ **Сарсенбаев М.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "Бируни"

_____ **Кошкаров Ж.**