Наименование объекта: «Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр) в Бостандыкском районе, мкр. "Ерменсай", пер. 6, участок 25 в г. Алматы, Пятно 3»
Заказчик: ТОО «Барлас Курылыс»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за июль 2018 г.

+ осн 6-ш?

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11	12,0	13	14,0	15	16
	Земляные работы														
1	Разработка грунта механизмами.	м3	4444	1200	5332800	143			171600	3670	4404000,0	82,6%	4575600,0		
2	вывоз грунта в отвал	м3	4444	1725	7665900	143			246675	3670	6330750,0	82,6%	6577425,0		
3	Доработка грунта вручную	м3	68,00	900	61200				0	45,00	40500,0	66,2%	40500,0		
4	устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	22	2700	60480	3			8100	15	40500,0	67,0%	48600,0		
5	Обратная засыпка несжимаемого грунта с уплотнением.	м3	4230	3250	13747500	133			432250	3470	11277500,0	82,0%	11709750,0		
	Устройство сети К1														
10	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 200мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	344,00	11285	3882040	34,23			386286	222,37	2509445,5	64,6%	2895731		
11	Прокладка хризотилцементных труб напорной ф 250мм ВТ-9 в комплекте с хризотилцементной муфтой	пм	32,00	13325	426400				0	32,00	426400,0	100,0%	426400		
12	Прокладка чугунных труб ф 150мм	пм	121,0	14900	1802900				0		0,0	0,0%	0,0		
13	Прокладка чугунных труб ф 100мм	пм	30,0	8850	265500				0		0,0	0,0%	0,0		
14	Устройство лотков в колодцах	м3	8	18600	148800	8			148800		0,0	0,0%	148800,0		
15	устройство футляра из труб стальных ф426х8мм с изоляцией	м	15,00	92132	1381980				0	15,00	1381980,0	100,0%	1381980,0		
16	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 150 мм	шт	24,00	19600	470400				0		0,0	0,0%	0,0		
17	Монтаж гильз для трубы чугунной ф 100 мм	шт	24	19600	470400				0		0,0	0,0%	0,0		
18	Заделка концов футляра	шт	2	21290	42580				0	2	42580,0	100,0%	42580,0		

19	монтаж бетонный лоток Л4-15 с гидроизоляцией	шт	195	35360	6895200	12			424320	85	3005600,0	43,6%	3429920,0		
20	монтаж плита П6д-15а с гидроизоляцией	шт	452	12600	5695200	36			453600	362	4561200,0	80,1%	5014800,0		
21	монтаж бетонный лоток Л4д-15 с гидроизоляцией	шт	41	12590	516190				0	41	516190,0	100,0%	516190,0		
22	монтаж плита ПП3 с гидроизоляцией	шт	174	10300	1792200	12			123600	85	875500,0	48,9%	999100,0		
23	Монтаж ж/б колец для колодцев ф1500 мм, h=890 мм	шт	53	20825	1103725				0	37	770525,0	69,8%	770525,0		
24	Монтаж днищ ф1500 ПН 15	шт	23	24825	570975				0	16	397200,0	69,6%	397200,0		
	герметизация вводов в здания с наружной стороны	шт	10	100000	1000000				0			0,0%	0,0		
25	Изготовление и монтаж стремянок из арматуры (ф20 AI)	шт	23	25000	575000	16			400000		0,0	0,0%	400000,0		
26	Монтаж плит 1ПП15-2	шт	23	29575	680225				0	16	473200,0	69,6%	473200,0		
27	Монтаж горловин КО 6	шт	20	3525	70500				0	15	52875,0	75,0%	52875,0		
28	Монтаж колец железобетонных Ф 1500 мм,h=590 мм	шт	23	15925	366275				0	18	286650,0	78,3%	286650,0		
29	Монтаж закладных деталей t-6мм	шт	976	1350	1317600				0	886	1196100,0	90,8%	1196100,0		
30	Монтаж люков чугунных	шт	23	35050	806150				0	16	560800,0	69,6%	560800,0		
	Итого по сети К:				**57148120**				**2795231**						
	Итого стоимость работ и материалов:				**57148120**				**2795231**		**39149495**		**41944726**		
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**57 148 120**					**2795231**		**39149495**		**41944726**		
	в т.ч. Монтажных работ			**85%**	**48575902**				**2375946**		**33277071**		**35653017**		
	в т.ч. Пусконаладочных работ			**15%**	**8572218**				**419285**		**5872424**		**6291709**		
	ИТОГО				**57148120**				**2375946**		**33277071**		**41944726**		
	15% от пусконаладочных выполненных работ								5872424						
	ИТОГО								**8667655**						

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Этап работы

4.1 Завершен

4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК: И Сманшу

Нач. уч-ка Переверзин М.В. 31.07.18г.

(должность, ФИО, расшифровка)

ОПП: Султанханов Ф.А. 31.07.18г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.