Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ"Отдел строительства города Косшы"** **220340011665**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** **050740019916**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 230036/00 от 14.08.2023г

Номер документа	Дата составления
7	20.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство наружных инженерных сетей к общественному культурно-спортивному центру в городе Косшы			Одна услуга	1	97 000 000,00	97 000 000,00	10 392 857,14
				Итого	1	x	97 000 000,00	10 392 857,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.12.2023

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Косшы"**
Подрядчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство наружных инженерных сетей к общественному культурно-спортивному центру в городе Косшы"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик		Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
			230036/00	14.08.2023г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к общественному культурно-спортивному центру в городе Косшы"	97 000 000,00	86 607 142,86							10 392 857,14	97 000 000,00

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ Н. Садыров
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "Ақнұр-Астана 2005"

_____ Е. Молдыбаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ Р. Чинчилинов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Косшы"**
Подрядчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство наружных инженерных сетей к общественному культурно-спортивному центру в городе Косшы"**
Основание: **Договор №230036/00 от 14.08.2023г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Локальная смета №2-4. Наружное электроснабжение,электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2023г.

№ п.п.	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**79358912**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6748264
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3283024*
			машины и механизмы	тенге			4368113
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1315663*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12159507
			оборудование	тенге			56083028
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2003		
			Раздел 1. Сети Кл-6кВ и Кл-0,4кВ				**79358912**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6748264
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3283024*
			машины и механизмы	тенге			4368113
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1315663*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12159507
			оборудование	тенге			56083028
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2003		
			Земляные работы				
1	**1**	**У6101-0102-0102** **6101-0102-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,12***	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3** Состав работ: 1. Разработка грунта в траншеях по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ 4. Устройство въездов в котлован (при необходимости)	**м^3 грунта**	**228,1941**	**452**	**103144**

2	2	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м** Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	**$м^3$ грунта**	**6,93036**	**8376**	**58049**
3	3	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**$м^3$ грунта**	**167,4**	**3562**	**596279**
4	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**$м^3$ грунта**	**154,008**	**89**	**13707**
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**$м^3$ уплотненного грунта**	**154,008**	**570**	**87785**
Прокладка кабеля							
6	6	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**770**	**725**	**558250**
7	7	У6124-0201-0202 6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**770**	**223**	**171710**
8	8	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** Состав работ: 1. Покрытие кабеля	**м кабеля**	**770**	**678**	**522060**

9	9	У6124-0201-0304 6124-0201-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель** Состав работ: 1. Покрытие кабеля	**м кабеля**	**770**	**349**	**268730**
10	10	У6124-0201-0104 6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	**1540**	**1801**	**2773540**
11	12	У6124-0201-0605 6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	**м кабеля**	**20**	**3326**	**66520**
12	13	С1243-101-0309 243-101-0309 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10**	**км**	**1,6536**	**6780011**	**11211426**
13	14	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,64218**	**87977**	**56497**
14	17	У6124-0201-2209 6124-0201-2209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кзм=1,09*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	**шт.**	**4**	**132678**	**530712**

15	18	У6124-0201-2510 6124-0201-2510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабелей 3. Соединение жил кабелей 4. Надевание уплотнительных колец 5. Установка муфты 6. Приготовление и заливка с доливкой в муфты эпоксидного компаунда	**шт.**	**2**	**71658**	**143316**
16	19	С1243-903-0903 243-903-0903 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб**	**шт.**	**4**	**10347**	**41388**
17	20	С1243-903-0503 243-903-0503 *РСНБ РК 2022*	**Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа 10СТпу 3-150/240-СЛ-сб**	**комплект**	**2**	**18712**	**37424**
			Внешний контур заземления				
18	21	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**135**	**1447**	**195345**
19	22	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**32**	**5843**	**186976**
20	23	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	**шт.**	**2**	**5019**	**10038**
21	24	С1247-301-0336 247-301-0336 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC**	**шт.**	**2**	**49190**	**98380**
			Фундамент под КТПГ				

22	25	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Подготовка бетонная. Устройство** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м^3**	**0,85**	**33853**	**28775**
23	26	**У6103-0101-0211** **6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м^3**	**12,24**	**37253**	**455977**
24	27	**С1261-102-0252** **261-102-0252** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,039472**	**331233**	**13074**
25	28	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,006024**	**2011771**	**12119**
26	29	**У6124-0101-1302** **6124-0101-1302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 1000 кВ•А** Состав работ: 1. Установка шкафа высокого напряжения 2. Установка и соединение блоков шкафов и шин низковольтного распределительного устройства 3. Установка силового трансформатора 4. Соединение трансформатора со стороны низкого и высокого напряжения 5. Прокладка, окраска и приварка шин заземления 6. Присоединение	**шт.**	**1**	**349445**	**349445**
27	30	**Прайс-лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс-лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Комплектная трансформаторная подстанция городского типа 2КТПГ-2500-10(6)/0,4**	**шт**	**1**	**42836170,43**	**42836170**
28	31	**У6124-0101-1801** **6124-0101-1801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09*	**Монтаж ячейки распределительного устройства 110 кВ, линии** Состав работ:	**шт.**	**2**	**2342609**	**4685218**

			1. Монтаж блока разъединителей, трансформаторов тока, опорных изоляторов, конденсаторов связи 2. Регулировка 3. Установка металлоконструкций 4. Отбор проб масла и доливка после отбора проб масла 5. Монтаж гирлянды и подвесного заградителя, шкафов вторичных цепей, нижнего яруса шин, сборных шин 6. Заготовка и присоединение спусков и перемычек ВЧ связи 7. Присоединение				
29	**32**	**Прайс-лист** *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* *Прайс-лист* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	**Ячейка К-63 на базе ВВУ-С-ЭЩ-1250/10/31,5**	**шт**	**2**	**6623428,89**	**13246858**

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**79358912**
Оборудования	**Тенге**	**56 083 028**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**23 275 884**
Сметная прибыль 5%	Тенге	1 163 794
Непредвиденные работы и затраты 5%	Тенге	3 967 946
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**28 407 624**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**84 490 652**
Итого в текущих ценах 2023 года - 100 %, К=1,079	**Тенге**	**91 165 413**
Скидка генподрядчика 5%	Тенге	4 558 271
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**86 607 143**
НДС 12%	Тенге	10 392 857
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**97 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Косшы"

_____ **Н. Садыров**

м.п.

Авторский надзор:
Специалист авторского надзора
ТОО "БС Строй Холдинг"

_____ **Ж. Айнабеков**

м.п.

Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____ **Р. Чинчилинов**

м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Ақтау-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

м.п.