Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 форма

Декларация о соответствии

«13» ноября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Базиз-К» Казыгуртский район, Шарблакский с/о с. Ащыбулак улица Береке №1**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Атамбаев П.К.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Капитальный ремонт центрального парка имени С.Кожанова в. г.Кентау ЮКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау» Акимата г.Кентау**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО «Қарабура и К» БИН: 060840001858.

(наименование организации)

3. Проект проектно-сметная документация: **ТОО «Архстрой 2005»**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау» Акимата г.Кентау**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	Показатели		Изменение +Увеличение -Снижение
		заявленные	Рекомен. и утверж	
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2 квартала 2017	Млн.тенге	194,354	183,835	-10,519

года,всего				
В том числе: СМР Оборудование Прочие Из них1 2014(Пир и экспертиза) 2015		169,12 0,210 25,024	157,815 2,350 23,670	-11,305 +2,140 -1,354
Продолжительность строительста	месяц	3	3	+2

5. Примечание: в результате рассмотрения сметной документации объекта «Капитальный ремонт центрального парка им. С.Кожанова в г. Кентау» сметная стоимость в текущих ценах 2 квартала 2017 года года уменьшилась на общую сумму 10,519 млн тенге

6. С учетом внесенных изменении и дополнениирабочий проект «Капитальный ремонт центрального парка им. С.Кожанова в г. Кентау» соответствует требованиям государственных нормативов, действующих а Республике Казахстан и рекомендуется для увеличения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

Наименование	Единица измерения	Показатели		Изменение +Увеличение -Снижение
		заявленные	Рекомен. и утверж	
Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2 квартала 2017 года,всего	Млн.тенге	194,354	183,835	-10,519
В том числе: СМР Оборудование Прочие Из них1 2014(Пир и экспертиза) 2015		169,12 0,210 25,024	157,815 2,350 23,670	-11,305 +2,140 -1,354
Продолжительность строительста	месяц	3	3	+2

Цель и назначение объекта: Данным проектом предусматривается Капитальный ремонт центрального парка им. С.Кожанова в г.Кентау для создания высоких и улучшенных условии отдыха населения и гостей города Кентау.

7. Основные данные объекта и принятые проектные решения

Генеральный план

Генеральный план разработан В соответствии со СНиП РКЗ.01-01-2008»ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. Планировка и застроика городских и сельских

поселении Данным проектом предусматривается Капитальный ремонт центрального парка им. С.Кожанова в г.Кентау» для создания высоких и улучшенных условии отдыха населения и гостей города Кентау

8. Архитектурно-планировочное решение

В соответствии с заданием на проектирование реконструкции зданий предусмотрено выполнение следующие работы

Уборная №1

25) Восстановление кирпичной стены

26) Замена деревянных дверных блоков;

27) Замена внутренной штукатурка стены

28) Смена пола;

29) Установка оконных проемов

30) Внутренняя отделка штукатурка цементно-песчаным раствором с последующейизвестковой окраской и масяная панель 31) Устроиство перегородок из ПВХ

32) Восстановление монолитного перекрытия

33) Замена покрытия кровли из рубероида

34) Замена штукатурки наружных стен с последующей известковой окраской

35) Замена штукатурки цоколя

36) Устроиство отмостки;

Уборная №2

25) Восстановление кирпичной стены

26) Замена деревянных дверных блоков;

27) Замена внутренней штукатурка стены

28) Смена пола;

29) Установка оконных проемов

30) Внутренняя отделка штукатурка цементно-песчаным раствором с последующейизвестковой окраской и масляная панель

31) Устройство перегородок из ПВХ

32) Восстановление монолитного перекрытия

33) Замена покрытия кровли из рубероида

34) Замена штукатурки наружных стен с последующей известковой окраской

35) Замена штукатурки цоколя

36) Устройство отмостки;

Здание охраны

23) Замена деревянных дверных блоков;

24) Замена внутренней штукатурка стены

25) Смена пола;

26) Установка оконных проемов

27) Внутренняя отделка штукатурка цементно-песчаным раствором с последующейизвестковой окраской и масляная панель

28) Устройство перегородок из ПВХ

29) Замена покрытия кровли из кровельного железа на кровлю из асбестоцементных листовс заменой деревянных стропил и обрешетки

30) Замена электропроводки установкой электроприборов

31) Замена штукатурки наружных стен с последующей известковой окраской

32) Замена штукатурки цоколя

33) Устроиство отмостки;

Фонтаны и детский бассейны

17) Отбивка штукатурки стен фонтанов и детские бассейны;

18) Демонтаж асфальтовых покрытии дна до монолитного основания фонтанов

19) Установка оклеечного гидроизола из 3-х слоев на горячей битумной мастике на дне и на внутренних стенах фонтанов и на детских бассейнах;

20) Установка сетки по ГОСТ 8478-92 на стены фонтана

21) выравнивающий слой стен стен фонтанов из цементно-песчаного раствора

22) выравнивающий слой из бетона В22,5 на дно фонтанов и на детских бассейнах

23) установка гранита на клею на дне и на стенах фонтанов

24) установка керамогранита на клею на дне и на стенах детских бассейнов

Декоративная колонна №1

Колоннада №1 (10м колоннада с шагом по 2м, высота 5м) выполняются из металлической конструкции и обшиваются стеклофибробетономи керамогранитом. Окраску декоративной колоннады выполнить из водоэмульсионной водостойкой краски разных оттенков.Сварная конструкция колоннады размером в плане 11,0х2,0м выполнена из металлических труб квадратного сечения. Опорные стойки крепятся к монолитным железобетонным столбчатымфундаментам при помощи фундаментных болтов. На стоики опираются ферма Ф-1. Покрытия колоннвыполнено из стеклофибробетона.

Наружные сети водопровода

Рабочий проект полив зеленных насаждении газонов выполнен на основании задания на проектирование и чертежей марки «Генплан» и технических условии. Гарантированный напор в точке подключения составляет 0,12 Мпа Поливочный водопровод В1 предназначен для полива зеленных насаждении и газона система поливочного водопровода представляют с собой разветвленную сеть трубопроводов проложенную по рельефу. В проекте показана схема условного деления на участки полива, для чего в коверах установлена отключающая арматура. Выключение и отключение участков полива местное. Излив воды при поливе производится через подземные оросители с регулируемым радиусом и сектором. в проекте предусмотрено дождеватели с радиусом действия5 и 10м фирмы Hunter. Для полива газонов и цветников трубы прокладываются в глубине 0,4 метров от уровня земли с уклоном 0,001 в сторону опорожнения системы.Трубы для полива укладываются рядами с шагом 10м, форсунки укладываются с шагом 5м и 10м.давление в сети создается от существующего магистрального водопровода диаметром 100мм. система поливочного водопровода предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17(1,0Мпа). Для опорожнения системы в зимнии период предусмотрен мокрый колодец.

Фонтаны

Водоснабжение фонтана запроектировано по следующей схеме. Вода от проектируемых внутриплощадочных поливочных сетей подается для первичного наполнения чаши бассейна. По мере наполнения чаши бассейна подача от проектируемых внутриплощадочных сетей водопровода прекращается. Работа фонтана в дальнейшем предусмотрена на оборотной системе. вода насосом марки К50-32-200 забирается всасывающим трубопроводом из приямка бассейна и напорным водопроводом на форсунки для распыления.

Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 183,835 тысяч тенге, в том числе строительно- монтажных работ 157,815 тысяч тенге оборудования, инструмента и инвентаря 2,350 тысяч тенге; Расчетный расход воды форсунками составляет 1,36л/сек.

Электроснабжение и электроосвещение

Электрическое освещение территории и пешеходных дорожек осуществляется светильниками РТУ06 энергосберегающими лампами 20вт установленными на декоративных опорах типа торшер вдоль дорог с одной стороны. Для автоматического управления наружным освещением существующих ТП имеются ящики управления освещением. Светильники вдоль дорог обеспечивают среднюю освещенность 4лк. Шаг установки светильников составляет 16-32 метров. Светильники размещенные на опорах должны быть равномерно распределены по фазам, создавая симметричную нагрузку на общую линию.

Учитывая все вышеперечисленные обстоятельства комиссия считает:

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Подрядчик (генеральный подрядчик):**«Капитальный ремонт центрального парка имени С.Кожанова в.г. Кентау ЮКО»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Базис-К» директор Атамбаев П.К. _____.
(подпись, дата М.П. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Субподрядчик
ТОО «Карабура и К» директор Батырбеков Б. _____.
(подпись, дата М.П. фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)