Форма - 3

Заказчик: **ТОО "Базис-К"**

Подрядчик: **ТОО "Қарабура и К"**

Наименование строительства: **Капитальный ремонт центрального парка имени С.Кожанова в. г.Кентау ЮКО**

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **25 сентября** 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		16-ЮКО	14.08.2017 г			ТОО	19

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2017 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего к оплате	**1 435 504**	**1 281 700**							**153 804**	**1 435 504**

Заказчик:
ТОО "Базис-К"

Директор_____Атамбаев П.

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Карабура и К"

Директор_____Батырбеков Б.

М.П.

Заказчик: **ТОО "Базис-К"**

Подрядчик: **ТОО "Қарабура и К"**

Договор: **№16-ЮКО от 14.08.2017 г.**

Наименование стройки - **Капитальный ремонт центрального парка имени С.Кожанова в. г.Кентау ЮКО**

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 25 сентябрь 2017 г.

№ п/п	Шифр норм,	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	зарплата рабочих-строителей
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов		в т. ч. зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Фонтаны								
10	11-110101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покры	140	3404,32	67,69	476605	9477	313813	466977
		НР - 72%; СП - 8%			3335,55	22,96	466977	3214	61	3214
11	22-010101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах квартала 2017	Плиты из гранита облицовочные пиленье полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	73,906	5569,91	0,00	411650	0	14820	0
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	0
12	22-050102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1179,31	153,28	0,00	180765	0	6509	0
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	0
13	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты,гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону. в 2 слоя / из 3- х слоев гидроизола /	м2 повер	31,66	1995,50	29,83	63178	944	8892	12426
		НР - 72%; СП - 8%			392,49	4,66	12426	148	50,8	148
14	11-080101-0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты,гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 повер	31,66	1012,57	13,18	320058	417	4333	6001
		НР - 72%; СП - 8%			189,54	1,27	6001	40	50,8	40
15	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т метал	0,1411	45402,52	1388,52	6406	196	3533	6210
		НР - 72%; СП - 8%			44014,00	458,01	6210	65	50,8	65
16	21-050301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,1411	201861,25	0,00	28483	0	1025	0
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 487 145			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость строительно монтажных работ			Тенге				1 487 145			
Оборудование										
Временные здания и сооружения 1,04%			Тенге				13 384			
Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге				1 500 529			
Доп. затраты при производстве СМР в зимнее время 0,7%			Тенге				7 353			
Итого с зимними затратами			Тенге				1 507 882			
НДС 12 %			Тенге				180 946			
ИТОГО с НДС			**Тенге**				**1 688 828**			
ИТОГО с п/п коэфф К=0,85			**Тенге**				**1 435 504**			

Заказчик:
ТОО "Базис-К"

Директор_____Атамбаев П.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Қарабура и К"

Директор_____Батырбеков Б.
М.П.