Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района",Костанайская область, Алтынсаринский район, с.Убаганское, Ленина, 4** — **060140006161**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.Согл.№5/1 от 19.01.2024г.к Договору №5 от 02.03.2023г.

Номер документа	Дата составления
109	25.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области"			работа	1	256 327 031,45	256 327 031,45	27 463 610,51
				Итого	1	x	256 327 031,45	27 463 610,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

		Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		заказчика	подрядчика		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
					5	02.03.2023				
					5/1	19.01.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»	**1 322 182 447,31**	228 863 420,94		256 327 031,45	-	-	-	-	27 463 610,51	**256 327 031,45**
Удержание аванса 30%	**240 899 481,90**	68 659 026,28		76 898 109,43					8 239 083,15	**76 898 109,43**
Всего к оплате	**1 081 282 965,41**	160 204 394,65		179 428 922,01					19 224 527,36	**179 428 922,01**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"
БИН 060140006161

Картабаев Е.Б._____

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

Абылаев С.М._____

Технадзор:

Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

БИН 040140001335

Мадиев Ж.И.
№ KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г,
№ KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,
№ KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»

БИН 980140003078

_____**Марущенко П.П.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"**
Подрядчик : **ТОО "Мелиоратор"**
Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство системы водоснабжения в селах Свердловка, Зуевка, Танабаевское Алтынсаринского района Костанайской области»**

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства: Дополнительное соглашение №5/1 от 19.01.2024г. к основному договору №5 от 02.03.2023 г.

Акт выполненных работ №5

за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-2 Аппаратная Площадка №1 2х3х2,4м										
		РАЗДЕЛ 1. Зеляные работы										
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,656		227,10	227,10	1057	1058	--	129	1280
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,34	--	179		95	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,144		2239,78	--	323	--	--	232	600
		НР - 72%; СП - 8%				2239,78	--	323	--		44	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов иямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96		973,94	--	935	--	--	673	1737
		НР - 72%; СП - 8%				973,94	--	935	--		129	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,84		175,67	80,74	675	310	--	371	1130
		НР - 72%; СП - 8%				94,93	39,35	365	151		84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4747				
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4										
5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,432		4340,52	1073,54	14897	3684	8132	4328	20763
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				897,78	458,15	3081	1572		1538	
6	Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	11,44		54,18	--	620	--	7	442	1147
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				53,62	--	613	--		85	
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,1		27513,15	1778,28	85291	5513	72814	7572	100292
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:				2246,45	437,71	6964	1357		7429	

8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,262	250492,00	--	65629	--	65629	--	70879
		СП - 8%			--	--	--	--		5250	
9	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	33561,34	16409,44	50342	24614	3243	27571	84146
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14990,00	5208,63	22485	7813		6233	
10	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2"	Блочно-модульное здание. Аппаратная №1	компл.	1	3018264,70	--	3018265	--		--	3018265
					--	--	--	--	3018265	--	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				3018265				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3295492				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								3300239
- Оборудование, инвентарь			Тенге						3018265		

Локальная смета 2-3 Аппаратная Площадка №2 2х3х2,4м

РАЗДЕЛ 1. Зеляные работы

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,656	227,10	227,10	1057	1058	--	129	1280
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	179		95	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,144	2239,78	--	323	--	--	232	600
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	323	--		44	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,96	973,94	--	935	--	--	673	1737
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	935	--		129	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,84	175,67	80,74	675	310	--	371	1130
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	365	151		84	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4747				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-4

5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаментыпесчаное. Устройство	м3 основания	3,432	4340,52	1073,54	14897	3684	8132	4328	20763
		НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			897,78	458,15	3081	1572		1538	
6	Е11-010201-0801 1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Основание под полы промышленных цехов. Полив водой	м2 уплотненной площади основания	11,44	54,18	--	620	--	7	442	1147
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			53,62	--	613	--		85	
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	3,1	27513,15	1778,28	85291	5513	72814	7572	100292
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2246,45	437,71	6964	1357		7429	
8	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,262	250492,00	--	65629	--	65629	--	70879
		СП - 8%			--	--	--	--		5250	
9	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,5	33561,34	16409,44	50342	24614	3243	27571	84146
		НР - 91%; СП - 8%			14990,00	5208,63	22485	7813		6233	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Спецмонтаж-2"	Блочно-модульное здание. Аппаратная №1	компл.	1	3018264,70	--	3018265	--		--	3018265
					--	--	--	--	3018265	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3018265				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3295492				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3300239
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						3018265		

Локальная смета 2-5 Напорный водовод на участке с.Свердловка-с.Зуевка

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	693,3	44,71	44,71	30997	30997	--	8800	42982
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	12223		3184	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	693,3	41,40	41,40	28703	28703	--	8152	39802
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,33	--	11322		2948	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	693,3	44,71	44,71	30997	30997	--	8800	42982
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	12223		3184	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	693,3	41,40	41,40	28703	28703	--	8152	39802
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,33	--	11322		2948	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	154,3	227,10	227,10	35042	35042	--	4259	42445
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	5916		3144	
6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2932,7	268,96	268,96	788779	788779	--	95885	955437
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,41	--	133174		70773	
7	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	271,2	347,50	347,50	94242	94242	--	11456	114154
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,67	--	15911		8456	
8	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	35,7	249,81	249,81	8918	8918	--	1084	10803
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,18	--	1506		800	
9	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4344,9	295,86	295,86	1285482	1285482	--	156260	1557081
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,95	--	217028		115339	

10	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19,5	3606,91 3606,91	-- --	70335 70335	-- --	--	50641 9678	130654
11	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	105,4	4147,95 4147,95	-- --	437194 437194	-- --	--	314780 60158	812131
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1605,45	973,94 973,94	-- --	1563612 1563612	-- --	--	1125801 215153	2904566
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14686,98	19,24 --	19,24 8,14	282577 --	282577 119552	--	86077 29492	398147
15	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	221,34	52,26 --	52,26 20,61	11567 --	11567 4562	--	3285 1188	16040
17	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	6670	1487,20 --	1487,20 900,90	9919624 --	9919624 6009003	--	4326482 1139688	15385795
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**22492822**				
		РАЗДЕЛ 2. Водовод									
18	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1	471533,21 336772,00	129233,49 39844,09	471533 336772	129233 39844	5528	372850 67551	911934
19	С1241-201-0911 241-201-0911 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х4,8 мм *СП - 8%*	м	1000	1344,00 --	-- --	1344000 --	-- --	1344000	-- 107520	1451520
59	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм *СП - 8%*	м	38,8	11197,00 --	-- --	434444 --	-- --	434444	-- 34755	469199
60	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм *СП - 8%*	м	3,6	4528,00 --	-- --	16301 --	-- --	16301	-- 1304	17605
62	Е11-221401-1101 1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	23	6692,07 776,23	3573,27 773,29	153918 17853	82185 17786	53879	35283 15136	204336
63	Е11-220301-0109 1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,023	2026607,17 1011060,00	880664,02 302778,09	46612 23254	20255 6964	3102	29916 6122	82650
64	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм *СП - 8%*	м	23	21211,00 --	-- --	487853 --	-- --	487853	-- 39028	526881
65	Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,023	4556861,94 518364,00	313349,64 60376,35	104808 11922	7207 1389	85678	13178 9439	127425
66	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1427,85	8,53	32841	196	3546	28866	66643

		НР - 99%; СП - 8%			1265,16	2,55	29099	59		4937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3858193**				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 23шт, д1000=3шт									
99	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,12	48030,12	10111,58	149854	31548	56420	74378	242170
		НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	61886	13243		17939	
101	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	13191,00	--	39573	--	39573	--	42739
		СП - 8%			--	--	--	--		3166	
102	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	17935,00	--	89675	--	89675	--	96849
		СП - 8%			--	--	--	--		7174	
104	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	14261,00	--	85566	--	85566	--	92411
		СП - 8%			--	--	--	--		6845	
105	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	15502,00	--	93012	--	93012	--	100453
		СП - 8%			--	--	--	--		7441	
106	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21065,00	--	42130	--	42130	--	45500
		СП - 8%			--	--	--	--		3370	
107	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	20832,00	--	104160	--	104160	--	112493
		СП - 8%			--	--	--	--		8333	
108	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	5	10039,00	--	50195	--	50195	--	54211
		СП - 8%			--	--	--	--		4016	
109	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	5	7650,00	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
110	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	90	3270,00	--	294300	--	294300	--	317844
		СП - 8%			--	--	--	--		23544	
113	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	66	595,00	--	39270	--	39270	--	42412
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
114	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	358,5912	909,08	20,53	325988	7362	206419	105353	465848
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	112207	1076		34507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1654240**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**28005254**
		Локальная смета 2-6 Водовод с. Танабаевское. Наружные сети водоснабжения									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10769,245	44,71	44,71	481493	481493	--	136700	667649
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	189862		49455	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10769,245	41,40	41,40	445847	445847	--	126620	618265
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,33	--	175862		45797	

3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10769,245	44,71	44,71	481493	481493	--	136700	667649
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	189862		49455	
4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10769,245	41,40	41,40	445847	445847	--	126620	618265
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,33	--	175862		45797	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	39014,916	227,10	227,10	8860287	8860287	--	1076999	10732269
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	1495832		794983	
6	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	12528,594	249,81	249,81	3129768	3129768	--	380488	3791077
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,18	--	528456		280821	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1100,269	3606,91	--	3968571	--	--	2857371	7372018
		НР - 72%; СП - 8%			3606,91	--	3968571	--		546075	
11	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	641,908	973,94	--	625180	--	--	450130	1161334
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	625180	--		86025	
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8849,413	19,24	19,24	170263	170263	--	51865	239898
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	72034		17770	
13	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2070,64	52,26	52,26	108212	108212	--	30727	150053
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,61	--	42676		11115	
14	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	5912,72	1487,20	1487,20	8793397	8793397	--	3835274	13638965
		НР - 72%; СП - 8%			--	900,90	--	5326769		1010294	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				39657441				

РАЗДЕЛ 2. Водовод

16	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	12,2231	391319,37	111010,65	4783136	1356894	42423	3765156	9232155
		НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	3383819	419369		683863	
17	С1241-201-0812 241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	12496,875	1304,00	--	16295925	--	16295925	--	17599599
		СП - 8%			--	--	--	--		1303674	
18	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	591	1590,00	--	939690	--	939690	--	1014865
		СП - 8%			--	--	--	--		75175	
29	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	8,4	6196,00	--	52046	--	52046	--	56210
		СП - 8%			--	--	--	--		4164	
44	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	400	20972,66	8382,28	8389064	3352912	4485368	1139882	10291262
		НР - 99%; СП - 8%			1376,96	1501,53	550784	600612		762316	

46	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	400	1427,85	8,53	571140	3412	61664	502013	1159005
		НР - 99%; СП - 8%			1265,16	2,55	506064	1020		85852	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**39353096**				
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1500 - 28шт									
70	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,475	48030,12	10111,58	1751899	368820	659586	869527	2831139
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19835,30	4244,47	723493	154817		209714	
71	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	17935,00	--	322830	--	322830	--	348656
		СП - 8%			--	--	--	--		25826	
72	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	15	15502,00	--	232530	--	232530	--	251132
		СП - 8%			--	--	--	--		18602	
73	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	36	21065,00	--	758340	--	758340	--	819007
		СП - 8%			--	--	--	--		60667	
74	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	18	20832,00	--	374976	--	374976	--	404974
		СП - 8%			--	--	--	--		29998	
75	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	18	10039,00	--	180702	--	180702	--	195158
		СП - 8%			--	--	--	--		14456	
76	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	18	14261,00	--	256698	--	256698	--	277234
		СП - 8%			--	--	--	--		20536	
77	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	57	3270,00	--	186390	--	186390	--	201301
		СП - 8%			--	--	--	--		14911	
81	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	295,778	909,08	20,53	268886	6072	170262	86898	384247
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	92552	887		28463	
82	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,714	909,08	20,53	64285	1452	40706	20776	91865
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	22127	212		6805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5804715**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**84815252**

Локальная смета 2-8 с. Свердловка. Комплекс водопроводных сооружений. Внутриплощадочные сети

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	332	44,71	44,71	14844	14844	--	4214	20583
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	5853		1525	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	332	41,40	41,40	13745	13745	--	3904	19060
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,33	--	5422		1412	
3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	332	44,71	44,71	14844	14844	--	4214	20583
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	5853		1525	

4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	332	41,40	41,40	13745	13745	--	3904	19060
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,33	--	5422		1412	
5	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2085	227,10	227,10	473504	473504	--	57556	573545
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	79939		42485	
6	Е11-010101-0363 1101-0101-0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	532	268,96	268,96	143087	143087	--	17394	173319
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,41	--	24158		12838	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	56	2239,78	--	125427	--	--	90308	232994
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	125427	--		17259	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	209	973,94	--	203553	--	--	146558	378120
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	203553	--		28009	
9	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2048	19,24	19,24	39404	39404	--	12003	55519
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	16671		4113	
10	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	360	52,26	52,26	18814	18814	--	5342	26089
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,61	--	7420		1932	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1518874				
				РАЗДЕЛ 2. Водовод							
11	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	2974,35	200,48	2974	201	489	2348	5748
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2284,10	87,81	2284	88		426	
12	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	49682,00	--	49682	--	49682	--	53657
		СП - 8%			--	--	--	--		3975	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	23033,46	1152,89	230	12	204	15	265
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	14	3		20	
14	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2248,52	95,28	6746	286	878	5660	13398
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1860,60	44,97	5582	135		992	
15	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	57393,00	--	172179	--	172179	--	185953
		СП - 8%			--	--	--	--		13774	
16	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2949,96	158,80	2950	159	292	2548	5938
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2498,52	74,95	2499	75		440	
17	С1242-101-1206 242-101-1206 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1	82485,00	--	82485	--	82485	--	89084
		СП - 8%			--	--	--	--		6599	

18	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3290,25	222,32	6580	445	816	5474	13018
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2659,54	104,93	5319	210		964	
19	С1242-101-1207 242-101-1207 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	96054,00	--	192108	--	192108	--	207477
		СП - 8%			--	--	--	--		15369	
20	С1242-301-0403 242-301-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	5384,00	--	5384	--	5384	--	5815
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
21	Е11-160601-0304 1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 100 мм. Установка	шт.	1	7947,05	230,23	7947	230	3522	4170	13087
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4195,38	59,96	4195	60		969	
22	Е11-160601-0306 1116-0601-0306 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные двухрычажные, диаметр 150 (100х2) мм. Установка	шт.	4	18631,34	458,25	74525	1833	23603	48628	133005
		НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			12272,20	132,78	49089	531		9852	
23	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0151	685096,00	--	10345	--	10345	--	11173
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,28982	1111612,78	532535,10	322168	154339	5426	209081	573748
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	162403	48789		42500	
25	С1241-117-0101 241-117-0101 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	1418,00	--	1418	--	1418	--	1531
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
26	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	1	2969,00	--	2969	--	2969	--	3207
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
27	С1261-301-0841 261-301-0841 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М 2Т, 45°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	11385,00	--	45540	--	45540	--	49183
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
28	С1241-112-0149 241-112-0149 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	2	2601,00	--	5202	--	5202	--	5618
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
29	С1241-112-0217 241-112-0217 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	20	8956,00	--	179120	--	179120	--	193450
		СП - 8%			--	--	--	--		14330	
30	С1241-112-0209 241-112-0209 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х8,0 мм	шт.	4	6443,00	--	25772	--	25772	--	27834
		СП - 8%			--	--	--	--		2062	
31	С1241-112-0217 241-112-0217 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	6	8956,00	--	53736	--	53736	--	58035
		СП - 8%			--	--	--	--		4299	
32	С1241-112-0228 241-112-0228 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	3	14033,00	--	42099	--	42099	--	45467
		СП - 8%			--	--	--	--		3368	

33	С1241-114-0141 241-114-0141 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	2	2583,00	--	5166	--	5166	--	5579
		СП - 8%			--	--	--	--		413	
34	С1241-113-0125 241-113-0125 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	8006,00	--	8006	--	8006	--	8646
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
35	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	636,14	41,58	636	42	21	568	1300
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			573,44	--	573	--		96	
36	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406,00	--	1406	--	1406	--	1518
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
37	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1219,61	83,16	8537	582	429	7451	17267
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1075,20	--	7526	--		1279	
38	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	2590,00	--	18130	--	18130	--	19580
		СП - 8%			--	--	--	--		1450	
39	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	2	1438,64	92,40	2877	185	147	2519	5828
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1272,32	--	2545	--		432	
40	С1241-116-0211 241-116-0211 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	3615,00	--	7230	--	7230	--	7808
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
41	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	6	1855,30	149,57	11132	897	558	9669	22465
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1612,80	14,99	9677	90		1664	
42	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	4392,00	--	26352	--	26352	--	28460
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	
43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,034854	1451851,78	532535,10	50603	18561	12511	25144	81807
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			560358,40	168343,93	19531	5867		6060	
44	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,2	723,00	--	145	--	145	--	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
63	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	19	1832,13	981,92	34810	18657	--	27576	67377
		НР - 118%; СП - 8%			850,21	379,78	16154	7216		4991	
64	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,504	50961,00	--	76645	--	76645	--	82777
		СП - 8%			--	--	--	--		6132	
65	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0244	1451851,78	532535,10	35425	12994	8758	17603	57270
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			560358,40	168343,93	13673	4108		4242	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2103530				

		РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д1000 - 4шт, д1500 - 5шт, монолитный д1,25м 1шт									
66	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,205	24497,09	10002,90	323484	132088	38833	206270	572135
		НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	152563	55791		42380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С1212-101-0303 212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,06	18669,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
68	С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	3,1	22643,00	--	70193	--	70193	--	75808
		СП - 8%			--	--	--	--		5615	
69	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	13191,00	--	52764	--	52764	--	56985
		СП - 8%			--	--	--	--		4221	
70	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	17935,00	--	71740	--	71740	--	77479
		СП - 8%			--	--	--	--		5739	
71	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	14261,00	--	85566	--	85566	--	92411
		СП - 8%			--	--	--	--		6845	
72	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	10782,00	--	43128	--	43128	--	46578
		СП - 8%			--	--	--	--		3450	
73	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	15502,00	--	46506	--	46506	--	50226
		СП - 8%			--	--	--	--		3720	
74	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	7	21065,00	--	147455	--	147455	--	159251
		СП - 8%			--	--	--	--		11796	
75	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	5	20832,00	--	104160	--	104160	--	112493
		СП - 8%			--	--	--	--		8333	
76	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	8	10039,00	--	80312	--	80312	--	86737
		СП - 8%			--	--	--	--		6425	
77	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	3	7650,00	--	22950	--	22950	--	24786
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
78	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	3270,00	--	55590	--	55590	--	60037
		СП - 8%			--	--	--	--		4447	
81	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	18	595,00	--	10710	--	10710	--	11567
		СП - 8%			--	--	--	--		857	
85	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	107,89	909,08	20,53	98081	2215	62106	31698	140161
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	33760	324		10382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1567864				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5190268

					РАЗДЕЛ 1. Земляные работы						
16	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	363	262,62	262,62	95331	95331	--	11589	115473
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,34	--	16095		8554	
17	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	598,95	355,00	--	212627	--		--	229637
		СП - 8%			--	--	--	--		17010	
20	Е11-010102-0379 1101-0102-0379 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	1038	262,62	262,62	272600	272600	--	33138	330197
		НР - 72%; СП - 8%			--	44,34	--	46025		24459	
21	С3411-103-0201 411-103-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1712,7	355,00	--	608008	--		--	656649
		СП - 8%			--	--	--	--		48641	
22	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4420	973,94	--	4304815	--	--	3099467	7996624
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	4304815	--		592343	
23	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	65128,5	19,24	19,24	1253072	1253072	--	381705	1765559
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	530146		130782	
24	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	159	52,26	52,26	8309	8309	--	2359	11522
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,61	--	3277		854	
25	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1049,28486	1487,20	1487,20	1560496	1560496	--	680617	2420402
		НР - 72%; СП - 8%			--	900,90	--	945301		179289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13526063**				

					РАЗДЕЛ 2. Водовод						
67	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15	2248,52	95,28	33728	1429	4390	28298	66988
		НР - 99%; СП - 8%			1860,60	44,97	27909	675		4962	
68	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	15	57393,00	--	860895	--	860895	--	929767
		СП - 8%			--	--	--	--		68872	
73	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	140	1219,61	83,16	170745	11642	8575	149023	345350
		НР - 99%; СП - 8%			1075,20	--	150528	--		25581	
74	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3071,00	--	6142	--	6142	--	6633
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
99	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,47135	1451851,78	532535,10	2136182	783546	528153	1061454	3453447
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	824483	247693		255811	
100	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	37	2974,35	200,48	110051	7418	18121	86883	212689
		НР - 99%; СП - 8%			2284,10	87,81	84512	3249		15755	

101	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	37	49682,00	--	1838234	--	1838234	--	1985293
		СП - 8%			--	--	--	--		147059	
115	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	66,2	7357,00	--	487033	--	487033	--	525996
		СП - 8%			--	--	--	--		38963	
116	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,8	4074,00	--	15481	--	15481	--	16719
		СП - 8%			--	--	--	--		1238	
117	С1241-102-0212 241-102-0212 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	8	4003,00	--	32024	--	32024	--	34586
		СП - 8%			--	--	--	--		2562	
118	С1241-102-0208 241-102-0208 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,5 мм	м	42,6	2956,00	--	125926	--	125926	--	136000
		СП - 8%			--	--	--	--		10074	
128	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	8	1355,87	31,76	10847	254	1237	9381	21847
		НР - 99%; СП - 8%			1169,52	14,99	9356	120		1618	
129	С1242-402-1301 242-402-1301 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный чугунный с защитой от гидроудара, для канализации, PN 16 DN 50 соединение резьбовое	шт.	8	1240606,00	--	9924848	--	9924848	--	10718836
		СП - 8%			--	--	--	--		793988	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				18454149				

РАЗДЕЛ 3. Колодцы водопроводные д2000 -2шт, д1500 - 205шт, д1000=8шт

139	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	114,423	48030,12	10111,58	5495750	1156997	2069139	2727727	8881355
		НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	2269615	485665		657878	
140	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	13191,00	--	92337	--	92337	--	99724
		СП - 8%			--	--	--	--		7387	
141	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	60	17935,00	--	1076100	--	1076100	--	1162188
		СП - 8%			--	--	--	--		86088	
142	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	30974,00	--	61948	--	61948	--	66904
		СП - 8%			--	--	--	--		4956	
143	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	28	14261,00	--	399308	--	399308	--	431253
		СП - 8%			--	--	--	--		31945	
144	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	15502,00	--	201526	--	201526	--	217648
		СП - 8%			--	--	--	--		16122	
145	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	86	21065,00	--	1811590	--	1811590	--	1956517
		СП - 8%			--	--	--	--		144927	
146	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	22043,00	--	44086	--	44086	--	47613
		СП - 8%			--	--	--	--		3527	
147	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	32950,00	--	131800	--	131800	--	142344
		СП - 8%			--	--	--	--		10544	

148	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	69	10039,00	--	692691	--	692691	--	748106
		СП - 8%			--	--	--	--		55415	
149	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	60	20832,00	--	1249920	--	1249920	--	1349914
		СП - 8%			--	--	--	--		99994	
150	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	29324,00	--	58648	--	58648	--	63340
		СП - 8%			--	--	--	--		4692	
151	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	144	7650,00	--	1101600	--	1101600	--	1189728
		СП - 8%			--	--	--	--		88128	
152	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	326	3270,00	--	1066020	--	1066020	--	1151302
		СП - 8%			--	--	--	--		85282	
153	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	112	8689,00	--	973168	--	973168	--	1051021
		СП - 8%			--	--	--	--		77853	
154	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	71	11573,00	--	821683	--	821683	--	887418
		СП - 8%			--	--	--	--		65735	
157	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	930,267	909,08	20,53	845687	19098	535499	273309	1208516
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	291090	2791		89520	
158	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	386,016	909,08	20,53	350919	7925	222206	113410	501476
		НР - 93%; СП - 8%			312,91	3,00	120788	1158		37146	
159	С1235-301-0102 235-301-0102 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков	кг	386,045	1264,00	--	487961	--	487961	--	526998
		СП - 8%			--	--	--	--		39037	
160	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	1064,316	709,79	211,08	755441	224656	274125	433321	1283862
		НР - 118%; СП - 8%			241,15	103,88	256660	110561		95101	
161	С1235-301-0103 235-301-0103 РСНБ РК 2015	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных,время схватывания - 1 минута	кг	851,453	1377,00	--	1172451	--	1172451	--	1266247
		СП - 8%			--	--	--	--		93796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24233474**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**56213686**

Локальная смета 2-17-1 с. Свердловка. Насосная станция производительностью 17,11 м3/ч Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки

32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,39	23033,46	1152,89	8983	450	7980	600	10349
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	553	106		767	
33	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00883	284985,08	1540,32	2516	14	2366	129	2857
		НР - 91%; СП - 8%			15416,40	672,50	136	6		212	

34	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01056	833523,96	1455,96	8802	16	7942	774	10342
		НР - 91%; СП - 8%			79924,00	636,09	844	7		766	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				23548				

РАЗДЕЛ 5. Перемычки АС-8

44	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	30	640,89	252,73	19227	7582	5863	8940	30420
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			192,73	59,81	5782	1794		2253	
45	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,83	94775,00	--	78663	--	78663	--	84956
		СП - 8%			--	--	--	--		6293	
46	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,17	114538,23	1201,39	19471	204	14631	4255	25624
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			27270,00	539,64	4636	92		1898	
47	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,17	8956,84	64,41	1523	11	1342	157	1815
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			998,40	28,70	170	5		134	
51	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,064	20692,56	1152,89	1324	73	1160	98	1536
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	91	17		114	
52	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,488	54596,61	7375,43	26643	3600	14328	9202	38713
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			17859,60	2862,08	8715	1397		2868	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				183064				

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка АС7

53	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	80,14	745,59	7,38	59752	591	11233	38583	106202
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			598,05	3,76	47928	301		7867	
54	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	80,14	115,67	0,88	9270	70	714	6816	17373
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,89	0,43	8486	34		1287	
55	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	171,26	1317,81	85,19	225688	14590	57700	131866	386158
		НР - 80%; СП - 8%			895,70	66,77	153398	11435		28604	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				509733				

РАЗДЕЛ 8. Перекрытие АС-11

81	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	10	6859,68	1549,80	68597	15498	24712	38694	115874
		НР - 118%; СП - 8%			2838,68	440,45	28387	4404		8583	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	62,4	70618,00	--	4406563	--	4406563	--	4759088
		СП - 8%			--	--	--	--		352525	
83	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	2045,87	60,81	36826	1095	10183	30452	72661
		НР - 118%; СП - 8%			1419,34	14,39	25548	259		5382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	18	1899,00	--	34182	--	34182	--	36917
		СП - 8%			--	--	--	--		2735	
85	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,04158	615506,26	15128,50	25593	629	13548	13549	42274
		НР - 118%; СП - 8%			274550,00	1603,93	11416	67		3131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	Е11-120101-0403 1112-0101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	72,32	4830,51	61,49	349342	4447	288684	52507	433997
		НР - 92%; СП - 8%			777,26	11,91	56211	861		32148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				5460809				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6177154**

Локальная смета 2-19-1 с. Танабаевское. Насосная станция производительностью 23,14 м3/ч Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	208,162	227,10	227,10	47274	47274	--	5746	57262
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	7981		4242	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,438	2239,78	--	14420	--	--	10382	26786
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	14420	--		1984	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	171,68	19,24	19,24	3303	3303	--	1006	4654
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	1397		345	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,92	973,94	--	41802	--	--	30097	77651
		НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	41802	--		5752	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	171,68	175,67	80,74	30159	13862	--	16598	50498
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	16298	6756		3741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				216851				

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты АС-10

6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7	27597,96	1152,89	19319	807	17520	1076	22027
		НР - 91%; СП - 8%			1417,50	271,77	992	190		1632	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

7	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	14	2945,76	1336,80	41241	18715	11401	19105	65173
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			794,62	361,84	11125	5066		4828	
8	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,26	50961,00	--	319016	--	319016	--	344537
		СП - 8%			--	--	--	--		25521	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,8	27597,96	1152,89	22078	922	20022	1230	25172
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	1134	217		1865	
10	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	18	4775,82	2344,59	85965	42202	21976	39188	135165
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1210,39	634,63	21787	11423		10012	
11	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	38	2302,24	1049,39	87485	39877	27761	36157	133533
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			522,30	284,05	19847	10794		9891	
12	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	25	2001,07	1070,19	50027	26755	11989	21859	77637
		НР - 118%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			451,31	289,68	11283	7242		5751	
13	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	15,48	36300,00	--	561924	--	561924	--	606878
		СП - 8%			--	--	--	--		44954	
14	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	10,849	36300,00	--	393819	--	393819	--	425324
		СП - 8%			--	--	--	--		31505	
15	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	1,986	36300,00	--	72092	--	72092	--	77859
		СП - 8%			--	--	--	--		5767	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,48	23345,58	1152,89	81243	4012	72298	5350	93520
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	4933	946		6927	
17	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,23491	29015,96	1455,96	6816	342	--	6027	13871
		НР - 91%; СП - 8%			27560,00	636,09	6474	149		1027	
18	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,3	12465,00	--	41134	--	41134	--	44425
		СП - 8%			--	--	--	--		3291	
19	С1241-102-0245 241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	1,98	16269,00	--	32213	--	32213	--	34790
		СП - 8%			--	--	--	--		2577	
20	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1,32	22169,00	--	29263	--	29263	--	31604

		СП - 8%			--	--	--	--		2341	
21	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6,41	41448,09	5035,63	265682	32279	161853	71465	364118
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			11162,25	1089,33	71550	6983		26972	
22	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23865	319930,00	--	76351	--	76351	--	82459
		СП - 8%			--	--	--	--		6108	
23	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	16,8	3166,54	6,96	53198	117	48969	3856	61618
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			244,74	2,03	4112	34		4564	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	140,1	909,08	20,53	127362	2876	80647	41161	182005
		НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,91	3,00	43839	420		13482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2821717				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3038568

Локальная смета 2-21 Уборная на одно очко. с.Зуевка

1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28	227,10	227,10	6359	6359	--	773	7702
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,34	--	1074		571	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	2239,78	--	8063	--	--	5805	14978
		НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	8063	--		1109	
3	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	26	886,77	--	23056	--	--	16600	42829
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	23056	--		3173	
4	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5,6	44,71	44,71	250	251	--	71	347
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,63	--	99		26	
5	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,9	283,31	34,75	1388	171	813	441	1975
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			82,54	13,19	404	65		146	
6	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,23	36368,27	7744,94	81101	17271	34161	36614	127132
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13304,59	3279,99	29669	7314		9417	
7	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	15502,00	--	15502	--	15502	--	16742
		СП - 8%			--	--	--	--		1240	
8	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21065,00	--	84260	--	84260	--	91001
		СП - 8%			--	--	--	--		6741	
9	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	17935,00	--	17935	--	17935	--	19370
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	

10	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01472	1026443,96	1455,96	15109	21	11072	3663	20274
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			272844,00	636,09	4016	9		1502	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,132	27697,92	1152,89	3656	152	3317	203	4168
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1417,50	271,77	187	36		309	
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,26	29145,27	1778,28	7578	463	6531	635	8870
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2246,45	437,71	584	114		657	
13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02747	250492,00	--	6881	--	6881	--	7431
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00032	319930,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
15	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0182	307964,00	--	5605	--	5605	--	6053
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
16	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0128	1026443,96	1455,96	13138	18	9628	3185	17629
		НР - 91%; СП - 8%			272844,00	636,09	3492	8		1306	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								386611

Локальная смета 2-24 Резервуар для воды емкостью 250м3. с.Зуевка. 2шт

РАЗДЕЛ 3. Стены

23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,02368	307964,00	--	623221	--	623221	--	673079
		СП - 8%			--	--	--	--		49858	
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,07976	319930,00	--	1625168	--	1625168	--	1755181
		СП - 8%			--	--	--	--		130013	
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7376	325908,00	--	240390	--	240390	--	259621
		СП - 8%			--	--	--	--		19231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2687881				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2687881

Локальная смета 2-26 Резервуар для воды емкостью 500м3. с.Танабаевское. 2шт

РАЗДЕЛ 2. Днище

15	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	134,4	52513,53	5791,03	7057818	778315	3842094	2490275	10311940
		НР - 91%; СП - 8%			18135,48	2225,87	2437409	299157		763847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10311940				

РАЗДЕЛ 3. Стены

22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	11,02156		307964,00	--	3394244	--	3394244	--	3665783
		СП - 8%				--	--	--	--		271539	
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3528		325908,00	--	114980	--	114980	--	124178
		СП - 8%				--	--	--	--		9198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3789961				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14101901
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					**207 217 052,97**				
		в том числе оборудование	Тенге					**6 036 530,00**				
		в том числе СМР	Тенге					**201 180 522,97**				
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	2,90%				5 834 235,17				
		Итого с временными	Тенге					**207 014 758,14**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге	3,3%				6 831 487,02				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге					213 846 245,15				
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ						2 206 479,43				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2%				4 276 924,90				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге					220 329 649,48				
		Итого в базовых ценах 2022г.	Тенге					**226 366 179,48**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2022г. 70% К=1,0500514	Тенге					166 387 286,58				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. 30% К=1,0450539	Тенге					74 521 577,59				
		Итого по сметному расчету 2022-2023г.	Тенге					**240 908 864,17**				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге					**228 863 420,94**				
		НДС 12%	Тенге					**27 463 610,51**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					**256 327 031,45**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Алтынсаринского района"

БИН 060140006161

Картабаев Е.Б._____

Подрядчик:

Производственный директор ТОО "Мелиоратор"

БИН 000340001900

Абылаев С.М._____

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

БИН 040140001355

Мадиев Ж.И.

№ KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г,

№ KZ23VJE00056916 от 28.08.2020 г,

№ KZ67VJE00071644 от 12.01.2022 г.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО «ПИП «Костанайводпроект»

БИН 980140003078

Марущенко Н.П.

Ибрагимова Т. Т. Ержанов С.