Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК MEGARON"

Стройка: "Строительство и реконструкция сетей водопроводов в г. Астане.Реконструкция подающего водовода на НФС г. Астаны от насосной станции 1 подъема (Участок от НС 1-го подъема до ж.м."Железнодоржный".).Корректировка сметной документации."
Объект: Наружные сети водопровода ВО2
Договор субподрядных работ № 40М от 16.08.2023 г.

Акт выполненных работ №1 (ЛС 2-5)
за декабрь 2023 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12081763**
		Раздел 1.	**Земляные работы, 2 участок**				**4597121**
1	5	У6101-0102-0120	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	3 078,01	339	1043445
2	6	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	166,481	8 695	1447552
3	7	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную после разработки механизированным способом)	$м^3$ грунта	101,004	10 434	1053876
4	8	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, сильно налипающего на инструмент грунта	$м^3$ грунта	22,873	10 434	238657
5	9	У6101-0201-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную сильно налипающего на инструмент грунта, после разработки механизированным способом)	$м^3$ грунта	13,724	12 521	171838
6	10	У6101-0103-0222	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. /лишний сухой грунт/	$м^3$	0,665	340	226
7	11	У6101-0103-0222	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	$м^3$ грунта/лишний грунт/	457,415	373	170616
8	12	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1(лишний грунт во временный отвал). Расстояние перевозки 20 км	т.км	15 190,662	31	470911
		Раздел 2.	**ТРУБОПРОВОД ВО2**				**7484642**
9	21	У6122-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	108,047	10 011	1081659
10	38	У6121-0102-0116	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 1200 мм. Укладка	км трубопровода	0,321	19 946 990	6402984

СМР Оборудование Всего

Всего по смете	12 081 763		12 081 763
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,5%	785 315		785 315
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	38 601		
Сметная прибыль (5)%	645 284		645 284
Непредвиденные работы и затраты (3)%	387 170	-	387 170
Итого	13 938 133	-	13 938 133
В текущих и прогнозных ценах	13 938 133	-	13 938 133
2023 год, К=1	13 938 133	-	13 938 133
Налог на добавленную стоимость (12%)	15 610 709	-	15 610 709
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95	14 727 957	-	14 727 957
Итого с понижающим коэффициентом к=0,8			**11 782 366**

ТОО "АП-ИМПЭКС"

Мубараков Р.Б.

Директор

ТОО "СК MEGARON"

Джагупаров А.Б.

Директор