Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, Проспект Нурсултан Назарбаев, дом 13, квартира 86**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жумана Маната Боранбайулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области», Краубаев Асхат Жанбырбаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Строй Инжиниринг СК», в лице директора Тулегенова Ерлана Канатовича, БИН 230640003191;
2) ТОО «Amanat Elevate», ГСЛ 23013296 от 09.06.2023 года, в лице директора Истамбекова А.Б., БИН 110440022364;
3) ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ», ГСЛ 23011830 от 24.05.2023 г., в лице директора Мырзалиева Марала Жазылханулы, БИН 030540004055;
4) ТОО «Іргетас-Құрылысы-II», ГСЛ МКЛ № 000636 от 02.02.2007 г., в лице директора Омарбекова Айдарбека Жанибековича, БИН 061140007390;
5) ТОО «Универсал Plus», ГСЛ 21024510 от 18.08.2021 г., в лице директора Тастемір Данияла Теміртасұлы, БИН 020740004655;
6) ТОО «АГА-Курылыс», ГСЛ № 000455 от 27.09.2022 г., в лице директора Шакенова Нуржана Нуртаевича, БИН 070340013798;
7) ТОО «Stroy Company 2017» ГСЛ № 17015742 от 13.10.2023 года, в лице директора Ахметова А.А., БИН 170840020928;
8) ТОО «Шақшам-R», ГСЛ 14015988 от 22.10.2014 г., в лице директора Турабекова Рысхалы Айхымбаевича, БИН 140440011215;

9) **ТОО «АльСтрой», серия №0455586 рег. номер №16127-1945-ТОО от 29.09.2009 г., в лице директора Хамзиева Альберта Батырхановича, БИН 090940018080.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСГ Альтернатива», РП «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, РП «Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской (корректировка здания проходной и здания насосной станции выше отметки 0.000 без изменения сметной стоимости)»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Отводящая сеть	м	Ф110х6,6 мм – 4510 м		Ф110х6,6 мм – 4510 м	
Разводящая сеть	м	Ф110х6,6 мм – методом ГНБ 4292,80 м Ф110х6,6 мм – открытым способом 1369,00 м		Ф110х6,6 мм – методом ГНБ 4292,80 м Ф110х6,6 мм – открытым способом 1369,00 м	
Площадочные сети	м	Ф110х6,6 мм – 5395 м – 84 м Ф114х5,0 – 258 м		Ф110х6,6 мм – 5395 м – 84 м Ф114х5,0 – 258 м	
Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения	$м^3$/ч	10,8		10,8	
Насосная станция пожаротушения	$м^3$/ч	29		29	
Резервуар чистой	$м^3$	2х100		2х100	

воды, вместимостью					
Мощность КТПН	кВа	40		40	
Мощность КТПН	кВа	25		25	
Дизель-генераторная установка	кВа	24		24	
Дизель-генераторная установка	кВа	10		10	
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	5038,0		5053,8	
Ограждения площадки водонапорного сооружения	м	371,2		371,2	

Здание насосной станции имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	105,96	105,96
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	377,14	377,14

Здание проходной имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	23,31	23,31
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	167,84	167,84

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Разводящая сеть: выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110х6,6 мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500 мм;

Отводящая сеть: выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110х6,6 мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-2000 мм, выполнена установка насосного оборудования со шкафом АВР;

Площадочные сети: выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 110х6,6 мм, трубы стальной электросварной диаметром 114х5,0 мм, колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500-2000 мм;

Площадка водонапорных сооружений. На площадке предусмотрены 2 железобетонных резервуара чистой воды, V=100м^3, водонапорная башня V=50м^3, выполнена укладка площадочных трубопроводов, построена насосная станция и проходная из сэндвич-панелей, выполнено устройство ограждения площадки,

обваловка резервуаров и водонапорной башни, установка насосного оборудования насосной станции.

Электроснабжение. Выполнено устройство ВЛ-10кВ протяженностью 5053,80 м. Установлен КТПН-40кВа и КТПН-25кВа, установлены две дизель-генераторные установки, мощностью 24кВа и 10кВа. Произведено устройство освещения площадки водонапорного сооружения, состоящего из 14 опор, подключенного кабелем СИП 4 (2*16).

Автоматика. Система автоматики состоит из сигнализаторов уровня, установленных в резервуары чистой воды и датчиков давления.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекту согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2023 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: **6,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _100___% и фактически применено _96_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией

осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» Жуман Манат Боранбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____