Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" , Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Подрядчик:

Стройка: Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал Plus", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17

Объект: Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		100-14-3	01.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	372 305,42	332 415,56							39 889,87	372 305,42

ИТОГО К ОПЛАТЕ: триста семьдесят две тысячи триста пять тенге сорок две тиын

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

Директор Жуман М.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Универсал Plus", БИН 020740004655

Директор Тастемір Д.Г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 1283-7

Форма 4

Генподрядчик:**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86**
Субподрядчик: **ТОО "Универсал Plus", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Абая, 3А, 17**
Наименование стройки:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области
Наименование объекта:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Основание: Договор 100-14-3 от 01.06.2023 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за 31.08.2023 года
Локальная смета № 7-1-2

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**20**	1843,38	0	36868	0	–	26545	68485
					1843,38	0	36868	0	–	5073	
2	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**8,5**	1323,96	164,22	11254	1396	–	7415	20162
					1159,74	51,8	9858	440	–	1493	
3	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,1**	383092,76	109746,76	38309	10975	–	22120	65263
					273346	33872,28	27335	3387	–	4834	
4	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,1**	21084,15	9672,47	65361	29985	–	34782	108154

				11411,68	4171,64	35376	12932	–	8011	
5 1122-1401-0601	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**	**м**	**9,8**	2755,73	2167,6	27006	21242	–	9029	38918
				588,13	691,5	5764	6777	–	2883	
6 1109-0101-0101	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,3**	47216,56	17616,56	14165	5285	–	7526	23426
				29600	5242,7	8880	1573	–	1735	
7 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**10,5**	298,72	150,72	3137	1583	–	1506	5014
				148	51,19	1554	537	–	371	
8 1109-0401-0205	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %**	**м2 покрытия**	**3,2**	1022,4	476,28	3272	1524	–	1705	5375
				546,12	194,03	1748	621	–	398	
9 1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %**	**опора**	4	7217,92	3276,64	28872	13107	–	16303	48788
				3941,28	1719,4	15765	6878	–	3614	
10 1133-0204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**0,07**	171478,34	96974,54	12003	6788	–	5450	18850
				74503,8	33640,4	5215	2355	–	1396	

Итого по смете	**402 436,52**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 361,84

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	91 884,08
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 499,94
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	132 380,48
- сметная прибыль (8 %), тенге	29 810,11
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4 829,24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2 %)	106,24
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**8 147,44**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**415 519,45**
минус генподрядные услуги 20%	-83 103,89
Итого	**332 415,56**
НДС (12 %)	39 889,87
Итого	**372 305,42**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Универсал Plus",
БИН 020740004655

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тастемір Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",
БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)