Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" , Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", г.Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 33А

Стройка: Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Объект: Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		100-14-5	01.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	331 376,75	295 872,10							35 504,65	331 376,75

ИТОГО К ОПЛАТЕ: триста тридцать одна тысяча триста семьдесят шесть тенге семьдесят пять тиын

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

Директор Жуман М.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Amanat Elevate", БИН 110440022364

Директор Истамбекова А.Б.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 1283-7

Форма 4

Генподрядчик:**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86**
Субподрядчик: ТОО "Amanat Elevate", г.Шымкент, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 33А

Наименование стройки:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Наименование объекта:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Основание: Договор 100-14-5 от 01.06.2023 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за 31.08.2023 года
Локальная смета № 7-1-2

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**15**	1843,38	0	27651	0	–	19909	51364
					1843,38	0	27651	0	–	3805	
2	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**8**	1323,96	164,22	10592	1314	–	6978	18976
					1159,74	51,8	9278	414	–	1406	
3	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,1**	383092,76	109746,76	38309	10975	–	22120	65263
					273346	33872,28	27335	3387	–	4834	
4	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3**	21084,15	9672,47	63252	29017	–	33660	104665

				11411,68	4171,64	34235	12515	–	7753	
5	1122-1401-0601	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**	**м**	**8**	2755,73	2167,6	22046	17341	–	7371	31770
					588,13	691,5	4705	5532	–	2353	
6	1109-0101-0101	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,3**	47216,56	17616,56	14165	5285	–	7526	23426
					29600	5242,7	8880	1573	–	1735	
7	1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**10**	298,72	150,72	2987	1507	–	1434	4775
					148	51,19	1480	512	–	354	
8	1109-0401-0205	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %**	**м2 покрытия**	**3,1**	1022,4	476,28	3169	1476	–	1652	5207
					546,12	194,03	1693	601	–	386	
9	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %**	**опора**	**3**	7217,92	3276,64	21654	9830	–	12227	36591
					3941,28	1719,4	11824	5158	–	2710	
10	1133-0204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**0,06**	171478,34	96974,54	10289	5818	–	4672	16157
					74503,8	33640,4	4470	2018	–	1197	
		Итого по смете					**358 195,45**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	131 550,34
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 563,67
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 711,38
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	117 548,43
- сметная прибыль (8 %), тенге	26 533,00
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4 298,35
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2 %)	94,56
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 251,77**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**369 840,12**
минус генподрядные услуги 20%	-73 968,02
Итого	**295 872,10**
НДС (12 %)	35 504,65
Итого	**331 376,75**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Amanat Elevate", БИН 110440022364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Истамбекова А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)