Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" , Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АльСтрой", ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, УЛИЦА СЕЙФУЛЛИНА, ДОМ 20

Стройка:

Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Объект:

Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				100-14-16	01.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области	342 836,13	306 103,69							36 732,44	342 836,13

ИТОГО К ОПЛАТЕ: триста сорок две тысячи восемьсот тридцать шесть тенге тринадцать тиын

Принял (Генподрядчик)
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

Директор _____ Жуман М.Б.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "АльСтрой" БИН 090940018080

Директор _____ Хамзиев А.Б.

Приложение 2 к НДОССС в РК
Заказ 1283-7

Генподрядчик:**ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86**
Субподрядчик: **ТОО "АльСтрой"**, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАР Г.А., Г.ПАВЛОДАР, УЛИЦА СЕЙФУЛЛИНА, ДОМ 20

Форма 4

Наименование стройки:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Наименование объекта:Реконструкция отвода и разводящих сетей со строительством площадки водонапорных сооружений в селе Александровка района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области

Основание: Договор 100-14-16 от 01.06.2023 г.

Акт № 1
приемки выполненных работ за 31.08.2023 года
Локальная смета № 7-1-2

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**20**	1843,38	0	36868	0	–	26545	68485
					1843,38	0	36868	0	–	5073	
2	**1123-0101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**8,5**	1323,96	164,22	11254	1396	–	7415	20162
					1159,74	51,8	9858	440	–	1493	
3	**1122-0501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,1**	383092,76	109746,76	38309	10975	–	22120	65263
					273346	33872,28	27335	3387	–	4834	
4	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3**	21084,15	9672,47	63252	29017	–	33660	104665

				11411,68	4171,64	34235	12515	–	7753	
5 1122-1401-0601	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %**	**м**	**8,8**	2755,73	2167,6	24250	19075	–	8108	34947
				588,13	691,5	5176	6085	–	2589	
6 1109-0101-0101	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж НР = 69 %**	**т конструкций**	**0,3**	47216,56	17616,56	14165	5285	–	7526	23426
				29600	5242,7	8880	1573	–	1735	
7 1308-0201-0901	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %**	**м кабеля**	**10,5**	298,72	150,72	3137	1583	–	1506	5014
				148	51,19	1554	537	–	371	
8 1109-0401-0205	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж НР = 69 %**	**м2 покрытия**	**3,2**	1022,4	476,28	3272	1524	–	1705	5375
				546,12	194,03	1748	621	–	398	
9 1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %**	**опора**	**2**	7217,92	3276,64	14436	6553	–	8151	24394
				3941,28	1719,4	7883	3439	–	1807	
10 1133-0204-0206	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %**	**км линии**	**0,07**	171478,34	96974,54	12003	6788	–	5450	18850
				74503,8	33640,4	5215	2355	–	1396	
	Итого по смете					**370 582,25**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	138 749,98
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 195,96
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 952,48
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	122 185,77
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 450,54
Временные здания и сооружения (1,2 %)	4 446,99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,2 %)	97,83
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**7 502,54**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**382 629,61**
минус генподрядные услуги 20%	-76 525,92
Итого	**306 103,69**
НДС (12 %)	36 732,44
Итого	**342 836,13**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АльСтрой"
БИН 090940018080

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Хамзиев А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)