Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Рудненский водоканал",Республика Казахстан, Костанайская область, г.Рудный, ул. 40лет Октября, строение 2/1** — **041240004108**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12, тел.: 382-79-76** — **950640000206**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1077/23 от 20.12.2023 г Каратомар-Качар подстанции "Сокол"

Номер документа	Дата составления
147	23.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции"Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области			Работа	1	225 911 968,52	225 911 968,52	24 204 853,77
				Итого	1	x	225 911 968,52	24 204 853,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Исполнительный директор / _____ / Исмагулов Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Жубикенов С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2024

М.П.

Утверждена
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ТОО "Рудненский водоканал"
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"
Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области»

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1077/23	2023-12-20				
		Доп.сог. №1077/23	2024-04-25				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции «Сокол» до района п. Ульяновка, Костанайской области	**760 796 677,83**	**201 707 114,75**							**24 204 853,77**	**225 911 968,52**
Всего выполнено	760 796 677,83	201 707 114,75							24 204 853,77	225 911 968,52

Заказчик:
Директор ТОО "Рудненский водоканал" Жубикенов Г. А.

Подрядчик:
Исполнительный директор АО "Алматыинжстрой" Исматулов Е. Ж.

Технический надзор:
ТОО "ТамерланТехСервис" Кажанов Ж.

Форма 4

Заказчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Рудненский водоканал"**

Подрядчик: **АО "Алматынинжстрой"**

Наименование стройки - **Реконструкция участка водопровода Каратомар-Качар от района подстанции "Сокол" до района п.Ульяновка, Костанайской области**

Наименование объекта - **от Камеры 16 до камеры 13 (без камеры 13) (от ПК 150+20 по ПК 125)**

Договор №1077/23 от 2023-12-20 Дополнительное соглашение № 1077/23 от 2024-04-25

А К Т №2

приемки выполненных работ
за ИЮЛЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Вынос сетей										
1	1	Сборник цен на инженерные изыскания СЦИ РК.8.03-04-2021 в ценах 2022г. т.1601-0204-07 п.2	Разбивка и нивелирование точек геофизических профилей 2кат. сложности	км	5		22210,00	–	111050	–	–	–	111050
							–	–	–	–		–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					111050	–	–	–	111050
									–	–	–	–	
			Стоимость прочих работ	Тенге					111050				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					111050				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					111050				
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы НВ-18										
2	2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ снятие псп	$м^3$ грунта	4641		54,88	54,88	254698	254698	–	52583	331878
			НР - 72%, СП - 8%				–	15,73	–	73003		24597	
3	4	Е11-010101-0355 1101-0101-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	22043,75		224,02	224,02	4938241	4938241	–	753676	6147341
			НР - 72%, СП - 8%				–	47,48	–	1046637		455424	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	542,18	1909,69	--	1035396	--	--	745487	1923351
						1909,69	--	1035396	--		142469	
5	10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	247	1184,71	--	292623	--	--	210689	543577
						1184,71	--	292623	--		40266	
6	11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72% СП - 8%	м³ грунта	16816,14	37,92	37,92	637668	637668	--	131670	830885
						--	10,87	--	182791		61547	
7	13	С2325-101-0102 325-101-0102 РСНБ РК 2022	Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт СП - 8%	маш.-ч	111,32	599,00	599,00	66681	66680		--	72015
						--	379,00	--	42190		5334	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7225307	5897287	--	1894105	9849047
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328019	1344621	--	729637	
		Всего заработная плата		Тенге				7225307				
			Накладные расходы	Тенге					2672640			
			Сметная прибыль	Тенге				1894105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				729637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9849049				
			Сметная заработная плата	Тенге								1491
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2672640			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9849049				
			Сметная заработная плата	Тенге								1491
									2672640			
			РАЗДЕЛ 3. Водовод НВ.С									
8	50	Е11-220501-0418 1122-0501-0418 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 800 мм. Укладка в траншею НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	2,6	5284647,27	4176465,04	13740083	10858809	--	5801552	21104966
						1108182,23	1145722,95	2881274	2978880		1563331	
9	51	С1241-201-1619 241-201-1619 РСНБ РК 2022 К-1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 800х38,1 мм СП - 8%	м	1088	126709,00	--	137859392	--	137859392	--	148888143
						--	--	--	--		11028751	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				151599475	10858809	137859392	5801552	169993109
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2881274	2978880	--	12592082	
		Всего заработная плата		Тенге				151599475				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5860154			
			Накладные расходы	Тенге				137859392				
			Сметная прибыль	Тенге				5801552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12592082				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				169993109				
			Сметная заработная плата	Тенге								2952
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				169993109	5860154			

Программный комплекс АВС (редакция 2022.12)

3 3 421230 421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2952
		Сметная заработная плата	Тенге					5860154			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								179953208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4209293				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16756096			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4323501			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						137859392		
		- Прочие затраты	Тенге				111050				
		- Накладные расходы	Тенге							7695657	
		- Сметная прибыль	Тенге							13321719	
		Затраты на временные здания и сооруженя -2,6%	**Тенге**				4 678 783,41				
		Итого с временными:	**Тенге**				184 631 991,41				
		Дополнительные зараты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 1,29%	**Тенге**				2 381 752,69				
		Итого с зимним удорожанием	**Тенге**				187 013 744,10				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**				3 740 274,88				
		Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**				190 754 018,98				
		В текущих ценах на 2023 г. - 100%, К=1,079	**Тенге**				205 823 586,48				
		Всего к оплате с НДС:	**Тенге**				230 522 416,86				
		Конкурсная скидка 2%	**Тенге**				0,98				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**				**225 911 968,52**				
		В том числе НДС 12%:	**Тенге**				24 204 853,77				

Заказчик:

Товарищество с ограниченной отвественностью "Рудненский водоканал"

Директор _____ Жубикенов Г.А.

Подрядчик:

Исполнительный директор
Акционерного общества "Алматыинжстрой"

_____ Исмагулов Е. Ж.

Авторский надзор:

ТОО "НПП "Костанайводпроект"

Директор _____ Марущенко Н.П.

01.12.2023г.

Технический надзор:

ТОО "Тамерлан-Строй-Сервис"

Директор _____ Ксензов А.Т.

Страниц - 3