Приложение
к приказу Министерства финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз",120014, Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, дом № 13, тел.: +7 (7242) 26-10-53, 29-93-95** — **940540000210**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ансар-Сервис",Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул.Майканова 31, тел.: +7 (7242) 27-80-38, 27-05-55** — **991140005209**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **Контракт на услуги №1411023 от "07" ноябрь 2014 года**

Номер документа	Дата составления
172	20.04.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Проект №AR 13-28 «Расширение и реконструкция системы подогрева и перекачки нефти на спутнике С-6 м/р Арыскум»	01.04.15г.-20.04.15г.		усл.	1	28 141 738,98	28 141 738,98
				Итого	x	1	x	**28 141 738,98**

Сумма без НДС: 25 126 552,66 тенге **НДС: 3 015 186,32 тенге**

К оплате: 28 141 738, 66 (Двадцать восемь миллионов сто сорок одна тысяча семьсот тридцать восемь тенге 98 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель:

Ген.директор ТОО "Ансар-Сервис" _____ Менлибеков К.Ж.

М.П.

Заказчик:

Начальник ОКС _____ Шаутай Т.

М.П.

#8643

Наименование проекта: №13-28 "Расширение и реконструкция системы подогрева и перекачки нефти на спутнике С-6 м/р Арыскум "

Заказчик: / Customer: Акционерное общество "ПетроКазахстаанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар-Сервис"
Контракт № / Contract # 1411023 ЗНУ №671841

А К Т
приемки выполненных работ за период с 01.04.15.г. по 20.04.15г.

№ работ Work #	Содержание компонентов работ / Element description	Объем работ по проекту			Выполнение работ / Work completion			
					С начала строительства		За отчетный период	
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	%	Сумма, в тенге Amount, KZT	%	Сумма, в тенге Amount, KZT
1	**Строительная часть**							
1.1	Вертикальная планировка площади	м2	405,0	2 324 263,00	20%	464 852,60		
1.2	Ограждение	м	54,2	3 587 314,00	50%	1 793 657,00		
1.3	Монтаж дорожных плит	шт	3,0	396 000,00	0%	0,00	0%	0,00
	Итого:			**6 307 577,00**	**36%**	**2 258 509,60**	**36%**	**0,00**
2	**Бустерные насосы**							
2.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	3	2 964 297,00	100%	2 964 297,00		0,00
2.2	Площадка бустерных насосов	м2	45,9	980 787,50	100%	980 787,50	100%	980 787,50
2.3	Монтаж бустерных насосов	шт	3	363 941,50	100%	363 941,50		0,00
2.4	Обвязка бустерных насосов	%	100	1 361 504,00	72%	980 282,88		0,00
2.5	Навес площадки бустерных насосов	шт	1	6 680 589,00	100%	6 680 589,00	100%	6 680 589,00
2.6	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	984 619,00	0%	0,00	0%	0,00
	Итого:			**13 335 738,00**	**90%**	**11 969 897,88**	**57%**	**7 661 376,50**
3	**Газовый сепаратор**							
3.1	Площадка газового сепаратора	м2	16,8	606 465,00	0%	0,00	0%	0,00
3.2	Монтаж газового сепаратора	шт	1	721 481,00	100%	721 481,00	100%	721 481,00
3.3	Обвязка сепаратора	%	100	1 327 355,00	49%	650 403,95		0,00
3.4	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	394 280,00	0%	0,00	0%	0,00
	Итого:			**3 049 581,00**	**45%**	**1 371 884,95**	**24%**	**721 481,00**

4	**Печь подогрева**							
4.1	Бетонирование и монтаж фундамента (ФОМ-1, ФОМ-2, ФОМ-3) под печь подогрева	шт	3	1 620 004,00	100%	1 620 004,00	34%	550 801,36
4.2	Площадка печи подогрева	м2	79,4	846 358,00	100%	846 358,00	100%	846 358,00
4.3	Монтаж печи подогрева	шт	1	2 111 185,00	100%	2 111 185,00	100%	2 111 185,00
4.4	Обвязка печи подогрева	%	100	2 695 950,00	26%	700 947,00		
4.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	1 205 700,00	0%		0%	
	Итого:			**8 479 197,00**	**62%**	**5 278 494,00**	**41%**	**3 508 344,36**
5	**Емкость для воды V=8м3**							
5.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	2	546 277,00	100%	546 277,00	100%	546 277,00
5.2	Площадка емкости для воды	м2	27	287 711,00	0%	0,00	0%	0,00
5.3	Монтаж емкости для воды	шт	1	177 446,00	0%	0,00	0%	0,00
5.4	Обвязка емкости для воды	%	100	220 782,00	17%	37 532,94	0%	0,00
5.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	131 987,00	0%	0,00	0%	0,00
	Итого:			**1 364 203,00**	**43%**	**583 809,94**	**40%**	**546 277,00**
6	**Переходные мостики ПМ-1 и ПМ-2**							
6.1	Изготовление и монтаж переходных мостиков	шт	2	855 528,00	0%	0,00	0%	0,00
	Итого:			**855 528,00**	**0%**	**0,00**	**0%**	**0,00**
7	**Опоры под трубопроводы**							
7.1	Опоры (железобетонные и металлические)	шт	60	7 265 868,00	95%	6 902 574,60	40%	2 906 347,20
	Итого:			**7 265 868,00**	**95%**	**6 902 574,60**	**40%**	**2 906 347,20**
8	**Электромонтажные работы**							
8.1	Установка оборудований	%	100	1 064 459,00	20%	212 891,80	20%	212 891,80
8.2	Прокладка силовых кабелей	м	3569	2 564 210,00	40%	1 025 684,00	40%	1 025 684,00
8.3	Заземление оборудований	%	100	14 269 740,00	30%	4 280 922,00	30%	4 280 922,00
	Итого:			**17 898 409,00**	**31%**	**5 519 497,80**	**31%**	**5 519 497,80**
9	**Контрольно-измерительные приборы и автоматика**							
9.1	Калибровка и установка оборудований	%	100	7 714 436,00	10%	771 443,60	10%	771 443,60
9.2	Прокладка силовых кабелей	м	2155	8 729 463,00	40%	3 491 785,20	40%	3 491 785,20
	Итого:			**16 443 899,00**	**26%**	**4 263 228,80**	**26%**	**4 263 228,80**
	Расход на энергоэкспертизу вновь вводимого объекта			**3 200 000,00**				
	Пуско-наладка и запуск объекта			**4 300 000,00**				

	Итого к общей сумме, в те Sub total carried to summary, in tenge			82 500 000,00	46	38 147 897,57	30%	25 126 552,66

Представители Заказчика:

Начальник ОКС _____

Т.Шаутай

Представители Подрядчика:

Генеральный директор _____

Менлибеков К.Ж.

#8643 бел.

Объект: «№ 13-28. Расширение и реконструкция си мы подогрева и перекачки нефти на спут е С-6 м/р Арыскум»

Заказчик: АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "Ансар-Сервис"
Договор: №1411023

АКТ / АСТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2015 г.
"Расширение и реконструкция системы подогрева и перекачки нефти на спутнике С-6 м/р Арыскум"

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	кол-во	С начала строительства		За период	
				кол-во	в %	кол-во	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*Строительная часть*						
1.1	Вертикальная планировка площади	м2	405,0	202,5	20%		
1.2	Ограждение	м	54,2	27,1	50%		
1.3	Монтаж дорожных плит	шт	3,0				
2	*Бустерные насосы*						
2.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	3	3	100%		
2.2	Площадка бустерных насосов	м2	45,9	45,90	100%	45,90	100%
2.3	Монтаж бустерных насосов	шт	3	3	100%		
2.4	Обвязка бустерных насосов	%	100		72%		
2.5	Навес площадки бустерных насосов	шт	1	1	100%	1	100%
2.6	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1				
3	*Газовый сепаратор*						
3.1	Площадка газового сепаратора	м2	16,8				
3.2	Монтаж газового сепаратора	шт	1	1	100%	1	100%
3.3	Обвязка сепаратора	%	100		49%		
3.4	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1				
4	*Печь подогрева*						
4.1	Бетонирование и монтаж фундамента (ФОМ-1, ФОМ-2, ФОМ-3) под печь подогрева	шт	3	3	100%	1	34%
4.2	Площадка печи подогрева	м2	79,4	79,4	100%	79,4	100%
4.3	Монтаж печи подогрева	шт	1	1	100%	1	100%

#8433

4.4	Обвязка печи подогрева	%	100		26%		
4.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1				
5	***Емкость для воды V=8м3***						
5.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	2	2	100%	2	100%
5.2	Площадка емкости для воды	м2	27				
5.3	Монтаж емкости для воды	шт	1				
5.4	Обвязка емкости для воды	%	100		17%		
5.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1				
6	***Переходные мостики ПМ-1 и ПМ-2***						
6.1	Изготовление и монтаж переходных мостиков	шт	2				
7	***Опоры под трубопроводы***						
7.1	Опоры (железобетонные и металлические)	шт	60	57	95%	24	40%
8	***Электромонтажные работы***						
8.1	Установка оборудований	%	100		20%		20%
8.2	Прокладка силовых кабелей	м	3569	1070	40%	1070	40%
8.3	Заземление оборудований	%	100		30%		30%
9	***Контрольно-измерительные приборы и автоматика***						
9.1	Калибровка и установка оборудований	%	100		10%		10%
9.2	Прокладка силовых кабелей	м	2155		40%		40%
9	***Расход на энергоэкспертизу вновь вводимого объекта***						
10	***Пуско-наладка и запуск объекта***						

ЗАКАЗЧИК:

Гл.специалист по надзору за строительством ОКС АО "ПККР"
Джармаханов К./Бисенов К. _____ #0567

Ведущий инженер по надзору за строительством ОКС АО "ПККР"
Абсадыков М. / Даулетов А. _____ #8433

Ведущий инженер по надзору за строительством (сварочные работы) ОКС АО "ПККР"
Баумуратов С./ Достанбаев А. _____ #0572

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР"
Абдыкалыков К. _____ #7211

ПОДРЯДЧИК:

Мастер ТОО "Ансар-Сервис"
Бисенов Е / Сатыбалдиев А. _____ #754