Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз",120014, Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул. Казыбек би, дом № 13, тел.: +7 (7242) 26-10-53, 29-93-95**	**940540000210**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Ансар-Сервис",Республика Казахстан, г. Кызылорда, ул.Майканова 31, тел.: +7 (7242) 27-80-38, 27-05-55**	**991140005209**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Контракт на услуги №1411023 от "07" ноябрь 2014 года	

Номер документа	Дата составления
345	**23.06.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4		5	6	7
1	**Проект №AR 13-28 «Расширение и реконструкция системы подогрева и перекачки нефти на спутнике С-6 м/р Арыскум»**	**01.06.2015г. 23.06.2015г.**		**усл.**	**1**	**17 850 550,14**	**17 850 550,14**
				Итого	**1**	**x**	**17 850 550,14**

Сумма без НДС: 15 937 991,20 **НДС: 1 912 558,94 тенге**

К оплате: 17 850 550,14 (Семнадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот пятьдесят тенге 14 тиын)

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательный при его (их) наличии) на_____ страниц _____

Исполнитель:

Ген. Директор ТОО "Ансар-Сервис" _____ **Менлибеков К.Ж.**

М.П.

Начальник ОКС _____ **Шаутай Т.**

М.П.

Наименование проекта: №13-28 "Расширение и реконструкция системы подогрева и перекачки нефти на спутнике С-6 м/р Арыскум "

Заказчик: / Customer: Акционерное общество "ПетроКазахстаанКумкольРесорсиз"
Подрядчик: / Contractor: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ансар-Сервис"
Контракт № / Contract # 1411023 ЗНУ №671841

А К Т
приемки выполненных работ за период с 01.06.15.г. по 23.06.15г.

№ работ Work #	Содержание компонентов работ / Element description	Объем работ по проекту			Выполнение работ / Work completion			
					С начала строительства		За отчетный период	
		Ед.изм.	Кол-во	Стоимость в тенге	%	Сумма, в тенге Amount, KZT	%	Сумма, в тенге Amount, KZT
1	**Строительная часть**							
1.1	Вертикальная планировка площади	м2	405,0	2 324 263,00	100%	2 324 263,00	80%	1 859 410,40
1.2	Ограждение	м	54,2	3 587 314,00	100%	3 587 314,00		
1.3	Монтаж дорожных плит	шт	3,0	396 000,00	100%	396 000,00		
	Итого:			**6 307 577,00**	**100%**	**6 307 577,00**	**31%**	**1 859 410,40**
2	**Бустерные насосы**							
2.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	3	2 964 297,00	100%	2 964 297,00		
2.2	Площадка бустерных насосов	м2	45,9	980 787,50	100%	980 787,50		
2.3	Монтаж бустерных насосов	шт	3	363 941,50	100%	363 941,50		
2.4	Обвязка бустерных насосов	%	100	1 361 504,00	100%	1 361 504,00		
2.5	Навес площадки бустерных насосов	шт	1	6 680 589,00	100%	6 680 589,00		
2.6	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	984 619,00	100%	984 619,00	100%	984 619,00
	Итого:			**13 335 738,00**	**100%**	**13 335 738,00**	**7%**	**984 619,00**
3	**Газовый сепаратор**							
3.1	Площадка газового сепаратора	м2	16,8	606 465,00	100%	606 465,00		
3.2	Монтаж газового сепаратора	шт	1	721 481,00	100%	721 481,00		
3.3	Обвязка сепаратора	%	100	1 327 355,00	100%	1 327 355,00		
3.4	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	394 280,00	100%	394 280,00	100%	394 280,00
	Итого:			**3 049 581,00**	**100%**	**3 049 581,00**	**13%**	**394 280,00**

4	**Печь подогрева**							
4.1	Бетонирование и монтаж фундамента (ФОМ-1, ФОМ-2, ФОМ-3) под печь подогрева	шт	3	1 620 004,00	100%	1 620 004,00		
4.2	Площадка печи подогрева	м2	79,4	846 358,00	100%	846 358,00		
4.3	Монтаж печи подогрева	шт	1	2 111 185,00	100%	2 111 185,00		
4.4	Обвязка печи подогрева	%	100	2 695 950,00	100%	2 695 950,00		
4.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	1 205 700,00	100%	1 205 700,00	100%	1 205 700,00
	Итого:			**8 479 197,00**	**100%**	**8 479 197,00**	**15%**	**1 205 700,00**
5	**Емкость для воды V=8м3**							
5.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	2	546 277,00	100%	546 277,00		
5.2	Площадка емкости для воды	м2	27	287 711,00	100%	287 711,00		
5.3	Монтаж емкости для воды	шт	1	177 446,00	100%	177 446,00		
5.4	Обвязка емкости для воды	%	100	220 782,00	100%	220 782,00		
5.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	131 987,00	100%	131 987,00	100%	131 987,00
	Итого:			**1 364 203,00**	**100%**	**1 364 203,00**	**10%**	**131 987,00**
6	**Переходные мостики ПМ-1 и ПМ-2**							
6.1	Изготовление и монтаж переходных мостиков	шт	2	855 528,00	100%	855 528,00	50%	427 764,00
	Итого:			**855 528,00**	**100%**	**855 528,00**	**50%**	**427 764,00**
7	**Опоры под трубопроводы**							
7.1	Опоры (железобетонные и металлические)	шт	60	7 265 868,00	100%	7 265 868,00		
	Итого:			**7 265 868,00**	**100%**	**7 265 868,00**	**0%**	**0,00**
8	**Электромонтажные работы**							
8.1	Установка оборудований	%	100	1 064 459,00	100%	1 064 459,00	10%	106 445,90
8.2	Прокладка силовых кабелей	м	3569	2 564 210,00	100%	2 564 210,00	10%	256 421,00
8.3	Заземление оборудований	%	100	14 269 740,00	100%	14 269 740,00	10%	1 426 974,00
	Итого:			**17 898 409,00**	**100%**	**17 898 409,00**	**10%**	**1 789 840,90**
9	**Контрольно-измерительные приборы и автоматика**							
9.1	Калибровка и установка оборудований	%	100	7 714 436,00	100%	7 714 436,00	10%	771 443,60
9.2	Прокладка силовых кабелей	м	2155	8 729 463,00	100%	8 729 463,00	10%	872 946,30
	Итого:			**16 443 899,00**	**100%**	**16 443 899,00**	**10%**	**1 644 389,90**
	Расход на энергоэкспертизу вновь вводимого объекта			**3 200 000,00**		3 200 000		3 200 000
	Пуско-наладка и запуск объекта			**4 300 000,00**		4 300 000		4 300 000

	Итого к общей сумме, в тенге **Sub total carried to summary, in tenge**			**82 500 000,00**	**0%**	**82 500 000,00**	**19%**	**15 937 991,20**

Представители Заказчика:

Начальник ОКС _____ **Т.Шаутай**

Представители Подрядчика:

Генеральный директор _____ **Менлибеков К.Ж.**

Акт № 1499

Объект: «№ 13-28. Расширение и реконструкция системы подогрева и перекачки нефти на спутнике С-6 м/р Арыскум»

Заказчик: АО "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз"
Подрядчик: ТОО "Ансар-Сервис"
Договор: №1411023

АКТ / АСТ
приемки выполненных работ с 01 по 23 июня 2015 г.
"Расширение и реконструкция системы подогрева и перекачки нефти на спутнике С-6 м/р Арыскум"

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	кол-во	С начала строительства		За период	
				кол-во	в %	кол-во	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	***Строительная часть***						
1.1	Вертикальная планировка площади	м2	405,0	405,0	100%	324,0	80%
1.2	Ограждение	м	54,2	54,2	100%		
1.3	Монтаж дорожных плит	шт	3,0	3,0	100%		
2	***Бустерные насосы***						
2.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	3	3	100%		
2.2	Площадка бустерных насосов	м2	45,9	45,90	100%		
2.3	Монтаж бустерных насосов	шт	3	3	100%		
2.4	Обвязка бустерных насосов	%	100		100%		
2.5	Навес площадки бустерных насосов	шт	1	1	100%		
2.6	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	1	100%	1	100%
3	***Газовый сепаратор***						
3.1	Площадка газового сепаратора	м2	16,8	16,8	100%		
3.2	Монтаж газового сепаратора	шт	1	1	100%		
3.3	Обвязка сепаратора	%	100		100%		
3.4	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	1	100%	1	100%
4	***Печь подогрева***						
4.1	Бетонирование и монтаж фундамента (ФОМ-1, ФОМ-2, ФОМ-3) под печь подогрева	шт	3	3	100%		
4.2	Площадка печи подогрева	м2	79,4	79,4	100%		
4.3	Монтаж печи подогрева	шт	1	1	100%		

Акт # 8253

4.4	Обвязка печи подогрева	%	100		100%		
4.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	1	100%	1	100%
5	***Емкость для воды V=8м3***						
5.1	Изготовление и монтаж фундамента	шт	2	2	100%		
5.2	Площадка емкости для воды	м2	27	27	100%		
5.3	Монтаж емкости для воды	шт	1	1	100%		
5.4	Обвязка емкости для воды	%	100		100%		
5.5	Теплоизоляция трубопроводов надземной части	объект	1	1	100%	1	100%
6	***Переходные мостики ПМ-1 и ПМ-2***						
6.1	Изготовление и монтаж переходных мостиков	шт	2	2	100%	1	50%
7	***Опоры под трубопроводы***						
7.1	Опоры (железобетонные и металлические)	шт	60	60	100%		
8	***Электромонтажные работы***						
8.1	Установка оборудований	%	100		100%		10%
8.2	Прокладка силовых кабелей	м	3569	3569	100%	357	10%
8.3	Заземление оборудований	%	100		100%		10%
9	***Контрольно-измерительные приборы и автоматика***						
9.1	Калибровка и установка оборудований	%	100		100%		10%
9.2	Прокладка силовых кабелей	м	2155		100%		10%
9	***Расход на энергоэкспертизу вновь вводимого объекта***				100%		100%
10	***Пуско-наладка и запуск объекта***				100%		100%

ЗАКАЗЧИК:

Гл.специалист по надзору за строительством ОКС АО "ПККР"
Джармаханов К./Бисенов К. _____ #527

Ведущий инженер по надзору за строительством ОКС АО "ПККР"
Абсадыков М. / Даулетов А. _____ # 8253

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР"
Абдыкалыков К./ Абилханов Н. _____ #7211

ПОДРЯДЧИК:

Мастер ТОО "Ансар-Сервис"
Бисенов Е / Сатыбалдиев А. _____ #751