Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №59 от 2024-05-17

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 25-36,4

Акт №1 от 24.06. 2024г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**251 410 129**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 287 162**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 527 034**
		машины и механизмы	Тенге			**34 836 793**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 645 691**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**207 286 174**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 916**
		Раздел 1. Устройство выравнивающего слоя из ПГС с добавлением щебня 25% и ПГС 75% толщиной 10см, ИТОГО:	тенге			**169 107 684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 988 860**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 420 564**
		машины и механизмы	Тенге			**28 637 280**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 761 548**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**133 481 544**

		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			3 261
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**169 107 684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 988 860**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**3 420 564**
		машины и механизмы	Тенге			**28 637 280**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**5 761 548**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**133 481 544**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 261**
1	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением щебня 25% и ПГС 75%**	**м3**	**11364**	**14881**	**169 107 684**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	4273	615
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	2092	301
1.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,305	9582	2 923
1.3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,915	9639	8 820
1.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	36	3
1.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	21683	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	4032	62
1.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	12022	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2823	134
1.7	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	21139	1 497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	4032	285
1.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	12679	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2823	26
		Раздел 2. Устройство покрытия толщиной 6см, ИТОГО:	тенге			**82 302 445**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**2 298 302**

		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 106 470
		машины и механизмы	Тенге			6 199 513
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			884 143
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			73 804 630
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			654
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			82 302 445
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			2 298 302
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 106 470
		машины и механизмы	Тенге			6 199 513
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			884 143
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			73 804 630
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			654
2	**7101-0901-0101**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**12,38625**	**19012**	**235 487**
		из них:				
2.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	0,95	5206	4 946
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,95	2549	2 422
2.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,74	19008	14 066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,74	4032	2 984
		неучтенные ресурсы				
2.3	216-201-0200	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	12,63397641	0	0
3	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**11,75756**	**219124**	**2 576 364**
		из них:				
3.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	206874	213 080
3.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20843	6 044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957

4	**7101-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**16819,84636**	**453**	**7 619 390**

		из них:				
4.1	005-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)	чел.-ч	0,018	5394	97
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,018	2641	48
4.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000108	206874	2
4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	36	0
4.4	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,0001	1528	0
4.5	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,00004	10907	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,00004	3374	0
4.6	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0012	8619	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0012	2823	3
4.7	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	0,0038	25025	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0038	3374	13
4.8	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	0,0057	22618	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0057	4032	23
4.9	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00003	167	0
4.10	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,0021	52292	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0021	4032	8
4.11	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0008	12679	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0008	2823	2
		неучтенные ресурсы				
4.12	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1641,617004	29024	47 646 292
5	**7101-0602-0401 Коб =4**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	**м2**	**67279,38543**	**9**	**605 514**
		из них:				
5.1	005-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)	чел.-ч	0,0014	6101	9
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,0014	2987	4
5.2	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0000014	206874	0
5.3	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	167	0
		неучтенные ресурсы				
5.4	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	814,0805637	29024	23 627 874

Всего по акту	251 410 129
Сметная прибыль (5)%	12 570 506
Непредвиденные работы и затраты (2)%	5 028 203
Итого	269 008 838
Всего по акту с учетом К-1,075	289 184 501
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	274 725 274,72
НДС (12%)	32 967 032,97
Всего по акту с учетом НДС(12%)	307 692 307,69

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**