Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №58 от 2024-05-06, доп.соглашение №050340003330/240053/01 от 2024-05-31

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 78-93

Акт № 1 от 24 июня 2024г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**128 099 447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 009 350**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 939 261**
		машины и механизмы	Тенге			**24 804 920**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 962 728**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**97 285 177**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 804**
		Раздел 1. Проезжая часть, ИТОГО:	тенге			**128 099 447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 009 350**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 939 261**
		машины и механизмы	Тенге			**24 804 920**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 962 728**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**97 285 177**
		оборудование	Тенге			**0**

		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			2 804
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**128 099 447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**6 009 350**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 939 261**
		машины и механизмы	Тенге			**24 804 920**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**4 962 728**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**97 285 177**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**2 804**
1	**7101-0401-0102 Кклим = 1,12**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (ПГС-80%,щебень-20%,толщ 15 СМ)**	**м3**	**8721,84259**	**3535**	**30 831 714**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,16128	4273	689
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,16128	2092	337
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
1.3	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	21858	379
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,01736	4032	70
1.4	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	12092	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,053312	2823	150
1.5	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	21306	1 689
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,079296	4032	320
1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	12767	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,010192	2823	29
2	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014(114000*0,186*0,6)**	**1 м3**	**5233,10556**	**11715**	**61 305 832**
3	**211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (114000*0,186*0,4)**	**1 м3**	**3488,73704**	**10308**	**35 961 901**

Всего по акту	**128 099 447**
Сметная прибыль (5)%	**6 404 972**
Итого	**134 504 419**
Всего по акту с учетом К-1,075	**144 592 250**

Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**137 362 637,36**
НДС (12%)	**16 483 516,48**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**153 846 153,85**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"
Тех.надзор **Н. С.Жумадилов**

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**