Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством № 76 от 2024-06-24

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр" км 75-91

СПРАВКА от 19.07.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	137 362 637,55	137 362 637,55
	Итого	137 362 637,55	137 362 637,55
	НДС 12%	16 483 516,51	16 483 516,51
	Итого	**153 846 154,06**	**153 846 154,06**
	Удержание 30%	**46 153 846,22**	**46 153 846,22**
	Удержание 5%	**7 692 307,70**	**7 692 307,70**
	Всего к оплате	**100 000 000,14**	**100 000 000,14**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н.С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №76 от 2024-06-24

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр" км 75-91

Акт №1 от 19.07. 2024г
приемки выполненных работ за июль месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			125 705 064
		Раздел 1. Пучины, ИТОГО:	тенге			7 032 597
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 032 597
1	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	78	10599	826 722
2	6101-0102-0214	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	780	421	328 380
3	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	1365	283	386 295
4	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	780	73	56 940
5	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	780	6673	5 204 940
6	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	780	89	69 420
7	6101-0107-0103	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	780	166	129 480
8	6101-0107-0109 Коб =3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3	2340	13	30 420
		Раздел 2. Просадки, ИТОГО:	тенге			21 195 266
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			21 195 266

9	1220-0101-0501	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	2920	616	1 798 720
10	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси.	м3	146	11297	1 649 362
11	1127-0301-0402 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	483,3901	36714	17 747 184
		Раздел 3. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	тенге			97 477 201
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			97 477 201
12	7101-0901-0102	Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум жидкий, без введения добавок	т	9,00043	4243	38 189
13	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	6,70763	212393	1 424 654
14	1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	2727,06086	35208	96 014 359

Всего по акту	**125 705 064**
Сметная прибыль (5)%	**6 285 253**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**2 514 101**
Итого	**134 504 419**
Всего по акту с учетом К-1,075	**144 592 250**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**137 362 637,55**
НДС (12%)	**16 483 516,51**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**153 846 154,06**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**