Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
60140005827	110240005208			**35**	**05.07.2023 г.**		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области	49 539 530	44 539 461	35 376 360				3 790 324	35 376 360
ИТОГО К ОПЛАТЕ	49 539 530	44 539 461	35 376 360				3 790 324	35 376 360

Подрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН/ИИН 110240005208

Директор_____ **Потапов А.Н.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "AiRi"
БИН160740019502

Эксперт_____ **Илеусызов А.А.**
ИИН971118351466
Аттестат KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
БИН 060140005827

ВрИО Руководителя_____ **Муратова К.К.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 060140005827, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ", БИН/ИИН 110240005208, Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35 от 05.07.2023г.**

Акт выполненных работ №3

за **июль 2024 г** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.1	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительного слоя/		344,79	54,88	54,88	18922	18923	0	3906	24 655
				м³ грунта		0	15,73	0	5424		1827	
2	2	Е11-010101-0332 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.2	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		1639,41	209,67	198,5	343735	325423	0	69937	446 772
				м³ грунта		11,17	48,08	18312	78823		33100	
3	3	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.3#ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		50,703	3670,49	0	186105	0	0	133995	345 708
				м³ грунта		3670,49	0	186105	0		25608	
4	4	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.4	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		1352,091	55,4	55,4	74906	74906	0	15711	97 864
				м³ грунта		0	16,14	0	21823		7247	
5	5	Е11-010104-0408 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.5 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2		1352,091	54,71	54,71	73973	73973	0	15522	96 661
				м³ грунта		0	15,94	0	21552		7166	
6	6	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.6	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой		1352,091	116,16	100,33	157059	135656	2028	37737	210 386
				м³ уплотненного грунта		14,33	24,43	19375	33032		15590	
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.7	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		1352,091	245,59	118,76	332060	160574	0	174636	547 232
				м³ уплотненного грунта		126,83	52,56	171486	71066		40536	
8	8	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.8	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		271,483	1301,18	0	353248	0	0	254339	656 193
				м³ грунта		1301,18	0	353248	0		48606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	Е11-010107-1302 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.9	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	332,697	102,78	102,78	34195	34194	0	6428	43 873
						0	26,83	0	8926		3250	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2 469 344
			Раздел: 2. В1									
10	10	Е11-221001-0103 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.10	Гидранты пожарные.Установка	шт.	8	91150,26	273	729202	2184	702614	25089	814 634
						3050,5	117,28	24404	938		60343	
11	11	Е11-270902-0101 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.11	Указатель пожарного гидранта.Установка	шт.	8	7130,06	1174,57	57040	9397	4736	49783	115 369
						5363,52	398,38	42908	3187		8546	
12	12	С1251-101-0329 #поз.12	Указатель пожарного гидранта	шт.	8	5902		47216		47216		50 993
											3777	
13	13	Е11-220501-0401 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.13	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,92	587232,99	274022,75	1127487	526123	0	752432	2 030 313
						313210,24	82639,72	601364	158668		150394	
14	14	С1241-201-0613 #поз.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1939,2	2542		4929446		4929446		5 323 802
											394356	
15	15	Е11-220501-0423 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25#поз.15	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,049	554034,24	252693,17	27148	12382	0	18563	49 368
						301341,07	81324,18	14766	3985		3657	
16	16	С1241-201-0610 #поз.16	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	49,49	857		42413		42413		45 806
											3393	
17	19	Е11-220901-0101 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.19	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	6	1767,85	44,1	10607	264	971	9397	21 604
						1561,9	20,02	9371	120		1600	
18	20	С1242-101-1102 #поз.20	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	107502		645012		645012		696 613
											51601	
19	21	Е11-220901-0103 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.21	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	7	2924,31	132,3	20470	926	2150	17636	41 155
						2484,85	60,07	17394	420		3049	
20	22	С1242-101-1105 #поз.22	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	7	180272		1261904		1261904		1 362 856
											100952	
21	25	Е11-220801-0105 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.25	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0288	1476275,76	702859,4	42517	20243	712	27760	75 899
						748688,23	224921,55	21562	6478		5622	
22	27	С1241-113-0117 #поз.27	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2882		25938		25938		28 013
											2075	
23	28	Е11-220801-0105 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,3704	1476275,76	702859,4	546813	260339	9159	357019	976 139

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			т фасонных частей			748688,23	224921,55	277314	83311		72307	
24	29	С1241-515-0201 #поз.29	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	8	151884		1215072		1215072	97206	1 312 278
25	30	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.30	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0009	1476275,76	702859,4	1329	632	22	867	2 372
			т фасонных частей			748688,23	224921,55	674	202		176	
26	32	С1241-114-0121 #поз.32	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065		1065		1065	85	1 150
27	34	Е11-220801-0205 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25#поз.34	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1622,49 1458,87	163,62 0,4	6490 5835	655 2	0	5779 981	13 250
28	35	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25#поз.35	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	32	1799,22 1523,46	275,76 1,4	57575 48751	8825 45	0	48308 8471	114 354
29	36	С1241-214-0105 #поз.36	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1018		4072		4072	326	4 398
30	37	С1241-214-0108 #поз.37	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	32	2452		78464		78464	6277	84 741
31	38	С1241-116-0307 #поз.38	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504		10016		10016	801	10 817
32	39	С1241-116-0310 #поз.39	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	32	4905		156960		156960	12557	169 517
33	42	Е11-221201-0103 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.42	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	48	1617,37 1436,56	99,9 0	77634 68955	4795 0	3884	68265 11672	157 571
34	43	С1241-116-0310 #поз.43	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	48	4905		235440		235440	18835	254 275
35	44	Е11-221201-0101 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.44	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	6	844,02 766,17	49,95 0	5064 4597	300 0	167	4551 769	10 384
36	45	С1241-116-0307 #поз.45	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2504		15024		15024	1202	16 226
37	57	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.57	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		31,28	56573,4	13668,46	1769616	427550	512927	996392	2 987 289
			$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца			26507,02	5668,69	829140	177317		221281	
38	58	С1212-101-0301 #поз.58	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,85	29753		25290		25290	2023	27 313
39	59	С1225-101-0602 #поз.59	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	20897		355249		355249	28420	383 669
40	60	С1225-101-0109 #поз.60	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		34	22167		753678		753678		813 972

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							60294	
41	61	С1225-101-0109 #поз.61	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	22167		376839		376839		406 986
											30147	
42	62	С1225-101-0609 #поз.62	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	17	35446		602582		602582		650 789
											48207	
43	63	С1225-101-0201 #поз.63	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	6295		107015		107015		115 576
											8561	
44	64	С1225-101-0101 #поз.64	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	9525		161925		161925		174 879
											12954	
45	67	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.67	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,92	56573,4	13668,46	278341	67249	80678	156721	469 867
						26507,02	5668,69	130415	27890		34805	
46	68	С1225-101-0601 #поз.68	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	15669		62676		62676		67 690
											5014	
47	69	С1225-101-0105 #поз.69	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	12786		51144		51144		55 236
											4092	
48	70	С1225-101-0106 #поз.70	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	12	15928		191136		191136		206 427
											15291	
49	71	С1225-101-0605 #поз.71	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	10712		42848		42848		46 276
											3428	
50	72	С1225-101-0201 #поз.72	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6295		25180		25180		27 194
											2014	
51	73	С1225-101-0101 #поз.73	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	9525		38100		38100		41 148
											3048	
52	79	С1244-202-0106 #поз.79	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	21	29030		609630		609630		658 400
											48770	
53	88	Е11-220501-0410 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27#поз.88	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,013	2268310,2	1767297,35	29488	22975	0	13256	46 163
						501012,85	528950,5	6513	6876		3419	
54	89	С1241-201-0622 #поз.89	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	13,13	20163		264740		264740		285 919
											21179	
55	90	Е11-221401-0305 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.90	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	13	2489,57	18,82	32364	245	8509	23452	60 281
						1816,22	6,01	23611	78		4465	
			Итого по разделу: 2. В1									21 308 971
			Раздел: 3. На два абонента Д110 мм (2 шт)									
56	106	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.106	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	897,71	55,17	359	22	9	330	744
						820,19	21,03	328	8		55	
57	107	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.107	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	682,74	31,36	273	13	5	255	570
						638,35	11,74	255	5		42	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	108	С1241-101-0406 #поз.108	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,4	2810		1124		1124		1 214
											90	
59	109	С1241-101-0402 #поз.109	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	0,4	1079		432		432		467
											35	
60	110	С1242-303-0101 #поз.110	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	2029		4058		4058		4 383
											325	
61	111	С1244-301-0401 #поз.111	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	2	25295		50590		50590		54 637
											4047	
62	112	С1241-116-0207 #поз.112	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226		4452		4452		4 808
											356	
63	113	С1241-210-0801 #поз.113	Адаптер	шт.	2	588		1176		1176		1 270
											94	
64	114	С1241-201-0916 #поз.114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,212	6754		8186		8186		8 841
											655	
65	115	Е11-110101-0209 Кзтр и Кзм=1,05 #поз.115	Слои подстилающие бетонные.Устройство/отмостка/		0,801	39001,31	12,6	31240	10	26967	4008	38 068
				$м^3$ подстилающего слоя		5322,56	0	4263	0		2820	
66	116	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,11 #поз.116	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		1,76	56573,4	13668,46	99569	24057	28860	56063	168 083
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26507,02	5668,69	46652	9977		12451	
67	117	С1225-101-0602 #поз.117	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20897		20897		20897		22 569
											1672	
68	118	С1225-101-0109 #поз.118	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22167		22167		22167		23 940
											1773	
69	119	С1225-101-0109 #поз.119	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22167		44334		44334		47 881
											3547	
70	120	С1225-101-0609 #поз.120	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	35446		35446		35446		38 282
											2836	
71	121	С1225-101-0201 #поз.121	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6295		6295		6295		6 799
											504	
72	122	С1225-101-0101 #поз.122	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9525		9525		9525		10 287
											762	
73	124	С1244-202-0106 #поз.124	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030		31 352
											2322	
74	125	С1241-117-0419 #поз.125	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150		1150		1150		1 242
											92	
75	126	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,11 #поз.126	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/		0,054	45012,62	2718,71	2431	147	1885	392	3 049
				$м^3$		7391,6	584,88	399	32		226	
76	127	Е11-090305-0305 Кзтр и Кзм=1,11 #поз.127	Монтаж опорных конструкции		0,004781	58016,46	12646,66	277	60	57	121	430
				т конструкций		33547,64	3189,82	160	15		32	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	128	С1222-525-0301 #поз.128	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004781	1018274		4868		4868		5 257
											389	
78	129	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.129 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,138655	190,67	4,64	26	1	16	7	36
						74,17	0,76	10	0		3	
79	130	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.130 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,138655	228,84	6,38	32	1	13	12	48
						126,95	0,76	18	0		4	
80	131	С1217-101-0101 #поз.131	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495		535
											40	
81	132	С1241-113-0221 #поз.132	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500		5 940
											440	
82	133	С1241-116-0210 #поз.133	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249		8498		8498		9 178
											680	
83	134	С1241-116-0210 #поз.134	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249		8498		8498		9 178
											680	
84	135	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.135	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2293,1	132,3	2293	132	156	2044	4 684
						2004,84	60,07	2005	60		347	
85	136	С1242-101-0301 #поз.136	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163		17163		17163		18 536
											1373	
86	137	С1241-214-0306 #поз.137	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1433		2866		2866		3 095
											229	
			Итого по разделу: 3. На два абонента Д110 мм (2 шт)									525 403
			Раздел: 4. На три абонента Д110 мм (4 шт)									
87	140	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.140	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	897,71	55,17	1077	66	27	989	2 231
						820,19	21,03	984	25		165	
88	141	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.141	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	682,74	31,36	1092	50	21	1019	2 280
						638,35	11,74	1021	19		169	
89	142	С1241-101-0406 #поз.142	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,2	2810		3372		3372		3 642
											270	
90	143	С1241-101-0402 #поз.143	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,6	1079		1726		1726		1 864
											138	
91	144	С1242-303-0101 #поз.144	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	2029		12174		12174		13 148
											974	
92	145	С1241-116-0207 #поз.146	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2226		8904		8904		9 616
											712	
93	148	С1241-201-0916 #поз.148	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм		2,424	6754		16372		16372		17 682

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1310	
94	150	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.150	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		5,28	56573,4	13668,46	298708	72170	86581	168189	504 249
			м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			26507,02	5668,69	139957	29931		37352	
95	151	С1225-101-0602 #поз.151	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		3	20897		62691		62691		67 706
				шт.							5015	
96	152	С1225-101-0109 #поз.152	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		3	22167		66501		66501		71 821
				шт.							5320	
97	153	С1225-101-0109 #поз.153	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		6	22167		133002		133002		143 642
				шт.							10640	
98	154	С1225-101-0609 #поз.154	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		3	35446		106338		106338		114 845
				шт.							8507	
99	155	С1225-101-0201 #поз.155	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		3	6295		18885		18885		20 396
				шт.							1511	
100	156	С1225-101-0101 #поз.156	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		3	9525		28575		28575		30 861
				шт.							2286	
101	158	С1244-202-0106 #поз.158	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		3	29030		87090		87090		94 057
				комплект							6967	
102	159	С1241-117-0419 #поз.159	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм		2	1150		2300		2300		2 484
				шт.							184	
103	160	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.160	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/		0,108	45012,62	2718,71	4861	293	3769	784	6 097
				м^3		7391,6	584,88	798	63		452	
104	161	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.161	Монтаж опорных конструкции		0,009562	58016,46	12646,66	555	121	113	242	861
				т конструкций		33547,64	3189,82	321	31		64	
105	162	С1222-525-0301 #поз.162	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,009562	1018274		9737		9737		10 516
				т							779	
106	163	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.163 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,27731	190,67	4,64	53	1	31	14	72
				м^2		74,17	0,76	21	0		5	
107	164	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.164 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,27731	228,84	6,38	63	2	26	24	94
				м^2		126,95	0,76	35	0		7	
108	165	С1217-101-0101 #поз.165	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		1,26456	783		990		990		1 069
				кг							79	
109	166	С1241-113-0221 #поз.166	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм		3	5500		16500		16500		17 820
				шт.							1320	
110	167	С1241-116-0210 #поз.167	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		6	4249		25494		25494		27 534
				шт.							2040	
111	168	С1241-116-0210 #поз.168	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		6	4249		25494		25494		27 534
				шт.							2040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	169	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.169	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		3	2293,1	132,3	6879	397	468	6133	14 053
			задвижка или клапан			2004,84	60,07	6015	180		1041	
113	170	С1242-101-0301 #поз.170	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163		51489		51489	4119	55 608
114	171	С1241-214-0306 #поз.171	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1433		8598		8598	688	9 286
			Итого по разделу: 4. На три абонента Д110 мм (4 шт)									1 271 068
			Раздел: 5. На четыре абонента Д110 мм (5 шт)									
115	184	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.184	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		3,52	56573,4	13668,46	199138	48113	57721	112126	336 165
			м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			26507,02	5668,69	93305	19954		24901	
116	185	С1225-101-0602 #поз.185	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	20897		41794		41794	3344	45 138
117	186	С1225-101-0109 #поз.186	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22167		44334		44334	3547	47 881
118	187	С1225-101-0109 #поз.187	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	22167		88668		88668	7093	95 761
119	188	С1225-101-0609 #поз.188	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	35446		70892		70892	5671	76 563
120	189	С1225-101-0201 #поз.189	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6295		12590		12590	1007	13 597
121	190	С1225-101-0101 #поз.190	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	9525		19050		19050	1524	20 574
122	192	С1244-202-0106 #поз.192	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030		58060		58060	4645	62 705
123	200	С1241-113-0221 #поз.200	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500		11000		11000	880	11 880
124	201	С1241-116-0210 #поз.201	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249		16996		16996	1360	18 356
125	202	С1241-116-0210 #поз.202	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249		16996		16996	1360	18 356
126	203	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		2	2293,1	132,3	4586	264	312	4089	9 369
			задвижка или клапан			2004,84	60,07	4010	120		694	
127	204	С1242-101-0301 #поз.204	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163		34326		34326	2746	37 072
128	205	С1241-214-0306 #поз.205	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1433		5732		5732	459	6 191

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 5. На четыре абонента Д110 мм (5 шт)									799 608
			Раздел: 6. На пять абонента Д110 мм (5 шт)									
129	208	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		1,6	897,71	55,17	1436	89	36	1319	2 975
				м трубопровода		820,19	21,03	1312	34		220	
130	209	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.209	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		2,4	682,74	31,36	1639	75	31	1529	3 421
				м трубопровода		638,35	11,74	1532	28		253	
131	210	С1241-101-0406 #поз.210	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм		1,6	2810		4496		4496		4 856
				м							360	
132	211	С1241-101-0402 #поз.211	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		2,4	1079		2590		2590		2 797
				м							207	
133	212	С1242-303-0101 #поз.212	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15		10	2029		20290		20290		21 913
				шт.							1623	
134	214	С1241-116-0207 #поз.214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2226		8904		8904		9 616
				шт.							712	
135	216	С1241-201-0916 #поз.216	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм		2,424	6754		16372		16372		17 682
				м							1310	
136	218	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.218	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		3,52	56573,4	13668,46	199138	48113	57721	112126	336 165
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		26507,02	5668,69	93305	19954		24901	
137	219	С1225-101-0602 #поз.219	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		2	20897		41794		41794		45 138
				шт.							3344	
138	220	С1225-101-0109 #поз.220	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		2	22167		44334		44334		47 881
				шт.							3547	
139	221	С1225-101-0109 #поз.221	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	22167		88668		88668		95 761
				шт.							7093	
140	222	С1225-101-0609 #поз.222	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		2	35446		70892		70892		76 563
				шт.							5671	
141	223	С1225-101-0201 #поз.223	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		2	6295		12590		12590		13 597
				шт.							1007	
142	224	С1225-101-0101 #поз.224	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		2	9525		19050		19050		20 574
				шт.							1524	
143	226	С1244-202-0106 #поз.226	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		2	29030		58060		58060		62 705
				комплект							4645	
144	228	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.228	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/		0,108	45012,62	2718,71	4861	293	3769	784	6 097
				$м^3$		7391,6	584,88	798	63		452	
145	229	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.229	Монтаж опорных конструкции		0,009562	58016,46	12646,66	555	121	113	242	861
				т конструкций		33547,64	3189,82	321	31		64	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
146	230	С1222-525-0301 #поз.230	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009562	1018274		9737		9737	779	10 516
147	231	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.231 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,27731	190,67 74,17	4,64 0,76	53 21	1 0	31	14 5	72
148	232	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.232 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,27731	228,84 126,95	6,38 0,76	63 35	2 0	26	24 7	94
149	233	С1217-101-0101 #поз.233	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	783		990		990	79	1 069
150	234	С1241-113-0221 #поз.234	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	5500		11000		11000	880	11 880
151	235	С1241-116-0210 #поз.235	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249		16996		16996	1360	18 356
152	236	С1241-116-0210 #поз.236	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4249		16996		16996	1360	18 356
153	237	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.237	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	2293,1 2004,84	132,3 60,07	4586 4010	264 120	312	4089 694	9 369
154	238	С1242-101-0301 #поз.238	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163		34326		34326	2746	37 072
155	239	С1241-214-0306 #поз.239	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1433		5732		5732	459	6 191
			Итого по разделу: 6. На пять абонента Д110 мм (5 шт)									881 577
			Раздел: 7. На шесть абонента Д110 мм (6 шт)									
156	242	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.242	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	897,71 820,19	55,17 21,03	2155 1968	132 50	54	1979 331	4 465
157	243	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.243	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	682,74 638,35	31,36 11,74	2458 2298	113 42	47	2294 380	5 132
158	244	С1241-101-0406 #поз.244	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2,4	2810		6744		6744	540	7 284
159	245	С1241-101-0402 #поз.245	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	3,6	1079		3884		3884	311	4 195
160	246	С1242-303-0101 #поз.246	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 15б3р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	18	2029		36522		36522	2922	39 444
161	248	С1241-116-0207 #поз.248	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2226		13356		13356	1068	14 424
162	250	С1241-201-0916 #поз.250	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм		3,636	6754		24558		24558		26 523

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1965	
163	252	Е11-221301-0102 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.252	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых		7,04	56573,4	13668,46	398277	96226	115441	224252	672 331
			м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			26507,02	5668,69	186609	39908		49802	
164	253	С1225-101-0602 #поз.253	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		4	20897		83588		83588		90 275
				шт.							6687	
165	254	С1225-101-0109 #поз.254	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		4	22167		88668		88668		95 761
				шт.							7093	
166	255	С1225-101-0109 #поз.255	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		8	22167		177336		177336		191 523
				шт.							14187	
167	256	С1225-101-0609 #поз.256	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1		4	35446		141784		141784		153 127
				шт.							11343	
168	257	С1225-101-0201 #поз.257	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		4	6295		25180		25180		27 194
				шт.							2014	
169	258	С1225-101-0101 #поз.258	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	9525		38100		38100		41 148
				шт.							3048	
170	260	С1244-202-0106 #поз.260	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)		4	29030		116120		116120		125 410
				комплект							9290	
171	262	Е11-060101-0102 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.262	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/		0,162	45012,62	2718,71	7292	441	5654	1176	9 145
				м^3		7391,6	584,88	1197	95		677	
172	263	Е11-090305-0305 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.263	Монтаж опорных конструкции		0,014343	58016,46	12646,66	832	182	170	364	1 292
				т конструкций		33547,64	3189,82	481	46		96	
173	264	С1222-525-0301 #поз.264	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,014343	1018274		14605		14605		15 773
				т							1168	
174	265	Е11-130301-1406 Кэтр и Кэм=1,05 #поз.265 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115		0,415965	190,67	4,64	79	2	47	22	109
				м^2		74,17	0,76	31	0		8	
175	266	Е11-130301-0406 Кэтр и Кэм=1,05 #поз.266 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,415965	228,84	6,38	95	2	40	37	143
				м^2		126,95	0,76	53	0		11	
176	267	С1217-101-0101 #поз.267	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		1,89684	783		1485		1485		1 604
				кг							119	
177	268	С1241-113-0221 #поз.268	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм		4	5500		22000		22000		23 760
				шт.							1760	
178	269	С1241-116-0210 #поз.269	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		8	4249		33992		33992		36 711
				шт.							2719	
179	270	С1241-116-0210 #поз.270	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		8	4249		33992		33992		36 711
				шт.							2719	
180	271	Е11-220901-0201 Кэтр и Кэм=1,11 #поз.271	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка		4	2293,1	132,3	9172	529	624	8177	18 737

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			задвижка или клапан			2004,84	60,07	8019	240		1388	
181	272	С1242-101-0301 #поз.272	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	17163		68652		68652	5492	74 144
182	273	С1241-214-0306 #поз.273	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	1433		11464		11464	917	12 381
			Итого по разделу: 7. На шесть абонента Д110 мм (6 шт)									1 728 746
			Раздел: 8. На шесть абонента тупиковый Д63 мм (1шт)									
183	276	Е11-160301-0206 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.276	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8	897,71 820,19	55,17 21,03	718 656	44 17	18	660 110	1 488
184	277	Е11-160301-0202 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.277	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	682,74 638,35	31,36 11,74	819 766	38 14	16	765 127	1 711
185	278	С1241-101-0406 #поз.278	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,8	2810		2248		2248	180	2 428
186	279	С1241-101-0402 #поз.279	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,2	1079		1295		1295	104	1 399
187	280	С1242-303-0101 #поз.280	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,для воды,Т до+70°С,PN 10,марки 1563р,ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	2029		12174		12174	974	13 148
188	282	С1241-116-0207 #поз.282	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2226		4452		4452	356	4 808
189	284	С1241-201-0916 #поз.284	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	0,909	6754		6139		6139	491	6 630
190	286	Е11-221301-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.286	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,76	56573,4 26507,02	13668,46 5668,69	99569 46652	24057 9977	28860	56063 12451	168 083
191	287	С1225-101-0602 #поз.287	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	20897		20897		20897	1672	22 569
192	288	С1225-101-0109 #поз.288	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	22167		22167		22167	1773	23 940
193	289	С1225-101-0109 #поз.289	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	22167		44334		44334	3547	47 881
194	290	С1225-101-0609 #поз.290	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	35446		35446		35446	2836	38 282
195	291	С1225-101-0201 #поз.291	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6295		6295		6295	504	6 799
196	292	С1225-101-0101 #поз.292	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	9525		9525		9525	762	10 287
197	293	С1222-503-0201 #поз.293	Стремянка С-7	т	0,03	1004968		30149		30149	2412	32 561

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
198	294	С1244-202-0106 #поз.294	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	29030		29030		29030		31 352
											2322	
199	295	С1241-117-0419 #поз.295	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150		1150		1150		1 242
											92	
200	296	Е11-060101-0102 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.296	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	0,054	45012,62	2718,71	2431	147	1885	392	3 049
						7391,6	584,88	399	32		226	
201	297	Е11-090305-0305 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.297	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,0047812	58016,46	12646,66	277	60	57	121	430
						33547,64	3189,82	160	15		32	
202	298	С1222-525-0301 #поз.298	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0047812	1018274		4869		4869		5258
											389	
203	299	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.299 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,1386548	190,67	4,64	26	1	16	7	36
						74,17	0,76	10	0		3	
204	300	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05 #поз.300 К=2	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,1386548	228,84	6,38	32	1	13	12	48
						126,95	0,76	18	0		4	
205	301	С1217-101-0101 #поз.301	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	783		495		495		535
											40	
206	302	С1241-113-0221 #поз.302	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108 х4,0-76х3,5 мм	шт.	1	5500		5500		5500		5 940
											440	
207	303	С1241-116-0207 #поз.303	Фланец плоский приварной РN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2226		2226		2226		2 404
											178	
208	304	Е11-220901-0201 Кзтр и Кэм=1,11 #поз.304	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	2293,1	132,3	2293	132	156	2044	4 684
						2004,84	60,07	2005	60		347	
209	305	С1242-101-0301 #поз.305	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,РN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163		17163		17163		18 536
											1373	
210	306	С1241-214-0105 #поз.306	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, РN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1018		2036		2036		2 199
											163	
			Итого по разделу: 8. На шесть абонента тупиковый Д63 мм (1шт)									457 726
			ИТОГО:					23 198 689	2 505 718	17 163 664	4 062 814	29 442 446
								3 529 313	841 309		2 180 943	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3%		382 752				
			Итого с временными									29 825 198
			Зимние удорожания			1,29%		384 745				
			Итого с зимними удорожаниями									30 209 943
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		604 199				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 814 142

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в прогнозных ценах, К = 1,079									**33 248 459**
			Итого с понижающим коэф К=0,95 (скидка)									**31 586 036**
			НДС			**12 %**		**3 790 324**				
			Итого с НДС									**35 376 360**

Подрядчик:

ТОО "ПАН-СТРОЙ"

БИН/ИИН 110240005208

Директор_____ Потапов А.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

БИН 060140005827

ВрИО Руководителя_____ Муратова К.К.

Эксперт технического надзора:
ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

Эксперт_____ Илеусызов А.А.
ИИН 971118351466
Аттестат KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 г.

Разработчики проекта стр-ва или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
БИН 110240005208

Эксперт_____ Әліпбек Ө.Н.