Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164
Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Шымкент, район Туран, микрорайон 8, д.17а кв.63
Наименование стройки: Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»
Наименование объекта: Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»

Договор № 10/2 от 27.05.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1
выполненных работ за июнь 2018г.

	Код	Код		Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
	заказчика	подрядчика		№ 10/2 от 27.05.2018г.	Наименование	Код	Наименование			Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы		Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»	1 243 595,40	1 011 528,26							232 067,14	1 243 595,40
	Всего к оплате :										**1 243 595,40**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажкратов Д.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009921

Директор _____ **Куандыков А.Т.**

Заказчик КГП на ПВХ «Баянаульская центральная районная больница», БИН 010240002480, РК, Павлодарская область, Баянаульский р-н, с. Баянаул,ул.Жалантос батыра,1

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "Оргстройпром", БИН 150240009921, Шымкент, район Туран, микрорайон 8, д.17а кв.63

Наименование объекта Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»

Договор № 10/2 от 27.05.2018г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. , тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	%
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Наружная отделка							
			1.1. Стены							
1	1	12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и	м2	113,51	503,48	0,38	57150	43	9922,0
						147,75	0,16	16771	18	59,1
2	2	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	113,51	476,46	20,48	54083	2325	21397
						327,26	16,73	37147	1899,0	55
3	3	11-150402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	113,51	38,02	0,48	4316	55	2140
						34,2	0,2	3882	23	54,8
			1.2 Цоколь							
4	4	12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и	м2	14,56	503,43	0,34	7330	5	1272
						147,73	0,14	2151	2	59,1
5	5	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,56	476,44	20,47	6937	298	2745
						327,27	16,76	4765	244	55
6	6	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, масляная	м2 фасада	14,56	265,66	2,61	3868	38	891,00
						110,37	1,24	1607	18	54,8

7	7	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4	1618,25	0,25	6473	1	3013,0
						1274,5		5098		59
			Раздел 2 Внутренняя отделка **Стены, перегородки, потолки**							
8	8	11-150403-0706	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2	125	145,74	1,02	18217	128	9449,0
						137,45	0,49	17181	61	54,8
9	9	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	125	597,28	23,94	74660	2992	30329,0
						423,25	19,51	52906	2439	54,8
10	10	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	92,3	78,07	0,61	7206	56	3 673,00
						72,33	0,29	6676	27	54,8
11	11	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	32,7	212,66	1,22	6954	40	3150,0
						175,2	0,58	5729	19	54,8
12	12	11-150403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2	356,95	107,95	0,81	38533	290	19614,0
						99,88	0,39	35652	140	54,8
13	13	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	356,95	476,47	20,48	170075	7311	67288,0
						327,26	16,73	116816	5972	54,8
14	14	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	окрашиваемой поверхност	26,7	78,01	0,56	2083	15	1 062,0
						72,32	0,26	1931	7	54,8
15	15	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхност	159,04	193,49	1,89	30773	300	10458
						119,1	0,89	18942	142	54,8

16	16	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	окрашиваемой поверхност	171,21	195,64 161,71	1,24 0,59	33496 27687	213 101,0	15228,0 54,8
		2.3 Проемы								
17	25	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,2	1010,68 674,99	59,88 25,93	8288 5534	491 213,0	3436,0 59,8
18	26	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,32	4831,14		64351		
19	27	21-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-8 Л СТ РК 943-92	м2	1,68	14395,1		24184		
20	28	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защнлкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	6	5039,64		30238		
21	36	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	13,68	3593,49 2890,79	15,57 8,26	49159 39546	213 113,0	23438,0 59,1

Итого по прямы затраты						**698 372**
Накладные расходы 1 уровня, тенге						228 505
Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						926 877
Накладные расходы II кровня 4,24 %, тенге						39 300
Итого						966 177
сметная прибыль (8%), тенге						77 294,15
Всего						1 043 470,99
Коэффициент скидки К=0,969388						1 011 528,26
НДС (12 %)						232 067,14
Итого						1 243 595,40

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Оргстройпром"
БИН 150240009921

Директор Жандаков А.Т.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор Кажмуратов Д.К.