Генподрядчик **ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164**
Субподрядчик **ТОО "Вершина" БИН 970740002243, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15**
Наименование стройки: **Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»**

Договор № 10/4 от 27.05.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1
выполненных работ за июнь 2018г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 10/4 от 27.05.2018г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»	1 098 686,53	866 619,39							232 067,14	1 098 686,53
	Всего к оплате :										**1 098 686,53**

Принял (Генподрядчик)
ТОО «KazСтройКапитал»
БИН 121140000832

Директор _____ **Кажмуратов Д.К.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ **Жунусова Г.С.**

Заказчик КГП на ПВХ «Баянаульская центральная районная больница», БИН 010240002480, РК, Павлодарская область, Баянаульский р-н, с. Баянаул,ул.Жалантос батыра,1

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "Вершина" БИН 970740002243, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование объекта Капитальный ремонт «Фельдшерский-акушерский пункт села Узынбулак Баянаульского района Павлодарской области»

Договор № 10/4 от 27.05.2018г.

Акт №1
выполненных работ за июнь 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. , тенге		Общая стоимость, тенге	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Раздел 1 Наружная отделка **1.2 Цоколь**						
1	4	12-120102-0707	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и	м2	14,56	503,43 147,73	0,34 0,14	7330 2151	5 2
2	5	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,56	476,44 327,27	20,47 16,76	6937 4765	298 244
3	6	11-150402-0302	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, масляная	м2 фасада	14,56	265,66 110,37	2,61 1,24	3868 1607	38 18

4	7	12-110102-0101	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	4	1618,25 1274,5	0,25	6473 5098	1
			Раздел 2 Внутрення отделка **Стены, перегородки, потолки**						
5	8	11-150403-0706	Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2	125	145,74 137,45	1,02 0,49	18217 17181	128 61
6	9	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	125	597,28 423,25	23,94 19,51	74660 52906	2992 2439
7	10	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2	92,3	78,07 72,33	0,61 0,29	7206 6676	56 27
8	11	11-150403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2	32,7	212,66 175,2	1,22 0,58	6954 5729	40 19
9	12	11-150403-0705	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2	356,95	107,95 99,88	0,81 0,39	38533 35652	290 140

10	13	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	356,95	476,47	20,48	170075	7311
						327,26	16,73	116816	5972
11	14	11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	окрашиваемой поверхнос	26,7	78,01	0,56	2083	15
						72,32	0,26	1931	7
12	15	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхнос	159,04	193,49	1,89	30773	300
						119,1	0,89	18942	142
13	16	11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	окрашиваемой поверхнос	171,21	195,64	1,24	33496	213
						161,71	0,59	27687	101,0
		2.3 Проемы							
14	25	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,2	1010,68	59,88	8288	491
						674,99	25,93	5534	213,0
15	26	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П внутренние СТ РК 943-92	м2	13,32	4831,14		64351	
16	27	21-090102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-8 Л СТ РК 943-92	м2	1,68	14395,1		24184	

17	28	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защлкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	6	5039,64		30238		
18	36	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	13,68	3593,49	15,57	49159	213	23438,0
						2890,79	8,26	39546	113,0	59,1
19	37	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	13,68	682,09	36,99	9331	506	3350,0
						417,11	29,75	5706	407,0	54,8
20	38	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2	13,68	193,42	1,83	2646	25,0	899,0
						119,08	0,88	1629	12,0	54,8

Итого по прямы затраты						**594 800**
Накладные расходы 1 уровня, тенге						199 295
Итого с накладными расходами 1 уровня, тенге						794 095
Накладные расходы II кровня 4,24 %, тенге						33 670
Итого						827 765
сметная прибыль (8%), тенге						66 221,19
Всего						893 986,09
Коэффициент скидки К=0,969388						866 619,39
НДС (12 %)						232 067,14
Итого						1 098 686,53

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

Директор _____ Жунуеева Г.С.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ Кажмуратов Д.К.