Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за июль месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец.	код
020740003270	021040004147			дог №65	02.08.2022г.	№1	16.08.2022г.		
						№2	01.11.2022г.		
						№65/3	21.12.2022г		
						№4	02.11.2023г		
						№65/5	08.12.2023г		
						№65/6	27.12.2023г		
						№65/7	05.02.2024г		
						№8	29.03.2024г		
						№9	30.04.2024г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау	12 569 068 815,24	5 957 873 354,93	895 658 324,71				107 478 998,97	1 003 137 323,68

Итого к оплате: 1 003 137 323,68 (Один миллиард три миллиона сто тридцать семь тысяча триста двадцать три) тенге 68 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н. Булеков

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: Реконструкция фильтровальной станции №5 г. Атырау
Договор: №65 от 02.08.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июль 2024 года

№	№ локальной сметы	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	Выполнение 2023г	Выполнение 2024г						Остаток
						февраль	февраль	апрель	май	июнь	июль	
1	01-01-01	Подготовка территории	65 861 001,37	65 861 001,37	-	-	-	-	-			-
2	02-01	Плавучий водозабор с насосной станцией I подъема	1 017 130 169,16	-	947 131 975,00	-	9 835 430,56	-	-	739 473,00		59 423 290,60
3	02-02-01	Дамба обвалования	19 743 047,00	-	-	-	-	-	-			19 743 047,00
4	02-03	Насосная станция II подъема	733 653 140,00	-	-	-	-	-	-	10 079 969,00		723 573 171,00
5	02-04	РУ-0,4кВ	82 793 162,00	-	-	-	-	-	-	8 102 309,00		74 690 853,00
6	02-05	Блок входных устройств, отстойников и фильтов (станция водоподготовки)	1 044 828 364,74	7 463 602,74	-	131 389 770,00	-	-	-	112 244 948,00	765 619 934,00	28 110 110,00
7	02-06-01	Резервуары читой воды	1 492 852 321,41	158 094 023,41	147 739 532,00	724 994 243,00	19 932 236,59	-	94 879 966,41	154 677 151,00	123 289 790,00	69 245 379,00
8	02-07	Сооружения для повторного использования промывочной воды	292 364 075,81	15 559 767,81	55 128 858,06	-	-	-	-			221 675 449,94
9	02-08	Насосная станция опорожнения	31 774 761,00	-	-	-	-	-	-			31 774 761,00
10	02-09	Реагентное хозяйство	88 468 931,00	-	54 878 104,00	-	20 328 497,58	-	-			13 262 329,42
11	02-10	Электролизная и склад соли	2 158 258 625,00	-	-	25 031 968,00	-	-	2 099 663 313,44			33 563 343,56
12	02-11	Склад реагентов	18 401 190,00	-	-	5 187 132,00	-	-	-			13 214 058,00
13	02-12	Станция дозирования реагентов	355 345 882,00	-	-	-	-	-	-		8 140 474,00	347 205 408,00
14	02-13	Насосная станция подачи воды на промывку фильтров и на собственные нужды станции водоподготовки	623 722 714,00	-	-	45 041 173,00	-	-	47 884 412,51		106 087 125,68	424 710 002,81
15	02-14	Насосная станция подачи стоков на радиальные отстойники	60 636 177,00	-	-	-	-	-	-			60 636 177,00
16	02-15	Насосная станция перекачки осветленной воды	26 490 736,00	-	-	-	-	-	-			26 490 736,00
17	02-16	Сооружение по обезживанию осадков	4 751 450 737,00	-	4 722 277 220,00	-	-	-	-			29 173 517,00
18	02-17-01	Площадка аварийного сброса	108 571 508,00	-	-	-	-	15 892 285,71	82 072 224,58			10 606 997,71
19	03-01	Служебный корпус	56 290 588,00	-	-	5 636 534,00	-	-	-			50 654 054,00
20	03-02-01	Административное здание	15 523 606,00	-	-	-	-	-	-			15 523 606,00
21	03-03-01	Гараж	6 799 799,81	6 799 799,81	-	-	-	-	-			-
22	03-04-01	Проходная	1 853 792,00	-	-	-	-	-	-			1 853 792,00
23	04-01	Дизельная электроснация в подогозащитном контейнере	523 256 096,00	16 075 791,00	-	-	-	-	-			507 180 305,00
24	04-02	Котельная	139 155 064,00	2 077 405,00	-	121 664 206,00	-	-	-			15 413 453,00
25	04-03	Подземная газовые резервуары с испарительной установкой	62 190 779,00	-	-	-	-	-	-			62 190 779,00
26	04-04	Трансформаторная подстанция	310 178 056,00	10 355 954,00	-	36 174 784,00	-	-	-			263 647 318,00
27	04-05-01	Витуриплощадочные сети элетроснабжения	555 978 846,00	-	-	-	-	-	-			555 978 846,00
28	04-06-01	Внешние сети электроснабжения	535 233 713,00	-	96 452 470,00	216 140 190,00	-	-	222 527 212,98			113 840,02
29	04-07	РП-6кВ с ячейками КСО 2-10	125 238 801,00	-	25 541 046,00	-	-	-	96 536 265,00			3 161 490,00
30	04-08-01	Расширение РУ-6кВ ПС-110/35-6кВ	536 509 260,00	-	-	-	-	-	-			536 509 260,00
31	05-01-01	Внутриплощадочные сети связи	80 492 564,00	-	-	-	-	-	-			80 492 564,00
32	05-02-01	Охранная сигнализация	102 259 899,00	-	-	-	-	-	-			102 259 899,00
33	05-03-01	Видеонаблюдение	92 044 920,00	-	92 044 920,00	-	-	-	-			-
34	05-04-01	Система автоматизации по площадке	7 974 734,00	-	-	-	-	-	-			7 974 734,00

35	06-01	Внутриплощадочные сети водопровода и канализации	705 925 717,00	-	-	-	-	-	-	508 002 142,48		**197 923 574,52**
36	06-02	Внутриплощадочные тепловые сети	303 636 380,00	-	160 263 740,11	-	76 868 692,41	-	-			**66 503 947,48**
37	06-03	Наружные сети газоснабжения	63 209 501,00	-	-	-	-	-	63 209 501,00			**-**
38	07-01-01	Вертикальная планировка	14 255 919,00	-	-	-	-	-	-			**14 255 919,00**
39	07-02-01	Благоустройства и озеленение	259 303 158,00	-	-	-	-	-	-			**259 303 158,00**
40	07-04-01	Ограждение территории	27 450 250,00	-	27 450 250,00	-	-	-	-			**-**
		ИТОГО	**17 497 107 985,30**	**282 287 345,14**	**6 328 908 115,17**	**1 311 260 000,00**	**126 964 857,14**	**15 892 285,71**	**2 706 772 895,92**	**793 845 992,48**	**1 003 137 323,68**	**4 928 039 170,06**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н.Булеков

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
		Ригели сборные ж/б (л.42,43,46,47)										
1	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	51		5478,00	1947,07	279378	99301	9559	228190	548174
		НР - 118%; СП - 8%				3343,49	448,31	170518	22864		40606	
2	222-104-0306 РСНБ РК 2022	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	15,2255		109792,00	--	1671638	--	1671638	--	1805369
		СП - 8%				--	--	--	--		133731	
		Укладка бетона и арматуры для сборно-монолитных ригелей учтена в разделе "Перекрытие" по сметной норме расхода ресурсов Е11-060801-0108										
3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,0546		29278,03	1609,41	89433	4917	1172	77421	180202
		НР - 91%; СП - 8%				27284,62	567,86	83344	1735		13348	
4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9933		376202,00	--	373681	--	373681	--	403576
		СП - 8%				--	--	--	--		29895	
5	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,0613		329294,00	--	678774	--	678774	--	733076
		СП - 8%				--	--	--	--		54302	
6	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /дополнительное армирование л.51/**	т	1,70608		329294,00	--	561802	--	561802	--	606746
		СП - 8%				--	--	--	--		44944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0896	1082553,87	6641,68	96997	595	88212	9880	115427
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	8190	183		8550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3751703	104813	3384838	315491	4392570
							262052	24782	--	325376	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3751703				
	Материалы		Тенге				98944				
	Всего заработная плата		Тенге					286834			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3285895				
		Накладные расходы	Тенге				315491				
		Сметная прибыль	Тенге				325376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4392570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					286834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4392570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					286834			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
8	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны (л.54,55)**	шт. сборных конструкций	33	4585,49	1878,34	151321	61986	51651	59944	228166
		НР - 118%; СП - 8%			1141,95	397,44	37684	13116		16901	
9	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	40	5822,89	2192,02	232916	87680	90417	86578	345054
		НР - 118%; СП - 8%			1370,48	463,81	54819	18552		25560	
10	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования IIБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м^2	379,53	14961,00	--	5678148	--	5678148	--	6132400
		СП - 8%			--	--	--	--		454252	
		Монолитные участки перекрытия (л.57)									
11	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	0,605	32664,00	--	19762	--	19762	--	21343
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
12	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	м^3	51,935	70706,11	3940,73	3672122	204662	2445953	971448	5015056
		НР - 91%; СП - 8%			19668,96	886,07	1021507	46018		371486	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08998	29278,03	1609,41	2634	145	34	2281	5308
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2455	51		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,11028**	**376202,00**	**--**	**41488**	**--**	**41488**	**--**	**44807**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3319**	
15	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,264865**	**329294,00**	**--**	**416512**	**--**	**416512**	**--**	**449833**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33321**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10214903**	**354473**	**8743965**	**1120251**	**12241967**
							1116465	**77737**	**--**	**906813**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10214903**				
	Материалы		Тенге				**2588056**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1194202**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6155910**				
		Накладные расходы	Тенге				**1120251**				
		Сметная прибыль	Тенге				**906813**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12241967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**754**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1194202**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12241967**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**754**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1194202**			
		РАЗДЕЛ 3.Конструкции металлические									
		Масса металла приведена без учета 3% на уточнение массы металла по чертежам КМД и 1% наплавленного металла									
16	**1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**9,3**	**116463,62**	**18591,49**	**1083112**	**172901**	**24018**	**648355**	**1869985**
		НР - 69%; СП - 8%			**95289,60**	**5747,54**	**886193**	**53452**		**138517**	
17	**222-525-0302 РСНБ РК 2022**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**20,26024**	**990060,00**	**--**	**20058853**	**--**	**20058853**	**--**	**21663561**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1604708**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**21141965**	**172901**	**20082871**	**648355**	**23533546**
							886193	**53452**	**--**	**1743225**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20058853**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**20058853**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1604708**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21663561**				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1083112**				
	Материалы		Тенге				**24018**				
	Всего заработная плата		Тенге					**939645**			
		Накладные расходы	Тенге				**648355**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138517**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**1869984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578**
		Сметная заработная плата	Тенге					**939645**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**23533545**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**578**
		Сметная заработная плата	Тенге					**939645**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Каркас (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +3,220 между осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.2,9)									
18	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**38**	**17137,49**	**--**	**651225**	**--**	**--**	**768445**	**1533244**
		НР - 118%; СП - 8%			**17137,49**	**--**	**651225**	**--**		**113574**	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
19	**222-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Колонна без консолей**	**$м^3$**	**28,462**	**202554,00**	**--**	**5765092**	**--**	**5765092**	**--**	**6226299**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**461207**	
		Узел 1 (КЖ2 л.2,9) ==========									
20	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,1064**	**1012800,00**	**--**	**107762**	**--**	**107762**	**--**	**116383**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8621**	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.3,4,5)									
21	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**58**	**5478,00**	**1947,07**	**317724**	**112930**	**10872**	**259511**	**623414**
		НР - 118%; СП - 8%			**3343,49**	**448,31**	**193922**	**26002**		**46179**	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
22	**222-104-0306 РСНБ РК 2022**	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	**$м^3$**	**18,36846**	**109792,00**	**--**	**2016710**	**--**	**2016710**	**--**	**2178047**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161337**	
		Каркасы пространственные КПр1-КПр3 на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.10,11,12,13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,9954608	29278,03	1609,41	146257	8040	1918	126614	294700
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	136299	2837		21830	
24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,1883168	376202,00	--	447047	--	447047	--	482811
		СП - 8%			--	--	--	--		35764	
25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,807144	329294,00	--	1253670	--	1253670	--	1353964
		СП - 8%			--	--	--	--		100294	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.18)									
26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0874962	376202,00	--	32916	--	32916	--	35549
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,5676244	329294,00	--	845503	--	845503	--	913143
		СП - 8%			--	--	--	--		67640	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)**	т	0,12474	1376343,55	1940,11	171685	242	126337	41143	229854
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	45106	105		17026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +3,220 между осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.19)									
29	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	16	17137,49	--	274200	--	--	323556	645576
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	274200	--		47820	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
30	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	19,474	202554,00	--	3944537	--	3944537	--	4260100
		СП - 8%			--	--	--	--		315563	
		Узел 1 (КЖ2 л.9,19)									
31	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0448	1012800,00	--	45373	--	45373	--	49003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3630	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.20,21,22)									
32	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	63	5478,00	1947,07	345114	122666	11808	281882	677156
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	210640	28244		50160	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
33	222-104-0306 РСНБ РК 2022	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	19,25658	109792,00	--	2114218	--	2114218	--	2283355
		СП - 8%			--	--	--	--		169137	
		Каркасы пространственные КПр1,КПр3,Кпр4 на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.23,24,25,13)									
34	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	5,2940856	29278,03	1609,41	155000	8520	2033	134183	312317
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	144447	3006		23135	
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,2610056	376202,00	--	474393	--	474393	--	512344
		СП - 8%			--	--	--	--		37951	
36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,03308	329294,00	--	1328069	--	1328069	--	1434315
		СП - 8%			--	--	--	--		106246	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.29)									
37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0701964	376202,00	--	26408	--	26408	--	28521
		СП - 8%			--	--	--	--		2113	
38	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,7327942	329294,00	--	899893	--	899893	--	971884
		СП - 8%			--	--	--	--		71991	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)**	т	0,094248	1376343,55	1940,11	129718	182	95456	31085	173668
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	34080	79		12864	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				21492514	252580	19550015	1966419	25335647

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1689919	**60273**	**--**	**1876715**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**21492514**				
	Материалы		Тенге				**248423**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1750192**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**19301591**				
		Накладные расходы	Тенге				**1966419**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1876715**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25335648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**930**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1750192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**25335648**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**930**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1750192**			
		РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки									
		Монолитные стены лифта и лестницы в осях 4-5 и 12-14 на отм +0,080+10,600 (КЖ2 л.42,44)									
40	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**м^3**	**43,2075**	**60662,39**	**5019,96**	**2621070**	**216900**	**1869252**	**530894**	**3404121**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**534918**	**48481**		**252157**	
41	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,926265**	**376202,00**	**--**	**348463**	**--**	**348463**	**--**	**376340**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27877**	
42	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,79815**	**329294,00**	**--**	**2567884**	**--**	**2567884**	**--**	**2773315**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205431**	
		Монолитные стены лифта и лестницы в осях 22-24 на отм +0,080+10,600 (КЖ2 л.46)									
43	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**м^3**	**18**	**60662,39**	**5019,96**	**1091923**	**90359**	**778720**	**221167**	**1418138**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**222844**	**20197**		**105047**	
44	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,437256**	**376202,00**	**--**	**164497**	**--**	**164497**	**--**	**177657**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13160**	
45	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**1,950672**	**351466,00**	**--**	**685595**	**--**	**685595**	**--**	**740443**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54848**	
46	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,729236**	**329294,00**	**--**	**569427**	**--**	**569427**	**--**	**614981**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45554**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8048859**	**307259**	**6983838**	**752061**	**9504995**
							757762	**68678**	**--**	**704074**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8048859**				
	Материалы		Тенге				**2647972**				
	Всего заработная плата		Тенге					**826440**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4335866**				
		Накладные расходы	Тенге				**752061**				
		Сметная прибыль	Тенге				**704074**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9504994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9504994**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**510**
		Сметная заработная плата	Тенге					**826440**			
		РАЗДЕЛ 6.Перекрытие									
47	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**163**	**5822,89**	**2192,02**	**949131**	**357299**	**368444**	**352807**	**1406093**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**223388**	**75601**		**104155**	
48	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**112**	**4585,49**	**1878,34**	**513575**	**210374**	**175303**	**203446**	**774383**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**127898**	**44513**		**57362**	
49	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования IIБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**1012**	**14961,00**	**--**	**15140532**	**--**	**15140532**	**--**	**16351775**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1211243**	
		Монолитные участки перекрытия в осях 1-9 и А-Г; 10-17 и А-Д; 18-26 и А-Д (КЖ2 л.52,56,60)									
50	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**343,2**	**70706,11**	**3940,73**	**24266337**	**1352458**	**16163492**	**6419583**	**33140796**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**6750387**	**304099**		**2454875**	
51	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**3,432**	**32664,00**	**--**	**112103**	**--**	**112103**	**--**	**121071**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8968**	
52	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,315612**	**376202,00**	**--**	**118734**	**--**	**118734**	**--**	**128233**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9499**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	8,7494792	329294,00	--	2881151	--	2881151	--	3111643
		СП - 8%			--	--	--	--		230492	
54	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0358776	1120664,35	1940,11	40207	69	36338	3486	47188
		НР - 91%; СП - 8%			105924,24	843,21	3800	30		3495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,7843546	1055547,49	6503,20	827924	5101	770104	64085	963369
		НР - 118%; СП - 8%			67213,58	2026,94	52719	1590		71361	
56	261-102-0124 РСНБ РК 2022	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,8202322	144002,00	--	118115	--	118115	--	127564
		СП - 8%			--	--	--	--		9449	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				44967809	1925301	35884316	7043407	56172115
							7158192	425833	--	4160899	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44967809				
	Материалы		Тенге				17513677				
	Всего заработная плата		Тенге					7584025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18370635				
		Накладные расходы	Тенге				7043407				
		Сметная прибыль	Тенге				4160899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56172115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4787
		Сметная заработная плата	Тенге					7584025			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56172115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4787
		Сметная заработная плата	Тенге					7584025			
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки									
		Стены (л.39)									
57	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	1,435	45339,05	2698,12	65062	3872	52090	9090	80084
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	9100	889		5932	
58	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,025845	351466,00	--	9084	--	9084	--	9811
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
59	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)**	$м^3$	101,445	31323,64	708,48	3177627	71872	2242442	819379	4316767
		НР - 93%; СП - 8%			8510,16	174,87	863313	17740		319761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепления стен из газобетонных блоков									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гнутый профиль)**	т стальных элементов	2,669085	943574,87	6641,68	2518482	17727	2256796	294319	3037825
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	243959	5463		225024	
		Основание под кирпичные перегородки подвала (л.31)									
61	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	60,25	45339,05	2698,12	2731678	162562	2187051	381646	3362390
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	382065	37327		249066	
62	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,46547	351466,00	--	163597	--	163597	--	176685
		СП - 8%			--	--	--	--		13088	
63	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	60,2496	1645,64	17,24	99149	1039	59831	36045	146009
		НР - 93%; СП - 8%			635,34	7,95	38279	479		10815	
64	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	301,248	1201,97	28,12	362091	8471	228641	117342	517788
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	124979	1196		38355	
		Кирпичные перегородки подвала (л.31)									
65	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	518,217	6354,55	391,10	3293036	202674	1741671	1300538	4961063
		НР - 93%; СП - 8%			2602,56	95,98	1348691	49738		367488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	260	961,20	348,49	249912	90607	92859	102731	380856
		НР - 118%; СП - 8%			255,56	79,29	66446	20615		28213	
67	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	5,7218	168590,00	--	964638	--	964638	--	1041809
		СП - 8%			--	--	--	--		77171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13634356	558824	9998700	3061090	18031087
							3076832	133447	--	1335640	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13634356				
	Материалы		Тенге				8861379				
	Всего заработная плата		Тенге					3210279			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1137319				
		Накладные расходы	Тенге				3061090				
		Сметная прибыль	Тенге				1335640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18031086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					3210279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				18031086				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1902
		Сметная заработная плата	Тенге					3210279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Подвал									
		Тип 1 (л.20,21)									
68	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**274,62**	**700,15**	**46,72**	**192275**	**12831**	**150524**	**31532**	**241712**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**28920**	**4625**		**17905**	
69	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**21,9696**	**37674,04**	**7,49**	**827684**	**165**	**709357**	**111072**	**1013857**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**118162**	**--**		**75100**	
		Тип 2									
70	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**290,55**	**700,15**	**46,72**	**203429**	**13575**	**159256**	**33361**	**255734**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**30598**	**4893**		**18944**	
71	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**23,244**	**37674,04**	**7,49**	**875695**	**174**	**750505**	**117515**	**1072667**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**125016**	**--**		**79457**	
		Тип 3									
72	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**267,625**	**700,15**	**46,72**	**187378**	**12504**	**146690**	**30729**	**235556**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**28184**	**4507**		**17449**	
73	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**21,41**	**37674,04**	**7,49**	**806601**	**160**	**691289**	**108243**	**988032**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**115152**	**--**		**73188**	
74	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**535,25**	**1956,17**	**137,67**	**1047040**	**73688**	**704271**	**278978**	**1432099**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**269081**	**27705**		**106081**	
75	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**535,25**	**360,44**	**9,67**	**192926**	**5176**	**172244**	**17642**	**227412**
		НР - 94%; СП - 8%			**28,97**	**6,09**	**15506**	**3260**		**16844**	
		Тип 4									
76	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**78,715**	**700,15**	**46,72**	**55112**	**3678**	**43145**	**9038**	**69282**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**8289**	**1326**		**5132**	
77	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**6,2972**	**37674,04**	**7,49**	**237241**	**47**	**203325**	**31837**	**290604**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**33869**	**--**		**21526**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**4625381**	**121998**	**3730606**	**769947**	**5826955**
							772777	**46316**	**--**	**431626**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4625381**				
	Материалы		Тенге				**3730606**				
	Всего заработная плата		Тенге					**819093**			
		Накладные расходы	Тенге				**769947**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				**431626**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5826954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**819093**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**5826954**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**819093**			
		РАЗДЕЛ 9. Проемы									
		Окна л.23									
		ОК-1, 1 со звездочкой, 2, 2 со звездочкой, 5									
78	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**138,90618**	**3660,09**	**241,88**	**508409**	**33598**	**229011**	**236763**	**804786**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**245800**	**17270**		**59614**	
79	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**138,90618**	**28566,00**	**--**	**3967994**	**--**	**3967994**	**--**	**4285434**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**317440**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**4476403**	**33598**	**4197005**	**236763**	**5090220**
							245800	**17270**	**--**	**377054**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4476403**				
	Материалы		Тенге				**229010**				
	Всего заработная плата		Тенге					**263070**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3967994**				
		Накладные расходы	Тенге				**236763**				
		Сметная прибыль	Тенге				**377054**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5090220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263070**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**5090220**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**
		Сметная заработная плата	Тенге					**263070**			
		РАЗДЕЛ 10. Отделочные работы									
		Отделочные работы (л.1.4, 1.5)									
80	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**642,858**	**1856,38**	**94,01**	**1193389**	**60435**	**398090**	**631711**	**1971106**
		НР - 80%; СП - 8%			**1143,12**	**85,21**	**734864**	**54778**		**146006**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**1193389**	**60435**	**398090**	**631711**	**1971106**
							734864	**54778**	**--**	**146006**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1193389**				
	Материалы		Тенге				**398090**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**789642**			
		Накладные расходы	Тенге				**631711**				
		Сметная прибыль	Тенге				**146006**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1971106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**471**
		Сметная заработная плата	Тенге					**789642**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1971106**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**471**
		Сметная заработная плата	Тенге					**789642**			
		РАЗДЕЛ 11.Конструкции деревянные (Блок В. Столовая с пищеблоком)									
81	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м² кровли**	**382,84916**	**8896,26**	**29,79**	**3405926**	**11405**	**2755477**	**590170**	**4315782**
		НР - 92%; СП - 8%			**1669,18**	**6,39**	**639044**	**2446**		**319687**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3405926**	**11405**	**2755477**	**590170**	**4315782**
							639044	**2446**	**--**	**319687**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3405926**				
	Материалы		Тенге				**2755476**				
	Всего заработная плата		Тенге					**641490**			
		Накладные расходы	Тенге				**590170**				
		Сметная прибыль	Тенге				**319687**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4315783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416**
		Сметная заработная плата	Тенге					**641490**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**4315783**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**416**
		Сметная заработная плата	Тенге					**641490**			
		РАЗДЕЛ 12.Проемы									
82	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (л.12)**	**м²**	**61,248**	**4306,22**	**242,19**	**263747**	**14834**	**131139**	**112768**	**406636**
		НР - 90%; СП - 8%			**1922,91**	**122,83**	**117774**	**7523**		**30121**	
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице									
83	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**61,248**	**38517,00**	**--**	**2359089**	**--**	**2359089**	**--**	**2547816**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**188727**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**2622836**	**14834**	**2490228**	**112768**	**2954452**
							117774	**7523**	**--**	**218848**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2622836**				
	Материалы		Тенге				**131139**				
	Всего заработная плата		Тенге					**125297**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2359089**				
		Накладные расходы	Тенге				**112768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**218848**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2954452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125297**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**2954452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**78**
		Сметная заработная плата	Тенге					**125297**			
		РАЗДЕЛ 13.Отделочные работы									
84	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**813,28**	**2285,24**	**99,47**	**1858540**	**80897**	**662286**	**950017**	**3033242**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**1115357**	**72162**		**224685**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**1858540**	**80897**	**662286**	**950017**	**3033242**
							1115357	**72162**	**--**	**224685**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1858540**				
	Материалы		Тенге				**662286**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1187519**			
		Накладные расходы	Тенге				**950017**				
		Сметная прибыль	Тенге				**224685**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3033242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**673**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1187519**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3033242**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**673**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1187519**			
		РАЗДЕЛ 14.Электроснабжение и электроосвещение									
		Трубы									
85	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2780**	**496,51**	**14,85**	**1380298**	**41283**	**183758**	**842201**	**2400308**
		НР - 72%; СП - 8%			**415,56**	**5,21**	**1155257**	**14484**		**177809**	
86	**241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**2126,7**	**31,00**	**--**	**65928**	**--**	**65928**	**--**	**71202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5274**	
87	**241-207-0303 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**708,9**	**44,00**	**--**	**31192**	**--**	**31192**	**--**	**33687**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2495**	
88	**1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**85**	**653,57**	**39,06**	**55553**	**3321**	**5670**	**34481**	**97237**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	15,63	46562	1329		7203	
89	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	35,7	65,00	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
90	241-207-0305 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	51	99,00	--	5049	--	5049	--	5453
		СП - 8%			--	--	--	--		404	
91	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	40	498,25	49,00	19930	1960	2103	12024	34511
		НР - 72%; СП - 8%			396,67	20,84	15867	834		2556	
92	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	40,8	143,00	--	5834	--	5834	--	6301
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
93	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	170	1069,17	43,03	181759	7315	81320	68325	270091
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	10,42	93124	1771		20007	
94	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	159,65	289,00	--	46139	--	46139	--	49830
		СП - 8%			--	--	--	--		3691	
95	243-904-0106 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	15,45	337,00	--	5207	--	5207	--	5624
		СП - 8%			--	--	--	--		417	
96	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2905	429,35	177,01	1247262	514214	166457	549016	1939988
		НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	566591	195942		143710	
97	1308-0201-0813 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	40	1209,06	521,75	48362	20870	3307	23157	77241
		НР - 72%; СП - 8%			604,62	199,45	24185	7978		5722	
98	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	954	593,47	214,35	566170	204490	82578	255958	887897
		НР - 72%; СП - 8%			292,56	80,08	279102	76396		65769	
99	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,00309	179682,00	--	555	--	555	--	599
		СП - 8%			--	--	--	--		44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	243-107-2902 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,5712	1209160,00	--	690672	--	690672	--	745926
		СП - 8%			--	--	--	--		55254	
101	243-107-2703 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,1632	980962,00	--	160093	--	160093	--	172900
		СП - 8%			--	--	--	--		12807	
102	243-107-2503 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,5198	735507,00	--	1117824	--	1117824	--	1207250
		СП - 8%			--	--	--	--		89426	
103	243-107-2303 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,0765	519791,00	--	39764	--	39764	--	42945
		СП - 8%			--	--	--	--		3181	
104	243-107-2702 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,153	613350,00	--	93843	--	93843	--	101350
		СП - 8%			--	--	--	--		7507	
105	243-107-2502 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,69972	473164,00	--	331082	--	331082	--	357569
		СП - 8%			--	--	--	--		26487	
106	243-107-2302 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0255	339465,00	--	8656	--	8656	--	9349
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
107	243-107-2903 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0,66	км	0,1122	1891458,00	--	212222	--	212222	--	229200
		СП - 8%			--	--	--	--		16978	
108	243-107-2904 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 (ок)-0,66	км	0,0357	2759490,00	--	98514	--	98514	--	106395
		СП - 8%			--	--	--	--		7881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	243-107-2905 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-0,66	км	0,051	4566687,00	--	232901	--	232901	--	251533
		СП - 8%			--	--	--	--		18632	
110	243-107-2907 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-0,66	км	0,0153	11446348,00	--	175129	--	175129	--	189139
		СП - 8%			--	--	--	--		14010	
111	243-107-2911 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x50 (мк)-0,66	км	0,0408	22335618,00	--	911293	--	911293	--	984196
		СП - 8%			--	--	--	--		72903	
112	243-108-2701 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	816094,00	--	24972	--	24972	--	26970
		СП - 8%			--	--	--	--		1998	
113	243-108-2501 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,2601	647499,00	--	168414	--	168414	--	181887
		СП - 8%			--	--	--	--		13473	
114	243-108-2301 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,051	541011,00	--	27592	--	27592	--	29799
		СП - 8%			--	--	--	--		2207	
115	243-108-2702 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 4x2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	1185874,00	--	18144	--	18144	--	19596
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
116	243-108-2502 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,1326	928610,00	--	123134	--	123134	--	132985
		СП - 8%			--	--	--	--		9851	
117	243-108-2302 СпрСЦ 10.2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 2x2,5 (ок)-0,66	км	0,0153	744996,00	--	11398	--	11398	--	12310
		СП - 8%			--	--	--	--		912	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	**243-202-1103 РСНБ РК 2022**	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5**	**км**	**0,1428**	**764575,00**	**--**	**109181**	**--**	**109181**	**--**	**117916**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8735**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**8216387**	**793453**	**5242246**	**1785162**	**10801691**
							2180688	**298734**	**--**	**800141**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3609658**				
	Материалы		Тенге				**525195**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2479422**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110324**				
		Накладные расходы	Тенге				**1785162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**431602**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5826422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2479422**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4606729**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4606729**				
		Сметная прибыль	Тенге				**368539**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4975268**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**10801690**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2479422**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**114542400**	**4160584**	**124104481**	**19983612**	**183205375**
							18489009	**1187460**	**--**	**13570789**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**3609658**				
	Материалы		Тенге				**525195**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2479422**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110324**				
		Накладные расходы	Тенге				**1785162**				
		Сметная прибыль	Тенге				**431602**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**5826422**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1384**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2479422**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**110932742**				
	Материалы		Тенге				**37178058**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17197047**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**54079223**				
		Накладные расходы	Тенге				**16114353**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10163773**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**137210868**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10513**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17197047**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**143037290**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11897**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19676469**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 15.Каркас (Блок Г. 2-х этажный стационар)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
119	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)	шт. сборных конструкций	40	17137,49	--	685500	--	--	808890	1613941
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	685500	--		119551	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
120	222-303-0101 РСНБ РК 2022	Колонна без консолей	$м^3$	9,923	202554,00	--	2009943	--	2009943	--	2170738
		СП - 8%			--	--	--	--		160795	
		Узел 1 (КЖ2 л.2,3,10)									
121	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,112	1012800,00	--	113434	--	113434	--	122509
		СП - 8%			--	--	--	--		9075	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
122	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	56	5478,00	1947,07	306768	109036	10497	250562	601917
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	187235	25105		44587	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
123	222-104-0306 РСНБ РК 2022	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012	$м^3$	17,619	109792,00	--	1934425	--	1934425	--	2089179
		СП - 8%			--	--	--	--		154754	
		Каркасы пространственные КПр на отм +2,920; +5,920; +6,220 в осях 1-21 (КЖ2 л.11,13)									
124	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,28888	29278,03	1609,41	125570	6902	1648	108705	253017
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	117020	2435		18742	
125	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,15802	376202,00	--	435649	--	435649	--	470501
		СП - 8%			--	--	--	--		34852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,13236	329294,00	--	1031467	--	1031467	--	1113984
		СП - 8%			--	--	--	--		82517	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +2,920; +5,920; (КЖ2 л.16)									
127	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086	376202,00	--	32353	--	32353	--	34941
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
128	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,68385	329294,00	--	1542364	--	1542364	--	1665753
		СП - 8%			--	--	--	--		123389	
129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш3)**	т	0,2826	1376343,55	1940,11	388955	548	286218	93209	520737
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	102189	238		38573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				8606428	116486	7397998	1261366	10657217
					1091944			27778	--	789423	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8606428				
	Материалы		Тенге				298361				
	Всего заработная плата		Тенге					1119722			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7099635				
		Накладные расходы	Тенге				1261366				
		Сметная прибыль	Тенге				789423				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10657217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					1119722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				10657217				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								594
		Сметная заработная плата	Тенге					1119722			
		РАЗДЕЛ 16.Стены									
		Монолитные стены лифта в осях 5-7 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.30)									
130	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	$м^3$	19,36	60662,39	5019,96	1174424	97186	837557	237878	1525286
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	239681	21723		112984	
131	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10752	376202,00	--	40449	--	40449	--	43685
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,069408	351466,00	--	24395	--	24395	--	26347
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,866716	329294,00	--	614698	--	614698	--	663874
		СП - 8%			--	--	--	--		49176	
		Монолитные стены лифта в осях 15-16 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.31)									
134	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	21,091	60662,39	5019,96	1279430	105876	912443	259147	1661663
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	261111	23665		123086	
135	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109984	376202,00	--	41376	--	41376	--	44686
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
136	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3191	329294,00	--	763666	--	763666	--	824759
		СП - 8%			--	--	--	--		61093	
		Монолитные стены лифта в осях 20-21 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920 (КЖ2 л.32)									
137	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	33,88	60662,39	5019,96	2055242	170076	1465724	416286	2669250
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	419442	38015		197722	
138	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10948	376202,00	--	41187	--	41187	--	44482
		СП - 8%			--	--	--	--		3295	
139	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,158962	329294,00	--	381639	--	381639	--	412170
		СП - 8%			--	--	--	--		30531	
		Монолитные стены лифта в осях 2-3 м/у осями Б-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.33)									
140	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	10,7	60662,39	5019,96	649088	53714	462906	131472	843004
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	132468	12006		62445	
141	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15198	376202,00	--	57175	--	57175	--	61749
		СП - 8%			--	--	--	--		4574	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,92608**	**329294,00**	**--**	**304953**	**--**	**304953**	**--**	**329349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24396**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**7427722**	**426852**	**5948168**	**1044783**	**9150304**
							1052702	**95409**	**--**	**677800**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7427722**				
	Материалы		Тенге				**3678630**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1148111**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2269538**				
		Накладные расходы	Тенге				**1044783**				
		Сметная прибыль	Тенге				**677800**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9150305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**710**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1148111**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**9150305**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**710**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1148111**			
		РАЗДЕЛ 17.Перекрытие									
143	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**118**	**5822,89**	**2192,02**	**687101**	**258659**	**266725**	**255406**	**1017908**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**161717**	**54730**		**75401**	
144	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**65**	**4585,49**	**1878,34**	**298057**	**122093**	**101737**	**118071**	**449419**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**74227**	**25834**		**33290**	
145	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**1263,936**	**14961,00**	**--**	**18909746**	**--**	**18909746**	**--**	**20422526**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1512780**	
		Монолитные участки перекрытия на отм. +2,920; +5,920 (КЖ2 л.28,29)									
146	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**292,315**	**70706,11**	**3940,73**	**20668457**	**1151935**	**13766990**	**5467775**	**28227132**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**5749532**	**259012**		**2090900**	
147	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2,907**	**32664,00**	**--**	**94954**	**--**	**94954**	**--**	**102550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7596**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,16337**	**29745,99**	**1287,17**	**4860**	**210**	**63**	**4246**	**9834**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**4587**	**79**		**728**	
149	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,440215**	**376202,00**	**--**	**165610**	**--**	**165610**	**--**	**178859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13249**	
150	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,51711**	**329294,00**	**--**	**3133927**	**--**	**3133927**	**--**	**3384641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250714**	
151	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,023103**	**1120664,35**	**1940,11**	**25891**	**44**	**23400**	**2245**	**30386**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**2447**	**19**		**2251**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
152	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,023103**	**144002,00**	**--**	**3327**	**--**	**3327**	**--**	**3593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
153	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо /ограничитель ЭППС/ (КЖ2 л.25)**	**$м^3$ изоляции**	**0,425**	**56180,37**	**1358,21**	**23877**	**577**	**15554**	**6086**	**32360**
		НР - 76%; СП - 8%			**18225,58**	**616,03**	**7746**	**262**		**2397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**44015807**	**1533518**	**36482033**	**5853829**	**53859208**
							6000256	**339936**	**--**	**3989572**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44015807**				
	Материалы		Тенге				**14174470**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6340192**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**22307564**				
		Накладные расходы	Тенге				**5853829**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3989572**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53859208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6340192**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**53859208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4006**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6340192**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**60049957**	**2076856**	**49828199**	**8159978**	**73666729**
							8144902	**463123**	**--**	**5456795**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**60049957**				
	Материалы		Тенге				**18151461**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8608025**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31676737**				
		Накладные расходы	Тенге				**8159978**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5456795**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73666730**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5310**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8608025			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				73666730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5310
		Сметная заработная плата	Тенге					8608025			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 18.Каркас (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
154	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	шт. сборных конструкций	40	17137,49	--	685500	--	--	808890	1613941
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	685500	--		119551	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
155	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	9,923	202554,00	--	2009943	--	2009943	--	2170738
		СП - 8%			--	--	--	--		160795	
		Узел 1 (КЖ2 л.2,3,10) ==========									
156	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,112	1012800,00	--	113434	--	113434	--	122509
		СП - 8%			--	--	--	--		9075	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
157	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	28	5478,00	1947,07	153384	54518	5248	125281	300958
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	93618	12553		22293	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
158	222-104-0306 РСНБ РК 2022	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	8,8095	109792,00	--	967213	--	967213	--	1044590
		СП - 8%			--	--	--	--		77377	
		Каркасы пространственные КПр на отм +2,920; +5,920; +6,220 в осях 1-21 (КЖ2 л.11,13)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	4,28888	29278,03	1609,41	125570	6902	1648	108705	253017
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	117020	2435		18742	
160	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,15802	376202,00	--	435649	--	435649	--	470501
		СП - 8%			--	--	--	--		34852	
161	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,13236	329294,00	--	1031467	--	1031467	--	1113984
		СП - 8%			--	--	--	--		82517	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +2,920; +5,920; (КЖ2 л.16)									
162	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,086	376202,00	--	32353	--	32353	--	34941
		СП - 8%			--	--	--	--		2588	
163	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,68385	329294,00	--	1542364	--	1542364	--	1665753
		СП - 8%			--	--	--	--		123389	
164	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш3)**	т	0,2826	1376343,55	1940,11	388955	548	286218	93209	520737
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	102189	238		38573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				7485832	61968	6425537	1136085	9311669
							998327	15226	--	689752	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7485832				
	Материалы		Тенге				293112				
	Всего заработная плата		Тенге					1013553			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6132423				
		Накладные расходы	Тенге				1136085				
		Сметная прибыль	Тенге				689752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9311669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					1013553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				9311669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
		Сметная заработная плата	Тенге					1013553			

РАЗДЕЛ 19.Стены

Монолитные стены лифта в осях 5-7 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.30)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	19,36	60662,39	5019,96	1174424	97186	837557	237878	1525286
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	239681	21723		112984	
166	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10752	376202,00	--	40449	--	40449	--	43685
		СП - 8%			--	--	--	--		3236	
167	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,069408	351466,00	--	24395	--	24395	--	26347
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
168	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,866716	329294,00	--	614698	--	614698	--	663874
		СП - 8%			--	--	--	--		49176	
		Монолитные стены лифта в осях 15-16 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.31)									
169	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	21,091	60662,39	5019,96	1279430	105876	912443	259147	1661663
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	261111	23665		123086	
170	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,109984	376202,00	--	41376	--	41376	--	44686
		СП - 8%			--	--	--	--		3310	
171	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,3191	329294,00	--	763666	--	763666	--	824759
		СП - 8%			--	--	--	--		61093	
		Монолитные стены лифта в осях 20-21 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920 (КЖ2 л.32)									
172	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	48,4	60662,39	5019,96	2936060	242966	2093892	594694	3813215
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	599202	54308		282460	
173	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1564	376202,00	--	58838	--	58838	--	63545
		СП - 8%			--	--	--	--		4707	
174	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,65566	329294,00	--	545199	--	545199	--	588815
		СП - 8%			--	--	--	--		43616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные стены лифта в осях 2-3 м/у осями Б-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.33)									
175	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**$м^3$**	**10,7**	**60662,39**	**5019,96**	**649088**	**53714**	**462906**	**131472**	**843004**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**132468**	**12006**		**62445**	
176	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,15198**	**376202,00**	**--**	**57175**	**--**	**57175**	**--**	**61749**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4574**	
177	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,92608**	**329294,00**	**--**	**304953**	**--**	**304953**	**--**	**329349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24396**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**8489751**	**499742**	**6757547**	**1223191**	**10489977**
							1232462	**111702**	**--**	**777035**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8489751**				
	Материалы		Тенге				**4306797**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1344164**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2450749**				
		Накладные расходы	Тенге				**1223191**				
		Сметная прибыль	Тенге				**777035**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10489977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**830**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1344164**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**10489977**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**830**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1344164**			
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие									
178	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**60**	**5822,89**	**2192,02**	**349373**	**131522**	**135622**	**129868**	**517580**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**82229**	**27829**		**38339**	
179	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**32**	**4585,49**	**1878,34**	**146736**	**60107**	**50087**	**58127**	**221252**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**36542**	**12718**		**16389**	
180	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**737,296**	**14961,00**	**--**	**11030685**	**--**	**11030685**	**--**	**11913140**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**882455**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные участки перекрытия на отм. +2,920; +5,920 (КЖ2 л.28,29)									
181	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**292,315**	**70706,11**	**3940,73**	**20668457**	**1151935**	**13766990**	**5467775**	**28227132**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**5749532**	**259012**		**2090900**	
182	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**2,907**	**32664,00**	**--**	**94954**	**--**	**94954**	**--**	**102550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7596**	
183	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,16337**	**29745,99**	**1287,17**	**4860**	**210**	**63**	**4246**	**9834**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**4587**	**79**		**728**	
184	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,440215**	**376202,00**	**--**	**165610**	**--**	**165610**	**--**	**178859**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13249**	
185	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,51711**	**329294,00**	**--**	**3133927**	**--**	**3133927**	**--**	**3384641**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**250714**	
186	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,023103**	**1120664,35**	**1940,11**	**25891**	**44**	**23400**	**2245**	**30386**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**2447**	**19**		**2251**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,023103**	**144002,00**	**--**	**3327**	**--**	**3327**	**--**	**3593**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**266**	
188	**1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо /ограничитель ЭППС/ (КЖ2 л.25)**	**м^3 изоляции**	**0,425**	**56180,37**	**1358,21**	**23877**	**577**	**15554**	**6086**	**32360**
		НР - 76%; СП - 8%			**18225,58**	**616,03**	**7746**	**262**		**2397**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**35647697**	**1344395**	**28420219**	**5668347**	**44621327**
							5883083	**299919**	**--**	**3305284**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35647697**				
	Материалы		Тенге				**13991715**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6183002**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**14428503**				
		Накладные расходы	Тенге				**5668347**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3305284**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**44621328**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3908**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6183002**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**44621328**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3908**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6183002**			
		РАЗДЕЛ 21.Проемы (Теплица)									
189	**1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (л.8)**	**м^2**	**7,4214**	**3660,09**	**241,88**	**27163**	**1795**	**12236**	**12650**	**42998**
		НР - 90%; СП - 8%			**1769,54**	**124,33**	**13132**	**923**		**3185**	
190	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**2,5137**	**3250,06**	**239,26**	**8170**	**602**	**4019**	**3472**	**12573**
		НР - 90%; СП - 8%			**1411,80**	**122,83**	**3549**	**309**		**931**	
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице (л.1.2)									
191	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	**м^2**	**7,4214**	**28566,00**	**--**	**212000**	**--**	**212000**	**--**	**228960**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16960**	
192	**223-102-0203 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м^2**	**2,5137**	**35465,00**	**--**	**89148**	**--**	**89148**	**--**	**96280**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7132**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**336481**	**2397**	**317403**	**16122**	**380811**
							16681	**1232**	**--**	**28208**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**336481**				
	Материалы		Тенге				**16254**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17913**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**301148**				
		Накладные расходы	Тенге				**16122**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28208**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**380811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17913**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				**380811**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**17913**			
		РАЗДЕЛ 22.Проемы (Техническое здание)									
		Окна (л.7)									
		Заполнение световых проемов стеклопакетами по районам уточнять по таблице (л.1.2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-1/	м^2	16,4439	4306,22	242,19	70811	3983	35208	30276	109174
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	31620	2020		8087	
194	223-102-0208 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м^2	16,4439	38517,00	--	633370	--	633370	--	684040
		СП - 8%			--	--	--	--		50670	
195	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	16,53	3660,09	241,88	60501	3998	27253	28175	95770
		НР - 90%; СП - 8%			1769,54	124,33	29250	2055		7094	
196	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м^2	16,53	31392,00	--	518910	--	518910	--	560423
		СП - 8%			--	--	--	--		41513	
197	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	0,75	4766,64	235,59	3575	177	1606	1695	5692
		НР - 90%; СП - 8%			2389,93	121,17	1792	91		422	
198	223-102-0104 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,75	25501,00	--	19126	--	19126	--	20656
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
		Двери (л.7)									
		Двери металлические									
199	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах /Д-9/	м^2	9,513	3818,41	68,92	36325	656	4884	21451	62398
		НР - 69%; СП - 8%			3236,14	31,83	30785	303		4622	
200	223-207-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный /Д-9/	м^2	9,513	37497,00	--	356709	--	356709	--	385246
		СП - 8%			--	--	--	--		28537	
		Ворота									
201	1109-0403-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ворота секционные площадью 9 м^2. Монтаж	м^2	8,1	1693,42	5,59	13717	45	--	9433	25002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			**1687,83**	**--**	**13671**	**--**		**1852**	
202	**1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ворота секционные площадью 18 м^2. Монтаж**	**м^2**	**45**	**1548,50**	**4,51**	**69683**	**203**	**--**	**47941**	**127034**
		НР - 69%; СП - 8%			**1543,99**	**--**	**69480**	**--**		**9410**	
203	**223-401-0203 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 3,6х3,6**	**шт.**	**1**	**394671,00**	**--**	**394671**	**--**	**394671**	**--**	**426245**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31574**	
204	**223-401-0204 РСНБ РК 2022**	**Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые РСВ 4,2х4,2**	**шт.**	**3**	**428592,00**	**--**	**1285776**	**--**	**1285776**	**--**	**1388638**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**102862**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**3463174**	**9062**	**3277513**	**138971**	**3890318**
							176598	**4469**	**--**	**288173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3343449**				
	Материалы		Тенге				**64067**				
	Всего заработная плата		Тенге					**66828**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3208562**				
		Накладные расходы	Тенге				**60146**				
		Сметная прибыль	Тенге				**272289**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3675884**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**66828**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**119725**				
	Материалы		Тенге				**4883**				
	Всего заработная плата		Тенге					**114239**			
		Накладные расходы	Тенге				**78825**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15884**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**214434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**114239**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				**3890318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**102**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181067**			
		РАЗДЕЛ 23.Резервуар для воды на 350м^3									
		Гидроизоляция основания и дну резервуара									
205	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м^2 площади уплотнения**	**283,2**	**700,15**	**46,72**	**198282**	**13231**	**155227**	**32517**	**249264**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**29824**	**4769**		**18465**	
206	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.**	**Днища. Пропитка щебня**	**м^3**	**141,6**	**55745,47**	**5346,39**	**7893559**	**757048**	**4445850**	**2115066**	**10809315**
		НР - 69%; СП - 8%			**19001,84**	**2645,85**	**2690661**	**374652**		**800690**	
207	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**283,2**	**442,99**	**28,12**	**125455**	**7963**	**--**	**110312**	**254628**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**117491**	**1124**		**18861**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (расход 2,5кг/м^2)	кг	708	1300,00	--	920400	--	920400	--	994032
		СП - 8%			--	--	--	--		73632	
209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	196	1204,44	32,89	236070	6447	132456	95084	357645
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	97167	3987		26491	
		Гидроизоляция боковых поверхностей резервуара									
210	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м^2 оштукатуриваемой поверхности	408	1618,13	74,31	660197	30319	223759	347530	1088344
		НР - 80%; СП - 8%			995,39	69,35	406119	28295		80617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
211	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	408	1201,97	28,12	490404	11473	309664	158924	701275
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	169267	1620		51947	
212	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	346,16	442,99	28,12	153345	9734	--	134836	311235
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	143611	1374		23054	
213	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (расход 2,5кг/м^2)	кг	1730,8	1300,00	--	2250040	--	2250040	--	2430043
		СП - 8%			--	--	--	--		180003	
		Гидроизоляция по покрытию резервуара									
214	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	220,48	442,99	28,12	97670	6200	--	85881	198235
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	91471	875		14684	
215	261-201-0391 РСНБ РК 2022 прим.	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона (расход 2,5кг/м^2)	кг	551,2	1300,00	--	716560	--	716560	--	773885
		СП - 8%			--	--	--	--		57325	
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	220,48	1204,44	32,89	265555	7252	149000	106959	402314
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	109303	4485		29800	
217	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	220,48	1201,97	28,12	265010	6200	167339	85881	378963
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	91471	875		28072	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				14272547	855867	9470295	3272990	18949178
							3946385	422056	--	1403641	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14272547				
	Материалы		Тенге				5583297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**4368441**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3887000**				
		Накладные расходы	Тенге				**3272990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1403641**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**18949178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4368441**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**18949178**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2582**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4368441**			
		РАЗДЕЛ 24.Септик на 500м^3									
		Земляные работы									
218	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1097,214**	**295,89**	**295,89**	**324655**	**324654**	**--**	**56079**	**411192**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**70,98**	**--**	**77880**		**30459**	
219	**412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 3км)**	**т·км**	**5760,3735**	**96,00**	**--**	**552996**	**--**		**--**	**597236**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44240**	
220	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**1097,214**	**40,66**	**35,61**	**44613**	**39072**	**472**	**11872**	**61005**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**5069**	**11422**		**4521**	
221	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**636,69442**	**221,33**	**221,33**	**140920**	**140919**	**--**	**24341**	**178479**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**53,10**	**--**	**33808**		**13218**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**1063184**	**504645**	**472**	**92292**	**1247912**
							5069	**123110**	**--**	**92438**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1063184**				
	Материалы		Тенге				**472**				
	Всего заработная плата		Тенге					**128179**			
	Транспортные расходы		Тенге				**552996**				
		Накладные расходы	Тенге				**92292**				
		Сметная прибыль	Тенге				**92438**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1247914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128179**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**1247914**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					**128179**			
		РАЗДЕЛ 25.Водопроводная насосная станция									
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	4,9655404	1175,63	--	5838	--	--	4203	10844
		НР - 72%; СП - 8%			1175,63	--	5838	--		803	
223	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	160,5524716	46,48	46,48	7462	7462	--	1588	9774
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,73	--	2204		724	
224	1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	160,5524716	130,15	130,15	20896	20896	--	4444	27368
		НР - 72%; СП - 8%			--	38,45	--	6173		2028	
225	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	165,518012	241,97	116,12	40050	19220	--	21214	66165
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	20830	8633		4901	
226	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (обратная засыпка пазух фундаментов)	$м^3$ грунта	0,3600622	1291,20	--	465	--	--	335	864
		НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	465	--		64	
227	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (обратная засыпка пазух фундаментов, под полы)	$м^3$ грунта	11,6420098	37,11	37,11	432	432	--	90	564
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,79	--	126		42	
228	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	11,6420098	241,97	116,12	2817	1352	--	1492	4654
		НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	1465	607		345	
		Приямок ПР-1 (2шт, л.11)									
229	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (100мм)	$м^3$ основания	0,242	16441,44	2593,86	3979	628	3037	540	4881
		НР - 93%; СП - 8%			1297,13	1104,11	314	267		362	
230	1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Днища. Пропитка щебня битумом	$м^3$	0,121	54551,75	5346,39	6601	647	3655	1807	9081
		НР - 69%; СП - 8%			19001,84	2645,85	2299	320		673	
231	1106-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство (Приямок) (Бетон класса B15, F100, W4)	$м^3$	1,04	68106,24	6283,75	70830	6535	45583	19403	97452
		НР - 91%; СП - 8%			17992,62	2509,32	18712	2610		7219	
232	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2836	349794,00	--	99202	--	99202	--	107138
		СП - 8%			--	--	--	--		7936	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0328	1139871,99	13782,99	37388	452	34492	2424	42997
		НР - 93%; СП - 8%			74510,60	4948,13	2444	162		3185	
234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,82	191,23	4,45	157	4	92	43	216
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	61	1		16	
235	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02352	1178033,55	1940,11	27707	46	19156	7758	38302
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	8505	20		2837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,4	1201,97	28,12	5289	123	3341	1714	7563
		НР - 93%; СП - 8%			414,87	3,97	1825	17		560	
		Внутренняя отделка (л.6)									
		Потолок									
237	1115-0206-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 прим.	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями (Затирка швов)	$м^2$ отделываемой поверхности	56,3	131,47	2,73	7402	154	1624	4579	12939
		НР - 80%; СП - 8%			99,90	1,76	5624	99		958	
238	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	56,3	123,77	1,49	6968	84	1541	4308	12177
		НР - 80%; СП - 8%			94,91	0,73	5343	41		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Стены и перегородки									
239	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	$м^2$ окрашиваемой поверхности	121,33	516,09	2,32	62617	282	23547	31139	101257
		НР - 80%; СП - 8%			319,69	1,12	38788	136		7501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Полы (л.6)									
		на отм. 0.000									
240	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	25	1204,44	32,89	30111	823	16894	12128	45618
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	12394	509		3379	
241	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ. 55мм)	$м^2$ стяжки	25	1259,58	38,96	31490	975	29443	1561	35695
		НР - 94%; СП - 8%			42,88	23,54	1072	589		2644	
		на отм. -3.000									
242	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство (бетон кл.В7,5)	$м^2$ стяжки	31,36	1139,40	32,21	35732	1010	19336	15063	54858

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			490,64	20,34	15386	638		4064	
243	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 (до тол.80мм)	$м^2$ стяжки	31,36	1978,82	66,80	62056	2095	57742	3276	70558
		НР - 94%; СП - 8%			70,76	40,36	2219	1266		5226	
244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,36	1204,44	32,89	37771	1032	21192	15213	57223
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	15547	638		4239	
245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до толщ. 50мм)	$м^2$ стяжки	31,36	1079,64	33,40	33858	1048	31658	1678	38379
		НР - 94%; СП - 8%			36,75	20,18	1152	633		2843	
246	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя (Гидроизол 1 слой)	$м^2$ изолируемой поверхности	31,36	2392,45	113,30	75027	3553	41055	29111	112469
		НР - 94%; СП - 8%			969,98	17,54	30419	550		8331	
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	31,36	1204,44	32,89	37771	1032	21192	15213	57223
		НР - 94%; СП - 8%			495,75	20,34	15547	638		4239	
248	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	31,36	1990,29	137,67	62415	4317	42333	16345	85061
		НР - 94%; СП - 8%			502,72	51,76	15765	1623		6301	
249	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до толщ. 20мм)	$м^2$ покрытия	31,36	-371,81	-9,67	-11660	-303	-10449	-1034	-13709
		НР - 94%; СП - 8%			-28,97	-6,09	-908	-191		-1015	
		Ворота (л.6,16)									
250	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,00711	205362,12	109969,46	206822	110752	8397	74724	304070
		НР - 69%; СП - 8%			87054,26	20477,20	87673	20623		22524	
251	222-509-0501 РСНБ РК 2022	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	1,00711	975442,00	--	982377	--	982377	--	1060967
		СП - 8%			--	--	--	--		78590	
252	223-502-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
253	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	538,00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
254	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	2	4001,00	--	8002	--	8002	--	8642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	25,17775	95,62	2,23	2407	57	1407	657	3310
		НР - 69%; СП - 8%			37,46	0,38	943	10		245	
		Окна									
256	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	3,6	4306,22	242,19	15502	872	7708	6628	23901
		НР - 90%; СП - 8%			1922,91	122,83	6922	442		1770	
257	223-102-0204 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	$м^2$	3,6	38449,00	--	138416	--	138416	--	149489
		СП - 8%			--	--	--	--		11073	
		Кровля (л.13)									
258	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	39	565,79	17,99	22066	701	16685	4471	28659
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	4680	179		2123	
259	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление керамзитом (толщ. 20-150мм)**	$м^3$ утеплителя	3,315	22863,66	2617,19	75793	8676	54611	13566	96508
		НР - 92%; СП - 8%			3772,65	675,65	12506	2240		7149	
260	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита в один слой (толщ. 40мм)**	$м^2$ утепляемого покрытия	39	1448,71	74,84	56500	2919	22823	28950	92286
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	30758	710		6836	
261	234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	$м^3$	1,6068	67633,00	--	108673	--	108673	--	117367
		СП - 8%			--	--	--	--		8694	
262	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	39	1241,83	153,39	48431	5982	29256	13521	66908
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	13193	1503		4956	
263	1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	39	467,26	15,03	18223	587	11365	5843	25991
		НР - 92%; СП - 8%			160,80	2,04	6271	80		1925	
264	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	$м^2$ кровли	39	3715,33	20,64	144898	805	133735	9752	167022
		НР - 92%; СП - 8%			265,59	6,19	10358	241		12372	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	**1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**18**	**4301,88**	**73,49**	**77434**	**1323**	**62059**	**13120**	**97799**
		НР - 92%; СП - 8%			**780,65**	**11,64**	**14052**	**210**		**7244**	
266	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**9**	**5235,69**	**20,48**	**47121**	**184**	**32387**	**13430**	**65395**
		НР - 92%; СП - 8%			**1616,63**	**5,37**	**14550**	**48**		**4844**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**2757574**	**206757**	**2127805**	**400297**	**3410502**
							423012	**54595**	**--**	**252631**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2550752**				
	Материалы		Тенге				**778507**				
	Всего заработная плата		Тенге					**369311**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1340908**				
		Накладные расходы	Тенге				**325573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**230107**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3106432**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**369311**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**206822**				
	Материалы		Тенге				**8398**				
	Всего заработная плата		Тенге					**108296**			
		Накладные расходы	Тенге				**74724**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22524**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**304070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**54**
		Сметная заработная плата	Тенге					**108296**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**3410502**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**477607**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**73516240**	**3484833**	**56796791**	**11948295**	**92301694**
							12681617	**1032309**	**--**	**6837162**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73189693**				
	Материалы		Тенге				**25034221**				
	Всего заработная плата		Тенге					**13491391**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31749293**				
	Транспортные расходы		Тенге				**552996**				
		Накладные расходы	Тенге				**11794746**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6798754**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**91783193**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8196**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13491391**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**326547**				
	Материалы		Тенге				**13281**				
	Всего заработная плата		Тенге					**222535**			
		Накладные расходы	Тенге				**153549**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38408**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**518504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**115**
		Сметная заработная плата	Тенге					**222535**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1429045				
		Материалы	Тенге				289809				
		Всего заработная плата	Тенге					945911			
		Накладные расходы	Тенге				577005				
		Сметная прибыль	Тенге				160484				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2166534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					945911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				82863479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								349
		Сметная заработная плата	Тенге					945911			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								831674471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17504756				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10312852			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4287101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83413566		
		- Перевозка грузов	Тенге				34233				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						692758946		
		- Накладные расходы	Тенге							17360078	
		- Сметная прибыль	Тенге							10290038	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											138 915 525,00
Итого с временными зданиями и сооружениями - 3,33%											143 541 411,98
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 1,11%											145 134 721,66
Непревиденные работы и затрат 2%											148 037 416,09
Итого сметная стоимость											840 796 362,09
В том числе в ценах на 2023 год 13% - К=1											109 303 527,07
В том числе в ценах на 2024 год 87% - К=1,075											786 354 797,64
Итого в текущих ценах											895 658 324,71
Налог на добавленную стоимость, 12%											107 478 998,97
Итого к оплате с НДС											1 003 137 323,68

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н.Булеков

Заместитель руководителя отдела _____ К.Калимов

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ К.Салыкбаев

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Павлодарэнергопроект"
_____ П.Шестаков