Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Аппарат акима Кенбидаикского сельского округа Коргалжынского района», БИН 030540004243, Акмолинская область, Коргалжынский район, Кенбидаикский сельский округ, с. Кенбидаик, ул. Сейфуллина, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Акмаржан, ул. Жаппасбай Батыр 129**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице Сейфуллина (аллея) в с. Кенбидаик, Коргалжынского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице Сейфуллина (аллея) в с. Кенбидаик, Коргалжынского района**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от

# Акт выполненных работ

**за Июль 2023 (месяц, год) на 04-01 освещение улиц работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | 214-205-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм | т | 0,17292 | 437744,00 | | 75695 | | 75695 | | 75695 |
| 2 | 2 | 241-101-0112<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм | м | 2 | 1111,00 | | 2222 | | 2222 | | 2222 |
| 3 | 3 | 225-204-0311<br>*РСНБ РК 2022* | Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 | шт. | 1 | 67527,00 | | 67527 | | 67527 | | 67527 |
| 4 | 4 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 9 | 233,00<br>167,00 | 5,00<br>1,00 | 2097,00<br>1503,00 | 45,00<br>9,00 | 549,00 | | 2097 |
| 5 | 5 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента | $м^3$ | 7 | 30282,00<br>21760,00 | 2863,00<br>529,00 | 211974,00<br>152320,00 | 20041,00<br>3703,00 | 39613,00 | | 211974,00 |
| 6 | 6 | 212-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 7,14 | 27727,00 | | 197971 | | 197971 | | 197971 |
| 7 | 7 | 6124-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 3 | 14426,00<br>6775,00 | 3578,00<br>1138,00 | 43278,00<br>20325,00 | 10734,00<br>3414,00 | 12219,00 | | 43278,00 |
| 8 | 8 | 247-103-0935<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник уличный светодиодный ДКУ LED, мощность 100 Вт, степень защиты IP67 | шт. | 3 | 31964,00 | | 95892 | | 95892 | | 95892 |
| 9 | 9 | 252-207-1031<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции | шт. | 10 | 3014,00 | | 30140 | | 30140 | | 30140 |
| 10 | 10 | 252-207-2320<br>*РСНБ РК 2022* | Крюк типа SOT29.10 сквозной | шт. | 5 | 5070,00 | | 25350 | | 25350 | | 25350 |
| 11 | 11 | 252-202-0510<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим поддерживающий типа SO130 | шт. | 6 | 8250,00 | | 49500 | | 49500 | | 49500 |
| 12 | 12 | 252-207-4101<br>*СпрСЦ 03.2023* | Зажим конечный Al 25-35 | шт. | 3 | 2612,00 | | 7836 | | 7836 | | 7836 |
| 13 | 13 | 1308-0201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 8 | 1569,00<br>633,00 | 809,00<br>232,00 | 12552,00<br>5064,00 | 6472,00<br>1856,00 | 1016,00 | | 12552,00 |
| 14 | 14 | 243-110-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | | 0,008 | 114462,00 | | 916 | | 916 | | 916 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | км | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1133-0204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | км линии | 0,11 | 367286,00 | 78620,00 | 40401 | 8648 | 12862 | | 40401 |
| | | | | | | 171742,00 | 19643,00 | 18892 | 2161 | | | |
| 16 | 16 | 243-701-0837<br>*РСНБ РК 2022* | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х25+2х16-0,6/1,0 | км | 0,11 | 851619,00 | | 93678 | | 93678 | | 93678 |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 957028,72 | 45940,20 | 712984,90 | 0,00 | 957029 |
| | | | | | | | | 198103,62 | 11142,73 | 0,00 | 0,00 | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смайлов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

**Принял (Заказчик)**

Государственное учреждение «Аппарат акима Кенбидаикского сельского округа Коргалжынского района», БИН 030540004243
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Абышев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС" БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Қалдыбек А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stability (Стабилити)" БИН 170740018138
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Чащин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)