Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение «Аппарат акима Кенбидаикского сельского округа Коргалжынского района», БИН 030540004243, Акмолинская область, Коргалжынский район, Кенбидаикский сельский округ, с. Кенбидаик, ул. Сейфуллина, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр. Акмаржан, ул. Жаппасбай Батыр 129**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке опор освещения по улице переулок Сейфуллина в с. Кенбидаик, Коргалжынского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке опор освещения по улице переулок Сейфуллина в с. Кенбидаик, Коргалжынского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Июль 2023** (месяц, год) на **04-01 освещение улиц** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,17292	437744,00		75695		75695		75695
2	2	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	2	1111,00		2222		2222		2222
3	3	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,6	233,00 167,00	5,00 1,00	1305,00 935,00	28,00 6,00	342,00		1305,00
4	4	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента	$м^3$	4,7	30282,00 21760,00	2863,00 529,00	142325,40 102272,00	13456,10 2486,30	26597,30		142325,40
5	5	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,794	27727,00		132923		132923		132923
6	6	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	2	14426,00 6775,00	3578,00 1138,00	28852,00 13550,00	7156,00 2276,00	8146,00		28852,00
7	7	247-103-0935 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ДКУ LED, мощность 100 Вт, степень защиты IP67	шт.	2	31964,00		63928		63928		63928
8	8	252-207-1031 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	6	3014,00		18084		18084		18084
9	9	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	3	5070,00		15210		15210		15210
10	10	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	3	8250,00		24750		24750		24750
11	11	252-207-4101 *СпрСЦ 03.2023*	Зажим конечный Al 25-35	шт.	2	2612,00		5224		5224		5224
12	12	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	1569,00 633,00	809,00 232,00	12552,00 5064,00	6472,00 1856,00	1016,00		12552,00
13	13	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,008	114462,00		916		916		916
14	14	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,071	367286,00	78620,00	26077	5582	8302		26077

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км линии		171742,00	19643,00	12194	1395			
15	15	243-701-0837 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х25+2х16-0,6/1,0	км	0,071	851619,00		60465		60465		60465
			ИТОГО по акту					610528,28	32694,12	443819,48	0,00	610528
								134014,68	8018,95	0,00	0,00	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Милениум Строй", БИН 090940003141
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смайлов Р.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение «Аппарат акима Кенбидаикского сельского округа Коргалжынского района», БИН 030540004243
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Абышев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мансур НС" БИН 230440007335
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Қалдыбек А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stability (Стабилити)" БИН 170740018138
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Чащин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)