Цены региона Костанайская обл.

Заказчик: ИП Хакимова Г.С.

Подрядчик: ТОО "ЭкоСтройСити"

Наименование объекта: Капитальный ремонт офисного помещения

Адрес: Костанайская область Костанайский район п.Заречный ул.Майлина 50

Договор № 5 от 01.07.2015 г

Акт № 7

выполненных работ за октябрь 2015г.

Капитальный ремонт офисного помещения

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Комната № 1									
	1.2. Стены									
1	Е61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	48,42	442,69	3,63	21435	176	3981	0,504	24
		м2		77,74	0,56	3764	27	105	0,0058	–
	1.3. Проемы									
2	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,89	433,19	102,53	819	194	425	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	287	67	120	0,1393	–
3	99-10-23	Дверь	1	7840		7840				
		шт								
4	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	10,2	95,32	0,32	972	3	145	0,0782	1
		м коробок		11,79	0,11	120	1	120	0,0006	–
5	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	4,35	348,94	18,88	1518	82	928	1,0234	4
		м2 проемов								

				171,01	6,57	744	29	120	0,0321	–
9-10-91	Оконный блок из ПХВ профелей *шт*	2	8400			16800				
7 E56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах (ПХВ) *м*	1,5	77,59	0,47	116	1	46	0,1576	–
			25,09	0,09	38	–	120	0,0008	–
8 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	3	550		1650				
9 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	2	1500		3000				
10 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	1	844		844				
11 E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (наружный оконный окос) *м2 покрытия*	9,36	161,83	1,24	1515	12	1711	0,972	9
			153,23	0,47	1434	4	119	0,0023	–
12 99-11-197	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *м*	9,36	768		7188				
13 E12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (наружные оконные сливы) *м2 покрытия*	2,56	161,83	1,24	414	3	468	0,972	2
			153,23	0,47	392	1	119	0,0023	–
14 99-1-1	Водоотлив оконный шириной планки 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием *м*	2,56	768		1966				
1.5. Электрооборудование и электроосвещение									
15 E21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	4	34,7	–	139	–	127	0,188	1
			29,48	–	118	–	108	–	–
16 18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С *шт*	4	226		904				
17 18-2-21	Коробка универсальная УК-П *шт*	4	59		236				
18 99-21-10	Провод ПУНП 3х1,5 *м*	50	16,4		820				

–	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	–	35	–	31	0,187	–
	шт		29,48	–	29	–	108	–	–
20 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
	шт								
21 18-2-21	Коробка универсальная УК-П	1	59		59				
	шт								
22 99-21-10	Провод ПУНП 3х1,5	5	16,4		82				
	м								
23 Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	2	377,16	88,99	754	178	667	1,61	3
	шт		258,75	50,17	518	100	108	0,224	–
24 99-21-40	Лампа компактная люминисцентная	8	285		2280				
	шт								
25 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	55	26,92	–	1481	–	1470	0,152	8
	м провода		24,75	–	1361	–	108	–	–
1.8. Демонтажные работы									
26 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	4,35	270,9	23,78	1178	103	557	1,6539	7
	м2		247,12	8,98	1075	39	50	0,0439	–
27 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	1,89	158,38	23,78	299	45	136	0,9115	2
	м2		134,6	8,98	254	17	50	0,0439	–
28 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	48,42	16,9	–	818	–	409	0,117	6
	м2		16,9	–	818	–	50	0,0001	–
29 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	19,6	17,38	0,93	341	18	163	0,1139	2
	м2		16,45	0,14	322	3	50	0,0013	–
30 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	18,2	5,64	0,19	103	3	50	0,0377	1
	м		5,45	0,02	99	–	50	0,0003	–
31 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2	9,32	0,23	19	–	9	0,0632	–
	шт		9,09	0,05	18	–	50	0,0003	–
32 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	5	8,42	–	42	–	21	0,0584	–

		шт							
			8,42	–	42	–	50	–	–
19-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,5	27,1	27,1	14	14	5	–	–
		т							
			–	18,97	–	9	50	0,03984	–
34 E67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	50	3,69	–	185	–	93	0,0254	1
		м							
			3,69	–	185	–	50	–	–
35 E65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	9,13	88,41	1,24	807	11	399	0,569	5
		м							
			87,17	0,2	796	2	50	0,0017	–
36 E65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	4	197,2	15,96	789	64	368	1,2059	5
		шт							
			181,24	2,52	725	10	50	0,0217	–

Раздел 2. Комната № 2

2.2. Стены

37 E61-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	49,2	442,69	3,63	21780	179	4046	0,504	25
		м2							
			77,74	0,56	3825	28	105	0,0058	–
38 E55-8-3	Стены: Обшивка по одиарному металлическому каркасу на профиля одним слоем гипсокартонных листов	12	2260,72	23,51	27129	282	4460	2,016	24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)							
			311,09	3,89	3733	47	118	0,0371	–
39 E8-7-3	Плитка керамическая для внутренней облицовки стен ,гладкая одноцветная	0,65	1264,02	34,73	822	23	182	1,43	1
		м2							
			225	13,01	146	8	118	0,0635	–

2.3. Проемы

40 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,54	433,19	102,53	1100	260	571	0,899	2
		м2 проемов							
			151,65	35,67	385	91	120	0,1393	–
41 99-10-24	Дверь	1	13780		13780				
		шт							
42 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,9	433,19	102,53	823	195	427	0,899	2
		м2 проемов							
			151,65	35,67	288	68	120	0,1393	–
43 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,9	433,19	102,53	823	195	427	0,899	2

		м2 проемов							
	-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние		151,65	35,67	288	68	120	0,1393	–
		м2	1,9	4010		7619				
45	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	1	844		844				
46	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
		комплект	4	1500		6000				
47	Е10-36-1	Установка и крепление наличников								
		м коробок	10,8	95,32	0,32	1029	3	154	0,0782	1
48	Е10-91-8			11,79	0,11	127	1	120	0,0006	–
		Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2								
		м2 проемов	12	348,94	18,88	4187	227	2557	1,0234	12
49	99-10-91	Оконный блок из ПХВ профилей		171,01	6,57	2052	79	120	0,0321	–
		шт	3	8400		25200				
50	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
		м	8,2	550		4510				
51	Е56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах								
		м	8,2	77,59	0,47	636	4	248	0,1576	1
52	99-11-197	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		25,09	0,09	206	1	120	0,0008	–
		м	27,78	768		21335				
53	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали								
		м2 покрытия	27,78	161,83	1,24	4496	34	5081	0,972	27
54	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (наружные оконные сливы)		153,23	0,47	4257	13	119	0,0023	–
		м2 покрытия	6,78	161,83	1,24	1097	8	1240	0,972	7
55	99-1-1	Водоотлив оконный шириной планки 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		153,23	0,47	1039	3	119	0,0023	–
		м	6,78	768		5207				

		Жалюзи горизонтальные (белых тонов)	м2	12	1538		18456		
	Е10-36-1	Установка и крепление наличников	м коробок	10,8	95,32	0,32	1029	3	154	0,0782	1
					11,79	0,11	127	1	120	0,0006	–
58	1-1-789	Скобяные изделия для входных дверей в помещение	комплект	2	1500		3000				
	2.5. Электрооборудование и электроосвещение										
59	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	11	34,7	–	382	–	350	0,188	2
					29,48	–	324	–	108	–	–
60	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	шт	11	226		2486				
61	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	шт	11	59		649				
62	99-21-10	Провод ПУНП 3х1,5	м	50	16,4		820				
63	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	35,4	–	71	–	64	0,187	–
					29,48	–	59	–	108	–	–
64	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	2	156		312				
65	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	шт	2	59		118				
66	99-21-10	Провод ПУНП 3х1,5	м	30	16,4		492				
67	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	шт	8	377,16	88,99	3017	712	2669	1,61	13
					258,75	50,17	2070	401	108	0,224	2
68	99-21-40	Лампа компактная люминисцентная	шт	32	285		9120				
69	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м провода	80	26,92	–	2154	–	2138	0,152	12
					24,75	–	1980	–	108	–	–
	2.8. Демонтажные работы										

		Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	12	270,9	23,78	3251	285	1537	1,6539	20
		м2		247,12	8,98	2965	108	50	0,0439	1
71	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,4	158,38	23,78	855	128	388	0,9115	5
		м2		134,6	8,98	727	48	50	0,0439	–
72	Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	81,5	16,9	–	1377	–	689	0,117	10
		м2		16,9	–	1377	–	50	0,0001	–
73	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	54,3	51,33	4,89	2787	266	1284	0,336	18
		м2		46,44	0,83	2522	45	50	0,0086	–
74	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	54,3	17,38	0,93	944	50	451	0,1139	6
		м2		16,45	0,14	893	8	50	0,0013	–
75	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	32,8	5,64	0,19	185	6	90	0,0377	1
		м		5,45	0,02	179	1	50	0,0003	–
76	Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	7	9,32	0,23	65	2	32	0,0632	–
		шт		9,09	0,05	64	–	50	0,0003	–
77	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	13	8,42	–	109	–	55	0,0584	1
		шт		8,42	–	109	–	50	–	–
78	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,8	27,1	27,1	22	22	8	–	–
		т		–	18,97	–	15	50	0,03984	–
79	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	80	3,69	–	295	–	148	0,0254	2
		м		3,69	–	295	–	50	–	–
80	Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	14,1	88,41	1,24	1247	17	616	0,569	8
		м		87,17	0,2	1229	3	50	0,0017	–
81	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	4	197,2	15,96	789	64	368	1,2059	5
		шт		181,24	2,52	725	10	50	0,0217	–

Раздел 3. Комната № 3

3.2. Стены

	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм								
	м2	73,44	442,69	3,63	32511	267	6038	0,504	37
			77,74	0,56	5709	41	105	0,0058	–
3.3. Проемы									
83 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
	м2 проемов	1,89	433,19	102,53	819	194	425	0,899	2
			151,65	35,67	287	67	120	0,1393	–
84 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние								
	м2	1,89	4010		7579				
85 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение								
	комплект	2	1500		3000				
86 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
	шт	1	844		844				
87 Е10-36-1	Установка и крепление наличников								
	м коробок	10,4	95,32	0,32	991	3	149	0,0782	1
			11,79	0,11	123	1	120	0,0006	–
88 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2								
	м2 проемов	10,53	348,94	18,88	3674	199	2244	1,0234	11
			171,01	6,57	1801	69	120	0,0321	–
89 99-10-91	Оконный блок из ПХВ профелей								
	шт	1	8400		8400				
90 6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм								
	м	3,5	550		1925				
91 Е56-10-1	Установка деревянных подоконных досок без кронштейнов в каменных стенах (ПХВ)								
	м	3,5	77,59	0,47	272	2	106	0,1576	1
			25,09	0,09	88	–	120	0,0008	–
92 99-11-197	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием								
	м	30,45	768		23386				
93 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (наружный оконный окос)								
		30,45	161,83	1,24	4928	38	5569	0,972	30

		м2 покрытия							
			153,23	0,47	4666	14	119	0,0023	–
	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали (наружные оконные сливы)	5,95	161,83	1,24	963	7	1089	0,972	6
		м2 покрытия		153,23	0,47	912	3	119	0,0023	–
95	99-1-1	Водоотлив оконный шириной планки 250мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	5,95	768		4570				
		м								
	3.4. Полы									
96	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,93	247,63	9,95	12117	487	3367	0,356	17
		м2 стяжки		52,2	3,74	2554	183	123	0,0182	1
	3.5. Электрооборудование и электроосвещение									
97	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	10	34,7	–	347	–	319	0,188	2
		шт		29,48	–	295	–	108	–	–
98	18-1-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	10	226		2260				
		шт								
99	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	10	59		590				
		шт								
100	99-21-10	Провод ПУНП 3х1,5	50	16,4		820				
		м								
101	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	35,4	–	35	–	31	0,187	–
		шт		29,48	–	29	–	108	–	–
102	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	1	156		156				
		шт								
103	18-2-21	Коробка универсальная УК-П	1	59		59				
		шт								
104	99-21-10	Провод ПУНП 3х1,5	40	16,4		656				
		м								
105	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп	6	377,16	88,99	2263	534	2002	1,61	10
		шт		258,75	50,17	1553	301	108	0,224	1

40	Лампа компактная люминисцентная	24	285		6840				
37 Е21-9-1	*шт*								
	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	90	26,92	–	2423	–	2406	0,152	14
	м провода		24,75	–	2228	–	108	–	–
	3.8. Демонтажные работы								
108 Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	10,53	270,9	23,78	2853	250	1349	1,6539	17
	м2		247,12	8,98	2602	95	50	0,0439	–
109 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	5,4	158,38	23,78	855	128	388	0,9115	5
	м2		134,6	8,98	727	48	50	0,0439	–
110 Е63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных	73,44	16,9	–	1241	–	621	0,117	9
	м2		16,9	–	1241	–	50	0,0001	–
111 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	48,93	51,33	4,89	2512	239	1157	0,336	16
	м2		46,44	0,83	2272	41	50	0,0086	–
112 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	48,93	17,38	0,93	850	46	406	0,1139	6
	м2		16,45	0,14	805	7	50	0,0013	–
113 Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	28,52	5,64	0,19	161	5	78	0,0377	1
	м		5,45	0,02	155	1	50	0,0003	–
114 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	5	9,32	0,23	47	1	23	0,0632	–
	шт		9,09	0,05	45	–	50	0,0003	–
115 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	11	8,42	–	93	–	47	0,0584	1
	шт		8,42	–	93	–	50	–	–
116 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,5	27,1	27,1	14	14	5	–	–
	т		–	18,97	–	9	50	0,03984	–
117 Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	90	3,69	–	332	–	166	0,0254	2
	м		3,69	–	332	–	50	–	–
118 Е65-1-2	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 40 мм	20	88,41	1,24	1768	25	874	0,569	11

		м								
				87,17	0,2	1743	4	50	0,0017	–
119	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	2	197,2	15,96	394	32	184	1,2059	2
		шт								
				181,24	2,52	362	5	50	0,0217	–

Всего прямые затраты	**413615**
Накладные расходы, тенге	71686
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29118
Всего	**514419**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5144
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2058
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**521621**
Итого по акту в текущих ценах 2015года, МРП тек=1982 тнг	**1334003**
Налог(2%)	26680
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1360683**
Всего по акту без учета НДС(%)	**1360683**

Заказчик

ИП Хакимова Г.С.

БИН 850708450952

Адрес :Костанайская область Костанайский район п. Заречный ул.Майлина 50

Расчетный счет:

АО "Народный банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ31826P0KZTD2002899

Директор _____ Хакимова Г.С.

Подрядчик

ТОО "ЭкоСтройСити"

БИН 110540000793

Адрес: Костанайская область Костанайский район, п.Затобольск ул.Школьная 65/1

Расчетный счет:

АО "Народный Банк Казахстана"

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ836010221000147488

Директор _____ Диденко С.Д,