Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(БИН: 050240004474; адрес: Жамбылская обл.;Кордайский район; А.Кордай;Ул. Толе Би,дом 49)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект: «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с. Ногайбай Кордайского района Жамбылской области»
Договор №42 от 12.05.2022 года

Справка
о стоимости выполненных работ за Август месяц 2022 года

№	Наименование объектов пусковых комплексов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц	С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Объект: «Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с. Ногайбай Кордайского района Жамбылской области»	466 680 631,77	466 680 631,77	466 680 631,77	-	-	208 897 401,00	208 897 401,00		-
2	В том числе НДС	50 001 496,26	50 001 496,26	50 001 496,26			22 381 864,39	22 381 864,39		
3	Аванс 30%	140 004 189,53	140 004 189,53				62 669 220,30			
4	Удержания 5%	23 334 031,59	23 334 031,59				10 444 870,05			
5	**Итого к оплате с НДС**	**303 342 410,65**	**303 342 410,65**				**135 783 310,65**			
6	В том числе НДС	32 500 972,57	32 500 972,57	-		-	14 548 211,86			-

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель_____ **Амантаев Е.Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор_____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"
(БИН: 050240004474; адрес: Жамбылская обл.;Кордайский район; А.Кордай;Ул. Толе Би,дом 49)
Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"
(БИН: 020140003665; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр.Саулет, 15 квартал, дом 8)
Объект:«Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей с подведением сервисных линий с. Ногайбай Кордайского района Жамбылской
Договор №42 от 12.05.2022 года

АКТ №2
приемки выполненных работ
за Август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 Поселковую и сервисные сети												
РАЗДЕЛ 1.Водопроводые сети												
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.**	м3 грунта	32986,868		202,89	192,45	6692706	6348323	--	1347606	8683537
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	344383	1527292		643225	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1061,39252		1936,70	--	2055603	--	--	1480034	3818488
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	2055603	--		282851	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м3 грунта	706,92867		1613,92	--	1140926	--	--	821467	2119384
		НР - 72%; СП - 8%				1613,92	--	1140926	--		156991	
4	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	28082,32761		33,14	33,14	930648	930648	--	201182	1222376
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,95	--	279419		90546	

5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	28082,32761	156,87 82,08	74,79 34,02	4405275 2304997	2100277 955361	--	2347458 540219	7292952
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9708,45435	841,75 841,75	-- --	8172091 8172091	-- --	--	5883906 1124480	15180477
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под колодцы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	88,87	156,87 82,08	74,79 34,02	13941 7294	6646 3023	--	7429 1710	23079
8	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	497,77798	272,00 9,88	262,02 69,64	135396 4918	130428 34665	50	28500 13112	177008
9	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км** *СП - 8%*	т	821,333667	418,00 --	-- --	343317 --	-- --		-- 27465	370782
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1-2 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	497,77798	16,90 2,47	14,38 5,57	8412 1230	7158 2773	24	2882 904	12197
		Поселковая сеть									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	5,5	347138,79 239396,00	105411,35 29662,04	1909263 1316678	579762 163141	12823	1465021 269943	3644227
12	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	5555	1359,00 --	-- --	7549245 --	-- --	7549245	-- 603940	8153185
15	С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	209,4344	15576,00	--	3262150	--	3262150	--	3523122

		СП - 8%			--	--	--	--		260972		
21	С123-030103-0905 2303-0103-0905 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	76	41941,00	--	3187516	--	3187516	--	3442517	
		СП - 8%			--	--	--	--		255001		
23	С124-010201-0346 2401-0201-0346 РСНБ РК 2015	**Указатель пожарного гидранта, размерами 300 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой**	шт.	76	3610,00	--	274360	--	274360	--	296309	
		СП - 8%			--	--	--	--		21949		
25	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	13	54519,00	--	708747	--	708747	--	765447	
		СП - 8%			--	--	--	--		56700		
27	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	26	3041,00	--	79066	--	79066	--	85391	
		СП - 8%			--	--	--	--		6325		
29	С123-041011-0503 2304-1011-0503 РСНБ РК 2015	**Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 100 типа JAFAR ГОСТ 12815-80**	шт.	9	107539,00	--	967851	--	967851	--	1045279	
		СП - 8%			--	--	--	--		77428		
32	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	7	1324,00	--	9268	--	9268	--	10009	
		СП - 8%			--	--	--	--		741		
33	С123-020303-1906 2302-0303-1906 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	7	2126,00	--	14882	--	14882	--	16073	
		СП - 8%			--	--	--	--		1191		
34	С123-020303-0506 2302-0303-0506 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	5	1039,00	--	5195	--	5195	--	5611	
		СП - 8%			--	--	--	--		416		

35	С123-020303-1206 2302-0303-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	1324,00	--	3972	--	3972	--	4290
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
37	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	1679,00	--	8395	--	8395	--	9067
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		Водопроводный колодец Д1500мм-147шт									
55	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,8	21402,66	9142,72	1258476	537592	133232	794420	2217127
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	587652	214792		164232	
56	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	40	22698,74	--	907950	--	907950	--	980586
		СП - 8%			--	--	--	--		72636	
57	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	22773,48	--	910939	--	910939	--	983814
		СП - 8%			--	--	--	--		72875	
58	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	80	15559,05	--	1244724	--	1244724	--	1344302
		СП - 8%			--	--	--	--		99578	
59	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	2024,04	--	80962	--	80962	--	87439
		СП - 8%			--	--	--	--		6477	

60	С123-030101-0308 2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	40	20169,00	--	806760	--	806760	--	871301
		СП - 8%			--	--	--	--		64541	
61	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	1,41299	761438,42	6557,32	1075905	9265	982352	101685	1271797
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	84288	1886		94207	
62	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Лестницы-стремянки**	т	0,6832	614958,00	--	420139	--	420139	--	453750
		СП - 8%			--	--	--	--		33611	
63	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	213,6	632,77	221,12	135160	47231	79470	22414	170180
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	8459	12295		12606	
64	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	м2 основания	213,6	-87,68	-25,62	-18728	-5472	-12991	-1919	-22299
		НР - 108%; СП - 8%			-1,24	-7,08	-265	-1512		-1652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				48700512	10691858	21637081	14502085	68258804
							16028254	3193135	--	5056210	
		РАЗДЕЛ 2. Сервисные сети									
85	С123-040102-2002 2304-0102-2002 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	13	36730,00	--	477490	--	477490	--	515689
		СП - 8%			--	--	--	--		38199	
86	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	37	29844,00	--	1104228	--	1104228	--	1192566
		СП - 8%			--	--	--	--		88338	

87	С123-040501-0217 2304-0501-0217 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	51	2918,00 --	-- --	148818 --	-- --	148818	-- 11905	160723
88	С123-040501-0216 2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	34	2217,00 --	-- --	75378 --	-- --	75378	-- 6030	81408
89	С123-040501-0215 2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	12	1436,00 --	-- --	17232 --	-- --	17232	-- 1379	18611
91	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	26	2173,00 --	-- --	56498 --	-- --	56498	-- 4520	61018
92	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015** *СП - 8%*	шт.	74	1672,00 --	-- --	123728 --	-- --	123728	-- 9898	133626
98	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2,4096	1660,00 --	-- --	4000 --	-- --	4000	-- 320	4320
99	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	6,8272	2623,00 --	-- --	17908 --	-- --	17908	-- 1433	19341
100	С123-010201-0203 2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	10,2408	3523,00 --	-- --	36078 --	-- --	36078	-- 2886	38964
101	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,4296	3735,00	--	27750	--	27750	--	29970

		СП - 8%			--	--	--	--		2220		
102	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,6104	6547,00	--	17090	--	17090	--	18457
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
108	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	12,12	624,00	--	7563	--	7563	--	8168
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
109	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	33,33	1359,00	--	45295	--	45295	--	48919
		СП - 8%			--	--	--	--		3624	
110	С123-010501-1113 2301-0501-1113 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 125х6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	78,78	1720,00	--	135502	--	135502	--	146342
		СП - 8%			--	--	--	--		10840	
111	С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	45,45	2854,00	--	129714	--	129714	--	140091
		СП - 8%			--	--	--	--		10377	
112	С123-010501-1117 2301-0501-1117 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	18,18	4454,00	--	80974	--	80974	--	87452
		СП - 8%			--	--	--	--		6478	
		Колодец Д1500мм-144 шт									
115	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	60,8	21402,66	9142,72	1301282	555877	137765	821441	2292541
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	607640	222098		169818	

116	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	40	22698,74	--	907950	--	907950	--	980586
		СП - 8%			--	--	--	--		72636	
117	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	22773,48	--	910939	--	910939	--	983814
		СП - 8%			--	--	--	--		72875	
118	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	80	15559,05	--	1244724	--	1244724	--	1344302
		СП - 8%			--	--	--	--		99578	
119	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	5238,87	--	209555	--	209555	--	226319
		СП - 8%			--	--	--	--		16764	
120	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	2024,04	--	80962	--	80962	--	87439
		СП - 8%			--	--	--	--		6477	
121	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	40	20883,00	--	835320	--	835320	--	902146
		СП - 8%			--	--	--	--		66826	
122	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы-стремянки	т	0,67978	614958,00	--	418036	--	418036	--	451479
		СП - 8%			--	--	--	--		33443	
123	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Установка блоков люков	м2	13,6	3236,51	529,68	44017	7204	18998	17623	66571
		НР - 90%; СП - 8%			1309,95	129,83	17815	1766		4931	

124	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	13,6	33112,00	--	450323	--	450323	--	486349
		СП - 8%			--	--	--	--		36026	
125	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,36446	761438,42	6557,32	1038952	8947	948612	98193	1228116
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	81393	1821		90972	
126	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	213,6	632,77	221,12	135160	47231	79470	22414	170180
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	8459	12295		12606	
127	Е11-270403-0503 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	213,6	-87,68	-25,62	-18728	-5472	-12991	-1919	-22299
		НР - 108%; СП - 8%			-1,24	-7,08	-265	-1512		-1652	
132	С123-040905-2402 2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	455	4288,00	--	1951040	--	1951040	--	2107123
		СП - 8%			--	--	--	--		156083	
133	С123-040905-2401 2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	455	2999,00	--	1364545	--	1364545	--	1473709
		СП - 8%			--	--	--	--		109164	
135	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	68,774	426,00	--	29298	--	29298	--	31642
		СП - 8%			--	--	--	--		2344	
136	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	27,61	329,00	--	9084	--	9084	--	9811
		СП - 8%			--	--	--	--		727	

139	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2	287770,69	73632,53	575541	147265	1312	463296	1121944
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	426964	41011		83107	
140	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	124,00	--	250480	--	250480	--	270518
		СП - 8%			--	--	--	--		20038	
141	С123-010501-1104 2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	247,45	155,00	--	38355	--	38355	--	41423
		СП - 8%			--	--	--	--		3068	
142	С123-010501-1105 2301-0501-1105 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	200,00	--	4848	--	4848	--	5236
		СП - 8%			--	--	--	--		388	
143	С123-010501-1107 2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	425,21	294,00	--	125012	--	125012	--	135013
		СП - 8%			--	--	--	--		10001	
144	С123-010501-1109 2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	106,05	453,00	--	48041	--	48041	--	51884
		СП - 8%			--	--	--	--		3843	
		Разборка и восстановление а/бетонного покрытия									
148	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	340,767	2822,04	1225,54	961658	417624	--	775690	1876336
		НР - 108%; СП - 8%			1596,50	511,19	544035	174197		138988	
149	Е11-270403-0501 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	4868,1	632,77	221,12	3080388	1076434	1811177	510823	3878508
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	192777	280208		287297	

150	Е11-270403-0601 1127-0403-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять к таблице 1127-0403-0500 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций**	м2 основания	3231,1	981,62	256,82	3171712	829812	1814584	803059	4292753
		НР - 108%; СП - 8%			163,20	66,93	527316	216258		317982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				21673740	3084922	16182685	3510620	27199108
							2406134	948142	--	2014749	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								95457912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18434388				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13776780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4141277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37819766		
		- Перевозка грузов	Тенге				343317				
		- Накладные расходы	Тенге							18012705	
		- Сметная прибыль	Тенге							7070959	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01 Резервуар чистой воды емкостью 300м3 (2шт)

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	980,5467672	202,89	192,45	198943	188706	--	40058	258121
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	10237	45399		19120	
2	Е11-010105-0802 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта недобора	108,9496408	805,24	325,77	87731	35492	97	44382	142682
		НР - 72%; СП - 8%			478,59	87,19	52142	9499		10569	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1089,496408	49,46	49,46	53886	53887	--	13971	73285
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	19404		5429	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	437,9000472	34,67	34,67	15182	15182	--	3935	20646
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	5465		1529	

5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	437,9000472	17,12	17,12	7497	7497	--	1945	10198
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	2702		755	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	437,9000472	156,87	74,79	68693	32750	--	36605	113722
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	35943	14897		8424	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48,6555608	841,75	--	40956	--	--	29488	76080
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	40956	--		5636	
8	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Обваловка резервуара/**	м3 грунта	795,1491	49,46	49,46	39328	39328	--	10196	53486
		НР - 72%; СП - 8%			--	17,81	--	14162		3962	
9	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3/Подача грунта на перекрытие резервуара/**	м3 грунта	883,499	202,89	192,45	179253	170029	--	36093	232574
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	9224	40906		17228	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	88,3499	841,75	--	74369	--	--	53545	138147
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	74369	--		10233	
11	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом**	м2	760,84	248,28	167,53	188901	127464	61437	21814	227572
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,82	--	30297		16857	
12	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой**	м2	760,84	110,93	97,37	84400	74083	1126	18828	111486
		НР - 72%; СП - 8%			12,08	22,29	9191	16959		8258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1039139	744418	62660	310860	1457999
							232062	199690	--	108000	

РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

		Днище, стены /АС-7,9/										
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	20,98	18130,95 1225,80	1091,24 234,96	380387 25717	22894 4929	331776	27889 32662	440938
14	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	200,8	31471,69 8170,05	3111,15 1074,05	6319515 1640546	624719 215669	4054250	1689156 640694	8649365
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,6796	234691,00 --	-- --	159496 --	-- --	159496	-- 12760	172256
16	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	21,7476	246529,00 --	-- --	5361414 --	-- --	5361414	-- 428913	5790327
18	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** *СП - 8%*	т	7,168	108285,00 --	-- --	776187 --	-- --	776187	-- 62095	838282
		Покрытие /АС-4/									
20	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	м3	176,715	71272,67 --	-- --	12594950 --	-- --	12594950	-- 1007596	13602546
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0624	234691,00 --	-- --	14645 --	-- --	14645	-- 1172	15817
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,231776	225938,00 --	-- --	52367 --	-- --	52367	-- 4189	56556

24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0852	246529,00	--	21004	--	21004	--	22684
		СП - 8%			--	--	--	--		1680	
26	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12728	225938,00	--	28757	--	28757	--	31058
		СП - 8%			--	--	--	--		2301	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25708722	647613	23394846	1717045	29619829
							1666263	220598	--	2194062	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								31077828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1898325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1392031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					420288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23457506		
		- Накладные расходы	Тенге							2027905	
		- Сметная прибыль	Тенге							2302062	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-01 Насосная станция II-го подъема, подкачки или систем оборотного водоснабжения производительностью 100-200 м3/час

Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	338	272,00	262,02	91936	88562	35	19352	120191
		НР - 72%; СП - 8%			9,88	69,64	3339	23538		8903	
2	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	557,7	418,00	--	233119	--		--	251768
		СП - 8%			--	--	--	--		18649	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	338	20,63	17,52	6973	5922	34	2385	10107
		НР - 72%; СП - 8%			3,01	6,79	1017	2295		749	
4	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	180	202,89	192,45	36520	34641	--	7354	47383
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	1879	8334		3510	

5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8	1936,70	--	15494	--	--	11155	28781
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	15494	--		2132	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	144	34,67	34,67	4992	4992	--	1294	6789
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	1797		503	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	144	156,87	74,79	22589	10770	--	12037	37396
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	11820	4899		2770	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44	841,75	--	37037	--	--	26667	68800
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	37037	--		5096	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				448660	144887	69	80244	571215
							70586	40863	--	42312	
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и ж/бетонные конструкции подвала									
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	105	4281,21	149,43	449527	15690	405863	31186	519170
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	27974	5203		38457	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	м3	10,5	18130,95	1091,24	190375	11458	166046	13958	220679
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	12871	2467		16347	
11	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм., бетон В25	м3	84,7	29047,87	3111,15	2460355	263514	1504838	712507	3426691
		НР - 91%; СП - 8%			8170,05	1074,05	692003	90972		253829	

12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (каркас Кр-1)	т	4,856	246529,00	--	1197145	--	1197145	--	1292917
		СП - 8%			--	--	--	--		95772	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	234691,00	--	22530	--	22530	--	24332
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
14	Е11-061907-0201 1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	38	4692,24	2117,23	178305	80454	35637	71605	269903
		НР - 91%; СП - 8%			1637,21	433,51	62214	16473		19993	
15	Е11-061907-0301 1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	38	2441,64	1594,91	92782	60606	--	40573	144024
		НР - 91%; СП - 8%			846,73	326,59	32176	12410		10668	
16	Е11-061907-0401 1106-1907-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья"	м3	9,5	19717,48	2252,82	187316	21402	153617	15133	218644
		НР - 91%; СП - 8%			1294,38	456,06	12297	4333		16196	
17	Е11-061907-0101 1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,105	27645,91	5795,55	2903	609	769	1494	4749
		НР - 91%; СП - 8%			14519,61	1114,56	1525	117		352	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,71	246529,00	--	175036	--	175036	--	189039
		СП - 8%			--	--	--	--		14003	

19	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сальники/**	т	0,0695	1350902,28	507623,03	93888	35279	24945	43340	148206
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	33664	10113		10978	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН1/**	1т	0,012	891873,39	1305,39	10702	16	7856	2581	14346
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	2830	7		1063	
21	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 20 кг /МН2/**	1т	0,034	725133,39	1305,39	24655	45	22261	2154	28954
		НР - 91%; СП - 8%			69078,00	549,96	2349	19		2145	
22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН3, МН5/**	1т	0,0122	891873,39	1305,39	10881	16	7988	2624	14586
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	2877	7		1080	
23	С123-010201-0116 2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8	383,00	--	306	--	306	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
24	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2	1222,00	--	2444	--	2444	--	2640
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
25	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг /МН4/**	1т	0,1274	891873,39	1305,39	113625	166	83416	27403	152310
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	30043	70		11282	

26	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017.Общая часть.Выпуск 3.Раздел 21-06.Таблица 7	**Доплата за оцинкование**	т	0,1274	94412,00	--	12028	--	12028	--	12990
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
27	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	138	863,49	19,64	119162	2710	79093	35077	166578
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	37359	357		12339	
28	Е11-260201-	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные.**	изоляци	2,15	36689,94	1240,61	78883	2667	24610	39940	128329
		НР - 76%; СП - 8%			24002,57	440,64	51606	947		9506	
29	С121-110401-0104 2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м3	2,15	23829,00	--	51232	--	51232	--	55331
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5474080	494632	3977660	1039575	7034749
							1001788	143495	--	521094	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7605964
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1072374				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					639519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184358			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3977729		
		- Перевозка грузов	Тенге				233119				
		- Накладные расходы	Тенге							1119819	
		- Сметная прибыль	Тенге							563406	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

№ 02-05-01 Водонапорные башни (стальные и кирпичные) со стальным баком емкостью 50 м3 высотой стовола 18 м (для районов с сейсмической активностью 8 балов)

Общестроительные работы

Земляные работы

1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	121,7277	168,04	161,47	20455	19655	--	4852	27332
		НР - 72%; СП - 8%			6,57	48,79	800	5939		2025	

2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,1623	1936,70	--	17745	--	--	12776	32963
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	17745	--		2442	
3	Е11-010201-0907 1101-0201-0907 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	54,08	1254,44	1130,59	67840	61143	1588	16163	90723
		НР - 72%; СП - 8%			94,47	320,63	5109	17340		6720	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,509	841,75	--	11371	--	--	8187	21123
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	11371	--		1565	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,551	34,67	34,67	2654	2654	--	688	3609
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	955		267	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76,551	156,87	74,79	12009	5725	--	6399	19881
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	6283	2604		1473	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,85	34,67	34,67	2803	2803	--	726	3812
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	1009		282	
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	Обвалование бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,85	34,24	34,24	2768	2768	--	718	3765
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,33	--	997		279	

9	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	120	6,83	6,83	820	820	--	158	1056
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,83	--	220		78	
10	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	120	248,28	167,53	29794	20103	9691	3440	35893
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,82	--	4778		2659	
		Фундаменты									
11	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	25,65	225,01	31,43	5772	806	3135	1996	8389
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	1831	292		621	
12	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,65	4281,21	149,43	109813	3833	99146	7618	126826
		НР - 94%; СП - 8%			266,42	49,55	6834	1271		9395	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,59	18130,95	1091,24	28828	1735	25144	2114	33417
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1949	374		2475	
14	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	35,5	25722,21	631,02	913138	22401	737617	146585	1144501
		НР - 91%; СП - 8%			4313,25	224,28	153120	7962		84778	
15	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4414	19590,23	987,43	8647	436	127	7483	17420
		НР - 91%; СП - 8%			18314,80	314,84	8084	139		1290	

16	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0641	234691,00	--	15044	--	15044	--	16247
		СП - 8%			--	--	--	--		1203	
17	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6384	225938,00	--	144239	--	144239	--	155778
		СП - 8%			--	--	--	--		11539	
18	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	679875,39	1305,39	121399	233	116913	3960	135388
		НР - 91%; СП - 8%			23820,00	549,96	4253	98		10029	
19	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,91	863,49	19,64	17192	391	11411	5061	24033
		НР - 93%; СП - 8%			270,72	2,59	5390	52		1780	
20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	21402,66	9142,72	29750	12709	3149	18780	52412
		НР - 99%; СП - 8%			9994,08	3652,93	13892	5078		3882	
21	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22698,74	--	22699	--	22699	--	24515
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
22	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22025,07	--	22025	--	22025	--	23787
		СП - 8%			--	--	--	--		1762	

23	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2**	**15559,05**	**--**	**31118**	**--**	**31118**	**--**	**33607**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2489**	
24	С121-040301-0102 2104-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**5238,87**	**--**	**5239**	**--**	**5239**	**--**	**5658**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**419**	
25	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1**	**2024,04**	**--**	**2024**	**--**	**2024**	**--**	**2186**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**162**	
26	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	**Скобы ходовые**	**шт.**	**6**	**595,00**	**--**	**3570**	**--**	**3570**	**--**	**3856**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**286**	
27	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1**	**20883,00**	**--**	**20883**	**--**	**20883**	**--**	**22554**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1671**	
28	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,54**	**3636,37**	**1032,63**	**1964**	**558**	**1331**	**211**	**2349**
		НР - 108%; СП - 8%			**138,24**	**223,85**	**75**	**121**		**174**	
29	Е11-270502-0101 1127-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Подзоры и отмостки мощеные. Устройство**	**м2 подзоров и отмосток**	**5,34**	**1355,64**	**240,86**	**7239**	**1286**	**2054**	**4782**	**12983**
		НР - 108%; СП - 8%			**730,08**	**99,14**	**3899**	**529**		**962**	
		Металлоконструкции									
31	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов /без арматуры/, поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3,0 т**	**т**	**7,4984**	**566373,00**	**--**	**4246891**	**--**	**4246891**	**--**	**4586642**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**339751**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6672705**

	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240635				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					160059			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49758			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5525038		
	- Накладные расходы	Тенге							252697	
	- Сметная прибыль	Тенге							494274	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06 Бурение скважин(2 шт.)

РАЗДЕЛ 1.Бурение

1	1104-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 1 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9**	м бурения	2	2599,44	1832,97	5199	3666	--	2557	8376
		НР - 85%; СП - 8%			766,47	737,60	1533	1475		620	
2	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9**	м бурения	73,6	7182,41	5000,46	528625	368033	--	252468	843580
		НР - 85%; СП - 8%			2181,95	1853,66	160591	136429		62487	
3	1104-0101-0310 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9**	м бурения	30	81288,10	54336,48	2438643	1630094	--	1056435	3774684
		НР - 85%; СП - 8%			26951,62	14477,21	808548	434316		279606	

4	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**	м бурения	44,4	24788,23	16768,06	1100597	744502	--	491158	1719095
		НР - 85%; СП - 8%			8020,17	4994,09	356095	221738		127340	
5	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов (кроме долот) - 0,9. Расширение скважин до 150 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9.**	м бурения	68,6	5386,81	3750,35	369535	257274	--	176488	589704
		НР - 85%; СП - 8%			1636,46	1390,25	112261	95371		43682	
6	1104-0101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9 ТЧ 04 ТЧ п. 1.24 Кзтр=0,9	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9. Прямая промывка чистой водой, применен коэффициент к затратам труда - 0,9, исключено время эксплуатации глиномешалки и расход глины**	м бурения	81,4	18967,55	12952,43	1543959	1054328	--	649219	2368632
		НР - 85%; СП - 8%			6015,12	3368,01	489631	274156		175454	
7	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	м бурения	4	14926,92	10171,97	59708	40688	420	27485	94168
		НР - 85%; СП - 8%			4650,05	3433,69	18600	13735		6975	

8	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	150	19286,00	--	2892900	--	2892900	--	3124332
		СП - 8%			--	--	--	--		231432	
9	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	150	11663,00	--	1749450	--	1749450	--	1889406
		СП - 8%			--	--	--	--		139956	
10	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	12,9	176175,00	--	2272658	--	2272658	--	2454471
		СП - 8%			--	--	--	--		181813	
11	2403-0101-0322 РСНБ РК 2015	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	1,044	137715,00	--	143774	--	143774	--	155276
		СП - 8%			--	--	--	--		11502	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				13105048	4098585	7059202	2655810	17021724
							1947259	1177220	--	1260867	
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж скважины									
12	1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	200	2504,17	1466,53	500834	293306	3278	237461	797359
		НР - 85%; СП - 8%			1021,25	375,58	204250	75116		59064	
13	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	151	19286,00	--	2912186	--	2912186	--	3145161
		СП - 8%			--	--	--	--		232975	
14	1104-0201-0106 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	126	2255,40	1319,88	284180	166305	2065	134640	452326
		НР - 85%; СП - 8%			919,13	338,02	115810	42591		33506	
15	2301-0303-0122 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 146, толщина стенки 7,3 мм	м	126	11663,00	--	1469538	--	1469538	--	1587101
		СП - 8%			--	--	--	--		117563	

16	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы водоподъемные,воздухоподъемные.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	200	448,76	284,63	89752	56926	3278	37016	136909
		НР - 85%; СП - 8%			147,74	70,00	29548	14000		10141	
17	2301-0301-0167 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	100	4703,00	--	470300	--	470300	--	507924
		СП - 8%			--	--	--	--		37624	
18	2301-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	100	987,00	--	98700	--	98700	--	106596
		СП - 8%			--	--	--	--		7896	
19	1104-0301-0102 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения ицементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	2	462720,10	272208,10	925440	544416	--	471904	1509132
		НР - 85%; СП - 8%			190512,00	87078,70	381024	174157		111788	
20	2113-0101-0104 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 600-Д0 ГОСТ 10178-85	т	13,992	31909,00	--	446471	--	446471	--	482189
		СП - 8%			--	--	--	--		35718	
21	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	13,875	45995,00	--	638181	--	638181	--	689235
		СП - 8%			--	--	--	--		51054	
22	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	86,98	29,00	--	2522	--	2522	--	2724
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
23	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	44	2124,91	1401,88	93496	61683	1442	38809	142890
		НР - 85%; СП - 8%			690,25	347,43	30371	15287		10584	
24	2403-0101-2801 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В(22м)	шт.	2	39811,00	--	79622	--	79622	--	85992
		СП - 8%			--	--	--	--		6370	

25	1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	сутки откачки	8		341880,83	257535,23	2735047	2060282	--	1078448	4118575
		НР - 85%; СП - 8%				84345,60	74249,76	674765	593998		305080	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	182,4		1852,00		337805			
26	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж оголовка**	т конструкций	0,1832		102638,06	6464,26	18803	1184	1560	11133	32330
		НР - 69%; СП - 8%				87657,60	411,08	16059	75		2395	
27	1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	т конструкций	0,1832		180004,53	55864,80	32977	10234	947	17228	54221
		НР - 69%; СП - 8%				118972,80	17316,00	21796	3172		4016	
28	2106-0801-0303 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т(оголовок)**	т	0,190528		523366,00	--	99716	--	99716	--	107693
		СП - 8%				--	--	--	--		7977	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,3128		149,75	3,40	796	18	508	188	1063
		НР - 69%; СП - 8%				50,74	0,52	270	3		79	
30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устье скважины. Устройство бетонной заделки**	м3	4		29343,10	1146,55	117372	4586	91520	20296	148682
		НР - 91%; СП - 8%				5316,50	259,43	21266	1038		11014	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					11015933	3198940	6321834	2047123	14108102
								1495159	919437	--	1045046	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									31129826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3442418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7297525			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2096657			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13381036		
		- Накладные расходы	Тенге								4702933	
		- Сметная прибыль	Тенге								2305913	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01 Благоустройство

Ограждение Ж/Б

32	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	25,574	213,53	203,63	5461	5208	--	1603	7629
		НР - 72%; СП - 8%			9,90	77,14	253	1973		565	
33	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,868	34,67	34,67	585	585	--	152	795
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	211		59	
34	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,868	51,35	51,35	866	866	--	225	1178
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,50	--	312		87	
35	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	16,868	156,87	74,79	2646	1262	--	1410	4381
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	1385	574		324	
36	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	м оград	160	3064,53	1604,85	490325	256776	22133	364078	922755
		НР - 118%; СП - 8%			1321,35	607,03	211416	97125		68352	
37	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	м3	40,62	41086,00	--	1668913	--	1668913	--	1802426
		СП - 8%			--	--	--	--		133513	
38	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	18,18	31088,00	--	565180	--	565180	--	610394
		СП - 8%			--	--	--	--		45214	

39	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3	5,82	13805,00	--	80345	--	80345	--	86773
		СП - 8%			--	--	--	--		6428	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3436331**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				213054				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					264697			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100195			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2336571		
		- Накладные расходы	Тенге							367468	
		- Сметная прибыль	Тенге							254542	

	СМР	Оборудования	Прочие	Всего
Итого по акту выполненных работ	175380566	0		175380566
Всего по главе	**175380566**	**0**		**175380566**
Временные здания и сооружения 2,9%	5086036			5086036
Всего по главе	**5086036**			**5086036**
Итого по главам 1-8	**180466602**	**0**		**180466602**
Доп. затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	2111459			2111459
Всего по главе	**2111459**			**2111459**
Итого по главам 1-9	**182578062**	**0**	**0**	**182578062**
Непредвиденные работы и затраты-2%	3651561			3651561
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**186229623**	**0**	**0**	**186229623**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 90 %, К=1,050036	175993027	0	0	175993027
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 10 %, К=1,0921526	20339117	0	0	20339117
Итого по акту выполненных работ	196332144,16	0,00	0,00	196332144,16
Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	186515536,61	0,00	0,00	186 515 536,61
НДС- 12 %			22381864,39	22 381 864,39
Всего по акту выполненных работ	**186515536,61**	**0,00**	**22381864,39**	**208 897 401,00**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ **Амантаев Е.Е.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Директор _____ **Иманова Р.С.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора: ТОО "Феникс-Дор-Строй"

Технадзор _____ **Дармен Д.М.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)