ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: «Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам, возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда». Сети теплоснабжения».

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подряд	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно правовая форма наименование	код
		дог № 138	18.05.2023				
		доп.согл №1	08.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1						НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
			Строительно-монтажные работы	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	408 492 314,48									
Всего за отчетный период		143667643,20							17 240 117,18	160 907 760,38

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ Бобетаев М.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордаЖобаКурылыс" _____ Кадыркулов К.

Технадзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы" _____ Пашкенов А

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор" _____ Те Ю.

ЧИК:**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Механизатор-К"**

Наименование объект **«Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам, возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда». Сети теплоснабжения».**

Договор № 138 от 18.05.2023г

Дополнительное соглашение к договору № 1 от 08.02.2024г.

АКТ №2
выполненных работ за май месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТ Нсущ. ДО Ж.Д1-5 ПО Уп7 мимо Ут3,Ут4,Ут5,уТ6,Ут8											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	1940,097	209,77	209,77	406974	406974	--	68369	513369
					--	48,95	--	94968		38026	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3	60,003	2860,04	--	171611	--	--	123560	318785
					2860,04	--	171611	--		23614	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	1316,66051	53,62	53,62	70599	70599	--	14615	92034
					--	15,42	--	20303		6820	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	329,165128	1242,92	--	409126	--	--	294570	759993
					1242,92	--	409126	--		56297	
7	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м^3	616	6547,00	--	4032952	--	4032952	--	4355588
					--	--	--	--		322636	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	616	99,54	99,54	61317	61316	--	11371	78503

		НР - 72%; СП - 8%			--	25,64	--	15794		5815		
	1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	616	166,39	166,39	102496	102496	--	19016	131232
					--	42,87	--	26408		9720	
	ТРУБЫ ППУ											
10	1124-0108-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 400 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,727	3375967,99	1215267,34	2454329	883500	75495	1749619	4540263
					2056855,40	374082,06	1495334	271958		336316	
11	241-402-0124 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм СП - 8%	м	373,32	103985,00	--	38819680	--	38819680	--	41925254
					--	--	--	--		3105574	
12	1124-0108-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная НР - 99%; СП - 8%	км труб	0,64075	2120244,67	779200,03	1358547	499273	37750	960323	2504379
					1282128,96	231757,49	821524	148499		185510	
13	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм СП - 8%	м	640,75	39886,00	--	25556955	--	25556955	--	27601511
					--	--	--	--		2044556	
15	241-402-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х5,0 мм СП - 8%	м	140	17362,00	--	2430680	--	2430680	--	2625134
					--	--	--	--		194454	
17	241-402-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм СП - 8%	м	62	19741,00	--	1223942	--	1223942	--	1321857
					--	--	--	--		97915	
19	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм СП - 8%	м	190	13719,00	--	2606610	--	2606610	--	2815139
					--	--	--	--		208529	
	УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ0 - 1ШТ /ТС. Лист 8/											

	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	69737,98 42187,80	25098,71 7718,92	139476 84376	50198 15438	4902	98815 19063	257355
21	241-406-0413 РСНБ РК 2022	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х32 мм *СП - 8%*	шт.	2	163195,00 --	--	326390 --	--	326390	-- 26111	352501
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ1 - 1ШТ /ТС. Лист 9/									
22	1124-0108-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	78956,21 44718,21	32245,66 9808,23	157912 89436	64491 19616	3985	107962 21270	287144
23	519-205-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 250-325-1-ППУ-ПЭ-НП *СП - 8%*	шт.	2	3048461,00 --	--	6096922 --	--	6096922	-- --	6096922
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ9 - 1ШТ /ТС. Лист 16/									
28	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	69737,98 42187,80	25098,71 7718,92	278952 168751	100395 30876	9806	197631 38127	514709
29	241-406-0515 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм *СП - 8%*	шт.	2	212024,00 --	--	424048 --	--	424048	-- 33924	457972
30	241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм *СП - 8%*	шт.	2	34074,00 --	--	68148 --	--	68148	-- 5452	73600
31	241-408-0101 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром до 125 мм *СП - 8%*	комплект	4	4915,00 --	--	19660 --	--	19660	-- 1573	21233

	241-704-0101 РСНБ РК 2022	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром до 200 мм *СП - 8%*	шт.	1	5388,00	--	5388	--	5388	--	5819
					--	--	--	--		431	
	УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ2 - 1ШТ /ТС. Лист 10/										
33	1124-0108-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	54872,77	19947,89	109746	39896	2789	78134	202910
					33530,73	5930,79	67061	11862		15030	
34	242-208-0110 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 200-219-1-ППУ-ПЭ-НП *СП - 8%*	шт.	2	760102,00	--	1520204	--	1520204	--	1641820
					--	--	--	--		121616	
35	1124-0108-0219 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 400 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	2	69737,98	25098,71	139476	50198	4902	98815	257355
					42187,80	7718,92	84376	15438		19063	
36	241-406-0515 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х325 мм *СП - 8%*	шт.	2	212024,00	--	424048	--	424048	--	457972
					--	--	--	--		33924	
37	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	7625,72	512,82	15251	1026	1004	13203	30730
					6610,70	57,41	13221	115		2276	
38	241-116-0317 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм *СП - 8%*	шт.	2	41370,00	--	82740	--	82740	--	89359
					--	--	--	--		6619	
	НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ										
42	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,98552	87868,51	3528,50	86596	3477	4402	54727	152629
					79873,13	607,00	78717	598		11306	
44	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1 *СП - 8%*	шт.	4	115963,00	--	463852	--	463852	--	500960
					--	--	--	--		37108	

	241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт.	4	48540,00	--	194160	--	194160	--	209693
		СП - 8%			--	--	--	--		15533	
		ОТВОДЫ									
49	241-405-0110 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	4	100691,00	--	402764	--	402764	--	434985
		СП - 8%			--	--	--	--		32221	
52	241-405-0113 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 426х7,0 мм	шт.	28	216284,00	--	6055952	--	6055952	--	6540428
		СП - 8%			--	--	--	--		484476	
53	241-405-0110 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт.	24	100691,00	--	2416584	--	2416584	--	2609911
		СП - 8%			--	--	--	--		193327	
		КОМПЛЕКТ ИЗОЛЯЦИЙ СТЫКА									
56	241-408-0111 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 650 мм, диаметром 400 мм	комплект	210	23641,00	--	4964610	--	4964610	--	5361779
		СП - 8%			--	--	--	--		397169	
57	241-408-0105 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 200 мм	комплект	148	7979,00	--	1180892	--	1180892	--	1275363
		СП - 8%			--	--	--	--		94471	
		ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА С КАБЕЛЕМ									
60	241-413-0113 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 426 мм	шт.	6	81072,00	--	486432	--	486432	--	525347
		СП - 8%			--	--	--	--		38915	
61	241-413-0110 РСНБ РК 2022	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	2	32742,00	--	65484	--	65484	--	70723
		СП - 8%			--	--	--	--		5239	
		КОНЦЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА									
63	241-414-0113 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 426 мм	шт.	2	177826,00	--	355652	--	355652	--	384104
		СП - 8%			--	--	--	--		28452	
		МАНЖЕТА									

	241-704-0101 РСНБ РК 2022	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром до 20[illegible]м *СП - 8%*	шт.	1	5388,00	--	5388	--	5388	--	5819
					--	--	--	--		431	
	ФУТЛЯР										
66	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,066	3598048,64	1659842,94	237471	109549	9169	153721	422487
					1799288,64	553337,40	118753	36520		31295	
67	241-102-0258 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм *СП - 8%*	м	66,264	81367,00	--	5391703	--	5391703	--	5823039
					--	--	--	--		431336	
68	1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,066	9980243,09	1485273,63	658696	98028	514813	72158	789322
					694768,32	409577,13	45855	27032		58468	
69	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	66	1841,80	11,43	121559	755	14199	105751	245495
					1615,22	3,25	106605	215		18185	
	ПРОМЫВКА И ИСПЫТАНИЕ ТРУБ										
70	1125-0127-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	1,862	838491,50	761857,46	1561271	1418579	11561	357040	2071776
					70424,64	140290,47	131131	261221		153465	
71	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,63	Трубопровод диаметром 350 мм /216мм/. Испытание гидравлическое *НР - 91%; СП - 8%*	км трубопровода	0,64075	527216,77	479970,20	337814	307540	2220	77064	448068
					43783,74	88383,00	28054	56631		33190	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				114501059	4268290	100221915	4656464	128202370
							3913931	1053492	6096922	9044848	
	Стоимость оборудования		Тенге				6096922				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6096922				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				108317541				
	Материалы		Тенге				692597				
	Всего заработная плата		Тенге					4888108			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99524918				
		Накладные расходы	Тенге				4601737				
		Сметная прибыль	Тенге				9033542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				121952820				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2575

		Сметная заработная плата	Тенге					4888108				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				86596					
Материалы			Тенге				4402					
Всего заработная плата			Тенге					79315				
		Накладные расходы	Тенге				54727					
		Сметная прибыль	Тенге				11306					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				152629					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге					79315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				128202371					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2623
		Сметная заработная плата	Тенге					4967423				
		РАЗДЕЛ 2. ОТ УТ3 ДО Ж.Д 1-6										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
80	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	129,107	209,77	209,77	27083	27083	--	4550	34163
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	6320		2530	
81	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	3,993	2383,37	--	9517	--	--	6852	17679
		НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	9517	--		1310	
85	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	2,442	8948,04	247,06	21851	604	17586	3787	27689
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	3661	164		2051	
		УЗЕЛ ТРУБОПРОВОДА УТ3 - 1ШТ /ТС. Лист 11/										
89	1124-0108-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	2	28140,49	8327,42	56281	16655	1031	43377	107630
		НР - 99%; СП - 8%			19297,52	2609,98	38595	5220		7973	
90	242-208-0107 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной полнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 100-108-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	2	152742,00	--	305484	--	305484	--	329923
		СП - 8%			--	--	--	--		24439	
91	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	42475,05	12634,68	84950	25269	2789	63699	160541
		НР - 99%; СП - 8%			28446,22	3725,10	56892	7450		11892	

	241-406-0510 РСНБ РК 2022	Тройниковое ответвление изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х133 мм *СП - 8%*	шт.	2	103665,00	--	207330	--	207330	--	223916
					--	--	--	--		16586	
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ									
96	1109-0305-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,12416	87868,51	3528,50	10910	438	555	6895	19229
					79873,13	607,00	9917	75		1424	
97	241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1 *СП - 8%*	шт.	2	48540,00	--	97080	--	97080	--	104846
					--	--	--	--		7766	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				820486	70049	631855	129160	1025616
							118582	19229	--	75971	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				809576				
	Материалы		Тенге				21406				
	Всего заработная плата		Тенге					127819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				609894				
		Накладные расходы	Тенге				122265				
		Сметная прибыль	Тенге				74547				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					127819			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10910				
	Материалы		Тенге				555				
	Всего заработная плата		Тенге					9992			
		Накладные расходы	Тенге				6895				
		Сметная прибыль	Тенге				1424				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1025617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
		Сметная заработная плата	Тенге					137811			
		РАЗДЕЛ 7. УЛЬТРОЗВУКОВОЕ ДЕФЕКТОСКОПИЯ									
199	1339-0201-0526 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод, диаметр до 465 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное *НР - 61%; СП - 8%*	стык	22	4748,72	115,54	104472	2542	6458	58238	175727
					4339,64	--	95472	--		13017	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				104472	2542	6458	58238	175727		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				95472	--	--	13017			
		Материалы	Тенге				104472						
		Всего заработная плата	Тенге				6458						
		Накладные расходы	Тенге					95472					
		Сметная прибыль	Тенге				58238						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13017						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				175727						
		Сметная заработная плата	Тенге								47		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					95472					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				175727						
		Сметная заработная плата	Тенге								47		

РАЗДЕЛ 8. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

200	1124-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Разборка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,718	2120314,65	1002950,11	1522386	720119	--	975029	2697208		
					1117364,54	254330,85	802268	182610		199793			
201	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	50,36052	170,00	--	8561	--		--	9246		
					--	--	--	--		685			
202	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	503,6052	36,00	--	18130	--		--	19580		
					--	--	--	--		1450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1549077	720119	--	975029	2726034		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				802268	182610	--	201928			
		Всего заработная плата	Тенге				1549077						
		Транспортные расходы	Тенге					984878					
		Накладные расходы	Тенге				26691						
		Сметная прибыль	Тенге				975029						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				201928						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2726034						
		Сметная заработная плата	Тенге								766		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					984878					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2726034						
		Сметная заработная плата	Тенге								766		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					984878					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									132129749		

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4930253				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5061000			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1255331			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						100860230		
- Перевозка грузов	Тенге				26691				
- Оборудование, инвентарь	Тенге						6096922		
- Накладные расходы	Тенге							5818891	
- Сметная прибыль	Тенге							9335764	

Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	1717686,74
Итого:	Тенге	133847435,74
Доп. затраты при производстве строительно- монтажных работ связянные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,67%	Тенге	896777,82
Дополнительная оплата труда в зонах экологические бедствия и радиационного риска	Тенге	2664332,94
Итого:	Тенге	137408546,50
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2748170,93
Итого:	Тенге	140156717,43
в том числе в текущих ценах на 2023 год К=1,079	Тенге	151229098,10
понижающий коэффициент к=0,95	Тенге	143667643,20
НДС 12%	Тенге	17240117,18
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**160907760,38**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский
городской отдел строительства _____ Бобетаев М.

Авторский надзор:
ТОО "КызылордпаЖобаКурылыс" _____ Кыдыркулов К.

Технадзор:
ТОО "Шебер Құрылысшы" _____ Пашкенов А

Генподрядчик:
ТОО "Механизатор-К" _____ Те Ю.

ЗАКАЗЧИК:**КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО "Механизатор-К"**

Наименование строительства - «Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам, возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда».
Сети теплоснабжения».

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия
и радиационного риска
к акту приемки выполненных работ №2 за май месяц 2024 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		6185584,000
	Всего Сз	Сз х0,3	1855675,200
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1968 =	294192,410
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	515465,333
5	ИТОГО		2665332,943