Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

Наименование строительства и его адрес: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурному методу)
за июль месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		договор		дополнительное согл.		источник финансиров.	
заказчика	подряд.	заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	Наим. Прогр./ подпрогр./спец	код
050140003056	021040004147			№124	18.05.2023г.	№1	06.06.2023г		
						№2	03.11.2023г		
						№3	25.01.2024г		

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»	2 005 182 376,43	1 356 221 268,47	573 979 591,84				68 877 551,02	642 857 142,86

Итого к оплате: 642 857 142,86 (Шестьсот сорок два миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяча сто сорок два) тенге 86 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель управления _____ Н.Кусайнов

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Технадзор:
ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

Авторский надзор
ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование объекта: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Договор: №124 от 18.05.2023 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июль 2024 год

№	Наименование объектов	Общий	Выполнение 2023г.	Выполнение 2024г.				Остаток	Аванс			
				февраль	февраль	апрель	июль		Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток
1	Перенос проекта в натуру	1 401 415,18	515 610,74					885 804,44				
2	Блок А. Лечебно-плавательный бассеин, спортивный зал, актовый зал	898 241 031,18	86 385 013,26	37 156 077,14	43 563 007,71	37 255 221,07	52 584 644,00	641 297 068,00				
3	Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус	3 088 571 978,77	107 558 885,80		71 271 821,49	117 246 384,00	204 876 664,00	2 587 618 223,49				
4	Блок В. Столовая с пищеблоком	560 915 680,99	61 920 119,67		18 263 615,31	99 684 737,00	84 857 914,00	296 189 295,01				
5	Блок Г. 2-х этажный стационар	1 066 479 315,45	75 018 824,13	12 295 981,00	28 496 203,79	25 039 041,00	88 891 391,00	836 737 874,53				
6	Блок Д. 2-х этажный стационар	1 065 568 054,89	74 666 410,00	12 295 981,00	28 496 203,79	35 272 351,00	90 617 413,00	824 219 696,10				
7	Проходная	26 416 244,82	-					26 416 244,82				
8	Теплица	81 011 462,82	-	21 347 247,00	2 657 271,00		4 486 611,00	52 520 333,82				
9	Техническое здание	215 653 877,09	27 786 568,35	7 928 503,00	15 875 161,20	44 090 340,00	32 754 960,00	87 218 344,54				
10	Наружное сети электроснабжения 10кВ	327 133 266,65	126 987 494,76					200 145 771,89				
11	Трансформаторная подстанция 2-1250кВА-10/0,4кВ	140 040 826,79	2 489 744,58	11 610 495,00	2 185 750,72	13 829 254,00		109 925 582,49				
12	Наружные сети связи	21 833 060,90	-					21 833 060,90				
13	Блочно-модульная котельная	228 393 188,71	7 498 328,48					220 894 860,23				
14	Водопроводная насосная станция	76 014 697,73	10 722 780,86	2 135 152,00				63 156 764,87				
15	Наружные сети НВК, ТС и ГСН	456 215 340,26	52 626 695,57				83 787 545,86	319 801 098,83				
16	Резервуар для воды на 350м3	77 612 354,01	14 784 631,76	3 462 053,00	3 942 172,89	17 964 100,50		37 459 395,86				
17	Септик на 500м3	42 460 494,83	-					42 460 494,83				
18	Генеральный план	841 460 674,77	-					841 460 674,77				
	ИТОГО	**9 215 422 965,84**	**648 961 107,96**	**108 231 489,14**	**214 751 207,90**	**390 381 428,57**	**642 857 142,86**	**7 210 240 589,42**	**915 495 253,57**	**408 697 570,07**	**192 857 142,86**	**313 940 540,64**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»
Объект: «Строительство центра реабилитации для инвалидов на 150 мест в г. Атырау»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас (Блок А. Лечебно-плавательный бассейн, спортивный зал, актовый зал)										
		Ригели монолитные (л.19,21,35-40)										
1	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/**	$м^3$	18,5905887		70936,54	8189,79	1318752	152253	756180	405886	1862609
		НР - 91%; СП - 8%				22071,34	1920,84	410319	35710		137971	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,0403966		376202,00	--	391399	--	391399	--	422711
		СП - 8%				--	--	--	--		31312	
3	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0410036		351466,00	--	14411	--	14411	--	15564
		СП - 8%				--	--	--	--		1153	
4	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,2723769		329294,00	--	1077574	--	1077574	--	1163780
		СП - 8%				--	--	--	--		86206	
5	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,0575227		1082553,87	6641,68	62271	382	56631	6343	74103
		НР - 118%; СП - 8%				91401,91	2046,82	5258	118		5489	
		Ригели сборные ж/б (л.42,43,46,47)										
6	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	50		5478,00	1947,07	273900	97354	9371	223716	537426
		НР - 118%; СП - 8%				3343,49	448,31	167175	22416		39810	
7	222-104-0306 РСНБ РК 2022	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	15,2255		109792,00	--	1671638	--	1671638	--	1805369
		СП - 8%				--	--	--	--		133731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укладка бетона и арматуры для сборно-монолитных ригелей учтена в разделе "Перекрытие" по сметной норме расхода ресурсов Е11-060801-0108									
8	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,0546**	**29278,03**	**1609,41**	**89433**	**4917**	**1172**	**77421**	**180202**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**83344**	**1735**		**13348**	
9	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,9933**	**376202,00**	**--**	**373681**	**--**	**373681**	**--**	**403576**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29895**	
10	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**2,0613**	**329294,00**	**--**	**678774**	**--**	**678774**	**--**	**733076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54302**	
11	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /дополнительное армирование л.51/**	**т**	**1,70608**	**329294,00**	**--**	**561802**	**--**	**561802**	**--**	**606746**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**44944**	
12	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0896**	**1082553,87**	**6641,68**	**96997**	**595**	**88212**	**9880**	**115427**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**8190**	**183**		**8550**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6610632**	**255501**	**5680845**	**723246**	**7920589**
							674286	**60162**	**--**	**586711**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6610632**				
	Материалы		Тенге				**911569**				
	Всего заработная плата		Тенге					**734448**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4769279**				
		Накладные расходы	Тенге				**723246**				
		Сметная прибыль	Тенге				**586711**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7920589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**427**
		Сметная заработная плата	Тенге					**734448**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7920589**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**427**
		Сметная заработная плата	Тенге					**734448**			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
13	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны (л.54,55)**	**шт. сборных конструкций**	**22**	**4585,49**	**1878,34**	**100881**	**41324**	**34434**	**39963**	**152111**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**25123**	**8744**		**11268**	
14	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40**	**5822,89**	**2192,02**	**232916**	**87680**	**90417**	**86578**	**345054**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**54819**	**18552**		**25560**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	222-203-0404 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	379,53	14961,00	--	5678148	--	5678148	--	6132400
		СП - 8%			--	--	--	--		454252	
		Монолитные участки перекрытия (л.57)									
16	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,605	32664,00	--	19762	--	19762	--	21343
		СП - 8%			--	--	--	--		1581	
17	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	$м^3$	51,935	70706,11	3940,73	3672122	204662	2445953	971448	5015056
		НР - 91%; СП - 8%			19668,96	886,07	1021507	46018		371486	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08998	29278,03	1609,41	2634	145	34	2281	5308
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	2455	51		393	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,11028	376202,00	--	41488	--	41488	--	44807
		СП - 8%			--	--	--	--		3319	
20	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,264865	329294,00	--	416512	--	416512	--	449833
		СП - 8%			--	--	--	--		33321	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				10164463	333811	8726748	1100270	12165912
							1103904	73365	--	901180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10164463				
	Материалы		Тенге				2570838				
	Всего заработная плата		Тенге					1177269			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6155910				
		Накладные расходы	Тенге				1100270				
		Сметная прибыль	Тенге				901180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12165913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								744
		Сметная заработная плата	Тенге					1177269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12165913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								744
		Сметная заработная плата	Тенге					1177269			

РАЗДЕЛ 3.Монолитный бассейн

		л.58-62									
21	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство /В25 W8 л.58 прим.3/**	$м^3$	148	57542,33	4179,42	8516265	618555	6043434	1909173	11259473
		НР - 91%; СП - 8%			12528,89	1646,74	1854276	243718		834035	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,16336	376202,00	--	813860	--	813860	--	878969
		СП - 8%			--	--	--	--		65109	
23	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,95018	351466,00	--	333956	--	333956	--	360672
		СП - 8%			--	--	--	--		26716	
24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,8457	329294,00	--	2583542	--	2583542	--	2790225
		СП - 8%			--	--	--	--		206683	
25	235-303-0503 РСНБ РК 2022	Melment L 10/33 /л.58 прим.9/	кг	1184	412,00	--	487808	--	487808	--	526833
		СП - 8%			--	--	--	--		39025	
26	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м /В25/ (л.62)	$м^3$	45,2	86975,06	2646,65	3931273	119628	2616044	1113804	5448684
		НР - 91%; СП - 8%			26451,36	627,42	1195601	28359		403606	
27	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,5025	29745,99	1287,17	14947	647	192	13059	30246
		НР - 91%; СП - 8%			28074,82	482,68	14108	243		2240	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23026	376202,00	--	86624	--	86624	--	93554
		СП - 8%			--	--	--	--		6930	
29	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,91228	329294,00	--	958996	--	958996	--	1035716
		СП - 8%			--	--	--	--		76720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				17727271	738830	13924456	3036036	22424372
							3063985	272320	--	1661064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17727271				
	Материалы		Тенге				8659671				
	Всего заработная плата		Тенге					3336305			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5264786				
		Накладные расходы	Тенге				3036036				
		Сметная прибыль	Тенге				1661064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22424371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1938
		Сметная заработная плата	Тенге					3336305			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22424371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1938
		Сметная заработная плата	Тенге					3336305			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4.Каркас (Блок Б. 3-х этажный реабилитационный корпус)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.3,4,5)									
30	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	58	5478,00	1947,07	317724	112930	10872	259511	623414
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	193922	26002		46179	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
31	222-104-0306 РСНБ РК 2022	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012	$м^3$	18,36846	109792,00	--	2016710	--	2016710	--	2178047
		СП - 8%			--	--	--	--		161337	
		Каркасы пространственные КПр1-КПр3 на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.10,11,12,13)									
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,9954608	29278,03	1609,41	146257	8040	1918	126614	294700
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	136299	2837		21830	
33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1883168	376202,00	--	447047	--	447047	--	482811
		СП - 8%			--	--	--	--		35764	
34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,807144	329294,00	--	1253670	--	1253670	--	1353964
		СП - 8%			--	--	--	--		100294	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 1-9 и А-Д (КЖ2 л.18)									
35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0874962	376202,00	--	32916	--	32916	--	35549
		СП - 8%			--	--	--	--		2633	
36	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,5676244	329294,00	--	845503	--	845503	--	913143
		СП - 8%			--	--	--	--		67640	
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)	т	0,12474	1376343,55	1940,11	171685	242	126337	41143	229854
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	45106	105		17026	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)	шт. сборных конструкций	20	17137,49	--	342750	--	--	404445	806970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	342750	--		59776	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
39	222-303-0101 РСНБ РК 2022	**Колонна без консолей**	$м^3$	7,49	202554,00	--	1517129	--	1517129	--	1638499
		СП - 8%			--	--	--	--		121370	
		Узел 1 (КЖ2 л.9,19) ==========									
40	222-509-1003 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,056	1012800,00	--	56717	--	56717	--	61254
		СП - 8%			--	--	--	--		4537	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.20,21,22)									
41	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	120	5478,00	1947,07	657360	233648	22493	536918	1289821
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	401219	53797		95543	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
42	222-104-0306 РСНБ РК 2022	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	37,38042	109792,00	--	4104071	--	4104071	--	4432397
		СП - 8%			--	--	--	--		328326	
		Каркасы пространственные КПр1,КПр3,Кпр4 на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.23,24,25,13)									
43	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,2767544	29278,03	1609,41	300883	16540	3946	260472	606264
		НР - 91%; СП - 8%			27284,62	567,86	280397	5836		44908	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,4478344	376202,00	--	920880	--	920880	--	994550
		СП - 8%			--	--	--	--		73670	
45	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	7,82892	329294,00	--	2578016	--	2578016	--	2784257
		СП - 8%			--	--	--	--		206241	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 10-17 и А-Д (КЖ2 л.29)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1362636	376202,00	--	51263	--	51263	--	55364
		СП - 8%			--	--	--	--		4101	
47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,3048358	329294,00	--	1746851	--	1746851	--	1886599
		СП - 8%			--	--	--	--		139748	
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)	т	0,182952	1376343,55	1940,11	251805	355	185294	60342	337119
		НР - 91%; СП - 8%			361603,44	843,21	66156	154		24972	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +3,220 между осями 18-26 и А-Д (КЖ2 л.30)									
49	1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)	шт. сборных конструкций	36	17137,49	--	616950	--	--	728001	1452547
		НР - 118%; СП - 8%			17137,49	--	616950	--		107596	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
50	222-303-0101 РСНБ РК 2022	Колонна без консолей	$м^3$	26,964	202554,00	--	5461666	--	5461666	--	5898599
		СП - 8%			--	--	--	--		436933	
		Узел 1 (КЖ2 л.9,30) ==========									
51	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1008	1012800,00	--	102090	--	102090	--	110257
		СП - 8%			--	--	--	--		8167	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 18-26 и А-Д (КЖ2 л.31,32,33)									
52	1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ригели, масса до 1 т. Укладка	шт. сборных конструкций	165	5478,00	1947,07	903870	321266	30928	738263	1773504
		НР - 118%; СП - 8%			3343,49	448,31	551676	73971		131371	
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
53	222-104-0306 РСНБ РК 2022	Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012	$м^3$	56,46	109792,00	--	6198856	--	6198856	--	6694765
		СП - 8%			--	--	--	--		495909	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Каркасы пространственные КПр1,КПр2,Кпр3 на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 18-26 и А-Д (КЖ2 л.34,35,36,13)									
54	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**15,34404**	**29278,03**	**1609,41**	**449243**	**24695**	**5892**	**388906**	**905201**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**418656**	**8713**		**67052**	
55	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,63816**	**376202,00**	**--**	**1368683**	**--**	**1368683**	**--**	**1478178**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**109495**	
56	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**11,70588**	**329294,00**	**--**	**3854676**	**--**	**3854676**	**--**	**4163050**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**308374**	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +3,220; +6,520; +9,820 м/у осями 18-26 и А-Д (КЖ2 л.40)									
57	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,26142**	**376202,00**	**--**	**98347**	**--**	**98347**	**--**	**106215**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7868**	
58	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**7,95294**	**329294,00**	**--**	**2618855**	**--**	**2618855**	**--**	**2828363**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**209508**	
59	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш5,Ш6)**	**т**	**0,3528**	**1376343,55**	**1940,11**	**485574**	**684**	**357316**	**116363**	**650092**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**127574**	**297**		**48155**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**39918047**	**718400**	**36018942**	**3660978**	**47065347**
							3180705	**171712**	**--**	**3486323**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**39918047**				
	Материалы		Тенге				**744996**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3352417**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35273946**				
		Накладные расходы	Тенге				**3660978**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3486323**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**47065348**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1818**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3352417**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**47065348**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1818**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3352417**			

РАЗДЕЛ 5.Стены и перегородки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монолитные стены лифта и лестницы в осях 4-5 и 12-14 на отм +0,080+10,600 (КЖ2 л.42,44)									
60	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**м^3**	**103,698**	**60662,39**	**5019,96**	**6290569**	**520559**	**4486207**	**1274145**	**8169891**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**1283803**	**116355**		**605177**	
61	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,223036**	**376202,00**	**--**	**836311**	**--**	**836311**	**--**	**903216**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**66905**	
62	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**18,71556**	**329294,00**	**--**	**6162922**	**--**	**6162922**	**--**	**6655956**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**493034**	
		Монолитные стены лифта и лестницы в осях 22-24 на отм +0,080+10,600 (КЖ2 л.46)									
63	**1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	**м^3**	**72**	**60662,39**	**5019,96**	**4367692**	**361437**	**3114880**	**884669**	**5672550**
		НР - 91%; СП - 8%			**12380,21**	**1122,06**	**891375**	**80788**		**420189**	
64	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,749024**	**376202,00**	**--**	**657986**	**--**	**657986**	**--**	**710625**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**52639**	
65	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**7,802688**	**351466,00**	**--**	**2742380**	**--**	**2742380**	**--**	**2961770**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219390**	
66	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**6,916944**	**329294,00**	**--**	**2277708**	**--**	**2277708**	**--**	**2459925**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**182217**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**23335568**	**881996**	**20278394**	**2158814**	**27533933**
							2175178	**197143**	**--**	**2039551**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23335568**				
	Материалы		Тенге				**7601086**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2372321**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12677307**				
		Накладные расходы	Тенге				**2158814**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2039551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27533933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1466**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2372321**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**27533933**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1466**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2372321**			

РАЗДЕЛ 6.Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	200	5822,89	2192,02	1164578	438404	452078	432892	1725268
		НР - 118%; СП - 8%			1370,48	463,81	274096	92762		127798	
68	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	140	4585,49	1878,34	641969	262968	219128	254307	967979
		НР - 118%; СП - 8%			1141,95	397,44	159873	55642		71702	
69	222-203-0404 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	2104,272	14961,00	--	31482013	--	31482013	--	34000574
		СП - 8%			--	--	--	--		2518561	
		Монолитные участки перекрытия в осях 1-9 и А-Г; 10-17 и А-Д; 18-26 и А-Д (КЖ2 л.52,56,60)									
70	1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/	м^3	351	70706,11	3940,73	24817845	1383197	16530843	6565483	33893996
		НР - 91%; СП - 8%			19668,96	886,07	6903805	311011		2510668	
71	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	3,51	32664,00	--	114651	--	114651	--	123823
		СП - 8%			--	--	--	--		9172	
72	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,322785	376202,00	--	121432	--	121432	--	131147
		СП - 8%			--	--	--	--		9715	
73	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	8,948331	329294,00	--	2946632	--	2946632	--	3182363
		СП - 8%			--	--	--	--		235731	
74	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,036693	1120664,35	1940,11	41121	71	37163	3565	48261
		НР - 91%; СП - 8%			105924,24	843,21	3887	31		3575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,8021808	1055547,49	6503,20	846740	5217	787606	65541	985264
		НР - 118%; СП - 8%			67213,58	2026,94	53917	1626		72982	
76	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,8388738	144002,00	--	120800	--	120800	--	130464
		СП - 8%			--	--	--	--		9664	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				62297781	2089857	52812346	7321788	75189139
							7395578	461072	--	5569568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62297781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				18026818				
	Всего заработная плата		Тенге					7856650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34785528				
		Накладные расходы	Тенге				7321788				
		Сметная прибыль	Тенге				5569568				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75189137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4956
		Сметная заработная плата	Тенге					7856650			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				75189137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4956
		Сметная заработная плата	Тенге					7856650			
		РАЗДЕЛ 7.Стены и перегородки									
		Стены (л.39)									
77	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	1,8942	45339,05	2698,12	85881	5111	68758	11999	105710
		НР - 91%; СП - 8%			6341,33	619,53	12012	1174		7830	
78	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,0341154	351466,00	--	11990	--	11990	--	12949
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
79	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)**	$м^3$	133,9074	31323,64	708,48	4194467	94870	2960024	1081581	5698132
		НР - 93%; СП - 8%			8510,16	174,87	1139573	23416		422084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепления стен из газобетонных блоков									
80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гнутый профиль)**	т стальных элементов	3,5231922	943574,87	6641,68	3324396	23400	2978970	388501	4009928
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	322026	7211		297032	
		Стены и кирпичные перегородки (л.10)									
81	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	22,308	40889,63	4251,24	912166	94837	614496	210733	1212731
		НР - 93%; СП - 8%			9092,41	1065,14	202833	23761		89832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	30,25	6354,55	391,10	192225	11830	101668	75917	289593
		НР - 93%; СП - 8%			2602,56	95,98	78727	2903		21451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	3,2472	58919,44	6465,78	191323	20995	122271	47999	258468
		НР - 91%; СП - 8%			14799,51	1444,10	48057	4689		19146	
84	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0265188	376202,00	--	9976	--	9976	--	10774
		СП - 8%			--	--	--	--		798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,1922342**	**329294,00**	**--**	**63302**	**--**	**63302**	**--**	**68366**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5064**	
86	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**0,99**	**961,20**	**348,49**	**952**	**345**	**354**	**391**	**1451**
		НР - 118%; СП - 8%			**255,56**	**79,29**	**253**	**78**		**107**	
87	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,02178**	**168590,00**	**--**	**3672**	**--**	**3672**	**--**	**3966**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**294**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8990350**	**251388**	**6935481**	**1817121**	**11672068**
							1803481	**63232**	**--**	**864597**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8990350**				
		Материалы	Тенге				**6846539**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1866713**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**88940**				
		Накладные расходы	Тенге				**1817121**				
		Сметная прибыль	Тенге				**864597**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11672068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1091**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1866713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**11672068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1091**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1866713**			
		РАЗДЕЛ 8. Полы									
		Подвал									
		Тип 1 (л.20,21)									
88	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**274,62**	**700,15**	**46,72**	**192275**	**12831**	**150524**	**31532**	**241712**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**28920**	**4625**		**17905**	
89	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**21,9696**	**37674,04**	**7,49**	**827684**	**165**	**709357**	**111072**	**1013857**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**118162**	**--**		**75100**	
		Тип 2									
90	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**290,55**	**700,15**	**46,72**	**203429**	**13575**	**159256**	**33361**	**255734**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**30598**	**4893**		**18944**	
91	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**23,244**	**37674,04**	**7,49**	**875695**	**174**	**750505**	**117515**	**1072667**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**125016**	**--**		**79457**	
		Тип 3									
92	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**267,625**	**700,15**	**46,72**	**187378**	**12504**	**146690**	**30729**	**235556**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**28184**	**4507**		**17449**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м^3 подстилающего слоя	21,41	37674,04	7,49	806601	160	691289	108243	988032
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	115152	--		73188	
		Тип 4									
94	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м^2 площади уплотнения	78,715	700,15	46,72	55112	3678	43145	9038	69282
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	8289	1326		5132	
95	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м^3 подстилающего слоя	6,2972	37674,04	7,49	237241	47	203325	31837	290604
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	33869	--		21526	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				3385415	43134	2854091	473327	4167444
							488190	15351	--	308701	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3385415				
	Материалы		Тенге				2854092				
	Всего заработная плата		Тенге					503541			
		Накладные расходы	Тенге				473327				
		Сметная прибыль	Тенге				308701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4167443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					503541			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4167443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					503541			
		РАЗДЕЛ 9.Фундаменты (Блок В. Столовая с пищеблоком)									
		Стена монолитная (КЖ0 л.11)									
96	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В25,W6,F150/**	м^3	22,6	63431,59	3510,36	1433554	79334	1002916	337134	1912343
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	351304	19173		141655	
97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,05498	376202,00	--	20684	--	20684	--	22339
		СП - 8%			--	--	--	--		1655	
98	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,61922	349794,00	--	916187	--	916187	--	989482
		СП - 8%			--	--	--	--		73295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				2370425	79334	1939787	337134	2924164
							351304	19173	--	216605	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2370425				
	Материалы		Тенге				1002916				
	Всего заработная плата		Тенге					370477			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				936871				
		Накладные расходы	Тенге				337134				
		Сметная прибыль	Тенге				216605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2924164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					370477			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2924164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
		Сметная заработная плата	Тенге					370477			
		РАЗДЕЛ 10.Конструкции деревянные									
99	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	46,64	218189,02	1095,73	10176336	51104	8465247	1512264	12623688
		НР - 90%; СП - 8%			35591,44	435,43	1659985	20308		935088	
100	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины в конструкции	46,64	11808,32	86,22	550740	4021	485034	57113	656481
		НР - 90%; СП - 8%			1322,57	38,04	61685	1774		48628	
101	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1260	391,99	17,99	493907	22667	320040	144434	689409
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	151200	5796		51068	
102	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	$м^2$ кровли	877,15084	8896,26	29,79	7803362	26130	6313109	1352146	9887946
		НР - 92%; СП - 8%			1669,18	6,39	1464123	5605		732438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	834	411,84	4,00	343475	3336	298322	38964	413031
		НР - 90%; СП - 8%			50,14	1,77	41817	1476		30591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				19367820	107258	15881752	3104921	24270555
							3378810	34959	--	1797813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19367820				
	Материалы		Тенге				15881751				
	Всего заработная плата		Тенге					3413769			
		Накладные расходы	Тенге				3104921				
		Сметная прибыль	Тенге				1797813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24270554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2242
		Сметная заработная плата	Тенге					3413769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				24270554				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2242
		Сметная заработная плата	Тенге					3413769			
		РАЗДЕЛ 11.Стены и перегородки									
		Стены (л.10)									
104	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены железобетонных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м (газобетонные блоки)**	$м^3$	154,92	31323,64	708,48	4852658	109758	3424506	1251301	6592276
		НР - 93%; СП - 8%			8510,16	174,87	1318394	27091		488317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепления стен из газобетонных блоков (л.10)									
105	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (гнутый профиль)**	**т стальных элементов**	**2,29424**	**943574,87**	**6641,68**	**2164787**	**15238**	**1939851**	**252985**	**2611193**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**209698**	**4696**		**193422**	
		Перегородки (л.9)									
106	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**$м^3$**	**5,8**	**45339,05**	**2698,12**	**262966**	**15649**	**210537**	**36739**	**323682**
		НР - 91%; СП - 8%			**6341,33**	**619,53**	**36780**	**3593**		**23976**	
107	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,10375**	**351466,00**	**--**	**36465**	**--**	**36465**	**--**	**39382**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2917**	
108	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**5,76**	**1645,64**	**17,24**	**9479**	**100**	**5719**	**3446**	**13959**
		НР - 93%; СП - 8%			**635,34**	**7,95**	**3660**	**46**		**1034**	
109	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**28,8**	**1201,97**	**28,12**	**34617**	**810**	**21859**	**11218**	**49502**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**11948**	**114**		**3667**	
110	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**753,6**	**6354,55**	**391,10**	**4788789**	**294733**	**2532767**	**1891265**	**7214462**
		НР - 93%; СП - 8%			**2602,56**	**95,98**	**1961289**	**72331**		**534408**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,656492**	**558409,13**	**3344,66**	**366591**	**2195**	**299175**	**61311**	**462134**
		НР - 93%; СП - 8%			**99347,47**	**1073,09**	**65221**	**704**		**34232**	
112	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**41**	**961,20**	**348,49**	**39409**	**14288**	**14643**	**16200**	**60058**
		НР - 118%; СП - 8%			**255,56**	**79,29**	**10478**	**3251**		**4449**	
113	**222-102-0108 РСНБ РК 2022**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	**$м^3$**	**0,607**	**168590,00**	**--**	**102334**	**--**	**102334**	**--**	**110521**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8187**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**12658095**	**452771**	**8587856**	**3524465**	**17477169**
							3617468	**111826**	**--**	**1294609**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12658095**				
	Материалы		Тенге				**8449061**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3729294**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**138799**				
		Накладные расходы	Тенге				**3524465**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1294609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17477169**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2221**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3729294			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				17477169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата	Тенге					3729294			
		РАЗДЕЛ 12.Кровля (чердак)									
		Чердак (л.6 примеч. 1)									
114	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (5 мм). Устройство**	$м^2$ стяжки	1034,34	1241,83	153,39	1284474	158658	775909	358595	1774513
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	349907	39874		131444	
115	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=10	**Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	1034,34	-294,02	-23,00	-304117	-23790	-267367	-17594	-347446
		НР - 92%; СП - 8%			-12,53	-5,96	-12960	-6165		-25734	
116	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка)**	$м^2$ изолируемой поверхности	1034,34	259,99	17,99	268918	18608	126189	118566	418484
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	124121	4758		30999	
117	235-104-0301 РСНБ РК 2022	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	$м^2$	1137,774	195,00	--	221866	--	221866	--	239615
		СП - 8%			--	--	--	--		17749	
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице ==========									
118	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	2068,68	1448,71	74,84	2996917	154820	1210612	1535602	4895117
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	1631485	37650		362598	
119	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	103,434	43327,00	--	4481485	--	4481485	--	4840004
		СП - 8%			--	--	--	--		358519	
120	234-101-0207 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	41,3736	58760,00	--	2431113	--	2431113	--	2625602
		СП - 8%			--	--	--	--		194489	
121	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство**	$м^2$ стяжки	1034,34	1358,84	153,39	1405503	158658	896938	358595	1905224
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	349907	39874		141125	
122	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	1034,34	558,04	34,50	577203	35685	522083	26386	651872
		НР - 92%; СП - 8%			18,79	8,94	19435	9247		48283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				13363362	502639	10398828	2380150	17002985
							2461895	125238	--	1259472	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13363362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**3264365**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2587133**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7134464**				
		Накладные расходы	Тенге				**2380150**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1259472**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17002984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1592**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2587133**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**17002984**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1592**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2587133**			
		РАЗДЕЛ 13.Полы									
		Тип 5									
123	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**133,8825**	**700,15**	**46,72**	**93738**	**6255**	**73384**	**15372**	**117840**
		НР - 94%; СП - 8%			**105,31**	**16,84**	**14099**	**2255**		**8729**	
124	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**71,404**	**37593,91**	**7,49**	**2684356**	**535**	**2299779**	**360999**	**3288984**
		НР - 94%; СП - 8%			**5378,44**	**--**	**384042**	**--**		**243628**	
125	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм (20 мм). Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**892,55**	**1642,71**	**137,67**	**1466201**	**122877**	**894621**	**465206**	**2085916**
		НР - 94%; СП - 8%			**502,72**	**51,76**	**448703**	**46198**		**154509**	
126	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**$м^2$ покрытия**	**892,55**	**-371,81**	**-9,67**	**-331859**	**-8631**	**-297371**	**-29418**	**-390178**
		НР - 94%; СП - 8%			**-28,97**	**-6,09**	**-25857**	**-5436**		**-28901**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**3912436**	**121036**	**2970413**	**812159**	**5102562**
							820987	**43017**	**--**	**377965**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3912436**				
	Материалы		Тенге				**2970413**				
	Всего заработная плата		Тенге					**864004**			
		Накладные расходы	Тенге				**812159**				
		Сметная прибыль	Тенге				**377965**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5102560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**620**
		Сметная заработная плата	Тенге					**864004**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**5102560**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**620**
		Сметная заработная плата	Тенге					**864004**			
		РАЗДЕЛ 14.Разные работы									
		Монолитные конструкции входа в подвал (л.15)									
127	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,64**	**37015,11**	**1585,49**	**23690**	**1015**	**21472**	**1304**	**26994**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			**1879,36**	**360,28**	**1203**	**231**		**2000**	
128	**1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**	**м^3**	**26,8**	**46945,39**	**2895,43**	**1258136**	**77598**	**995954**	**184804**	**1558376**
		НР - 91%; СП - 8%			**6887,46**	**690,22**	**184584**	**18498**		**115435**	
129	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,545**	**351466,00**	**--**	**191549**	**--**	**191549**	**--**	**206873**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15324**	
130	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0646**	**455717,00**	**--**	**29439**	**--**	**29439**	**--**	**31794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2355**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**1502814**	**78613**	**1238414**	**186108**	**1824037**
							185787	**18729**	**--**	**135114**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1502814**				
	Материалы		Тенге				**1017427**				
	Всего заработная плата		Тенге					**204516**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**220988**				
		Накладные расходы	Тенге				**186108**				
		Сметная прибыль	Тенге				**135114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1824036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204516**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**1824036**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**116**
		Сметная заработная плата	Тенге					**204516**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 15.Каркас (Блок Г. 2-х этажный стационар)									
		Ригели сборные ж/б (л.15,16,22,24,27)									
131	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**84**	**5478,00**	**1947,07**	**460152**	**163554**	**15745**	**375843**	**902875**
		НР - 118%; СП - 8%			**3343,49**	**448,31**	**280853**	**37658**		**66880**	
132	**222-104-0306 РСНБ РК 2022**	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**18,4765**	**109792,00**	**--**	**2028572**	**--**	**2028572**	**--**	**2190858**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**162286**	
		Укладка бетона и арматуры для сборно-монолитных ригелей учтена в разделе "Перекрытие" по сметной норме расхода ресурсов Е11-060801-0108									
133	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (КЖ1 л.22,24)**	**т**	**4,7494**	**29278,03**	**1609,41**	**139053**	**7644**	**1823**	**120377**	**280185**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**129586**	**2697**		**20754**	
134	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,09678**	**376202,00**	**--**	**412611**	**--**	**412611**	**--**	**445620**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**33009**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,65806**	**329294,00**	**--**	**1204577**	**--**	**1204577**	**--**	**1300943**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**96366**	
136	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06356**	**376202,00**	**--**	**23911**	**--**	**23911**	**--**	**25824**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1913**	
137	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм /дополнительное армирование КЖ1 л.27/**	**т**	**4,38865**	**329294,00**	**--**	**1445156**	**--**	**1445156**	**--**	**1560768**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**115612**	
138	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,29202**	**1082553,87**	**6641,68**	**316127**	**1940**	**287496**	**32201**	**376194**
		НР - 118%; СП - 8%			**91401,91**	**2046,82**	**26691**	**598**		**27866**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**6030159**	**173138**	**5419891**	**528421**	**7083267**
							437130	**40953**	**--**	**524686**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6030159**				
	Материалы		Тенге				**305066**				
	Всего заработная плата		Тенге					**478083**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5114827**				
		Накладные расходы	Тенге				**528421**				
		Сметная прибыль	Тенге				**524686**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7083266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
		Сметная заработная плата	Тенге					**478083**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**7083266**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**258**
		Сметная заработная плата	Тенге					**478083**			
		РАЗДЕЛ 16.Стены и перегородки									
		Стены из ФБС (КЖ1 л.11,12,24)									
139	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20**	**4625,37**	**2113,99**	**92507**	**42279**	**29157**	**36184**	**138986**
		НР - 118%; СП - 8%			**1053,55**	**479,67**	**21071**	**9593**		**10295**	
140	**221-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**10,86**	**48850,00**	**--**	**530511**	**--**	**530511**	**--**	**572952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42441**	
141	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,095658**	**102692,13**	**3344,66**	**9823**	**320**	**--**	**8934**	**20257**
		НР - 93%; СП - 8%			**99347,47**	**1073,09**	**9503**	**103**		**1501**	
142	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,095658**	**29745,99**	**1287,17**	**2845**	**123**	**36**	**2486**	**5757**
		НР - 91%; СП - 8%			**28074,82**	**482,68**	**2686**	**46**		**427**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043506	376202,00	--	16367	--	16367	--	17676
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
144	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,052152	351466,00	--	18330	--	18330	--	19796
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
145	1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/ /монолитные участки/	$м^3$	2	56057,64	3071,41	112115	6143	85500	19964	142646
		НР - 91%; СП - 8%			10236,15	733,29	20472	1467		10566	
146	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	376202,00	--	677	--	677	--	731
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
147	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00008	351466,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
148	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0038	329294,00	--	1251	--	1251	--	1351
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
149	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,031552	1082621,87	6641,68	34159	210	31065	3479	40649
		НР - 118%; СП - 8%			91401,91	2046,82	2884	65		3011	
150	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,011016	526588,62	1699,58	5801	19	3408	2167	8605
		НР - 91%; СП - 8%			215501,04	630,81	2374	7		637	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				824414	49094	716330	73214	969436
							58990	11281	--	71809	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				824414				
		Материалы	Тенге				149167				
		Всего заработная плата	Тенге					70271			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				567164				
		Накладные расходы	Тенге				73214				
		Сметная прибыль	Тенге				71809				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				969437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					70271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				969437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					70271			

РАЗДЕЛ 17.Перекрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны (КЖ1 л.32)**	**шт. сборных конструкций**	**62**	**4585,49**	**1878,34**	**284300**	**116457**	**97042**	**112622**	**428676**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**70801**	**24641**		**31754**	
152	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**117**	**5822,89**	**2192,02**	**681278**	**256467**	**264465**	**253242**	**1009282**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**160346**	**54266**		**74762**	
153	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**1090,76**	**14961,00**	**--**	**16318860**	**--**	**16318860**	**--**	**17624369**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1305509**	
		Монолитные участки перекрытия (КЖ1 л.33)									
154	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,73**	**32664,00**	**--**	**56509**	**--**	**56509**	**--**	**61030**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4521**	
155	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**154,3**	**70706,11**	**3940,73**	**10909953**	**608055**	**7266977**	**2886194**	**14899839**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**3034921**	**136721**		**1103692**	
156	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1686**	**376202,00**	**--**	**63428**	**--**	**63428**	**--**	**68502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5074**	
157	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,94205**	**329294,00**	**--**	**1298093**	**--**	**1298093**	**--**	**1401940**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103847**	
158	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,02718**	**1120664,35**	**1940,11**	**30460**	**53**	**27528**	**2641**	**35749**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**2879**	**23**		**2648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
159	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,02718**	**144002,00**	**--**	**3914**	**--**	**3914**	**--**	**4227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**313**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**29646795**	**981032**	**25396816**	**3254699**	**35533614**
							3268947	**215651**	**--**	**2632120**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29646795**				
	Материалы		Тенге				**7656014**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3484598**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17740804**				
		Накладные расходы	Тенге				**3254699**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2632120**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35533614**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3484598**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				**35533614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2201**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3484598**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**36501368**	**1203264**	**219781390**	**34492851**	**320326593**
							3765067	**267885**	**--**	**23727888**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**36501368**				
	Материалы		Тенге				**8110247**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4032952**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**23422795**				
		Накладные расходы	Тенге				**3856334**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3228615**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**43586317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2499**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4032952**			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				**43586317**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2499**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4032952**			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 18.Каркас									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
160	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**37**	**17137,49**	**--**	**634087**	**--**	**--**	**748223**	**1492895**
		НР - 118%; СП - 8%			**17137,49**	**--**	**634087**	**--**		**110585**	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
161	**222-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Колонна без консолей**	**$м^3$**	**9,923**	**202554,00**	**--**	**2009943**	**--**	**2009943**	**--**	**2170738**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160795**	
		Узел 1 (КЖ2 л.2,3,10)									
162	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,1036**	**1012800,00**	**--**	**104926**	**--**	**104926**	**--**	**113320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8394**	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
163	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**28**	**5478,00**	**1947,07**	**153384**	**54518**	**5248**	**125281**	**300958**
		НР - 118%; СП - 8%			**3343,49**	**448,31**	**93618**	**12553**		**22293**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
164	**222-104-0306 РСНБ РК 2022**	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**8,8095**	**109792,00**	**--**	**967213**	**--**	**967213**	**--**	**1044590**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**77377**	
		Каркасы пространственные КПр на отм +2,920; +5,920; +6,220 в осях 1-21 (КЖ2 л.11,13)									
165	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**8,57776**	**29278,03**	**1609,41**	**251140**	**13805**	**3294**	**217410**	**506034**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**234041**	**4871**		**37484**	
166	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,31604**	**376202,00**	**--**	**871299**	**--**	**871299**	**--**	**941003**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69704**	
167	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**6,26472**	**329294,00**	**--**	**2062935**	**--**	**2062935**	**--**	**2227970**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165035**	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +2,920; +5,920; (КЖ2 л.16)									
168	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,172**	**376202,00**	**--**	**64707**	**--**	**64707**	**--**	**69884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5177**	
169	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,3677**	**329294,00**	**--**	**3084727**	**--**	**3084727**	**--**	**3331505**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**246778**	
170	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш3)**	**т**	**0,5652**	**1376343,55**	**1940,11**	**777909**	**1097**	**572434**	**186418**	**1041473**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**204378**	**477**		**77146**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**10982270**	**69420**	**9746726**	**1277332**	**13240370**
							1166124	**17901**	**--**	**980768**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10982270**				
	Материалы		Тенге				**580977**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1184025**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9165750**				
		Накладные расходы	Тенге				**1277332**				
		Сметная прибыль	Тенге				**980768**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13240370**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**643**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1184025**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				13240370				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								643
		Сметная заработная плата	Тенге					1184025			
		РАЗДЕЛ 19.Стены									
		Монолитные стены лифта в осях 5-7 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.30)									
171	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	29,04	60662,39	5019,96	1761636	145780	1256335	356817	2287929
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	359521	32585		169476	
172	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16128	376202,00	--	60674	--	60674	--	65528
		СП - 8%			--	--	--	--		4854	
173	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,104112	351466,00	--	36592	--	36592	--	39519
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
174	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,800074	329294,00	--	922048	--	922048	--	995812
		СП - 8%			--	--	--	--		73764	
		Монолитные стены лифта в осях 15-16 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.31)									
175	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	9,039	60662,39	5019,96	548327	45375	391047	111063	712141
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	111905	10142		52751	
176	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047136	376202,00	--	17733	--	17733	--	19152
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
177	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9939	329294,00	--	327285	--	327285	--	353468
		СП - 8%			--	--	--	--		26183	
		Монолитные стены лифта в осях 20-21 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920 (КЖ2 л.32)									
178	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/	$м^3$	14,52	60662,39	5019,96	880818	72890	628167	178408	1143964
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	179761	16292		84738	
179	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04692	376202,00	--	17651	--	17651	--	19063
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,496698**	**329294,00**	**--**	**163560**	**--**	**163560**	**--**	**176645**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13085**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**4736324**	**264045**	**3821092**	**646288**	**5813221**
							651187	**59019**	**--**	**430609**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4736324**				
	Материалы		Тенге				**2275549**				
	Всего заработная плата		Тенге					**710206**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1545543**				
		Накладные расходы	Тенге				**646288**				
		Сметная прибыль	Тенге				**430609**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5813221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439**
		Сметная заработная плата	Тенге					**710206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				**5813221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**439**
		Сметная заработная плата	Тенге					**710206**			
		РАЗДЕЛ 20.Перекрытие									
181	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**59**	**5822,89**	**2192,02**	**343551**	**129329**	**133364**	**127703**	**508955**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**80858**	**27365**		**37700**	
182	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**31**	**4585,49**	**1878,34**	**142150**	**58229**	**48521**	**56311**	**214338**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**35400**	**12321**		**15877**	
183	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**526**	**14961,00**	**--**	**7869486**	**--**	**7869486**	**--**	**8499045**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**629559**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**8355187**	**187558**	**8051371**	**184014**	**9222338**
							116258	**39686**	**--**	**683136**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8355187**				
	Материалы		Тенге				**181884**				
	Всего заработная плата		Тенге					**155944**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7869486**				
		Накладные расходы	Тенге				**184014**				
		Сметная прибыль	Тенге				**683136**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9222337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**155944**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				**9222337**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**155944**			
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 21.Перекрытие (Блок Д. 2-х этажный стационар)									
184	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны (КЖ1 л.32)**	**шт. сборных конструкций**	**62**	**4585,49**	**1878,34**	**284300**	**116457**	**97042**	**112622**	**428676**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**70801**	**24641**		**31754**	
185	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**117**	**5822,89**	**2192,02**	**681278**	**256467**	**264465**	**253242**	**1009282**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**160346**	**54266**		**74762**	
186	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**1090,76**	**14961,00**	**--**	**16318860**	**--**	**16318860**	**--**	**17624369**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1305509**	
		Монолитные участки перекрытия (КЖ1 л.33)									
187	**212-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,73**	**32664,00**	**--**	**56509**	**--**	**56509**	**--**	**61030**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4521**	
188	**1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство /В30/**	**м^3**	**154,3**	**70706,11**	**3940,73**	**10909953**	**608055**	**7266977**	**2886194**	**14899839**
		НР - 91%; СП - 8%			**19668,96**	**886,07**	**3034921**	**136721**		**1103692**	
189	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1686**	**376202,00**	**--**	**63428**	**--**	**63428**	**--**	**68502**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5074**	
190	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**3,94205**	**329294,00**	**--**	**1298093**	**--**	**1298093**	**--**	**1401940**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103847**	
191	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,02718**	**1120664,35**	**1940,11**	**30460**	**53**	**27528**	**2641**	**35749**
		НР - 91%; СП - 8%			**105924,24**	**843,21**	**2879**	**23**		**2648**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
192	**261-102-0124 РСНБ РК 2022**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,02718**	**144002,00**	**--**	**3914**	**--**	**3914**	**--**	**4227**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**313**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**29646795**	**981032**	**25396816**	**3254699**	**35533614**
							3268947	**215651**	**--**	**2632120**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29646795**				
	Материалы		Тенге				**7656014**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3484598**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17740804**				
		Накладные расходы	Тенге				**3254699**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2632120**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35533614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3484598			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				35533614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3484598			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				29646795	981032	47016005	5362333	63809543
							3268947	215651	--	4726633	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29646795				
	Материалы		Тенге				7656014				
	Всего заработная плата		Тенге					3484598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17740804				
		Накладные расходы	Тенге				3254699				
		Сметная прибыль	Тенге				2632120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35533614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3484598			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				35533614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2201
		Сметная заработная плата	Тенге					3484598			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 22.Каркас									
		Сборно-железобетонная колонна на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
193	**1107-0502-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны (с заполнением полимерцементным раствором)**	**шт. сборных конструкций**	**37**	**17137,49**	**--**	**634087**	**--**	**--**	**748223**	**1492895**
		НР - 118%; СП - 8%			**17137,49**	**--**	**634087**	**--**		**110585**	
		Объем бетона колонн принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-К-НК									
194	**222-303-0101 РСНБ РК 2022**	**Колонна без консолей**	**$м^3$**	**9,923**	**202554,00**	**--**	**2009943**	**--**	**2009943**	**--**	**2170738**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**160795**	
195	**222-509-1003 РСНБ РК 2022**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,1036**	**1012800,00**	**--**	**104926**	**--**	**104926**	**--**	**113320**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8394**	
		Детали сборно-монолитного ригеля на отм. +2,920; +5,920; между осями 1-11 и 12-21 (КЖ2 л.2,3)									
196	**1107-0503-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**56**	**5478,00**	**1947,07**	**306768**	**109036**	**10497**	**250562**	**601917**
		НР - 118%; СП - 8%			**3343,49**	**448,31**	**187235**	**25105**		**44587**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем бетона ригеля принят по ТП-РК-2.25-9.9 (IВ,IIIА,IIIВ)-2020-КЖ.И-ДР									
197	**222-104-0306 РСНБ РК 2022**	**Ригель связного каркаса высотой 450 мм для опирания многопустотных плит перекрытий с несущей способностью 45 тс/пм ГОСТ 13015-2012**	**м^3**	**17,619**	**109792,00**	**--**	**1934425**	**--**	**1934425**	**--**	**2089179**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**154754**	
		Каркасы пространственные КПр на отм +2,920; +5,920; +6,220 в осях 1-21 (КЖ2 л.11,13)									
198	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**8,57776**	**29278,03**	**1609,41**	**251140**	**13805**	**3294**	**217410**	**506034**
		НР - 91%; СП - 8%			**27284,62**	**567,86**	**234041**	**4871**		**37484**	
199	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,31604**	**376202,00**	**--**	**871299**	**--**	**871299**	**--**	**941003**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**69704**	
200	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**6,26472**	**329294,00**	**--**	**2062935**	**--**	**2062935**	**--**	**2227970**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165035**	
		Дополнительное армирование ригелей на отм +2,920; +5,920; (КЖ2 л.16)									
201	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,172**	**376202,00**	**--**	**64707**	**--**	**64707**	**--**	**69884**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5177**	
202	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**9,3677**	**329294,00**	**--**	**3084727**	**--**	**3084727**	**--**	**3331505**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**246778**	
203	**1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шайба Ш3)**	**т**	**0,5652**	**1376343,55**	**1940,11**	**777909**	**1097**	**572434**	**186418**	**1041473**
		НР - 91%; СП - 8%			**361603,44**	**843,21**	**204378**	**477**		**77146**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**12102866**	**123938**	**10719187**	**1402613**	**14585918**
							1259741	**30453**	**--**	**1080439**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12102866**				
	Материалы		Тенге				**586226**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1290194**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10132962**				
		Накладные расходы	Тенге				**1402613**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1080439**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14585918**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**699**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1290194**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				14585918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					1290194			
		РАЗДЕЛ 23.Стены									
		Монолитные стены лифта в осях 5-7 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.30)									
204	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	$м^3$	29,04	60662,39	5019,96	1761636	145780	1256335	356817	2287929
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	359521	32585		169476	
205	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,16128	376202,00	--	60674	--	60674	--	65528
		СП - 8%			--	--	--	--		4854	
206	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,104112	351466,00	--	36592	--	36592	--	39519
		СП - 8%			--	--	--	--		2927	
207	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,800074	329294,00	--	922048	--	922048	--	995812
		СП - 8%			--	--	--	--		73764	
		Монолитные стены лифта в осях 15-16 м/у осями А-В на отм. -0,080; +2,920; +5,920 (КЖ2 л.31)									
208	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство /В25/**	$м^3$	9,039	60662,39	5019,96	548327	45375	391047	111063	712141
		НР - 91%; СП - 8%			12380,21	1122,06	111905	10142		52751	
209	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,047136	376202,00	--	17733	--	17733	--	19152
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
210	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,9939	329294,00	--	327285	--	327285	--	353468
		СП - 8%			--	--	--	--		26183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				3674295	191155	3011714	467880	4473549
							471426	42727	--	331374	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3674295				
	Материалы		Тенге				1647382				
	Всего заработная плата		Тенге					514153			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1364332				
		Накладные расходы	Тенге				467880				
		Сметная прибыль	Тенге				331374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4473549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								318
		Сметная заработная плата	Тенге					514153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				**4473549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**318**
		Сметная заработная плата	Тенге					**514153**			
		РАЗДЕЛ 24.Перекрытие									
211	**1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**128**	**5822,89**	**2192,02**	**745330**	**280579**	**289330**	**277051**	**1104172**
		НР - 118%; СП - 8%			**1370,48**	**463,81**	**175421**	**59368**		**81791**	
212	**1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 27**	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**63**	**4585,49**	**1878,34**	**288886**	**118336**	**98607**	**114438**	**435590**
		НР - 118%; СП - 8%			**1141,95**	**397,44**	**71943**	**25039**		**32266**	
213	**222-203-0404 РСНБ РК 2022**	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м^2**	**1059,84**	**14961,00**	**--**	**15856266**	**--**	**15856266**	**--**	**17124767**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1268501**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**16890482**	**398915**	**16244203**	**391489**	**18664529**
							247364	**84407**	**--**	**1382558**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16890482**				
		Материалы	Тенге				**387938**				
		Всего заработная плата	Тенге					**331771**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15856266**				
		Накладные расходы	Тенге				**391489**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1382558**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18664529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331771**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				**18664529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**207**
		Сметная заработная плата	Тенге					**331771**			
		РАЗДЕЛ 25.Фундаменты (Теплица)									
		Ростверк монолитный РМ1 (КЖ0 л.3)									
214	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**154,19**	**1201,97**	**28,12**	**185332**	**4336**	**117027**	**60060**	**265024**
		НР - 93%; СП - 8%			**414,87**	**3,97**	**63969**	**612**		**19631**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**Тенге**				**185332**	**4336**	**117027**	**60060**	**265024**
							63969	**612**	**--**	**19631**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**185332**				
		Материалы	Тенге				**117027**				
		Всего заработная плата	Тенге					**64581**			
		Накладные расходы	Тенге				**60060**				
		Сметная прибыль	Тенге				**19631**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**265023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64581**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				**265023**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**64581**			
		РАЗДЕЛ 26.Стены и перегородки									
215	**1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**44,2**	**6354,55**	**391,10**	**280871**	**17286**	**148552**	**110926**	**423141**
		НР - 93%; СП - 8%			**2602,56**	**95,98**	**115033**	**4242**		**31344**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				**280871**	**17286**	**148552**	**110926**	**423141**
							115033	**4242**	**--**	**31344**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**280871**				
	Материалы		Тенге				**148551**				
	Всего заработная плата		Тенге					**119275**			
		Накладные расходы	Тенге				**110926**				
		Сметная прибыль	Тенге				**31344**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**423141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119275**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				**423141**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**71**
		Сметная заработная плата	Тенге					**119275**			
		РАЗДЕЛ 27.Кровля									
		Между осями Г-Б (л.5)									
216	**1112-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли (пароизоляция) из наплавляемых материалов. Устройство в один слой**	**$м^2$ кровли**	**101**	**1031,71**	**11,33**	**104203**	**1144**	**87509**	**14626**	**128335**
		НР - 92%; СП - 8%			**153,96**	**3,44**	**15550**	**347**		**9506**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217	**1112-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**$м^3$ утеплителя**	**6,06**	**42123,47**	**2228,54**	**255268**	**13505**	**211139**	**31387**	**309587**
		НР - 92%; СП - 8%			**5053,40**	**576,29**	**30624**	**3492**		**22932**	
218	**1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (10 мм). Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**101**	**894,24**	**153,39**	**90318**	**15493**	**40658**	**35016**	**135360**
		НР - 92%; СП - 8%			**338,29**	**38,55**	**34167**	**3894**		**10026**	
219	**1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5**	**Вычитается позиция: Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**$м^2$ стяжки**	**101**	**-147,00**	**-11,50**	**-14847**	**-1162**	**-13053**	**-859**	**-16962**
		НР - 92%; СП - 8%			**-6,26**	**-2,98**	**-632**	**-301**		**-1256**	
220	**1112-0101-1504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**101**	**467,26**	**15,03**	**47193**	**1518**	**29434**	**15131**	**67310**
		НР - 92%; СП - 8%			**160,80**	**2,04**	**16241**	**206**		**4986**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице (л.1.2)									
221	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	101	5911,39	74,84	597050	7559	509836	74973	725786
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	79655	1838		53762	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (20 мм М100). Устройство**	$м^2$ стяжки	101	985,84	153,39	99570	15493	49910	35016	145352
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	34167	3894		10767	
223	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	101	177,54	11,50	17932	1162	16138	859	20293
		НР - 92%; СП - 8%			6,26	2,98	632	301		1503	
224	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,10504	22527,39	2052,22	2366	216	4	2038	4757
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	2146	94		352	
225	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,10504	455717,00	--	47869	--	47869	--	51698
		СП - 8%			--	--	--	--		3829	
226	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	$м^2$ кровли	101	173,60	1,72	17534	174	9572	7239	26754
		НР - 92%; СП - 8%			77,11	0,79	7788	80		1982	
227	1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	$м^2$ кровли	101	2827,64	31,09	285592	3140	244354	35908	347219
		НР - 92%; СП - 8%			377,21	9,23	38098	932		25720	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228	1112-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	$м^2$ кровли	101	1176,66	101,59	118843	10261	90894	18682	148527
		НР - 92%; СП - 8%			175,13	25,92	17688	2618		11002	
		Между осями Б-А									
229	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (28 мм М150). Устройство**	$м^2$ стяжки	9,4	1011,26	153,39	9506	1441	4885	3259	13786
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	3180	362		1021	
230	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=13	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	9,4	483,64	29,90	4546	281	4112	208	5134
		НР - 92%; СП - 8%			16,29	7,75	153	73		380	
231	1112-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	$м^2$ кровли	9,4	173,60	1,72	1632	16	891	674	2490
		НР - 92%; СП - 8%			77,11	0,79	725	7		184	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	**1112-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м^2 кровли**	**9,4**	**2827,64**	**31,09**	**26580**	**292**	**22742**	**3342**	**32316**
		НР - 92%; СП - 8%			**377,21**	**9,23**	**3546**	**87**		**2394**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	**1112-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике**	**м^2 кровли**	**9,4**	**1176,66**	**101,59**	**11061**	**955**	**8460**	**1739**	**13824**
		НР - 92%; СП - 8%			**175,13**	**25,92**	**1646**	**244**		**1024**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	**Тенге**				**1722216**	**71488**	**1365354**	**279238**	**2161566**
							285374	**18168**	**--**	**160114**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1722216**				
	Материалы		Тенге				**1317484**				
	Всего заработная плата		Тенге					**303542**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**47869**				
		Накладные расходы	Тенге				**279238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**160114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2161568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**303542**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				**2161568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**191**
		Сметная заработная плата	Тенге					**303542**			
		РАЗДЕЛ 28.Отделочные работы									
234	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**208,43**	**2285,24**	**99,47**	**476313**	**20733**	**169733**	**243473**	**777369**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**285847**	**18494**		**57583**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	**Тенге**				**476313**	**20733**	**169733**	**243473**	**777369**
							285847	**18494**	**--**	**57583**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**476313**				
	Материалы		Тенге				**169733**				
	Всего заработная плата		Тенге					**304341**			
		Накладные расходы	Тенге				**243473**				
		Сметная прибыль	Тенге				**57583**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**777369**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304341**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				**777369**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172**
		Сметная заработная плата	Тенге					**304341**			
		РАЗДЕЛ 29.Земляные работы (Техздание)									
235	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**854,07**	**33,22**	**29,22**	**28372**	**24956**	**179**	**7584**	**38834**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,79**	**8,54**	**3237**	**7294**		**2878**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	**1101-0102-0355 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 3000 м^3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м^3 (в отвале для обратной засыпки)**	**м^3 грунта**	**225,4**	**184,08**	**184,08**	**41492**	**41491**	**--**	**6588**	**51926**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**40,60**	**--**	**9151**		**3845**	
237	**412-102-0201 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**360,64**	**212,00**	**--**	**76456**	**--**		**--**	**82572**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6116**	
238	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**191,59**	**54,21**	**54,21**	**10386**	**10386**	**--**	**2209**	**13603**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**16,02**	**--**	**3069**		**1008**	
239	**1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**191,59**	**26,77**	**26,77**	**5129**	**5128**	**--**	**1092**	**6719**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**7,91**	**--**	**1515**		**498**	
240	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**191,59**	**241,97**	**116,12**	**46359**	**22247**	**--**	**24556**	**76588**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**24112**	**9993**		**5673**	
241	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**33,81**	**1175,63**	**--**	**39748**	**--**	**--**	**28618**	**73836**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**--**	**39748**	**--**		**5469**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	**Тенге**				**247942**	**104208**	**179**	**70647**	**344078**
							67097	**31022**	**--**	**25487**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**247942**				
	Материалы		Тенге				**179**				
	Всего заработная плата		Тенге					**98119**			
	Транспортные расходы		Тенге				**76456**				
		Накладные расходы	Тенге				**70647**				
		Сметная прибыль	Тенге				**25487**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**344076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98119**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				**344076**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**70**
		Сметная заработная плата	Тенге					**98119**			

РАЗДЕЛ 30.Фундаменты

Каналы и приямки (л.14)

242	**1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В10/**	**м^3**	**7,6**	**67634,25**	**7426,56**	**514020**	**56442**	**274891**	**186647**	**756720**
		НР - 91%; СП - 8%			**24037,75**	**2949,95**	**182687**	**22420**		**56053**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	$м^2$ настила	10,816	29700,35	1844,19	321239	19946	201626	82445	435978
		НР - 76%; СП - 8%			9214,82	814,75	99667	8812		32295	
244	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,244776	1029630,00	--	252029	--	252029	--	272191
		СП - 8%			--	--	--	--		20162	
245	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,244776	144002,00	--	35248	--	35248	--	38068
		СП - 8%			--	--	--	--		2820	
246	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	2998,78	83,85	35985	1006	12406	26906	67923
		НР - 118%; СП - 8%			1881,07	19,08	22573	229		5031	
247	261-101-0378 РСНБ РК 2022 прим.	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	$м^3$	0,78	102767,00	--	80158	--	80158	--	86571
		СП - 8%			--	--	--	--		6413	
		Приямок ПРм 1 (л.14)									
248	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /В15/	$м^3$	1,16	69673,38	7426,56	80821	8615	44322	28488	118054
		НР - 91%; СП - 8%			24037,75	2949,95	27884	3422		8745	
249	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0269	455717,00	--	12259	--	12259	--	13240
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
250	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0022	376202,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
251	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0048	329294,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
252	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство /В10/	$м^3$	0,84	42346,98	1357,49	35571	1140	29027	5331	44174
		НР - 91%; СП - 8%			6433,86	540,57	5404	454		3272	
253	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,0336	526588,62	1699,58	17693	57	10395	6608	26246
		НР - 91%; СП - 8%			215501,04	630,81	7241	21		1944	
		Смотровая канава (л.25,2)									
254	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	4625,37	2113,99	37003	16912	11663	14474	55595
		НР - 118%; СП - 8%			1053,55	479,67	8428	3837		4118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	3640,94	1659,50	7282	3319	2578	2522	10589
		НР - 118%; СП - 8%			692,26	376,54	1385	753		784	
256	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	19	3140,75	1692,39	59674	32155	16149	22027	88237
		НР - 118%; СП - 8%			598,44	384,01	11370	7296		6536	
257	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	8,103	48850,00	--	395832	--	395832	--	427499
		СП - 8%			--	--	--	--		31667	
258	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В15/ /монолитные участки/**	$м^3$	5,4	59662,90	3510,36	322180	18956	219284	80554	434953
		НР - 91%; СП - 8%			15544,43	848,35	83940	4581		32219	
259	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00208	376202,00	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
260	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,008192	329294,00	--	2698	--	2698	--	2914
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	**Тенге**				**2212884**	**158548**	**1603757**	**456002**	**2882399**
							450579	**51825**	**--**	**213511**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2212884**				
	Материалы		Тенге				**822341**				
	Всего заработная плата		Тенге					**502404**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**781416**				
		Накладные расходы	Тенге				**456002**				
		Сметная прибыль	Тенге				**213511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2882397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**502404**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				**2882397**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**284**
		Сметная заработная плата	Тенге					**502404**			
		РАЗДЕЛ 31.Кровля									
261	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (л.5)**	$м^2$ кровли	708,66	9047,79	29,79	6411807	21111	5207815	1092414	8104555
		НР - 92%; СП - 8%			1669,18	6,39	1182881	4528		600334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	$м^2$ обработанной поверхности	462	411,84	4,00	190270	1848	165257	21585	228801
		НР - 90%; СП - 8%			50,14	1,77	23165	818		16946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
263	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (пленка ветро-гидрозащитная)**	$м^2$ изолируемой поверхности	708,66	133,89	13,89	94882	9843	--	81234	190204
		НР - 92%; СП - 8%			120,00	4,60	85039	3260		14088	
264	235-104-0301 РСНБ РК 2022	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	$м^2$	779,526	195,00	--	152008	--	152008	--	164169
		СП - 8%			--	--	--	--		12161	
		Толщину утеплителя по районам уточнять по таблице (л.1.2)									
265	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	554,4	3680,05	74,84	2040220	41491	1561496	411537	2647898
		НР - 92%; СП - 8%			788,66	18,20	437233	10090		196141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
266	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм (30 мм). Устройство**	$м^2$ стяжки	554,4	1358,84	153,39	753341	85039	480754	192205	1021188
		НР - 92%; СП - 8%			338,29	38,55	187548	21372		75642	
267	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	554,4	558,04	34,50	309377	19126	279834	14143	349399
		НР - 92%; СП - 8%			18,79	8,94	10417	4956		25879	
268	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены чердака. Устройство теплоизоляционного слоя (л.3 прим.8)**	$м^2$	73,5	808,91	4,06	59455	299	30870	22716	88745
		НР - 80%; СП - 8%			384,85	1,48	28286	109		6574	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	**Тенге**				10011360	178757	7878034	1835834	12794959
							1954569	45133	--	947765	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10011360				
	Материалы		Тенге				7726024				
	Всего заработная плата		Тенге					1999702			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152008				
		Накладные расходы	Тенге				1835834				
		Сметная прибыль	Тенге				947765				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12794959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1271
		Сметная заработная плата	Тенге					1999702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				12794959				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1271
		Сметная заработная плата	Тенге					1999702			
		РАЗДЕЛ 32.Полы									
269	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками (л.5 прим.2)**	$м^3$ подстилающего слоя	11,2	27482,31	2565,36	307802	28732	228048	59041	396190
		НР - 94%; СП - 8%			4555,51	1052,48	51022	11788		29347	
		Тип 1 (л.8)									
270	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт. Уплотнение щебнем**	$м^2$ площади уплотнения	225,5	700,15	46,72	157884	10535	123602	25892	198479
		НР - 94%; СП - 8%			105,31	16,84	23747	3797		14703	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство /В15/	$м^3$ подстилающего слоя	18,04	44580,63	7,49	804235	135	707073	91205	967076
		НР - 94%; СП - 8%			5378,44	--	97027	--		71635	
272	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм /150 мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	225,5	1298,99	32,95	292922	7431	141649	139524	467042
		НР - 94%; СП - 8%			637,88	20,34	143842	4587		34596	
273	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=26	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	$м^2$ стяжки	225,5	4371,82	144,73	985845	32637	916623	52927	1121873
		НР - 94%; СП - 8%			162,24	87,45	36585	19720		83101	
274	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /40 мм/. Устройство /В10/	$м^2$ стяжки	225,5	1151,01	32,21	259553	7264	141650	108312	397295
		НР - 94%; СП - 8%			490,64	20,34	110639	4587		29430	
275	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	225,5	671,22	22,27	151360	5022	141018	7852	171948
		НР - 94%; СП - 8%			23,59	13,45	5320	3033		12736	
276	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,430705	22527,39	2052,22	9703	884	18	8358	19506
		НР - 91%; СП - 8%			20433,17	891,48	8801	384		1445	
277	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,430705	455717,00	--	196280	--	196280	--	211982
		СП - 8%			--	--	--	--		15702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				3165584	92640	2595961	493111	3951391
							476983	47896	--	292695	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3165584				
	Материалы		Тенге				2399682				
	Всего заработная плата		Тенге					524879			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				196280				
		Накладные расходы	Тенге				493111				
		Сметная прибыль	Тенге				292695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3951390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					524879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				3951390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								378
		Сметная заработная плата	Тенге					524879			
		РАЗДЕЛ 33.Отделочные работы									
278	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	602,87	1807,69	94,01	1089802	56676	343973	592416	1816797
		НР - 80%; СП - 8%			1143,12	85,21	689153	51371		134579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**107,9**	**2187,85**	**99,47**	**236069**	**10733**	**77359**	**126041**	**391079**
		НР - 80%; СП - 8%			**1371,43**	**88,73**	**147977**	**9574**		**28969**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280	**1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**37,9**	**3902,06**	**41,83**	**147888**	**1586**	**68292**	**63121**	**227890**
		НР - 80%; СП - 8%			**2058,32**	**23,50**	**78010**	**891**		**16881**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
281	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м² окрашиваемой поверхности**	**904,2**	**146,64**	**1,08**	**132592**	**976**	**9368**	**98187**	**249243**
		НР - 80%; СП - 8%			**135,20**	**0,54**	**122248**	**488**		**18464**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**1606351**	**69971**	**498992**	**879765**	**2685009**
							1037388	**62324**	**--**	**198893**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1606351**				
	Материалы		Тенге				**498993**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1099712**			
		Накладные расходы	Тенге				**879765**				
		Сметная прибыль	Тенге				**198893**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2685009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**663**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1099712**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге				**2685009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**663**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1099712**			
		РАЗДЕЛ 34.Канализация бытовая. К1									
282	**1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**21**	**1165,73**	**1,92**	**24480**	**40**	**66**	**23900**	**52250**
		НР - 98%; СП - 8%			**1160,66**	**0,66**	**24374**	**14**		**3871**	
283	**1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42**	**1126,73**	**4,68**	**47323**	**197**	**381**	**45872**	**100650**
		НР - 98%; СП - 8%			**1112,97**	**1,50**	**46745**	**63**		**7455**	
284	**241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**20,958**	**314,00**	**--**	**6581**	**--**	**6581**	**--**	**7107**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**526**	
285	**241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**41,916**	**1784,00**	**--**	**74778**	**--**	**74778**	**--**	**80760**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5982	
286	241-208-3501 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	17	79,00	--	1343	--	1343	--	1450
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
287	241-208-3601 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	94,00	--	564	--	564	--	609
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
288	241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	20	260,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
289	241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	162,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
290	241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	5	583,00	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
291	241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	147,00	--	588	--	588	--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
292	241-209-2406 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
293	241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	4	488,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
294	241-212-0504 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х50 мм, переходная**	шт.	1	425,00	--	425	--	425	--	459
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
295	241-212-0502 РСНБ РК 2022	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	956,00	--	956	--	956	--	1032
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
296	241-210-1102 РСНБ РК 2022	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	1	176,00	--	176	--	176	--	190
		СП - 8%			--	--	--	--		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
298	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	125,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
299	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
300	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,95	708,00	--	2797	--	2797	--	3021
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
301	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	21	549,00	--	11529	--	11529	--	12451
		СП - 8%			--	--	--	--		922	
302	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,021	71924,00	--	1510	--	1510	--	1631
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
303	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	4	466,00	--	1864	--	1864	--	2013
		СП - 8%			--	--	--	--		149	
304	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,035	33554,75	2205,04	1174	77	117	772	2102
		НР - 76%; СП - 8%			28003,97	1013,47	980	35		156	
305	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,0434	22818,00	--	990	--	990	--	1069
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
		Канализация производственная. К3									
306	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	7	14523,84	48,40	101667	339	91951	9310	119855
		НР - 98%; СП - 8%			1339,52	17,61	9377	123		8878	
307	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	49	19496,04	71,77	955306	3517	879589	72006	1109496
		НР - 98%; СП - 8%			1473,47	26,02	72200	1275		82185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1165,73	1,92	4663	8	12	4552	9953
		НР - 98%; СП - 8%			1160,66	0,66	4643	3		737	
309	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1126,73	4,68	7887	33	63	7645	16775
		НР - 98%; СП - 8%			1112,97	1,50	7791	11		1243	
310	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3,992	314,00	--	1253	--	1253	--	1353
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
311	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	6,986	1784,00	--	12463	--	12463	--	13460
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
312	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	79,00	--	237	--	237	--	256
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
313	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	94,00	--	188	--	188	--	203
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
314	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	147,00	--	147	--	147	--	159
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
315	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
316	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	10	549,00	--	5490	--	5490	--	5929
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
317	243-907-5002 РСНБ РК 2022	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	0,01	71924,00	--	719	--	719	--	777
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
318	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	2	466,00	--	932	--	932	--	1007
		СП - 8%			--	--	--	--		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
319	**1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	**$м^3$ изоляции**	**0,035**	**33554,75**	**2205,04**	**1174**	**77**	**117**	**772**	**2102**
		НР - 76%; СП - 8%			**28003,97**	**1013,47**	**980**	**35**		**156**	
320	**234-202-0204 РСНБ РК 2022**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**$м^3$**	**0,0434**	**22818,00**	**--**	**990**	**--**	**990**	**--**	**1069**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**79**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**1283883**	**4288**	**1112505**	**164829**	**1564608**
							167090	**1559**	**--**	**115897**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**142557**				
		Материалы	Тенге				**234**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2030**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**140209**				
		Накладные расходы	Тенге				**1544**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11528**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**155629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2030**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1141326**				
		Материалы	Тенге				**972064**				
		Всего заработная плата	Тенге					**166619**			
		Накладные расходы	Тенге				**163285**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104369**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1408980**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**88**
		Сметная заработная плата	Тенге					**166619**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге				**1564609**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**90**
		Сметная заработная плата	Тенге					**168649**			
		<u>РАЗДЕЛ 35.Электроснабжение и электроосвещение</u>									
		Кабели									
321	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**995**	**429,35**	**177,01**	**427203**	**176125**	**57013**	**188045**	**664471**
		НР - 72%; СП - 8%			**195,04**	**67,45**	**194065**	**67113**		**49223**	
322	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**30**	**593,47**	**214,35**	**17804**	**6430**	**2597**	**8049**	**27921**
		НР - 72%; СП - 8%			**292,56**	**80,08**	**8777**	**2402**		**2068**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
323	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0051	1073118,00	--	5473	--	5473	--	5911
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
324	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1071	687961,00	--	73681	--	73681	--	79575
		СП - 8%			--	--	--	--		5894	
325	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2805	625686,00	--	175505	--	175505	--	189545
		СП - 8%			--	--	--	--		14040	
326	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2346	427277,00	--	100239	--	100239	--	108258
		СП - 8%			--	--	--	--		8019	
327	243-107-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0306	272976,00	--	8353	--	8353	--	9021
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
328	243-108-1501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1938	603428,00	--	116944	--	116944	--	126300
		СП - 8%			--	--	--	--		9356	
329	243-108-1301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,0102	456292,00	--	4654	--	4654	--	5026
		СП - 8%			--	--	--	--		372	
330	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,1479	764575,00	--	113081	--	113081	--	122127
		СП - 8%			--	--	--	--		9046	
331	243-202-1503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 14х1,5	км	0,0051	2354713,00	--	12009	--	12009	--	12970
		СП - 8%			--	--	--	--		961	
332	243-202-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х1,5	км	0,0102	686024,00	--	6997	--	6997	--	7557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
333	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,0206	179682,00	--	3701	--	3701	--	3997
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
		Трубы									
334	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	990	496,51	14,85	491545	14702	65439	299921	854786
		НР - 72%; СП - 8%			415,56	5,21	411404	5158		63320	
335	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	5	653,57	39,06	3268	195	334	2028	5720
		НР - 72%; СП - 8%			547,79	15,63	2739	78		424	
336	241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	994,5	31,00	--	30830	--	30830	--	33296
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
337	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	15,3	44,00	--	673	--	673	--	727
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
338	241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	5,1	65,00	--	332	--	332	--	359
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				1592292	197452	777855	498043	2257567
							616985	74751	--	167232	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				971655				
	Материалы		Тенге				125384				
	Всего заработная плата		Тенге					691736			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31835				
		Накладные расходы	Тенге				498043				
		Сметная прибыль	Тенге				117582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1587280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					691736			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				620637				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				620637				
		Сметная прибыль	Тенге				49650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге				2257567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					691736			

РАЗДЕЛ 36.Строительные решения (Наружные сети водоснабжения В1)

Устройство колодцев В1 /Д1500 -13шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,456	68238,80	13391,64	1327654	260547	555394	614968	2098032
		НР - 99%; СП - 8%			26301,02	5626,41	511713	109467		155410	
340	225-101-0602 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	10	33411,92	--	334119	--	334119	--	360849
		СП - 8%			--	--	--	--		26730	
341	225-101-0609 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	10	25747,52	--	257475	--	257475	--	278073
		СП - 8%			--	--	--	--		20598	
342	225-101-0605 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	10	13073,84	--	130738	--	130738	--	141197
		СП - 8%			--	--	--	--		10459	
343	225-101-0201 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	20	4555,68	--	91114	--	91114	--	98403
		СП - 8%			--	--	--	--		7289	
344	225-101-0108 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	4	21710,26	--	86841	--	86841	--	93788
		СП - 8%			--	--	--	--		6947	
345	225-101-0109 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	20	30423,60	--	608472	--	608472	--	657150
		СП - 8%			--	--	--	--		48678	
346	225-101-0104 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	4	11317,72	--	45271	--	45271	--	48893
		СП - 8%			--	--	--	--		3622	
		Устройство колодцев прямоугольных /2000х2500 -2шт/									
347	1122-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,92	47849,17	5267,18	761759	83854	379892	334449	1183905
		НР - 99%; СП - 8%			18719,39	2500,93	298013	39815		87697	
348	212-101-1501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,218	30360,00	--	36978	--	36978	--	39936
		СП - 8%			--	--	--	--		2958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	**212-101-2301 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**8,12**	**36538,00**	**--**	**296689**	**--**	**296689**	**--**	**320424**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23735**	
350	**261-101-0382 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4 прим.**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92**	**м^3**	**4,736**	**100689,00**	**--**	**476863**	**--**	**476863**	**--**	**515012**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38149**	
351	**225-101-0201 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**3,2**	**4555,68**	**--**	**14578**	**--**	**14578**	**--**	**15744**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1166**	
352	**225-101-0605 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**1,6**	**13073,84**	**--**	**20918**	**--**	**20918**	**--**	**22591**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1673**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**4489469**	**344401**	**3335342**	**949417**	**5873997**
							809726	**149282**	**--**	**435111**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4489469**				
		Материалы	Тенге				**935287**				
		Всего заработная плата	Тенге					**959008**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2400056**				
		Накладные расходы	Тенге				**949417**				
		Сметная прибыль	Тенге				**435111**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5873997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
		Сметная заработная плата	Тенге					**959008**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	Тенге				**5873997**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**514**
		Сметная заработная плата	Тенге					**959008**			
		РАЗДЕЛ 37. Трубопроводы									
		Водопровод В1									
353	**1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,05396**	**531018,78**	**234799,33**	**28654**	**12669**	**--**	**20115**	**52671**
		НР - 99%; СП - 8%			**296219,45**	**80324,65**	**15984**	**4334**		**3902**	
354	**241-201-0502 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм**	**м**	**54,4996**	**187,00**	**--**	**10191**	**--**	**10191**	**--**	**11006**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**815**	
355	**1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00696**	**537524,73**	**238616,39**	**3741**	**1661**	**--**	**2616**	**6865**
		НР - 99%; СП - 8%			**298908,34**	**80695,60**	**2080**	**562**		**509**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	**241-201-0510 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х5,6 мм**	**м**	**7,0296**	**1450,00**	**--**	**10193**	**--**	**10193**	**--**	**11008**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**815**	
357	**1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,61404**	**1457388,60**	**1062745,67**	**894895**	**652568**	**--**	**405499**	**1404426**
		НР - 99%; СП - 8%			**394642,93**	**272406,52**	**242327**	**167268**		**104032**	
358	**241-201-0618 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм**	**м**	**620,1804**	**8037,00**	**--**	**4984390**	**--**	**4984390**	**--**	**5383141**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**398751**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	**Тенге**				**5932064**	**666898**	**5004774**	**428230**	**6869117**
							260391	**172164**	**--**	**508824**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5932064**				
	Всего заработная плата		Тенге					**432555**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5004774**				
		Накладные расходы	Тенге				**428230**				
		Сметная прибыль	Тенге				**508824**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6869118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
		Сметная заработная плата	Тенге					**432555**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				**6869118**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**219**
		Сметная заработная плата	Тенге					**432555**			
		РАЗДЕЛ 38. Земляные работы (Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации К1)									
359	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**6561,9**	**211,86**	**211,86**	**1390204**	**1390204**	**--**	**240100**	**1760754**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**50,82**	**--**	**333476**		**130451**	
360	**1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**1350**	**260,39**	**260,39**	**351527**	**351527**	**--**	**60723**	**445231**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**62,47**	**--**	**84335**		**32981**	
361	**412-102-0103 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км (лишний грунт, в пониженные места рельефа, 3км)**	**т·км**	**7087,5**	**96,00**	**--**	**680400**	**--**		**--**	**734832**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54432**	
362	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**1350**	**40,66**	**35,61**	**54891**	**48074**	**580**	**14607**	**75060**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,62**	**10,41**	**6237**	**14054**		**5562**	
363	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**244,8**	**2967,81**	**--**	**726520**	**--**	**--**	**523094**	**1349583**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**2967,81**	**--**	**726520**	**--**		**99969**	
364	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на уширение колодцев)**	**м^3 грунта**	**86,4**	**2473,18**	**--**	**213683**	**--**	**--**	**153852**	**396937**
		НР - 72%; СП - 8%			**2473,18**	**--**	**213683**	**--**		**29403**	
365	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Разработка грунта вручную на пересечениях)**	**м^3 грунта**	**459,9**	**2473,18**	**--**	**1137415**	**--**	**--**	**818939**	**2112863**
		НР - 72%; СП - 8%			**2473,18**	**--**	**1137415**	**--**		**156509**	
366	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка мягким грунтом вручную. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**859,2**	**1175,63**	**--**	**1010101**	**--**	**--**	**727270**	**1876364**
		НР - 72%; СП - 8%			**1175,63**	**--**	**1010101**	**--**		**138993**	
367	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6339,92**	**37,11**	**37,11**	**235274**	**235275**	**--**	**49261**	**307295**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,79**	**--**	**68408**		**22760**	
368	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**196,08**	**1291,20**	**--**	**253178**	**--**	**--**	**182288**	**470303**
		НР - 72%; СП - 8%			**1291,20**	**--**	**253178**	**--**		**34838**	
369	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**6339,92**	**241,97**	**116,12**	**1534070**	**736191**	**--**	**812588**	**2534383**
		НР - 72%; СП - 8%			**125,85**	**52,16**	**797879**	**330690**		**187725**	
370	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**95,2**	**14301,09**	**249,63**	**1361464**	**23765**	**1189514**	**153258**	**1635900**
		НР - 99%; СП - 8%			**1556,56**	**69,55**	**148185**	**6621**		**121178**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	**Тенге**				**8948727**	**2785036**	**1190094**	**3735980**	**13699505**
							4293198	**837584**	**--**	**1014801**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8948727**				
	Материалы		Тенге				**1190095**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5130782**			
	Транспортные расходы		Тенге				**680400**				
		Накладные расходы	Тенге				**3735980**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1014801**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13699508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3648**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5130782**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	Тенге				**13699508**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3648**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5130782**			
		РАЗДЕЛ 39. Строительные решения									
		Устройство колодцев К1 /Д1000 -15шт/									
371	**1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м^3 конструкций колодца**	**13,8**	**83451,29**	**15677,68**	**1151628**	**216352**	**535360**	**485017**	**1767577**
		НР - 99%; СП - 8%			**28979,41**	**6521,76**	**399916**	**90000**		**130932**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
372	225-101-0601 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	15	17943,12	--	269147	--	269147	--	290679
		СП - 8%			--	--	--	--		21532	
373	225-101-0605 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	15	13099,40	--	196491	--	196491	--	212210
		СП - 8%			--	--	--	--		15719	
374	225-101-0606 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	15	16718,24	--	250774	--	250774	--	270836
		СП - 8%			--	--	--	--		20062	
375	225-101-0201 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	7	4555,68	--	31890	--	31890	--	34441
		СП - 8%			--	--	--	--		2551	
376	225-101-0105 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	15	14345,44	--	215182	--	215182	--	232397
		СП - 8%			--	--	--	--		17215	
		Устройство колодцев В1 /Д1500 -47шт/									
377	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	107,33	68238,80	13391,64	7324070	1437325	3063857	3392504	11573900
		НР - 99%; СП - 8%			26301,02	5626,41	2822888	603883		857326	
378	225-101-0602 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	47	33411,92	--	1570360	--	1570360	--	1695989
		СП - 8%			--	--	--	--		125629	
379	225-101-0609 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	47	25744,68	--	1210000	--	1210000	--	1306800
		СП - 8%			--	--	--	--		96800	
380	225-101-0605 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	47	13099,40	--	615672	--	615672	--	664926
		СП - 8%			--	--	--	--		49254	
381	225-101-0201 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	шт.	93	4555,68	--	423678	--	423678	--	457572
		СП - 8%			--	--	--	--		33894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	**225-101-0108 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**48**	**21710,26**	**--**	**1042092**	**--**	**1042092**	**--**	**1125459**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83367**	
383	**225-101-0109 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**90**	**30423,60**	**--**	**2738124**	**--**	**2738124**	**--**	**2957174**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**219050**	
384	**225-101-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	**шт.**	**39**	**6761,20**	**--**	**263687**	**--**	**263687**	**--**	**284782**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**21095**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	**Тенге**				**17302795**	**1653677**	**12426314**	**3877521**	**22874742**
							3222804	**693883**	**--**	**1694426**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17302795**				
		Материалы	Тенге				**3599217**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3916687**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8827097**				
		Накладные расходы	Тенге				**3877521**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1694426**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22874742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3916687**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				**22874742**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3916687**			
		РАЗДЕЛ 40. Трубопроводы									
		Канализация-система К1									
385	**1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**661,41**	**237,84**	**31,23**	**157310**	**20656**	**33785**	**110284**	**289003**
		НР - 99%; СП - 8%			**155,53**	**12,89**	**102869**	**8526**		**21410**	
386	**241-204-0106 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**674,6382**	**4743,00**	**--**	**3199809**	**--**	**3199809**	**--**	**3455794**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**255985**	
387	**1123-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**335,025**	**7628,10**	**70,99**	**2555604**	**23783**	**2463184**	**77659**	**2843923**
		НР - 99%; СП - 8%			**204,87**	**29,27**	**68637**	**9806**		**210660**	
388	**241-204-0108 РСНБ РК 2022**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 250 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**341,7255**	**7158,00**	**--**	**2446071**	**--**	**2446071**	**--**	**2641757**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**195686**	
389	**1123-1401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**46,08**	**11258,02**	**44,68**	**518770**	**2059**	**506883**	**10574**	**571692**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			213,29	18,51	9828	853		42348	
390	241-204-0110 РСНБ РК 2022 прим.	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	47,0016	11742,00	--	551893	--	551893	--	596044
		СП - 8%			--	--	--	--		44151	
391	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,18675	564947,55	254185,19	105504	47469	--	72615	192369
		НР - 99%; СП - 8%			310762,36	82000,83	58035	15314		14250	
392	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	188,6175	2542,00	--	479466	--	479466	--	517823
		СП - 8%			--	--	--	--		38357	
393	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00342	776161,64	155127,84	2654	530	112	2201	5244
		НР - 99%; СП - 8%			588448,80	61765,12	2012	211		388	
394	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,4542	4695,00	--	16217	--	16217	--	17514
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
395	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00342	100536,40	--	344	--	51	290	685
		НР - 99%; СП - 8%			85654,80	--	293	--		51	
396	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,2312	114,89	3,04	141	3	59	55	211
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	79	--		16	
397	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,2312	191,23	4,45	235	6	137	64	323
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	92	1		24	
398	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	77,4	7513,28	--	581528	--	260288	314815	968050
		НР - 98%; СП - 8%			4150,39	--	321240	--		71707	
399	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	23,22	15384,00	--	357216	--	357216	--	385793
		СП - 8%			--	--	--	--		28577	
400	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	17,6472	114,89	3,04	2027	54	842	785	3037
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	1131	7		225	
401	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	17,6472	191,23	4,45	3375	79	1974	922	4640
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	1322	14		344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	22,5	10187,87	--	229227	--	110123	116722	373625
		НР - 98%; СП - 8%			5293,51	--	119104	--		27676	
403	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	6,75	23870,00	--	161123	--	161123	--	174013
		СП - 8%			--	--	--	--		12890	
404	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,58125	114,89	3,04	756	21	313	293	1133
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	422	3		84	
405	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	6,58125	191,23	4,45	1259	29	737	344	1731
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	493	5		128	
406	1116-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	сальник	22,5	12678,85	41,50	285274	934	143473	138472	457645
		НР - 98%; СП - 8%			6260,76	19,14	140867	431		33900	
407	241-102-0247 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм	м	6,75	43002,00	--	290264	--	290264	--	313485
		СП - 8%			--	--	--	--		23221	
408	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,5175	114,89	3,04	1093	29	454	423	1638
		НР - 69%; СП - 8%			64,10	0,38	610	4		121	
409	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	9,5175	191,23	4,45	1820	42	1065	497	2502
		НР - 69%; СП - 8%			74,92	0,77	713	7		185	
410	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22,95	2170,86	13,27	49821	305	8561	40640	97697
		НР - 99%; СП - 8%			1784,51	4,17	40955	96		7237	
411	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02295	2853475,20	1281957,56	65487	29421	2954	43205	117387
		НР - 99%; СП - 8%			1442789,28	458787,81	33112	10529		8695	
412	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	23,0418	37370,00	--	861072	--	861072	--	929958
		СП - 8%			--	--	--	--		68886	
413	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37,89	2170,86	13,27	82254	503	14136	67095	161297
		НР - 99%; СП - 8%			1784,51	4,17	67615	158		11948	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
414	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,03789	2157143,49	943317,71	81734	35742	4372	53936	146524
		НР - 99%; СП - 8%			1098437,76	339436,70	41620	12861		10854	
415	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	38,04156	26379,00	--	1003498	--	1003498	--	1083778
		СП - 8%			--	--	--	--		80280	
		Перепадный колодец с перепадом 110									
416	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	68	2833,61	326,13	192685	22177	--	169138	390770
		НР - 99%; СП - 8%			2507,48	4,97	170509	338		28946	
417	241-209-1006 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	17	3693,00	--	62781	--	62781	--	67803
		СП - 8%			--	--	--	--		5022	
418	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	17	3305,00	--	56185	--	56185	--	60680
		СП - 8%			--	--	--	--		4495	
419	241-210-0308 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	17	1259,00	--	21403	--	21403	--	23115
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
420	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	17	2409,00	--	40953	--	40953	--	44229
		СП - 8%			--	--	--	--		3276	
421	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34	708,00	--	24072	--	24072	--	25998
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
422	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03583	678484,05	325805,68	24310	11673	--	15912	43440
		НР - 99%; СП - 8%			352678,37	95905,97	12636	3436		3218	
423	241-201-1602 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х5,3 мм	м	36,1883	2329,00	--	84283	--	84283	--	91026
		СП - 8%			--	--	--	--		6743	
		Перепадный колодец с перепадом 200									
424	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	3235,68	397,28	116484	14302	--	101501	235423
		НР - 99%; СП - 8%			2838,40	9,54	102182	343		17439	
425	241-209-1011 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	9	17171,00	--	154539	--	154539	--	166902
		СП - 8%			--	--	--	--		12363	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	241-208-1511 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	9	11495,00	--	103455	--	103455	--	111731
		СП - 8%			--	--	--	--		8276	
427	241-210-0320 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200х140 мм	шт.	9	6775,00	--	60975	--	60975	--	65853
		СП - 8%			--	--	--	--		4878	
428	241-211-0703 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	9	7871,00	--	70839	--	70839	--	76506
		СП - 8%			--	--	--	--		5667	
429	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18	708,00	--	12744	--	12744	--	13764
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
430	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,03175	1457388,60	1062745,67	46272	33742	--	20967	72618
		НР - 99%; СП - 8%			394642,93	272406,52	12530	8649		5379	
431	241-201-1607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 200х9,6 мм	м	32,0675	7506,00	--	240699	--	240699	--	259955
		СП - 8%			--	--	--	--		19256	
		Перепадный колодец с перепадом 250									
432	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	3981,22	472,57	31850	3781	--	27916	64547
		НР - 99%; СП - 8%			3508,65	16,10	28069	129		4781	
433	241-209-1013 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	26878,00	--	53756	--	53756	--	58056
		СП - 8%			--	--	--	--		4300	
434	241-208-1513 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	17966,00	--	35932	--	35932	--	38807
		СП - 8%			--	--	--	--		2875	
435	241-210-0326 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 250х180 мм	шт.	2	13945,00	--	27890	--	27890	--	30121
		СП - 8%			--	--	--	--		2231	
436	241-211-0705 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	19355,00	--	38710	--	38710	--	41807
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
437	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708,00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
438	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00503	1657033,40	1201133,77	8335	6042	--	3777	13081
		НР - 99%; СП - 8%			455899,63	302515,11	2293	1522		969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	**241-201-1609 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 21 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 250х11,9 мм**	**м**	**5,0803**	**11517,00**	**--**	**58510**	**--**	**58510**	**--**	**63191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4681**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	**Тенге**				**15663340**	**253382**	**14070690**	**1391102**	**18418797**
							1339268	**73243**	**--**	**1364358**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14567311**				
	Материалы		Тенге				**3039620**				
	Всего заработная плата		Тенге					**830869**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**10517187**				
		Накладные расходы	Тенге				**821093**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1231075**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16619479**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**470**
		Сметная заработная плата	Тенге					**830869**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1096029**				
	Материалы		Тенге				**513884**				
	Всего заработная плата		Тенге					**581642**			
		Накладные расходы	Тенге				**570009**				
		Сметная прибыль	Тенге				**133283**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1799321**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**343**
		Сметная заработная плата	Тенге					**581642**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	Тенге				**18418800**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**813**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1412511**			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**				**107789066**	**7337109**	**349067662**	**57591344**	**519703401**
							17424832	**2439769**	**--**	**38496564**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**971655**				
	Материалы		Тенге				**125384**				
	Всего заработная плата		Тенге					**691736**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**31835**				
		Накладные расходы	Тенге				**498043**				
		Сметная прибыль	Тенге				**117582**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1587280**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**386**
		Сметная заработная плата	Тенге					**691736**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**104580056**				
	Материалы		Тенге				**24586013**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18424604**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56041093**				
	Транспортные расходы		Тенге				**756856**				
		Накладные расходы	Тенге				**16504823**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9686809**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**130771688**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11354**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18424604**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2237355**				
	Материалы		Тенге				**1485948**				
	Всего заработная плата		Тенге					**748261**			
		Накладные расходы	Тенге				**733294**				
		Сметная прибыль	Тенге				**237652**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				3208301				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								431
		Сметная заработная плата	Тенге					748261			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	Тенге				135567269				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								12171
		Сметная заработная плата	Тенге					19864601			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								519703398
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57093973				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16696996			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4707210			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						349067682		
		- Перевозка грузов	Тенге				756856				
		- Накладные расходы	Тенге							57591344	
		- Сметная прибыль	Тенге							38496564	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											519 703 397,71
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											527 498 948,68
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											531 191 441,32
Непревиденные работы и затрат 2%											541 815 270,14
Итого сметной стоимость											541 815 270,14
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,079											333 232 645,60
Пересчет в текущих ценах 2024 года 43% К=1,163											270 956 398,45
Налог на добавленную стоимость, 12%											72 502 685,28
Итого с НДС 12%											676 691 729,33
Понижающий коэффициент - 5%											- 33 834 586,47
Итого к оплате											642 857 142,86
в т.ч. НДС 12%											68 877 551,02

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Т.Бисен

Руководитель отдела _____ Д.Тілепберген

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Engineering Services" _____ А.Мустахимов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Астанаинжпроект" _____ Г.Жусупова