Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) Форма КС-3

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Жетісу"**

Подрядчик: **ТОО "ABADAN Construction"**

Наименование Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каракоз Аксуского района области Жетысу (привязка).

(Без наружных инженерных сетей)

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		No 118/06/24 доп. Согл.№1	13.06.2024 18.07.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май (2) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Каракоз Аксуского района области Жетісу» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)»	**12 202 887**	10 895 435							1 307 452	**12 202 887**
	12 202 887	10 895 435							1 307 452	**12 202 887**
аванс 30%										**3 660 866**
итого к оплате										**8 542 021**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ **Бектасов Т.А.**

Технический надзор ТОО «AMANAT EXPERT KZ»

Директор _____ **Гуламов М.**

Авторский надзор: ТОО "Граждан проект ЗИ"

Эксперт _____ **Тайбулдинов С. Р.**

Подрядчик ТОО "ABADAN Construction"

Директор _____ **Кожаканов Р.С**

програмный комплекс АВС (редакция 2024.2)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление строительства области Жетісу"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ABADAN Construction"

Договор №118/06/24 от 13 июня 2024 г. доп. согл. №1 от 18 июля 2024 г.

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Каракоз Аксуского района области Жетысу (привязка).

(Без наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ за июль 2024 года.

Составлен(а) в текущих ценах 09.2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы				**3736613**
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	$м^3$ грунта	454,2	348	158062
2	У6101-0104-0202 6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(съезд)	$м^3$ грунта	14,0	9 025	126350
3	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочны	$м^3$ грунта	319,0	1 310	417890
4	211-201-0402 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	183,425	7 523	1379906
5	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гравий для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	183,425	7 796	1429981

6	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 202	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	100,7	61	6445
7	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	100,7	28	2820
8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	100,7	619	62333
9	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	100,7	208	20946
10	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	33,6	39*25	131880
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**5830647**
		монолитный ростверк (АС-5)				
11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,55	9 955	95070
12	212-101-0401 РСНБ РК 202	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,741	27 862	271404
13	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	28,61	29 587	846484
14	212-101-0702 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	29,03915	30 004	871291
15	14-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,71687	349 152	250297
16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,80842	344 396	967209
		Фундаментные блоки (АС-9)				
17	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт	38,0	7 996	303848
18	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт	5,0	6 014	30070
19	6104-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт	9,0	5 363	48267

20	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	23,714	38 733	918526
21	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0402	298 333	11993
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0402	349 832	14063
23	6103-0101-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,38	21 841	8300
24	212-101-0403 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,3876	28 730	11136
		Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 (АС-13)				
25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,7	64 240	558888
26	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	т	8,8305	29 314	258857
27	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2624	349 152	91617
28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4187	349 832	146475
29	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	44,0	2 883	126852

Итого по главам 1-7	Тенге		9567260
затраты на организацию и управление стр-ва 6,6%	Тенге		631439
Итого по главам 1-8	Тенге		10198699
Сметная прибыль 5%	Тенге		509935
непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		203974
Итого по части 11 в сметных ценах	Тенге		10912608
2024 год 100% К=1,05097499983	Тенге		11468878
Итого по части 11 в прогназируемых ценах на 2024 год К=1,05097499983	Тенге		11468878
НДС 12%	Тенге		1376265
Всего по сводному сметному расчету	Тенге		12845144
тендерная скидка 5%	Тенге		642257

Всего с учетом тендерной скидки 5%	Тенге	12202887

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Жетісу"

Руководитель _____ Бектасов Т.А.

Технический надзор ТОО «AMANAT EXPERT KZ»

Технадзор-эксперт _____ Сванов Т.С

Авторский надзор: ТОО "Граждан проект ЗИ"

Эксперт _____ Тайбулдинов С. Р.

Подрядчик ТОО "ABADAN Construction"

Заместитель директора _____ Бекутов Ж.К.