Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихана Бөкейхан, дом 10/1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Стройка: Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

Объект: Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		100-14-1	30.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173	877 950,35	783 884,24							94 066,11	877 950,35

Итого к оплате: восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот пятьдесят тенге тридцать пять тиын

Принял (Генподрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

Директор Жуман М.Б.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г. Цена региона Северо-Казахстанская область г Петропавловск Приложение 2 к НДОССС в РК

Генподрядчик:**ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378** Заказ

Субподрядчик: **"СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283** Форма 2

Наименование стройки:Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

Наименование объекта:Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

Основание: Договор 100-14-1 от 30.09.2022 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за 31.08.2023 года

Локальная смета № 01-01-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	30	201,88	201,88	6056	6056	-	993	7614
					0,00	45,99	0	1380	-	564	
2	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	300	1 338,49	2,37	401547	711	-	288686	745452
					1 336,12	0,39	400836	117	-	55219	
3	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	250	219,51	178,63	54878	44658	-	17086	77720
					40,88	54,04	10220	13510	-	5757	
4	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	2	485,42	269,54	971	539	-	454	1539
					215,88	99,60	432	199	-	114	

5	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94%	м2	60	1 649,00	492,00	98940	29520	-	56678	168068
					1 157,00	155,00	69420	9300	-	12449	

Итого по смете	**1 000 392,74**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	480 907,76
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 483,98
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 505,90
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	363 897,84
- сметная прибыль (8 %), тенге	74 103,17
Всего	**1 000 392,74**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	10 404,08
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,9 %)	405,76
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 224,05**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 031 426,64**
С понижающим коэффициентом 0,95	979 855,30
минус генподрядные услуги 20%	-195 971,06
Итого	**783 884,24**
НДС (12 %)	94 066,11
Итого	**877 950,35**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жұман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)