Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на июль 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Вид работы и объект: «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
4671762	G001174	№ 196, Доп. Согл. 196/1 Доп. Согл.196/2 Доп. Согл.196/3 Доп. Согл.196/4	22.06.2023г. 04.07.2023г 14.09.2023г. 20.02.2024г. 16.04.2024г.	КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"	4671762	ТОО "Арайстроймаркет-2003"	G001174

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»	**789 015 385**	**137 362 638**	**2 556 970 597**	**193 840 517**	**0**				**16 483 517**	**153 846 154**
Удержание аванса	**206 704 615**									**46 153 846**
Удержание аванса 5%	**39 450 769**									**7 692 308**
в том числе НДС 12%	**84 537 363**									**16 483 517**
ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**542 860 001**									**100 000 000**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Технадзор
ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Директор _____ Омаров С.С.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Директор _____ Есибаев М.М.

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "Арайстроймаркет-2003"
Наименование «Строительства дорог, асфальтового покрытия жилого массива «Бурыл» А,Б,В в г. Тараз»
Договор: №196 от 22.06.2023г., доп. соглашение №196/1 от 04.07.2023г, доп. соглашение №196/2 от 14.09.2023г. доп. соглашение №196/3 от 20.02.2024г., доп. соглашение от №196/4 16.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ на июль 2024 года

Составлена в текущих ценах на 3 квартал.2022года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 1.РЗемляные работы					
1	**1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**4340,53**		**165,71**	**719269**
		Итого оплата труда:				**42,41**	**184082**
		Итого эксплуатация машин:				**159,04**	**690318**
		Итого материалов:				**0,40**	**1736**
		Накладные расходы	%	72		30,54	132560
		Сметная прибыль	%	8		15,70	68146
		Сметная стоимость:				**211,95**	**919975**
2	**412-101-0212 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	**т·км**	**1388300,12**		**47,00**	**65250106**
		Сметная прибыль	%	8		3,76	5220008
		Сметная стоимость:				**50,76**	**70470114**
3	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 2-3 группы.Работа на отвале**	**м^3 грунта**	**17614,53**		**37,99**	**669176**
		Итого оплата труда:				**13,60**	**239558**
		Итого эксплуатация машин:				**33,68**	**593257**
		Итого материалов:				**0,13**	**2290**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		9,79	172446
		Сметная прибыль	%	8		3,82	67288
		Сметная стоимость:				**51,60**	**908910**
4	**1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т(дна корыта).Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**78664,65**		**141,45**	**11127115**
		Итого оплата труда:				**39,68**	**3121413**
		Итого эксплуатация машин:				**141,45**	**11127114**
		Накладные расходы	%	72		28,57	2247449
		Сметная прибыль	%	8		13,60	1069839
		Сметная стоимость:				**183,62**	**14444403**
5	**1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5**	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**78664,65**		**46,70**	**3673639**
		Итого оплата труда:				**14,72**	**1157944**
		Итого эксплуатация машин:				**46,70**	**3673639**
		Накладные расходы	%	72		10,60	833845
		Сметная прибыль	%	8		4,58	360284
		Сметная стоимость:				**61,88**	**4867768**
6	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**78664,65**		**105,48**	**8297547**
		Итого оплата труда:				**34,79**	**2736743**
		Итого эксплуатация машин:				**89,53**	**7042846**
		Итого материалов:				**3,10**	**243860**
		Накладные расходы	%	72		25,05	1970549
		Сметная прибыль	%	8		10,44	821259
		Сметная стоимость:				**140,97**	**11089355**
7	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотно насыпей.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2**	**$м^2$ спланированной площади**	**7622,65**		**63,25**	**482133**
		Итого оплата труда:				**40,54**	**309022**
		Итого эксплуатация машин:				**29,13**	**222047**
		Накладные расходы	%	72		29,19	222505
		Сметная прибыль	%	8		7,40	56408

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				99,84	761046
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				**90218985**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**90218985**
	Материалы -		Тенге				**247886**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7748762**
	Транспортные расходы -		Тенге				**65250106**
		Накладные расходы -	Тенге				**5579354**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7663232**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**103461571**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7748762**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**103461571**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4295**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7748762**
		ОТДЕЛ 2.РДорожная одежда					
8	**1127-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**2,97**		**199204,12**	**591441**
		Итого оплата труда:				**12628,09**	**37493**
		Итого эксплуатация машин:				**7340,61**	**21794**
		Итого материалов:				**179235,42**	**532154**
		Накладные расходы	%	108		13638,34	40493
		Сметная прибыль	%	8		17027,40	50555
		Сметная стоимость:				**229869,86**	**682488**
9	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26**	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**2,97**		**2772,01**	**8230**
		Итого оплата труда:				**1246,21**	**3700**
		Итого эксплуатация машин:				**2772,01**	**8230**
		Накладные расходы	%	108		1345,91	3996
		Сметная прибыль	%	8		329,43	978
		Сметная стоимость:				**4447,35**	**13204**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1127-0602-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6667	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3,толщина 6 см(10см).Устройство**	м^2	7622,65		2871,23	21886377
		Итого оплата труда:				161,11	1228085
		Итого эксплуатация машин:				294,09	2241744
		Итого материалов:				2470,57	18832287
		Накладные расходы	%	108		174,00	1326341
		Сметная прибыль	%	8		243,62	1857030
		Сметная стоимость:				3288,85	25069748
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2			Тенге				**22486048**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22486048**
Материалы -			Тенге				**19364441**
Всего заработная плата -			Тенге				**1269278**
		Накладные расходы -	Тенге				**1370830**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1908563**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25765441**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1269278**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				**25765441**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**701**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1269278**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**112705033**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2221609**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**25620989**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6796431**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**19612327**
		- перевозка грузов	Тенге				**65250106**
		- оборудование	Тенге				**0**
Накладные расходы			Тенге				**6950184**
ИТОГО:			Тенге				**119655217**
Сметная прибыль			Тенге				**9571795**
ИТОГО по смете:			Тенге				**129227012**
Временные здания и сооружения 1,3%:			Тенге				**1679951**
ИТОГО:			Тенге				**130906963**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Дополнительные затраты 0,36%:		Тенге				471265
	ИТОГО:		Тенге				131378228
	Непредвиденные работы и затраты-2%:		Тенге				2627565
	ИТОГО:		Тенге				134005793
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079:		Тенге				144592250
	Налог на добавленную стоимость - 12 %:		Тенге				17351070
	ИТОГО:		Тенге				161943320
	ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,95:		Тенге				153 846 154

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель Исабеков Н.А._____

М.П.

Технадзор: ТОО "Алатау сапа құрылыс"
Эксперт Касимбеков К.М._____

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Арайстроймаркет-2003"

Директор Есибаев М.М._____

М.П.