Приложение 4
Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021 г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "Болашак"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автодороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2024 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
				36	23.02.2024 г.				
				Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затратне входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автодороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординск области	67 000 000	59 821 428.57	563 097 124						7 178 571,43	**67 000 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Казалинского района» БИН 050140008304

_____ Сыдыков Ж.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО «Болашак» БИН 980640002099

_____ Алиев П.А.

Технический надзор по объекту:
Директор ТОО «GRAND URBAN» БИН 180440011292

_____ Кошкарбаев М.И.

Авторский надзор по объекту:
ХТ ПТ «Мекен и компания» БИН 910240000086

_____ Жусупов Б.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"
Подрядчик: ТОО "Болашак"

Договор №36 от 23.02.2024 г.

Наименование строительство и его адрес: Реконструкция автодороги улиц города Казалинск Казалинского района Кызылординской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль месяц 2024 года

№ п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Ул. Айтеке би				
		РАЗДЕЛ 5.Тротуары				
31	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	м2	1455	1704	2480206
32	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м2	-1455,52	284	-413368
33	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,95	5423	5152
34	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,9785	188022	183980
35	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	1590,09	410	651937
36	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,017173	188022	3229
37	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонны е горячие плотные мелк озернисты е СТ РК 1225- 2019 типа Б, марки II	т	155,192784	26550	4120368
38	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	2424,85	4447	10783308
39	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	38,7976	83576	3242548
40	7101-1102-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадь до 3 м^2	м^3	54,855	9959	546301
41	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м^3	54,855	52235	2865351

42	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	1,91	36230	69199
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			24538211
Ул. Бакишева						
РАЗДЕЛ 4.Тротуары						
24	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	307,26	1704	523571
25	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-307,26	284	-87262
26	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,2	5423	1085
27	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,206	188022	38733
28	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	338,77	410	138896
29	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0036587	188022	688
30	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонны е горячие плотные мелк озернисты е СТ РК 1225- 2019 типа Б, марки II	т	33,063952	26550	877848
31	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	558,04	4447	2481604
32	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	$м^3$	8,92864	83576	746220
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			4721383
Ул. Хегай Герсек и пер. Хегай Герсек						
РАЗДЕЛ 4.Тротуары						
29	7101-0403-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	992,61	1704	1691407
30	7101-0403-0304 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	$м^2$	-992,61	284	-281901
31	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Розлив вяжущих материалов	т	0,66	5423	3579
32	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,6798	188022	127817
33	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	1096,04	410	449376
34	216-201-0202 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0118372	188022	2226
35	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонны е горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225- 2019 типа Б, марки II	т	106,973504	26550	2840147

36	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	1625,13	4447	7226953
37	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м3	26,00208	83576	2173150
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			14232754

ИТОГО по смете	43492348
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	4218758
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	5413846
Итого	53124952
Сметная прибыль 5%	2385555
Непредвиденные работы и затраты - 2%	1062499
ИТОГО :	56573007
Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079	61042274
Итого с понижающим коэффициентом, к=0,98 :	59821428,57
НДС 12%:	7178571,43
ВСЕГО:	67000000,00

Заказчик :
Руководителя КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каражалинского района" БИН 050140008304

_____**Сыдыков Ж.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "БОЛАШАК" БИН 980640002099

_____Алиев П.А.

Технический надзор:
Инженер эксперт ТОО "GRAND URBAN" БИН 180440011292

_____**Рысбаев Б.А.**

Авторский надзор:
ХТПТ "Мекен и компания" БИН 910240000086

_____**Жусупов Б.**