Форма 4

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»

Объект: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей). Корректировка сметной документации

Договор подряда (контракт): № 69 от 11.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 10 за июнь 2024 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 год

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1-2										
			РАЗДЕЛ 1.Стены										
1	14	Е11-340108-0402 1134-0108-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм (плитами ПСБ-С-25, ISOVER-КТ-11(отсечка) толщ.140мм)**	$м^2$ поверхности	168,1		1648,40	22,47	277096	3777	--	209133	525128
			НР - 76%; СП - 8%				1625,93	11,04	273319	1856		38898	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
2	23	С1234-101-0301 234-101-0301 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 (ISOVER-КТ-11 Y=11кг/$м^3$)**	$м^3$	7,691626		15111,00	--	116228	--	116228	--	125526
			СП - 8%				--	--	--	--		9298	
			ОБЩИЕ РАБОТЫ										
3	24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,428873		132401,12	4106,91	189184	5869	--	172326	390431
			НР - 93%; СП - 8%				128294,21	1386,20	183316	1981		28921	
4	27	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (монтаж перемычек из уголковой стали)**	т конструкций	1,369		55020,16	16871,03	75323	23097	9117	35142	119302
			НР - 69%; СП - 8%				31489,25	5713,59	43109	7822		8837	
5	28	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	1,369		994119,00	--	1360949	--	1360949	--	1469825
			СП - 8%				--	--	--	--		108876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 КО=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м²	37	255,78	5,07	9464	188	5755	2454	12871
			НР - 69%; СП - 8%			95,15	0,97	3521	36		953	
7	30	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	67	1039,61	431,42	69654	28905	18634	34193	112155
			НР - 118%; СП - 8%			330,08	102,42	22115	6862		8308	
8	31	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	6	4200,06	2335,50	25200	14013	293	16781	45339
			НР - 118%; СП - 8%			1815,65	554,48	10894	3327		3358	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2123098	75849	1510976	470029	2800577
								536274	21884	--	207449	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2047775				
			Материалы	Тенге				24682				
			Всего заработная плата	Тенге					507227			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1477177				
			Накладные расходы	Тенге				434887				
			Сметная прибыль	Тенге				198612				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2681274				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	Тенге					507227			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				75323				
			Материалы	Тенге				9117				
			Всего заработная плата	Тенге					50931			
			Накладные расходы	Тенге				35142				
			Сметная прибыль	Тенге				8837				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				119302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					50931			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2800576				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								268
			Сметная заработная плата	Тенге					558158			
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие									
9	38	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 5 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	13	4876,41	2182,66	63393	28374	15845	30501	101406
			НР - 118%; СП - 8%			1474,93	513,41	19174	6674		7512	
10	39	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	**Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	74	6077,41	2547,16	449728	188490	130252	206881	709138
			НР - 118%; СП - 8%			1770,08	599,15	130986	44337		52529	

-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	41	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм у торцов плит** *НР - 76% СП - 8%*	$м^2$ поверхности	13,125	825,64 814,14	11,50 5,65	10837 10686	151 74	-- 	8177 1521	20535
12	42	С1234-102-0102 234-102-0102 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25** *СП - 8%*	$м^3$	1,6171	17888,00 --	-- --	28927 --	-- --	28927 	-- 2314	31241
13	43	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство (УМ1,3-УМ5,6,7,8,10,12 из бет.В15)** *НР - 91% СП - 8%*	$м^3$	20,1	61773,65 17985,81	4691,69 1083,76	1241650 361515	94303 21784	785832 	348802 127236	1717688
14	45	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом (М600)** *НР - 92% СП - 8%*	$м^3$ утеплителя	0,882	31596,00 4871,50	3216,71 872,79	27868 4297	2837 770	20734 	4661 2602	35131
15	46	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.30мм)** *НР - 92% СП - 8%*	$м^2$ стяжки	6,3	1094,06 436,82	190,37 49,80	6893 2752	1200 314	2941 	2820 777	10490
16	47	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ко=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** *НР - 92% СП - 8%*	$м^2$ стяжки	6,3	420,41 24,19	42,39 11,55	2649 152	267 73	2230 	207 228	3085
17	53	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118% СП - 8%*	шт. сборных конструкций	3	1039,61 330,08	431,42 102,42	3119 990	1294 307	835 	1531 372	5022
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1835064 530552	316916 74333	987596 --	603580 195091	2633736
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1835064				
			Материалы	Тенге				958669				
			Всего заработная плата	Тенге					604885			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28927				
			Накладные расходы	Тенге				603580				
			Сметная прибыль	Тенге				195091				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2633735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					604885			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2633735				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								304
			Сметная заработная плата	Тенге					604885			

РАЗДЕЛ 4.Лестницы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18		Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	10364,58	5024,11	31094	15072	447	22627	58018
						5191,65	1200,09	15575	3600		4298	
19		Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка** НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	14772,18	9216,08	44317	27648	1089	28027	78132
						5193,42	2723,82	15580	8171		5787	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				75411	42720	1536	50654	136150
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31155	11771	--	10085	
		Материалы		Тенге				75411				
		Всего заработная плата		Тенге				1534				
			Накладные расходы	Тенге					42926			
			Сметная прибыль	Тенге				50654				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				136150				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					42926			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				136150				
			Сметная заработная плата	Тенге								20
									42926			
			РАЗДЕЛ 5.Окна									
20	167	С1215-202-0702 215-202-0702 РСНБ РК 2022 прим.	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (Подставочный профиль 50х50)** СП - 8%	$м^3$	0,318	139715,00	--	44429	--	44429	--	47983
						--	--	--	--		3554	
21	168	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-3)** НР - 90%; СП - 8%	$м^2$	20,304	7793,18	310,51	158233	6305	85566	62660	238565
						3268,41	160,60	66362	3261		17671	
2	169	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-2,6,11)** НР - 90%; СП - 8%	$м^2$	20,352	6657,50	307,57	135493	6259	78687	48398	198603
						2483,63	158,67	50547	3229		14711	
3	170	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (О-9)** НР - 90%; СП - 8%	$м^2$	15,264	5568,02	307,01	84990	4686	45418	33604	128082
						2285,54	160,60	34886	2451		9487	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	171	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (О-1,7,8)**									
			НР - 90%; СП - 8%	м^2	102,264	5015,25	303,42	512880	31029	295376	182432	750936
						1823,47	158,67	186475	16226		55624	
25	172	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (О-5,10,12)**									
			НР - 90%; СП - 8%	м^2	22,92	7251,51	298,37	166205	6838	88617	66904	251758
						3086,84	156,52	70750	3587		18649	
26	173	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**									
			НР - 90%; СП - 8%	м^2	54,78	8260,79	316,75	452526	17352	277650	149848	650564
						2875,57	163,82	157524	8974		48190	
			ОБЩИЕ РАБОТЫ ПО ОКНАМ И БАЛКОННЫМ ДВЕРЯМ									
27	184	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**									
			СП - 8%	шт.	1554	105,00	--	163170	--	163170	--	176224
						--	--	--	--		13054	
28	190	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**									
			НР - 80%; СП - 8%	м	119,97	2318,70	6,59	278174	791	177856	79821	386634
						829,60	2,08	99527	250		28639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1996100	73260	1256769	623667	2829349
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				666071	37978	--	209579	
			Материалы	Тенге				1996100				
			Всего заработная плата	Тенге				1049170				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					704049			
			Накладные расходы	Тенге				207599				
			Сметная прибыль	Тенге				623667				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				209579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2829346				
			Сметная заработная плата	Тенге								352
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					704049			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2829346				
			Сметная заработная плата	Тенге								352
									704049			
			РАЗДЕЛ 7.Наружная отделка									
			Облицовка стен 5го этажа и парапета									
29		Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (анкер ИМ2-ИМ6)**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	1,13195	1220203,31	2375,59	1381209	2689	1223589	142109	1645183
						136870,72	1089,11	154931	1233		121865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30		Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка (анкер ИМ1-ИМ1-1)**	т	0,936255	1130529,39	2375,59	1058464	2224	1012052	41139	1187571
			НР - 91%; СП - 8%			47196,80	1089,11	44188	1020		87968	
31		Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 ко=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)**	м^2	153,5	255,78	5,07	39262	778	23878	10180	53398
			НР - 69%; СП - 8%			95,15	0,97	14606	149		3956	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**				2478935	5691	2259519	193428	2886152
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				213725	2402	--	213789	
		Материалы		Тенге				2478935				
		Всего заработная плата		Тенге				2259518				
			Накладные расходы	Тенге					216127			
			Сметная прибыль	Тенге				193428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				213789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2886152				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					216127			102
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2886152				
			Сметная заработная плата	Тенге					216127			102

Локальная смета №2-1-3

РАЗДЕЛ 1.Перегородки

32	3	Е11-80101-305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол)**	м^2 поверхности	53,68	6339,90	13,10	340326	703	292795	43723	414773
			НР - 93%; СП - 8%			872,35	3,47	46828	186		30724	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				340326	703	292795	43723	414773
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46828	186	--	30724	
		Материалы		Тенге				340326				
		Всего заработная плата		Тенге				292795				
			Накладные расходы	Тенге					47014			
			Сметная прибыль	Тенге				43723				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30724				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				414773				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					47014			24
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				414773				
			Сметная заработная плата	Тенге					47014			24

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

3	82	Е11-150203-203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м^2 оштукатуриваемой поверхности	1645,393	2502,09	135,54	4116921	223017	1029966	2439410	7080833
			НР - 80%; СП - 8%			1740,58	112,63	2863938	185321		524502	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	85	Е11-150207-101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,046	4889,36 2613,54	54,79 29,83	68676 36710	770 419	31196	29703 7870	106249
35	86	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	14,046	8344,16 506,80	10,93 4,59	117202 7119	153 64	109930	5746 9836	132784
36	87	Е12-110103-0401 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	14,046	1434,26 1427,55	6,65 3,25	20146 20051	94 46	1	14470 2769	37385
37	89	Е11-150203-201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,81	2067,04 1451,72	128,23 108,16	26479 18597	1643 1386	6239	15986 3397	45862
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				4349424	225677	1177332	2505315	7403113
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2946415	187236	--	548374	
		Материалы		Тенге				4349424				
		Всего заработная плата		Тенге				1177335				
			Накладные расходы	Тенге					3133651			
			Сметная прибыль	Тенге				2505315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7403113				
			Сметная заработная плата	Тенге								1430
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3133651			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7403113				
			Сметная заработная плата	Тенге								1430
									3133651			

Локальная смета №2-1-4

РАЗДЕЛ 2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0.000

38	25	Е11-160501-601 1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	899	1825,01 1812,42	3,39 0,24	1640684 1629366	3048 216	8270	1596993 259011	3496687
39	26	С1241-205-0205 241-205-0205 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм** *СП - 8%*	м	890,01	485,00 --	-- --	431655 --	-- --	431655	-- 34532	466187
40	27	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм** *СП - 8%*	м	890,01	65,00 --	-- --	57851 --	-- --	57851	-- 4628	62479

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2130190**	**3048**	**497776**	**1596993**	**4025353**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1629366**	**216**	**--**	**298171**	
		Сметная прибыль	Тенге				**489506**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**489506**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**39160**				
		Материалы	Тенге				**528666**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1640684**				
		Накладные расходы	Тенге				**8271**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1629582**			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1596993**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				**259011**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**3496688**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**1629582**			**711**
		Сметная заработная плата	чел.-ч				**4025354**				
			Тенге								
								1629582			**711**

Локальная смета №2-1-5

РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В1

41	**38**	**Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**201,6**	**2842,81** **2541,28**	**18,73** **0,18**	**573110** **512322**	**3776** **36**	**57012**	**502111** **86019**	**1161240**
42	**39**	**Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**93,6**	**3188,36** **2743,17**	**22,60** **0,29**	**298430** **256761**	**2115** **27**	**39554**	**251652** **44007**	**594089**
43	**40**	**Е11-160501-203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**255,2**	**3690,30** **2993,16**	**26,80** **0,47**	**941765** **763854**	**6839** **120**	**171072**	**748696** **135236**	**1825696**
44	**41**	**Е11-160501-204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых** *НР - 98%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**39,2**	**4389,59** **3307,79**	**31,82** **0,71**	**172072** **129665**	**1248** **28**	**41159**	**127099** **23934**	**323105**
45	**52**	**С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**22**	**113,00** **--**	**--** **--**	**2486** **--**	**--** **--**	**2486**	**--** **199**	**2685**
46	**53**	**С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**38**	**71,00** **--**	**--** **--**	**2698** **--**	**--** **--**	**2698**	**--** **216**	**2914**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	54	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	8	51,00	--	408	--	408	--	441
			СП - 8%			--	--	--	--		33	
48	55	С1241-208-2801 241-208-2801 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной переходной размерами 25х20 мм (угольник)	шт.	12	90,00	--	1080	--	1080	--	1166
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
49	56	С1241-208-2702 241-208-2702 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм(угольник)	шт.	240	83,00	--	19920	--	19920	--	21514
			СП - 8%			--	--	--	--		1594	
50	57	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	168	57,00	--	9576	--	9576	--	10342
			СП - 8%			--	--	--	--		766	
51	58	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	252	8,00	--	2016	--	2016	--	2177
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
52	59	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	112	12,00	--	1344	--	1344	--	1452
			СП - 8%			--	--	--	--		108	
53	60	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	256	17,00	--	4352	--	4352	--	4700
			СП - 8%			--	--	--	--		348	
54	61	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	37	37,00	--	1369	--	1369	--	1479
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2030626	13978	354046	1629558	3953000
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1662602	211	--	292817	
			Сметная прибыль	Тенге				45249				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45249				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				3621				
			Материалы	Тенге				48870				
			Всего заработная плата	Тенге				1985377				
			Накладные расходы	Тенге				308796				
			Сметная прибыль	Тенге					1662813			
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1629558				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				289196				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				3904131				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1662813			726
			Нормативная трудоемкость	Тенге				3953001				
			Сметная заработная плата	чел.-ч					1662813			726
				Тенге								

РАЗДЕЛ 4.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

55	62	Е11-160501-201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	132	2855,68 2541,28	18,73 0,18	376950 335449	2473 24	39028	328763 56456	762170
56	63	Е11-160501-202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб, полипропиленовых** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	230	3188,36 2743,17	22,60 0,29	733323 630929	5198 67	97196	618376 108137	1459836
57	69	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	56	40,00<--	--<--	2240<--	--<--	2240	--<179	2419
58	70	С1241-208-2701 241-208-2701 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм(угольник)** *СП - 8%*	шт.	208	46,00<--	--<--	9568<--	--<--	9568	--<765	10333
59	71	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм** *СП - 8%*	шт.	203	8,00<--	--<--	1624<--	--<--	1624	--<130	1754
60	72	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм** *СП - 8%*	шт.	200	12,00<--	--<--	2400<--	--<--	2400	--<192	2592
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				1126105	7671	152056	947139	2239104
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				966378	91	--	165859	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15832				
		Сметная прибыль		Тенге				15832				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1266				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				17098				
		Материалы		Тенге				1110273				
		Всего заработная плата		Тенге				136224				
		Накладные расходы		Тенге					966469			421
		Сметная прибыль		Тенге				947139				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				164593				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч				2222005				
		Сметная заработная плата		Тенге					966469			421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2239103				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					966469			421
		Сметная заработная плата		Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
61	73	Е11-160501-101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	183	1829,25	2,32	334753	425	64599	264483	647174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	74	Е11-160501-102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	НР - 98%; СП - 8% Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	204	1473,93 3384,38 1413,36	0,83 5,67 1,91	269729 690414 288325	152 1157 390	400932	47939 282940 77869	1051223
63	75	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2022	НР - 98%; СП - 8% Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	164,00 --	-- --	1476 --	-- --	1476	-- 118	1594
64	76	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	СП - 8% Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	63	124,00 --	-- --	7812 --	-- --	7812	-- 625	8437
65	77	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	СП - 8% Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	62	428,00 --	-- --	26536 --	-- --	26536	-- 2123	28659
66	78	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	СП - 8% Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой (60°)	шт.	24	166,00 --	-- --	3984 --	-- --	3984	-- 319	4303
67	79	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	СП - 8% Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой (60°)	шт.	64	596,00 --	-- --	38144 --	-- --	38144	-- 3052	41196
68	80	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	СП - 8% Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой (60°)	шт.	32	483,00 --	-- --	15456 --	-- --	15456	-- 1236	16692
69	81	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	СП - 8% Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	812,00 --	-- --	12992 --	-- --	12992	-- 1039	14031
70	82	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	СП - 8% Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	397,00 --	-- --	3573 --	-- --	3573	-- 286	3859
71	83	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	СП - 8% Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	40	179,00 --	-- --	7160 --	-- --	7160	-- 573	7733
72	84	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	СП - 8% Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	24	62,00 --	-- --	1488 --	-- --	1488	-- 119	1607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	85	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	48	144,00	--	6912	--	6912	--	7465
			СП - 8%			--	--	--	--		553	
74	86	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	16	359,00	--	5744	--	5744	--	6204
			СП - 8%			--	--	--	--		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				1156444	1582	596808	547423	1840177
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				558054	542	--	136311	
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				131277				
			Сметная прибыль	Тенге				131277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10503				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				141780				
		Материалы		Тенге				1025167				
		Всего заработная плата		Тенге				465530				
			Накладные расходы	Тенге					558596			
			Сметная прибыль	Тенге				547423				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125808				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1698398				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					558596			234
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1840178				
			Сметная заработная плата	Тенге					558596			234

Локальная смета №2-1-6

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
75	71	С1247-202-0501 247-202-0501 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм (У191)**	шт.	166	145,00	--	24070	--	24070	--	25996
			СП - 8%			--	--	--	--		1926	
76	72	Е11-210101-201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм (и винипластовые). Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	65	613,68	4,59	39889	298	1062	27749	73049
			НР - 72%; СП - 8%			592,76	0,16	38529	10		5411	
77	73	Е11-210101-203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм (винипластовые). Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	9	757,52	5,52	6818	50	418	4577	12306
			НР - 72%; СП - 8%			705,61	0,66	6350	6		912	
78	74	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	20,2	111,00	--	2242	--	2242	--	2421
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
79	75	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм**	м	9,09	331,00	--	3009	--	3009	--	3250
			СП - 8%			--	--	--	--		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	78	С1241-207-0102 241-207-0102 РСНБ РК 2022	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	45,45	164,00	--	7454	--	7454	--	8050
			СП - 8%			--	--	--	--		596	
81	79	Ц13-80206-2301 1308-0206-2301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов (Затягивание кабеля в электромонтажные трубки Х.В.Т)	м трубок	28	569,01	29,43	15932	824	2918	9046	26977
			НР - 72%; СП - 8%			435,37	13,35	12190	374		1998	
82	80	Е11-210202-102 1121-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка в пустотах перекрытий (кабель)	м	519,6	315,19	0,99	163773	514	31447	94941	279410
			НР - 72%; СП - 8%			253,68	0,10	131812	52		20696	
83	81	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах(кабель)	м	1212,4	414,29	2,80	502285	3394	92046	293025	858937
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	406845	133		63627	
84	82	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах (кабель для уравнивания потенциалов)	м	150	414,29	2,80	62144	421	11387	36254	106270
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	50336	17		7872	
85	83	Е11-210202-101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах(кабель)	м	163,2	414,29	2,80	67612	457	12390	39444	115621
			НР - 72%; СП - 8%			335,57	0,11	54765	18		8565	
86	84	Е11-210201-101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	61,4	173,63	1,68	10661	103	1018	6873	18937
			НР - 72%; СП - 8%			155,37	0,10	9540	6		1403	
87	85	Е11-210201-102 1121-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Добавлять на каждый следующий провод	м	122,6	67,57	0,22	8284	27	1427	4926	14267
			НР - 72%; СП - 8%			55,71	0,10	6830	12		1057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	86	Е11-210201-105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	23,4	242,56 210,11	2,68 0,55	5676 4917	63 13	696	3549 738	9963
89	87	Е11-210201-106 1121-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Добавлять на каждый следующий провод** *НР - 72%; СП - 8%*	м	46,6	107,94 83,33	1,22 0,55	5030 3883	57 26	1090	2814 628	8472
90	88	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	9	395,42 314,43	18,73 8,49	3559 2830	168 76	561	2093 452	6104
91	89	Ц13-80206-2211 1308-0206-2211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	36	252,71 193,50	18,73 8,49	9098 6966	675 306	1457	5235 1147	15480
92	90	Е11-210201-101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах (в гофротрубе для уравнивания потенциалов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	173,63 155,37	1,68 0,10	10418 9322	101 6	995	6716 1371	18505
93	93	С1261-107-0782 261-107-0782 РСНБ РК 2022	**Трубка поливинилхлоридная ХВТ (трубки электромонтажные д.20мм ХВТ-12)** *СП - 8%*	кг	28	495,00 --	-- --	13860 --	-- --	13860	-- 1109	14969
94	94	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	1,4688	480684,00 --	-- --	706029 --	-- --	706029	-- 56482	762511
95	95	С1243-106-0702 243-106-0702 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,1836	675858,00 --	-- --	124088 --	-- --	124088	-- 9927	134015
96	96	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,01734	800694,00 --	-- --	13884 --	-- --	13884	-- 1111	14995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	97	С1243-106-0302 243-106-0302 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66** СП - 8%	км	0,1428	327111,00 --	-- --	46711 --	-- --	46711	-- 3737	50448
98	99	С1243-106-0103 243-106-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 1х4 (ок)-0,66** СП - 8%	км	0,153	297470,00 --	-- --	45513 --	-- --	45513	-- 3641	49154
99	100	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66** СП - 8%	км	0,14892	1106610,00 --	-- --	164796 --	-- --	164796	-- 13184	177980
100	101	С1243-142-0107 243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2** СП - 8%	км	0,25132	154925,00 --	-- --	38936 --	-- --	38936	-- 3115	42051
101	102	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2** СП - 8%	км	0,0459	346867,00 --	-- --	15921 --	-- --	15921	-- 1274	17195
102	103	С1243-142-0113 243-142-0113 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2** СП - 8%	км	0,033166	522882,00 --	-- --	17342 --	-- --	17342	-- 1387	18729
103	104	С1243-142-0114 243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 16 мм2** СП - 8%	км	0,038934	902372,00 --	-- --	35133 --	-- --	35133	-- 2811	37944
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2170167 745115	7152 1055	1417900 --	537242 216597	2924006
			Стоимость монтажных работ	Тенге				49903				
			Материалы	Тенге				4935				
			Всего заработная плата	Тенге					22742			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21314				
			Накладные расходы	Тенге				16374				
			Сметная прибыль	Тенге				5302				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				71579				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					22742			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2120264				
			Материалы	Тенге				153975				
			Всего заработная плата	Тенге					723428			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1237674				
			Накладные расходы	Тенге				520868				
			Сметная прибыль	Тенге				211295				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2852427				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная заработная плата	Тенге					723428			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2924006				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
			Сметная заработная плата	Тенге					746170			
			РАЗДЕЛ 3.МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ									
104	141	Е11-210101-202 1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	м	27	721,82 701,21	4,67 0,36	19489 18933	126 10	430	13639 2650	35778
105	142	Е11-210101-204 1121-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%*	м	13,6	844,04 711,18	6,98 1,22	11479 9672	95 17	1712	6976 1476	19931
106	143	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм** *СП - 8%*	м	27,27	111,00 --	-- --	3027 --	-- --	3027	-- 242	3269
107	144	С1241-207-0206 241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм** *СП - 8%*	м	13,736	331,00 --	-- --	4547 --	-- --	4547	-- 364	4911
108	145	Ц13-80206-2205 1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	15,2	395,42 314,43	18,73 8,49	6010 4779	285 129	946	3534 763	10307
109	146	Ц13-80206-2211 1308-0206-2211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	60,8	252,71 193,50	18,73 8,49	15365 11765	1139 516	2461	8842 1936	26144
110	147	С1243-141-0112 243-141-0112 РСНБ РК 2022 Ко=1,02	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 50 мм2** *СП - 8%*	км	0,07752	346867,00 --	-- --	26889 --	-- --	26889	-- 2151	29040
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				86806	1645	40012	32991	129380
			Стоимость монтажных работ	Тенге				45149	672	--	9582	
			Материалы	Тенге				21375				
			Всего заработная плата	Тенге				3407				
			Накладные расходы	Тенге					17189			
			Сметная прибыль	Тенге				12376				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				36450				
			Сметная заработная плата	Тенге								7
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				65431	17189			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				2142				
		Всего заработная плата		Тенге					28632			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34463				
			Накладные расходы	Тенге				20615				
			Сметная прибыль	Тенге				6883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92929				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
			Сметная заработная плата	Тенге					28632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				129379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					45821			

Протокол замены №1

Включить

Локальная смета №2-1-2

РАЗДЕЛ 1.Стены

111	5	Е11-80201-1005 1108-0201-1005 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный) *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	8,62	19615,12 11322,73	3459,99 821,45	169082 97602	29825 7081	41655	97355 21315	287752
112	6	Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Сул150 Мр25-силикатный) *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	56,4	20750,56 12350,04	3568,12 847,12	1170332 696542	201242 47778	272548	692218 149004	2011553
113	7	Е11-80201-1003 1108-0201-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом (Кур125 Кул150 Мр25-шоколад) *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	2,98	37063,09 12350,04	3568,12 847,12	110448 36803	10633 2524	63012	36575 11762	158784
114	12	Е11-80201-103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Сул150 Мр50-силикатный, стенки лоджий) *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	3,665625	23285,26 13010,72	4973,66 1375,93	85355 47692	18232 5044	19431	49045 10752	145151
115	13	Е11-80201-103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка (Сул150 Мр25-силикатный стенки лоджий, над кровлей) *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	50,344	23147,33 13010,72	4973,66 1375,93	1165329 655012	250394 69270	259923	673582 147113	1986023
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ										
116	20	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр25 *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	75,6	21671,80 11741,65	4973,66 1375,93	1638388 887669	376008 104020	374711	922271 204853	2765511
117	21	Е11-80201-107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м ,вентканалы из кирпича марки Кро125 Мр25 *НР - 93%; СП - 8%*	м^3 кладки	22,925	22222,36 11741,65	4973,66 1375,93	509448 269177	114021 31543	126250	279670 63129	852248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	22	Е11-80201-1503 1108-0201-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м Кру125 Мр50** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	12,375	31158,96 19809,19	5235,04 1309,19	385592 245139	64783 16201	75670	243046 50291	678929
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5233974 2935636	1065138 283461	1233200 --	2993762 658219	8885951
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5233974				
		Материалы		Тенге				1233199				
		Всего заработная плата		Тенге					3219097			
			Накладные расходы	Тенге				2993762				
			Сметная прибыль	Тенге				658219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8885955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1578
			Сметная заработная плата	Тенге					3219097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8885955				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1578
			Сметная заработная плата	Тенге					3219097			
			Локальная смета №2-1-3									
			РАЗДЕЛ 1.Перегородки									
119	1	Е11-80401-305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (Кр100,Мр25)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	347,38	4346,80 3361,92	457,16 123,99	1509991 1167864	158809 43072	183318	1126171 210894	2847057
120	2	Е11-80401-301 1108-0401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (,неармированные Кр100,Мр25)** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	13,42	3122,22 2663,72	238,22 58,02	41900 35747	3197 779	2956	33969 6070	81939
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1551891 1203611	162006 43851	186274 --	1160140 216964	2928996
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1551891				
		Материалы		Тенге				186275				
		Всего заработная плата		Тенге					1247462			
			Накладные расходы	Тенге				1160140				
			Сметная прибыль	Тенге				216964				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2928995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2928995				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
			Сметная заработная плата	Тенге					1247462			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								46029816
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14716931				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2003036			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					665889			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11964592		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Накладные расходы	Тенге							13935644	
			- Сметная прибыль	Тенге							3409611	
		ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**				**46 029 816**				
		Временные здания и сооружения		Тенге			2,90%	1 334 865				
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями		Тенге				47 364 681				
		Дополнительные затраты при производстве СМР связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки		Тенге			1,02%	483 120				
		ИТОГО с дополнительными затратами при производстве СМР		Тенге				47 847 800				
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге			2%	956 956				
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		Тенге				48 804 756				
		Индекс стоимости для строительства К=1,079		Тенге			1,079	3 855 576				
		ИТОГО с коэффициентом		Тенге				52 660 332				
		Конкурсная скидка		Тенге			3%	1 579 810				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ		Тенге				51 080 521				
		НДС 12%		Тенге			12%	6 129 663				
		ВСЕГО по АКТУ с НДС 12%		**Тенге**				**57 210 184**				

Принял
Заказчик:

КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
БИН 050140007544

Эксперт технического надзора ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза» БИН 040140001355

Сыздыков А.Г.

Расценки проверены:
Авторский надзор ТОО «Севгражданпроект» БИН 980340001576

Хуснутдинов Р.К.

Сдал
Подрядчик:
Директор
ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ» БИН 101140006154

Колбик М.Л.

Возврат по ТМ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Институтская, здание 1** — **050140007544**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Павлодарский завод "Темірмаш",060000, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г., ул. Қаныш Сәтбаев, дом № 21Б** — **101140006154**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 69 от 4.11.2021 года.

Номер документа	Дата составления
16	30.06.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей)			1усл	1	57 210 184,00	57 210 184,00	6 129 662,57
				Итого	1	x	57 210 184,00	6 129 662,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Колбик М.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2024

М.П.

Возврат на ТМ

Приложение 4
к приказу Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ «Кызылжарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
Подрядчик: ТОО «Павлодарский завод «ТЕМІРМАШ»
Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-ти этажного жилого дома по адресу: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский р-н, Бескольский с.о., с.Бесколь (без внешних инженерных сетей)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №69 Доп/с № 69/7	11.04.2021 12.10.2023				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге, из графы 1: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь, без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (из графы 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке, в том числе:	**197 420 042,00**									
в том числе в отчетном месяце		51 080 521							6 129 663	57 210 184
Удержание 5% (п.п. 3.3 договора)	9 871 002	2 554 026							306 483	2 860 509
Итого выполнено	187 549 040	48 526 495							5 823 180	54 349 675

Заказчик _____
БИН 050140007544

Эксперт технического надзора _____ **Сыздыков А. Г.**
БИН 040140001355

Подрядчик _____ **Колбик М.Л.**
БИН 101140006154