ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №77 от 04.05.2021
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»

Акт выполненных работ № 15

за июль 2024 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-2-1. Общестроительные работы здания НС 2-го подъема - 11,14х6									
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	420	169,82	163,08	71326	68492	–	17196	95604
						6,75	50,12	2834	21049	–	7082	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	37	1988,46	–	73573	–	–	52973	136670
						1988,46	–	73573	–	–	10124	
3	3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -в отвал НР = 72 %	м3 грунта	457	62,43	62,43	28531	28531	–	6255	37569
						–	19,01	–	8688	–	2783	
4	4	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта ло 20м НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	457	44,58	44,58	20371	20371	–	4466	26824
						–	13,57	–	6203	–	1987	
5	5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	337	62,43	62,43	21039	21039	–	4612	27703
						–	19,01	–	6406	–	2052	

6	6 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	337	38,08	38,08	12834	12834	–	2814	16900
					–	11,6	–	3908	–	1252	
7	7 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	337	18,35	18,35	6185	6185	–	1356	8144
					–	5,59	–	1883	–	603	
8	8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	263	160,21	75,97	42135	19980	–	22568	69879
					84,24	34,94	22155	9189	–	5176	
	Раздел 2 Фундаменты										
9	9 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	5,3	11611,32	1737,17	61540	9207	47729	7927	75024
					868,68	739,62	4604	3920	–	5557	
10	10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	16	1638,69	830,81	26219	13293	4107	16338	45962
					551,19	314,19	8819	5027	–	3405	
11	11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	7	2328,71	1166,14	16301	8163	2723	10045	28454
					773,57	442,57	5415	3098	–	2108	
12	12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт сборных конструкций	40	3471,23	1846,45	138849	73858	19940	86545	243426
					1126,28	707,3	45051	28292	–	18032	
13	13 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 -ФБС24-4-6 .W8. F150	м3	21,72	33621		730248		730248	–	788668
					–		–		–	58420	
14	14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 -ФБС12.4.6,ФБС9.4.6	м3	4,975	35423		176229		176229	–	190327
					–		–		–	14098	

15	15 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство В7,5 F150.W8 под оборудование НР = 91 %	м3	3,3	31827,58	1004,55	105031	3315	87492	14031	128587
					4310,3	362,12	14224	1195	–	9525	
16	16 1106-0101-0119	Местные заделки бетонные. Устройство В7,5 F150.W8 НР = 91 %	м3	2,4	30278,33	1342,5	72668	3222	61758	7659	86753
					3203,33	303,33	7688	728	–	6426	
17	17 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	2234,06	1260,56	35745	20169	–	27069	67839
					973,5	460,25	15576	7364	–	5025	
18	18 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ФЛ8-24-3,ФЛ8-12.3	м3	6,4	55226		353446		353446	–	381722
					–		–		–	28276	
	Раздел 3 Стены										
19	26 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	173	160,9	12,53	27835	2168	11764	13280	44404
					80,36	3,08	13903	532	–	3289	
20	27 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,1903	81816		15570		15570	–	16816
					–		–		–	1246	
21	28 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	10,38	43332,76	2439,98	449794	25327	147599	217665	720856
					26673,22	918,4	276868	9533	–	53397	
22	29 2111-0102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 К=0,970;	м3	10,0686	16357		164692		164692	–	177867
					–		–		–	13175	

23	30 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	173	160,9	12,53	27835	2168	11764	13280	44404
					80,36	3,08	13903	532	–	3289	
24	31 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82 К=1,100;	1000 м2	0,1903	81816		15570		15570	–	16816
					–		–		–	1246	
25	32 1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	10,7	3144,39	194,95	33645	2086	17168	13820	51262
					1344,95	43,83	14391	469	–	3797	
26	35 1109-0302-0301	Монтаж металлических перемычек НР = 69 %	т конструкций	0,042	68190,48	1190,48	2864	50	66	1911	5157
					65428,57	500	2748	21	–	382	
27	36 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	264340		11102		11102	–	11990
					–		–		–	888	
	Раздел 4 Покрытия										
28	46 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	61,5	160,89	12,54	9895	771	4182	4720	15784
					80,36	3,06	4942	188	–	1169	
29	47 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0615	81816		5032		5032	–	5435
					–		–		–	403	
30	48 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	61,5	915,01	52,31	56273	3217	20564	30582	93803

31	49 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 К=1,030;	м3	6,3345	528,33	12,18	32492	749	–	6948	
					31206		197674		197674	–	213488
32	50 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки		–		–		–	15814	
				61,5	574,57	102,34	35336	6294	15114	14275	53580
33	51 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 - толщ.30мм НР = 92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки		226,47	25,82	13928	1588	–	3969	
				61,5	223,11	22,68	13721	1395	11552	1052	15955
34	52 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности		12,59	6	774	369	–	1182	
				61,5	160,89	12,54	9895	771	4182	4720	15784
35	53 2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		80,36	3,06	4942	188	–	1169	
				0,0615	81816		5032		5032	–	5435
					–		–		–	403	
	Раздел 5 Кровля										
36	54 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,09	99251,13	1421,68	306686	4393	230043	66632	403183
					23381,88	577,99	72250	1786	–	29865	
37	55 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	82	2024,34	40,1	165996	3288	136776	24550	205790
					316,24	16,41	25932	1346	–	15244	
38	56 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (фартук,карнизы,кровля для веншахт) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	32	3060,59	13,97	97939	447	62842	31984	140317
					1082,81	3,59	34650	115	–	10394	

39	57 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	82	622,27	166,83	51026	13680	7245	23548	80540
					367,09	49,1	30101	4026	–	5966	
40	58 2110-0103-0708	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	82	2264		185648		185648	–	200500
					–		–		–	14852	
41	59 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	3,092	8838,62	57,57	27329	178	24411	2536	32254
					886,16	25,23	2740	78	–	2389	
42	60 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	82	307,79	2,67	25239	219	22266	2566	30029
					33,59	1,18	2754	97	–	2224	
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип1										
43	68 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	4,3	5786,05	993,02	24880	4270	7470	13966	41954
					3055,81	399,3	13140	1717	–	3108	
44	69 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,15	29035,35	6,98	62426	15	54369	7559	75584
					3740,47	–	8042	–	–	5599	

Итого	**5 175 042**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	768 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	379 396
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	130 284
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 873 369
- накладные расходы, тенге	770 500
в т.ч. зарплата, тенге	69 344

- сметная прибыль (8 %), тенге

383 338

Всего

5 175 042

Локальная смета № 2-3-1. Поселковая водопроводная сеть - I участок

Раздел 3 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения

1	165	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 135 до колодца УП53 НР = 99 %	м	96,9	2725,76	2098,72	264126	203366	9514	110382	404469
						528,85	621,79	51246	60251	–	29961	
2	166	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 57 до колодца 63 НР = 99 %	м	208,3	2725,75	2098,73	567774	437166	20447	237280	869458
						528,86	621,78	110161	129516	–	64404	
3	167	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 134 до колодца 284 НР = 99 %	м	31	2647,13	2098,71	82061	65060	606	35313	126764
						528,87	621,77	16395	19275	–	9390	
4	168	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 61 до колодца 273 НР = 99 %	м	60,7	2725,8	2098,75	165456	127394	5960	69146	253370
						528,86	621,78	32102	37742	–	18768	
5	169	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 273 до колодца 274 НР = 99 %	м	36,3	2647,05	2098,73	96088	76184	706	41351	148434
						528,87	621,79	19198	22571	–	10995	
6	170	1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 61 до колодца 268 НР = 99 %	м	39	2647,08	2098,74	103236	81851	759	44425	159474

					528,87	621,74	20626	24248	–	11813	
7	171 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-	м	29	2647,07	2098,72	76765	60863	565	33035	118584
					528,86	621,79	15337	18032	–	8784	
8	172 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ235 до колодца 267 НР = 99 %	м	24	2647	2098,71	63528	50369	466	27339	98136
					528,88	621,75	12693	14922	–	7269	
9	173 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ240 до колодца 276 НР = 99 %	м	40,6	2725,84	2098,74	110669	85209	3988	46248	169470
					528,87	621,75	21472	25243	–	12553	
10	174 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ276 до колодца 277 НР = 99 %	м	24,6	2647,24	2098,78	65122	51630	482	28023	100597
					528,86	621,79	13010	15296	–	7452	
11	175 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца ПГ70 до колодца 280 НР = 99 %	м	32	2647,16	2098,72	84709	67159	627	36452	130854
					528,84	621,78	16923	19897	–	9693	
12	176 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 71 до колодца 282 НР = 99 %	м	62,6	2647,12	2098,74	165710	131381	1222	71310	255982
					528,87	621,77	33107	38923	–	18962	
13	177 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 50мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 232 до колодца 264 НР = 99 %	м	39	2647,08	2098,74	103236	81851	759	44425	159474
					528,87	621,74	20626	24248	–	11813	

14	178 1122-1401-0601	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп - от колодца 34 до колодца ПГ35 НР = 99 %	м	33	2725,79	2098,76	89951	69259	3240	37590	137744
					528,85	621,76	17452	20518	–	10203	
15	179 1122-1401-0602	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп от колодца ПГ43 до колодца ПГ44 НР = 99 %	м	28	3086,36	2279,21	86418	63818	5658	35449	131616
					605,07	673,75	16942	18865	–	9749	
16	182 1122-1401-0602	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп от колодца 80 до колодца 192 НР = 99 %	м	20	3193,75	2279,25	63875	45585	6189	25320	96331
					605,05	673,75	12101	13475	–	7136	
17	183 1122-1401-0602	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп от колодца ПГ123 до колодца 155 НР = 99 %	м	33	3193,73	2279,24	105393	75215	10211	41779	158946
					605,06	673,76	19967	22234	–	11774	
	Раздел 4 Прочие работы										
18	185 1127-0302-0404	Разборка фрезой асфальтового покрытия, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	1060	399,91	388,44	423907	411744	–	60038	522661
					11,47	40,97	12163	43428	–	38716	
19	186 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	424	364,57	255,53	154579	108344	–	75216	248179
					109,04	55,21	46235	23409	–	18384	
20	187 4131-0104-0301	Щебень. Погрузка	т	593,6	212		125843		–	–	135910
					–		–		–	10067	
21	188 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1096,04	211		231264		–	–	249765

22	189 1127-0401-0102				–		–		–	18501	
		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ.15см НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	159	3530,42	1076,54	561337	171170	367592	65513	676998
23	190 1127-0403-0203				141,98	239,53	22575	38085	–	50148	
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1060	1492,66	154,34	1582222	163603	1386553	86028	1801710
24	191 1127-0403-0202				30,25	44,9	32066	47590	–	133460	
		Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) - толщ.11см НР = 108 %	м2 основания	1060	1699,11	242,25	1801060	256788	1508522	116069	2070499
25	192 1127-0403-0204				33,73	67,66	35750	71721	–	153370	
		Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 НР = 108 % ктрр1=-4; ктрм1=-4; кэкс1=-4; кмат1=-4;	м2 основания	1060	-403,34	-54,52	-427540	-57792	-369748	-18462	-481682
26	193 1127-0602-0901				–	-16,13	–	-17094	–	-35680	
		Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,55	108098,18	1790,91	59454	985	58469	549	64803
27	194 1127-0602-0306				–	923,64	–	508	–	4800	
		Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1060	1918,91	125,71	2034048	133255	1853388	86200	2289868
					44,72	30,58	47405	32410	–	169620	

28	195	1127-0602-0406									
			Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306- толщ.8см НР = 108 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 покрытия	1060	1753,93	0,16	1859164	173	1857975	1097	2009082
						0,96	–	1016	–	–	148821	
29	196	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,21	108100	1790,48	22701	376	22325	210	24744
						–	923,81	–	194	–	1833	
30	197	1127-0602-0301										
			Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1060	2390,61	125,94	2534043	133501	2353137	86310	2829981
						44,72	30,67	47405	32512	–	209628	

Итого	**15 962 221**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	693 973
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 095 507
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	798 019
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 109 612
- перевозка грузов, тенге	357 107
- накладные расходы, тенге	1 523 635
в т.ч. зарплата, тенге	137 127
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 182 387
Всего	**15 962 221**

			Всего по объекту									**21 137 263**
			в том числе оборудования, прочие затраты									-
			Временные здания и сооружения 2% К=0,8									338 196
			Итого									**21 475 459**
			Дополнительные затраты (зимние) 2,97%									**637 821**
			Итого									**22 113 280**
			Непредвиденные работы изатраты 2%									442 266
			Итого в текущих ценах с 01.01.20г									**22 555 546**
			в т.ч. 2020г. -40% (МРП=2651) (Инф=1,0)									**9 022 218**

			в т.ч. 2021г. -60% (МРП=2784) (Инф=1,05)									14 209 994
			Итого									23 232 212
			С понижающим коэффициентом 0,9									20 908 991,10
			НДС (12 %)									2 509 078,93
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									23 418 070,03

Принял

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Уралводпроект" ГСЛ №006061

_____ **Абдалиева Г.В.**

Приказ № 17 от 18.02.2021 г.

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Отеш Ш.К**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ **Акнуров Н.А.**

ИИН 800930301626 Аттестат KZ70VJE00037931 от 18.05.2018г.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: «Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»
ДОГОВОР №77 от 04.05.2021

С П Р А В К А № 15
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименов.	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		77	04.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция водопровода в селе Подстепное Теректинского района Западно-Казахстанской области»	1 059 533 590,29	**20 908 991,10**		-	-	-	-	-	2 509 078,93	23 418 070,03

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" БИН 110140003634

Руководитель отдела _____ **Айбергенов К.И.**

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН 070340005757

Директор _____ **Оташ Ш.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
Эксперт_____ **Акнурова Н.А.**
ИИН 800930016[illegible] **ОТ 18.05.2018г.**