Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский**

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

Наименование строительства и его адрес: **08-04-2022 Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство газораспределительных сетей микрорайона № 1 города Житикара Костанайской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Октябрь 2023**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	10.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство газораспределительных сетей микрорайона № 1 города Житикара Костанайской области»	32 989 643,82	29 455 039,13	29 455 039,13	29 455 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 604,58	32 989 643,82
ИТОГО по справке	**32 989 643,82**	**29 455 039,13**	**29 455 039,13**	**29 455 039,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 534 604,58**	**32 989 643,82**

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

М.П.

Подрядчик **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО"СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615 эксперт МАКАНОВ М.К. аттестат №VJE00028171;KZ84VJE00028173;KZ91VJE00032412**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 5 августа 2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**

Подрядчик: **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

Наименование строительства и его адрес: **08-04-2022 Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство газораспределительных сетей микрорайона № 1 города Житикара Костанайской области»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **ноябрь 2023г**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	10.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство газораспределительных сетей микрорайона № 1 города Житикара Костанайской области»	37 844 814,84	4 334 974,12	33 790 013,24	4 334 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	520 196,90	4 855 171,02
ИТОГО по справке	**37 844 814,84**	**4 334 974,12**	**33 790 013,24**	**4 334 974,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520 196,90**	**4 855 171,02**

МП

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**

МП

Подрядчик **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО"СК РИЗАЛИТ", БИН 180440030615 эксперт МАКАНОВ М.К. аттестат №VJE00028171;KZ84VJE00028173;KZ91VJE00032412**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **08-04-2022 Строительство сетей газоснабжения микрорайона №1, города Житикара Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№69** от 10.08.2023 г.

Акт выполненных работ №1

за **октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 Газопровод низкого давления работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		242,5	437,25	409,83	106033,12	99384,08	99,40	26580,58	143223,18	
				м³ грунта		27,01	125,23	6549,64	30368,57		10609,48		
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		7,5	4013,58	0,00	30102,11	0,00		21673,45	55917,44	
				м³ грунта		4013,58	0,00	30102,11	0,00		4141,88		
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		15	4013,58	0,00	60203,78	0,00		43347,01	111834,64	
				на пересечениях		4013,58	0,00	60203,78	0,00		8283,85		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 2		40	1301,18	0,00	52047,32	0,00		37474,00	96682,79	
				м³ грунта		1301,18	0,00	52047,32	0,00		7161,47		
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		200	37,92	37,92	7583,82	7583,83		1565,85	9881,67	
				м³ грунта		0,00	10,87	0,00	2173,91		732,00		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания		25	4258,59	258,39	106464,51	6459,74	60802,33	40545,33	158770,30	
				м³		1568,10	70,09	39202,44	1752,15		11760,46		
7	8	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,0293	706107,89	350651,46	20689,00	10274,00		13114,00	36507,00	
				км трубопровода		355456,43	96653,77	10415,00	2832,00		2704,00		
8	9	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		29,593	8241,00		243876,00		243876,00		263386,00	
				м							19510,00		
9	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,15	587232,99	274022,75	88085,18	41103,43		58783,74	158618,37	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	46981,75	12396,02		11749,45		
10	11	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		151,5	3894,00		589940,82		589940,82		637136,06	
				м							47195,24		
11	14	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,0817	554034,24	252693,17	45265,00	20645,00		30951,00	82313,00	
				км трубопровода		301341,07	81324,18	24620,00	6644,00		6097,00		
12	15	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм		82,517	1297,00		107025,00		107025,00		115587,00	
				м							8562,00		
13	16	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении		2	1799,22	275,76	3598,00	552,00		3019,00	7146,00	
				шт.		1523,46	1,40	3047,00	3,00		529,00		
14	17	241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм		2	11913,00		23826,00		23826,00		25732,00	
				шт.							1906,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1799,22 1523,46	275,76 1,40	1799,00 1523,50	276,00 1,50		1509,50 264,50	3573,00	
16	19	241-209-0906 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	1797,00		1797,00		1797,00	144,00	1941,00	
17	20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1799,22 1523,46	275,76 1,40	1799,00 1523,50	276,00 1,50		1509,50 264,50	3573,00	
18	21	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00		5260,00		5260,00	421,00	5681,00	
19	22	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1622,49 1458,87	163,62 0,40	4867,00 4377,00	491,00 1,00		4334,00 736,00	9937,00	
20	23	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1887,00		5661,00		5661,00	453,00	6114,00	
21	24	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1799,22 1523,46	275,76 1,40	3598,67 3046,67	551,34 2,67		3019,33 529,33	7147,33	
22	26	241-210-0520 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	2	5157,00		10314,00		10314,00	825,00	11139,00	
23	38	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,008	1531883,49 404820,19	1127063,30 276471,03	12255,00 3239,00	9017,00 2212,00		5396,00 1412,00	19063,00	
24	39	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	8,08	16308,00		131769,00		131769,00	10541,00	142310,00	
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					1663859,33 286878,71	196613,41 58388,32	1180370,55 0,00	292822,29 156532,16	2113213,78	
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
25	309	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2077	1630389,43 970936,98	578234,21 231732,45	338632,00 201664,00	120099,00 48131,00	16869,00	247296,00 46874,00	632802,00	
26	310	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	208,5308	6935,00		1446161,00		1446161,00	115693,00	1561854,00	
27	311	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2093	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	249187,31 161838,02	81167,11 34325,20	6182,18	194201,21 35471,37	478859,89	
28	312	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,097	4695,00		455,00		455,00	36,00	491,00	
29	313	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	112,7492	3903,00		440060,38		440060,38	35204,62	475265,00	
30	314	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0637	1120121,52 740284,53	353090,49 150371,42	71352,00 47156,00	22492,00 9579,00	1704,00	56167,00 10202,00	137721,00	
31	315	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	63,9548	2876,00		183934,00		183934,00	14715,00	198649,00	
32	316	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2187	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	238843,47 161419,83	72184,46 30692,02	5239,19	190190,65 34322,92	463357,04	
33	317	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	219,5748	2123,00		466157,37		466157,37	37292,44	503449,81	
34	318	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	147627,32 74868,70	70285,81 22492,04	2472,81	96387,27 19521,22	263535,81	
35	319	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	8	3997,00		31976,00		31976,00	2558,00	34534,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	320	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	16	2679,00		42864,00		42864,00	3429,00	46293,00	
37	321	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	10	1813,00		18130,00		18130,00	1450,45	19580,45	
38	322	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	8	808,00		6464,00		6464,00	517,00	6981,00	
39	323	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	5	757,00		3785,00		3785,00	302,79	4087,79	
40	324	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,01	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	14762,96 7486,83	7028,80 2249,38	247,33	9638,68 1952,26	26353,90	
41	325	241-114-0212 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм	шт.	1	4172,00		4172,00		4172,00	334,00	4506,00	
42	326	241-114-0141 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	шт.	1	2900,00		2900,00		2900,00	232,00	3132,00	
43	343	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,792	7420,00 1306,75	2655,25 1112,66	5877,00 1035,00	2103,00 881,00	2739,00	1782,00 613,00	8272,00	
44	344	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м³	1,76	58098,69 8212,89	1801,54 400,83	102254,00 14455,00	3170,00 705,00	84628,00	13796,00 9284,00	125334,00	
45	345	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04224	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	1270,00 1195,00	59,00 21,00	16,00	1106,00 190,00	2566,00	
46	346	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04224	349794,00		14775,00		14775,00	1182,00	15957,00	
47	347	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,17116	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	226958,00 62370,00	339,00 145,00	164249,00	56889,00 22708,00	306555,00	
48	348	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7227	157134,54 135451,97	10723,64 635,04	113561,00 97891,00	7750,00 459,00	7920,00	67862,00 14514,00	195937,00	
49	349	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7227	1018274,00		735907,00		735907,00	58873,00	794780,00	
50	350	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,04	708,00		12772,00		12772,00	1022,00	13794,00	
51	351	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,137784	783,00		1674,00		1674,00	134,00	1808,00	
52	352	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	20,9583	114,41 63,47	3,19 0,38	2398,00 1330,00	67,00 8,00	1001,00	923,00 266,00	3587,00	
53	353	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	20,9583	764,62 619,53	1,51 0,73	16025,00 12984,00	31,00 15,00	3009,00	10400,00 2114,00	28539,00	
54	354	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,468	7420,00 1306,75	2655,25 1112,66	3473,00 612,00	1243,00 521,00	1618,00	1053,00 362,00	4888,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	355	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	1,04	58098,69 8212,89	1801,54 400,83	60423,00 8541,00	1874,00 417,00	50008,00	8152,00 5486,00	74061,00	
56	356	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02496	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	750,00 706,00	35,00 12,00	10,00	654,00 112,00	1516,00	
57	357	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02496	349794,00		8731,00		8731,00	698,00	9429,00	
58	358	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10114	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	134112,00 36855,00	200,00 86,00	97056,00	33616,00 13418,00	181146,00	
59	359	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,31915	157134,54 135451,97	10723,64 635,04	50149,00 43229,00	3423,00 203,00	3498,00	29968,00 6409,00	86526,00	
60	360	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31915	1018274,00		324982,00		324982,00	25999,00	350981,00	
61	361	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,16	708,00		2945,00		2945,00	236,00	3181,00	
62	362	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,539136	783,00		422,00		422,00	34,00	456,00	
63	363	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,25535	114,41 63,47	3,19 0,38	1059,00 587,00	30,00 4,00	442,00	408,00 117,00	1584,00	
64	364	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,25535	764,62 619,53	1,51 0,73	7077,00 5734,00	14,00 7,00	1329,00	4593,00 934,00	12604,00	
65	365	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,828	7420,00 1306,75	2655,25 1112,66	6144,07 1081,77	2198,80 921,53	2863,50	1863,00 640,17	8647,24	
66	366	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	1,84	58098,69 8212,89	1801,54 400,83	106901,70 15111,77	3315,06 737,53	88474,87	14422,53 9706,00	131030,23	
67	367	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04416	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	1327,87 1249,67	61,34 21,47	16,87	1156,13 198,57	2682,57	
68	368	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04416	349794,00		15446,80		15446,80	1235,87	16682,67	
69	369	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,17894	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	237274,13 65205,00	354,20 151,80	171714,93	59474,93 23739,83	320488,89	
70	370	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,56465	157134,54 135451,97	10723,64 635,04	88726,33 76482,67	6055,13 358,80	6187,77	53020,37 11339,77	153086,47	
71	371	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,56465	1018274,00		574968,57		574968,57	45997,70	620966,27	
72	372	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,21	708,00		4396,83		4396,83	351,90	4748,73	
73	373	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,953856	783,00		746,73		746,73	59,80	806,53	
74	374	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	16,37485	114,41 63,47	3,19 0,38	1873,73 1039,60	52,13 6,13	782,00	721,43 207,77	2802,93	
75	375	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,37485	764,62 619,53	1,51 0,73	12520,43 10144,53	25,30 12,27	2351,37	8125,13 1651,40	22296,96	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	376	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,36	7420,00 1306,75	2655,25 1112,66	2671,00 470,00	956,00 401,00	1245,00	810,00 278,00	3759,00	
77	377	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м³	0,8	58098,69 8212,89	1801,54 400,83	46479,00 6570,00	1442,00 321,00	38467,00	6271,00 4220,00	56970,00	
78	378	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0192	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	577,00 543,00	26,00 9,00	7,00	503,00 86,00	1166,00	
79	379	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0192	349794,00		6716,00		6716,00	537,00	7253,00	
80	380	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0778	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	103163,00 28350,00	154,00 66,00	74659,00	25859,00 10322,00	139344,00	
81	381	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,2455	157134,54 135451,97	10723,64 635,04	38577,00 33253,00	2633,00 156,00	2690,00	23052,00 4930,00	66559,00	
82	382	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,2455	1018274,00		249986,00		249986,00	19999,00	269985,00	
83	383	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,5	708,00		1770,00		1770,00	142,00	1912,00	
84	384	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,41472	783,00		325,00		325,00	26,00	351,00	
85	385	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,1195	114,41 63,47	3,19 0,38	815,00 452,00	23,00 3,00	340,00	314,00 90,00	1219,00	
86	386	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	7,1195	764,62 619,53	1,51 0,73	5444,00 4411,00	11,00 5,00	1022,00	3533,00 718,00	9695,00	
87	387	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	1,008	7420,00 1306,75	2655,25 1112,66	7479,39 1317,13	2676,69 1121,70	3485,58	2268,00 779,76	10527,15	
88	388	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м³	2,24	58098,69 8212,89	1801,54 400,83	130141,17 18396,85	4035,68 897,98	107708,65	17558,26 11816,00	159515,43	
89	389	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05376	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	1616,36 1521,05	74,67 26,02	20,65	1407,92 241,82	3266,10	
90	390	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	349794,00		18804,97		18804,97	1504,36	20309,33	
91	391	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,21784	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	288855,64 79380,00	431,60 184,97	209044,04	72404,04 28900,81	390160,49	
92	392	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5502	157134,54 135451,97	10723,64 635,04	86455,52 74525,54	5900,08 349,29	6029,62	51663,68 11049,54	149168,74	
93	393	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6874	1018274,00		699961,54		699961,54	55996,89	755958,43	
94	394	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,92	708,00		2775,39		2775,39	222,02	2997,41	
95	395	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,764848	783,00		598,75		598,75	47,80	646,55	
96	396	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,9558	114,41 63,47	3,19 0,38	1825,37 1012,81	50,91 5,94	761,94	703,11 202,22	2730,70	
97	397	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		15,9558	764,62	1,51	12200,08	24,04	2290,91	7917,49	21727,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² окрашиваемой поверхности		619,53	0,73	9885,13	11,60		1609,58		
98	398	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В10		3,66	53925,87	1801,54	197369,00	6594,00	160716,00	28689,00	244143,00	
				м³		8212,89	400,83	30059,00	1467,00		18085,00		
99	399	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,02989	157134,54	10723,64	4697,00	321,00	328,00	2807,00	8104,00	
				т конструкций		135451,97	635,04	4049,00	19,00		600,00		
100	400	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,02989	1018274,00		30436,00		30436,00		32871,00	
				т							2435,00		
101	401	217-191-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,437553	783,00		343,00		343,00		370,00	
				кг							27,00		
102	402	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,86681	114,41	3,19	99,00	2,00	41,00	38,00	148,00	
				м²		63,47	0,38	55,00	0,00		11,00		
103	403	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,86681	95,34	2,32	83,00	2,00	48,00	22,00	113,00	
				м²		37,09	0,38	32,00	0,00		8,00		
104	407	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		1,0684	1804066,79	1518997,63	1927465,00	1622897,00	12521,00	549303,00	2674909,00	
				км трубопровода		273349,71	291635,07	292047,00	311583,00		198141,00		
105	408	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/159 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		2	15925,79	13898,13	31852,00	27796,00	510,00	10915,00	46188,00	
				стык		1772,76	4224,52	3546,00	8449,00		3421,00		
106	409	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/108 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		1	10824,28	9446,14	10824,00	9446,00	173,00	3709,00	15696,00	
				стык		1204,89	2871,28	1205,00	2871,00		1163,00		
107	410	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		2	8910,02	7775,60	17820,00	15551,00	285,00	6107,00	25841,00	
				стык		991,81	2363,50	1984,00	4727,00		1914,00		
108	411	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/76 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		1	7612,11	6642,94	7612,00	6643,00	122,00	2609,00	11039,00	
				стык		847,33	2019,21	847,00	2019,00		818,00		
109	412	1125-0128-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350/57 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования		6	5717,86	4989,86	34307,00	29939,00	549,00	11757,00	49749,00	
				стык		636,48	1516,73	3819,00	9100,00		3685,00		
110	413	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза/газопровод/		495,29	228,84	6,38	113342,00	3160,00	47305,00	43645,00	169548,00	
				м²		126,95	0,76	62877,00	376,00		12561,00		
111	414	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		495,29	190,67	4,64	94437,00	2298,00	55403,00	25606,00	129647,00	
				м²		74,17	0,76	36736,00	376,00		9604,00		
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					10707881,30	2148744,80	6804943,54	2063337,83	13797352,78	
								1809615,90	497707,67	0,00	1026133,65		
			ИТОГО по акту					12371740,63	2345358,21	7985314,09	2356160,12	15910566,56	
								2096494,61	556095,99	0,00	1182665,81		
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%						206837,37	
			Итого с временными	Тенге								16117403,93	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,29%						207914,51	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								16325318,44	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						326506,37	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								16651824,80	
			Применительно К=1,079 (на 2023 год)	Тенге								17967318,96	
			С применением понижающего коэффициента К=0,95	Тенге								17068953,02	
			НДС	Тенге		12%						2048274,36	
			Итого с учетом НДС	Тенге								19117227,38	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО"СК РИЗАЛИТ" БИН 180440030615 эксперт МАКАНОВ М.К.аттестат №VJE00028171;KZ84VJE00028173;KZ91VJE00032412
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"ELEMENTPLUS" эксперт МУТАЛИЕВ К.М. аттестат №KZ30VJE00075414
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 08-04-2022 Строительство сетей газоснабжения микрорайона №1, города Житикара Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Газопровод низкого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) №69 от 10.08.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 Газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	1101-0102-0409 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	58,193	437,25 27,01	409,83 125,23	25444,89 1571,72	23849,31 7287,58	23,85	6378,57 2545,97	34369,43	
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,707	4013,58 4013,58	0,00 0,00	6851,24 6851,24	0,00 0,00		4932,88 942,69	12726,81	
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	на пересечениях	3,43	4013,58 4013,58	0,00 0,00	13766,60 13766,60	0,00 0,00		9912,02 1894,24	25572,86	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную МЕСТНОГО ГРУНТА. Группа грунтов 2	м³ грунта	16,05	1301,18 1301,18	0,00 0,00	20883,99 20883,99	0,00 0,00		15036,44 2873,54	38793,97	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	47,013	37,92 0,00	37,92 10,87	1782,69 0,00	1782,69 511,01		368,08 172,07	2322,84	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство песчаного основания	м³	2,821	4258,59 1568,10	258,39 70,09	12013,46 4423,60	728,91 197,71	6860,93	4575,13 1327,05	17915,64	
7	7	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/вытесненный грунт	т·км	538,6855	58,00		31243,54			2499,30	33742,84	
8	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,056	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	32885,13 17539,85	15345,28 4627,85		21945,93 4386,46	59217,52	
9	11	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	56,56	3894,00		220244,57		220244,57	17619,56	237864,13	
10	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0314	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	18439,21 9834,71	8604,10 2594,70		12305,36 2459,60	33204,17	
11	13	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	31,714	2619,00		83058,94		83058,94	6644,76	89703,70	
12	24	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1799,22 1523,46	275,76 1,40	1799,33 1523,33	275,66 1,33		1509,67 264,67	3573,67	
13	25	241-210-0522 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	1	6079,00		6079,00		6079,00	486,00	6565,00	
14	27	1124-0201-0101 РСНБ РК 2022	Ввод цокольный газопровода диаметром 50 мм в здания. Устройство	газовый ввод	3	20380,52 15427,47	3436,98 616,75	61142,00 46282,00	10311,00 1850,00	4548,00	47651,00 8703,00	117496,00	
15	28	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм/КОМПЕНСАТОР		2,22888	926,00		2064,00		2064,00		2229,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							165,00		
16	29	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	3,3033	926,00		3059,00		3059,00	245,00	3304,00	
17	30	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	5,1051	2123,00		10838,00		10838,00	867,00	11705,00	
18	31	241-102-0217 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм/ФУТЛЯР	м	1,506	5822,00		8768,00		8768,00	701,00	9469,00	
19	32	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,0195	814490,00		15883,00		15883,00	1271,00	17154,00	
20	33	241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	557,00		3342,00		3342,00	267,00	3609,00	
21	34	242-209-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	79575,00		238725,00		238725,00	19098,00	257823,00	
22	35	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	3	288,00		864,00		864,00	69,00	933,00	
23	36	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	3	4337,00		13011,00		13011,00	1041,00	14052,00	
24	37	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	849,00		2547,00		2547,00	204,00	2751,00	
25	40	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	9386,79 5313,33	3296,50 1175,68	9387,00 5313,00	3297,00 1176,00	777,00	6424,00 1265,00	17076,00	
26	41	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	926,00		1204,00		1204,00	96,00	1300,00	
27	42	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3718,98 3179,63	539,35 11,21	3719,00 3180,00	539,00 11,00		3159,00 550,00	7428,00	
28	43	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	1	16308,00		16308,00		16308,00	1305,00	17613,00	
29	44	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1558,00 1427,39	130,61 0,40	3116,00 2855,00	261,00 1,00		2827,00 475,00	6418,00	
30	45	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701,00		701,00	56,00	757,00	
31	46	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2138,00		2138,00		2138,00	171,00	2309,00	
32	47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2740,17 1986,52	753,65 13,77	2740,00 1987,00	754,00 14,00		1980,00 378,00	5098,00	
33	48	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	190,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
34	49	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,021254	511,00		522,00		522,00	42,00	564,00	
35	50	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-8/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00	
36	51	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00	3,00	38,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	52	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00	36,00	491,00	
38	53	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м³	0,014	56015,59 6485,75	1393,98 544,93	784,00 91,00	20,00 8,00	674,00	90,00 70,00	944,00	
39	54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,1	47216,90 5322,56	12,60 0,00	4722,00 532,00	1,00 0,00	4188,00	500,00 418,00	5640,00	
40	55	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,015	706107,89 355456,43	350651,46 96653,77	10591,70 5331,79	5259,91 1449,91		6713,77 1384,53	18690,00	
41	56	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	15,15	8241,00		124851,23		124851,23	9988,02	134839,25	
42	57	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	9386,79 5313,33	3296,50 1175,68	18773,50 10626,50	6593,00 2351,50	1554,00	12848,00 2529,50	34151,00	
43	58	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	926,00		2407,50		2407,50	192,50	2600,00	
44	59	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2931,53 2526,84	404,69 5,01	5863,00 5053,50	809,50 10,00		5013,00 870,00	11746,00	
45	60	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	2	8241,00		16482,00		16482,00	1318,50	17800,50	
46	61	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1558,00 1427,39	130,61 0,40	6232,00 5709,50	522,50 1,50		5654,00 951,00	12837,00	
47	62	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	112,00	1514,00	
48	63	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	2	2138,00		4276,00		4276,00	342,00	4618,00	
49	64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2740,17 1986,52	753,65 13,77	5480,50 3973,00	1507,50 27,50		3960,50 755,50	10196,50	
50	65	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3,2	190,00		608,00		608,00	48,50	656,50	
51	66	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,042507	511,00		1043,50		1043,50	83,50	1127,00	
52	67	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-8/	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00	480,00	6479,00	
53	68	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00		70,00		70,00	5,50	75,50	
54	69	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	455,00		910,00		910,00	73,00	983,00	
55	70	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м³	0,028	56015,59 6485,75	1393,98 544,93	1568,50 181,50	39,50 15,50	1348,00	179,00 140,00	1887,50	
56	71	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,2	47216,90 5322,56	12,60 0,00	9443,50 1064,50	2,50 0,00	8376,50	1000,50 835,50	11279,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	72	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	690482,43 347123,36	343359,07 95574,56	6905,00 3471,00	3434,00 956,00		4383,00 903,00	12191,00	
58	73	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	10,1	6276,00		63388,00		63388,00	5071,00	68459,00	
59	74	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	9386,79 5313,33	3296,50 1175,68	9387,00 5313,00	3297,00 1176,00	777,00	6424,00 1265,00	17076,00	
60	75	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,3	926,00		1204,00		1204,00	96,00	1300,00	
61	76	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2613,46 2229,07	384,39 3,60	2613,00 2229,00	385,00 4,00		2210,00 386,00	5209,00	
62	77	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	1	6276,00		6276,00		6276,00	502,00	6778,00	
63	78	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1558,00 1427,39	130,61 0,40	3116,00 2855,00	261,00 1,00		2827,00 475,00	6418,00	
64	79	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00		701,00		701,00	56,00	757,00	
65	80	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	1	2138,00		2138,00		2138,00	171,00	2309,00	
66	81	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	2740,17 1986,52	753,65 13,77	2740,00 1987,00	754,00 14,00		1980,00 378,00	5098,00	
67	82	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	1,6	190,00		304,00		304,00	24,00	328,00	
68	83	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,021254	511,00		522,00		522,00	42,00	564,00	
69	84	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-8/	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00	
70	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	813201,00		35,00		35,00	3,00	38,00	
71	86	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	455,00		455,00		455,00	36,00	491,00	
72	87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м³	0,014	56015,59 6485,75	1393,98 544,93	784,00 91,00	20,00 8,00	674,00	90,00 70,00	944,00	
73	88	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,1	47216,90 5322,56	12,60 0,00	4722,00 532,00	1,00 0,00	4188,00	500,00 418,00	5640,00	
74	89	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,015	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	8808,00 4698,00	4111,00 1240,00		5878,00 1175,00	15861,00	
75	90	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	15,15	3894,00		58994,00		58994,00	4720,00	63714,00	
76	91	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,3м/. Устройство	шт.	2	9386,79 5313,33	3296,50 1175,68	18774,00 10627,00	6593,00 2351,00	1554,00	12848,00 2530,00	34152,00	
77	92	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,6	926,00		2408,00		2408,00	193,00	2601,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	93	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1799,22 1523,46	275,76 1,40	3598,00 3047,00	552,00 3,00		3019,00 529,00	7146,00	
79	94	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4 мм	м	2	2139,00		4278,00		4278,00	342,00	4620,00	
80	95	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1558,00 1427,39	130,61 0,40	6232,00 5710,00	523,00 2,00		5654,00 951,00	12837,00	
81	96	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	701,00		1402,00		1402,00	112,00	1514,00	
82	97	241-210-0602 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм	шт.	2	2138,00		4276,00		4276,00	342,00	4618,00	
83	98	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2740,17 1986,52	753,65 13,77	5480,00 3973,00	1508,00 28,00		3961,00 755,00	10196,00	
84	99	234-305-0101 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены температурой применения от -80°С до +95°С, коэффициентом теплопроводности 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 10000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	3,2	190,00		608,00		608,00	49,00	657,00	
85	100	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	2,042507	511,00		1044,00		1044,00	83,00	1127,00	
86	101	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-14/	т	0,01334	449705,00		5999,00		5999,00	480,00	6479,00	
87	102	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00		70,00		70,00	6,00	76,00	
88	103	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	2	455,00		910,00		910,00	73,00	983,00	
89	104	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство -подушка под ковер /бетон В15/	м³	0,028	56015,59 6485,75	1393,98 544,93	1568,00 182,00	39,00 15,00	1348,00	179,00 140,00	1887,00	
90	105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м³ подстилающего слоя	0,2	47216,90 5322,56	12,60 0,00	9443,00 1065,00	3,00 0,00	8376,00	1001,00 836,00	11280,00	
91	106	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1630389,43 970936,98	578234,21 231732,45	815,00 485,00	289,00 116,00	41,00	595,00 113,00	1523,00	
92	107	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	4953,00		2486,00		2486,00	199,00	2685,00	
93	108	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	384321,78 156218,51	75438,66 28250,74	192,00 78,00	38,00 14,00	76,00	91,00 23,00	306,00	
94	109	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00058	2195343,96 1107131,76	970741,30 342134,74	1273,00 642,00	563,00 198,00	68,00	832,00 168,00	2273,00	
95	110	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,58232	18227,00		10614,00		10614,00	849,00	11463,00	
96	111	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м²	0,55593	127,98 46,68	3,19 0,38	71,00 26,00	2,00 0,00	43,00	18,00 7,00	96,00	
97	112	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	751,00 669,00	33,00 6,00	48,00	466,00 97,00	1314,00	
98	113	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина		0,00857	814490,00		6980,00		6980,00		7538,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							558,00		
99	114	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	706107,89	350651,46	812,00	403,00		515,00	1433,00	
						355456,43	96653,77	409,00	111,00		106,00		
100	115	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,1615	8241,00		9572,00		9572,00		10338,00	
											766,00		
101	116	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2931,53	404,69	8795,00	1214,00		7520,00	17620,00	
						2526,84	5,01	7581,00	15,00		1305,00		
102	117	241-210-0316 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140 мм	шт.	1	3643,00		3643,00		3643,00		3934,00	
											291,00		
103	118	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00		4218,00		4218,00		4555,00	
											337,00		
104	119	241-208-1709 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	13662,00		13662,00		13662,00		14755,00	
											1093,00		
105	120	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00		115,00		115,00		124,00	
											9,00		
106	121	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,660332	511,00		848,00		848,00		916,00	
											68,00		
107	122	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,005	44760,52	1720,35	224,00	9,00	206,00	10,00	253,00	
						1894,10	363,04	9,00	2,00		19,00		
108	123	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	87586,19	3858,66	275,00	12,00	18,00	171,00	482,00	
						78106,26	723,72	245,00	2,00		36,00		
109	124	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00		2108,00	
											156,00		
110	125	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	4258,59	258,39	6388,00	387,00	3648,00	2433,00	9527,00	
						1568,10	70,09	2352,00	105,00		706,00		
111	126	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1630389,43	578234,21	815,00	289,00	41,00	595,00	1523,00	
						970936,98	231732,45	485,00	116,00		113,00		
112	127	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм/ПАТРУБОК	м	0,502	4695,00		2357,00		2357,00		2546,00	
											189,00		
113	128	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	318006,29	69006,51	159,00	35,00	52,00	85,00	263,00	
						145401,79	25347,26	73,00	13,00		19,00		
114	129	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00058	1206537,97	334511,33	700,00	194,00	47,00	524,00	1322,00	
						790808,40	122296,13	459,00	71,00		98,00		
115	130	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58232	6935,00		4038,00		4038,00		4361,00	
											323,00		
116	131	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,28855	127,98	3,19	37,00	1,00	23,00	9,00	50,00	
						46,68	0,38	13,00	0,00		4,00		
117	132	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	87586,19	3858,66	751,00	33,00	48,00	466,00	1314,00	
						78106,26	723,72	669,00	6,00		97,00		
118	133	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,00857	814490,00		6980,00		6980,00		7538,00	
											558,00		
119	134	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	633907,90	306270,89	729,00	352,00		474,00	1299,00	
						327637,01	89043,44	377,00	102,00		96,00		
120	135	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	1,1615	4896,00		5687,00		5687,00		6142,00	
											455,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	136	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1799,22 1523,46	275,76 1,40	5398,00 4570,00	827,00 4,00		4529,00 794,00	10721,00	
122	137	241-210-0308 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	1	1259,00		1259,00		1259,00	101,00	1360,00	
123	138	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00		2409,00		2409,00	193,00	2602,00	
124	139	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00		5260,00		5260,00	421,00	5681,00	
125	140	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00		115,00		115,00	9,00	124,00	
126	141	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,660332	511,00		848,00		848,00	68,00	916,00	
127	142	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,005	44760,52 1894,10	1720,35 363,04	224,00 9,00	9,00 2,00	206,00	10,00 19,00	253,00	
128	143	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	275,00 245,00	12,00 2,00	18,00	171,00 36,00	482,00	
129	144	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00	156,00	2108,00	
130	145	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	4258,59 1568,10	258,39 70,09	6388,00 2352,00	387,00 105,00	3648,00	2433,00 706,00	9527,00	
131	146	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	595,50 386,50	194,00 82,00	15,00	464,00 84,50	1144,00	
132	147	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,502	2864,00		1437,50		1437,50	115,00	1552,50	
133	148	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	318006,29 145401,79	69006,51 25347,26	159,00 72,50	34,50 12,50	52,00	84,50 19,50	263,00	
134	149	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00116	1206537,97 790808,40	334511,33 122296,13	1400,00 917,00	388,00 142,00	94,00	1049,00 196,00	2645,00	
135	150	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58232	6935,00		4038,50		4038,50	323,00	4361,50	
136	151	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,28855	127,98 46,68	3,19 0,38	37,00 13,50	1,00 0,00	22,50	9,50 3,50	50,00	
137	152	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	750,50 669,50	33,00 6,00	48,00	466,00 97,50	1314,00	
138	153	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,00857	814490,00		6980,00		6980,00	558,50	7538,50	
139	154	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	587232,99 313210,24	274022,75 82639,72	675,50 360,00	315,00 95,00		450,50 90,00	1216,00	
140	155	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	1,615	2619,00		4229,73		4229,73	338,57	4568,30	
141	156	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1799,22 1523,46	275,76 1,40	5397,50 4570,50	827,00 4,00		4529,00 794,00	10720,50	
142	157	241-210-0305 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х75 мм	шт.	1	1015,00		1015,00		1015,00	81,00	1096,00	
143	158	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	1726,00		1726,00		1726,00		1864,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							138,00		
144	159	241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм		1	3499,00		3499,00		3499,00		3779,00	
				шт.							280,00		
145	160	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,001	114793,00		115,00		115,00		124,00	
				1000 шт.							9,00		
146	161	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83		1,660332	511,00		848,50		848,50		916,50	
				кг							68,00		
147	162	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5		0,005	44760,52	1720,35	224,00	9,00	205,50	10,50	253,00	
				$м^3$		1894,10	363,04	9,50	2,00		18,50		
148	163	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,00314	87586,19	3858,66	275,00	12,50	17,50	171,00	481,50	
				т конструкций		78106,26	723,72	245,50	2,50		35,50		
149	164	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/		0,00314	621783,00		1952,50		1952,50		2108,50	
				т							156,00		
150	165	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,5	4258,59	258,39	6388,00	387,50	3648,00	2432,50	9526,00	
				$м^3$ основания		1568,10	70,09	2352,00	105,00		705,50		
151	166	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,0015	1092105,46	330061,10	1638,00	496,00	36,00	1304,00	3177,00	
				км трубопровода		738087,84	140337,79	1107,00	211,00		235,00		
152	167	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК		1,506	1801,00		2712,00		2712,00		2929,00	
				м							217,00		
153	168	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0015	268766,11	68391,90	403,00	103,00	82,00	253,00	709,00	
				км трубопровода		145401,79	25167,04	218,00	38,00		53,00		
154	169	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА		0,00174	1206537,97	334511,33	2099,00	582,00	141,00	1573,00	3966,00	
				км трубопровода		790808,40	122296,13	1376,00	213,00		294,00		
155	170	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		1,74696	6935,00		12115,00		12115,00		13084,00	
				м							969,00		
156	171	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз		0,86565	127,98	3,19	111,00	2,00	68,00	28,00	150,00	
				$м^2$		46,68	0,38	40,00	0,00		11,00		
157	172	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины		0,02571	87586,19	3858,66	2252,00	100,00	145,00	1398,00	3942,00	
				т конструкций		78106,26	723,72	2008,00	19,00		292,00		
158	173	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина		0,02571	814490,00		20941,00		20941,00		22616,00	
				т							1675,00		
159	174	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,00345	554034,24	252693,17	1911,00	872,00		1307,00	3475,00	
				км трубопровода		301341,07	81324,18	1040,00	281,00		257,00		
160	175	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001		3,4845	1297,00		4519,00		4519,00		4881,00	
				м							362,00		
161	176	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		9	1622,49	163,62	14602,00	1473,00		13002,00	29812,00	
				шт.		1458,87	0,40	13130,00	4,00		2208,00		
162	177	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм		3	830,00		2490,00		2490,00		2689,00	
				шт.							199,00		
163	178	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		3	849,00		2547,00		2547,00		2751,00	
				шт.							204,00		
164	179	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		3	1677,00		5031,00		5031,00		5433,00	
				шт.							402,00		
165	180	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86		0,003	114793,00		344,00		344,00		372,00	
				1000 шт.							28,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	181	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,980995	511,00		2545,00		2545,00	204,00	2749,00	
167	182	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,015	44760,52 1894,10	1720,35 363,04	671,00 28,00	25,00 5,00	617,00	31,00 56,00	758,00	
168	183	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00942	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	825,00 736,00	37,00 7,00	53,00	512,00 107,00	1444,00	
169	184	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00942	621783,00		5857,00		5857,00	469,00	6326,00	
170	185	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	4,5	4258,59 1568,10	258,39 70,09	19164,00 7056,00	1162,00 315,00	10944,00	7298,00 2117,00	28579,00	
171	186	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0013	1630389,43 970936,98	578234,21 231732,45	2120,00 1262,00	751,00 301,00	106,00	1548,00 293,00	3961,00	
172	187	241-102-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	1,3052	4953,00		6465,00		6465,00	517,00	6982,00	
173	188	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0013	384321,78 156218,51	75438,66 28250,74	500,00 203,00	98,00 37,00	198,00	237,00 59,00	796,00	
174	189	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2195343,96 1107131,76	970741,30 342134,74	1098,00 554,00	485,00 171,00	59,00	717,00 145,00	1960,00	
175	190	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,502	18227,00		9150,00		9150,00	732,00	9882,00	
176	191	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,4292	127,98 46,68	3,19 0,38	55,00 20,00	1,00 0,00	34,00	14,00 6,00	75,00	
177	192	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00857	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	751,00 669,00	33,00 6,00	48,00	466,00 97,00	1314,00	
178	193	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00857	814490,00		6980,00		6980,00	558,00	7538,00	
179	194	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	706107,89 355456,43	350651,46 96653,77	812,00 409,00	403,00 111,00		515,00 106,00	1433,00	
180	195	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	1,1615	8241,00		9572,00		9572,00	766,00	10338,00	
181	196	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2931,53 2526,84	404,69 5,01	8795,00 7581,00	1214,00 15,00		7520,00 1305,00	17620,00	
182	197	241-210-0316 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х140 мм	шт.	1	3643,00		3643,00		3643,00	291,00	3934,00	
183	198	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	4218,00		4218,00		4218,00	337,00	4555,00	
184	199	241-208-1709 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	13662,00		13662,00		13662,00	1093,00	14755,00	
185	200	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00		115,00		115,00	9,00	124,00	
186	201	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,660332	511,00		848,00		848,00	68,00	916,00	
187	202	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,005	44760,52 1894,10	1720,35 363,04	224,00 9,00	9,00 2,00	206,00	10,00 19,00	253,00	
188	203	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,00314	87586,19	3858,66	275,00	12,00	18,00	171,00	482,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		78106,26	723,72	245,00	2,00		36,00		
189	204	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00	156,00	2108,00	
190	205	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	4258,59 1568,10	258,39 70,09	6388,00 2352,00	387,00 105,00	3648,00	2433,00 706,00	9527,00	
191	206	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0028	1630389,43 970936,98	578234,21 231732,45	4565,00 2719,00	1619,00 649,00	227,00	3334,00 632,00	8531,00	
192	207	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,8112	4695,00		13199,00		13199,00	1056,00	14255,00	
193	208	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	318006,29 145401,79	69006,51 25347,26	890,00 407,00	193,00 71,00	290,00	473,00 109,00	1472,00	
194	209	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1659577,21 825955,44	728833,63 254026,86	1660,00 826,00	729,00 254,00	105,00	1069,00 218,00	2947,00	
195	210	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	1,004	9643,00		9682,00		9682,00	775,00	10457,00	
196	211	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,64438	127,98 46,68	3,19 0,38	82,00 30,00	2,00 0,00	50,00	21,00 8,00	111,00	
197	212	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01714	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	1501,00 1339,00	66,00 12,00	96,00	932,00 195,00	2628,00	
198	213	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01714	814490,00		13960,00		13960,00	1117,00	15077,00	
199	214	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	633907,90 327637,01	306270,89 89043,44	1458,00 754,00	705,00 205,00		949,00 193,00	2600,00	
200	215	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м	2,323	4896,00		11373,00		11373,00	910,00	12283,00	
201	216	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1799,22 1523,46	275,76 1,40	10795,00 9141,00	1654,00 8,00		9058,00 1588,00	21441,00	
202	217	241-210-0308 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм	шт.	2	1259,00		2518,00		2518,00	201,00	2719,00	
203	218	241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00		4818,00		4818,00	385,00	5203,00	
204	219	241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00		10520,00		10520,00	842,00	11362,00	
205	220	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114793,00		230,00		230,00	18,00	248,00	
206	221	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,320663	511,00		1697,00		1697,00	136,00	1833,00	
207	222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,01	44760,52 1894,10	1720,35 363,04	448,00 19,00	18,00 4,00	411,00	21,00 37,00	506,00	
208	223	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00628	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	550,00 491,00	25,00 5,00	35,00	342,00 71,00	963,00	
209	224	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00628	621783,00		3905,00		3905,00	312,00	4217,00	
210	225	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3	4258,59 1568,10	258,39 70,09	12776,00 4704,00	775,00 210,00	7296,00	4865,00 1411,00	19052,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211	246	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0014	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	1529,00 1033,00	462,00 196,00	34,00	1217,00 220,00	2966,00	
212	247	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,4056	1801,00		2531,00		2531,00	203,00	2734,00	
213	248	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	268766,11 145401,79	68391,90 25167,04	376,00 204,00	96,00 35,00	77,00	236,00 49,00	661,00	
214	249	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1206537,97 790808,40	334511,33 122296,13	603,00 395,00	167,00 61,00	41,00	452,00 84,00	1139,00	
215	250	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,502	6935,00		3481,00		3481,00	279,00	3760,00	
216	251	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,24853	127,98 46,68	3,19 0,38	32,00 12,00	1,00 0,00	19,00	8,00 3,00	43,00	
217	252	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00857	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	751,00 669,00	33,00 6,00	48,00	466,00 97,00	1314,00	
218	253	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00857	814490,00		6980,00		6980,00	558,00	7538,00	
219	254	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	554034,24 301341,07	252693,17 81324,18	637,00 347,00	291,00 94,00		436,00 86,00	1159,00	
220	255	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8 ГОСТ18599-2001	м	1,1615	1297,00		1506,00		1506,00	121,00	1627,00	
221	256	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1622,49 1458,87	163,62 0,40	4867,00 4377,00	491,00 1,00		4334,00 736,00	9937,00	
222	257	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	1	830,00		830,00		830,00	66,00	896,00	
223	258	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	849,00		849,00		849,00	68,00	917,00	
224	259	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1677,00		1677,00		1677,00	134,00	1811,00	
225	260	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00		115,00		115,00	9,00	124,00	
226	261	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,660332	511,00		848,00		848,00	68,00	916,00	
227	262	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,005	44760,52 1894,10	1720,35 363,04	224,00 9,00	9,00 2,00	206,00	10,00 19,00	253,00	
228	263	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00314	87586,19 78106,26	3858,66 723,72	275,00 245,00	12,00 2,00	18,00	171,00 36,00	482,00	
229	264	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00314	621783,00		1952,00		1952,00	156,00	2108,00	
230	265	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,5	4258,59 1568,10	258,39 70,09	6388,00 2352,00	387,00 105,00	3648,00	2433,00 706,00	9527,00	
231	266	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	14	9386,79 5313,33	3296,50 1175,68	131415,00 74387,00	46151,00 16460,00	10877,00	89938,00 17708,00	239061,00	
232	267	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,117908	449705,00		53024,00		53024,00	4242,00	57266,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
233	268	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05768	1018274,00		58734,00		58734,00	4699,00	63433,00	
234	269	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01252	813201,00		10180,84		10180,84	814,99	10995,83	
235	270	1308-0201-1401 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	$м^2$	0,28	1008,63 487,08	279,51 118,76	282,00 136,00	78,00 33,00	68,00	122,00 32,00	436,00	
236	271	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10мм ГОСТ 18124-95	$м^2$	0,28	1576,00		441,00		441,00	35,00	476,00	
237	272	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство-подушка под ковер /бетон В12,5 /	$м^3$	0,784	51362,35 6485,75	1393,98 544,93	40268,00 5085,00	1093,00 427,00	34090,00	5016,00 3623,00	48907,00	
238	273	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	0,84	4258,59 1568,10	258,39 70,09	3577,00 1317,00	217,00 59,00	2043,00	1362,00 395,00	5334,00	
239	274	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм/футляр	м	14	352,00		4928,00		4928,00	394,00	5322,00	
240	275	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	0,07	48029,62 1894,10	1720,35 363,04	3362,00 133,00	120,00 25,00	3109,00	144,00 280,00	3786,00	
241	276	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2,8	8321,01 4348,21	1494,23 568,26	23299,00 12175,00	4184,00 1591,00	6940,00	12940,00 2899,00	39138,00	
242	277	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ. 0,1м	$м^2$ покрытия	28	6170,76 778,74	485,81 144,82	172781,00 21805,00	13603,00 4055,00	137374,00	24308,00 15767,00	212856,00	
243	278	261-301-0254 РСНБ РК 2022	Ковер /ГСН-8/	т	0,04002	449705,00		17997,33		17997,33	1440,00	19437,33	
244	279	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000258	813201,00		210,00		210,00	16,67	226,67	
245	280	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство-подушка под ковер /бетон В12,5/	$м^3$	0,084	51135,91 6485,75	1393,98 544,93	4295,33 544,67	117,33 46,00	3633,33	537,33 386,67	5219,33	
246	281	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,6	47216,90 5322,56	12,60 0,00	28330,00 3193,33	7,33 0,00	25129,33	3002,00 2506,67	33838,67	
247	282	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,0м/. Устройство	шт.	6	9386,79 5313,33	3296,50 1175,68	56320,67 31880,00	19778,67 7054,00	4662,00	38544,67 7589,33	102454,67	
248	283	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	926,00		7778,67		7778,67	622,00	8400,67	
249	284	1126-0101-1402 РСНБ РК 2022	Арматура и соединения фланцевые. Изоляция съемными полуфутлярами из матрацев минераловатных и листов оцинкованной стали/КОЖУХ	шт. арматуры и фланцевых соединений	6	53810,70 50279,67	3263,21 224,27	322864,00 301678,00	19578,66 1345,33	1606,67	230298,00 44253,33	597415,33	
250	285	214-105-0104 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,02622	582850,00		15282,00		15282,00	1222,67	16504,67	
251	286	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	405	7,79 6,93	0,86 0,39	3155,07 2806,69	348,38 158,07		2134,31 421,51	5710,89	
252	287	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	405	17,00		6885,00		6885,00	550,49	7435,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
253	288	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	405	472,32 214,32	201,35 70,96	191289,76 86799,76	81546,56 28738,49	22943,45	83187,00 21958,86	296435,62	
254	289	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,405	306836,00		124268,94		124268,94	9941,77	134210,71	
255	290	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,504	59138,07 8212,89	1801,54 400,83	29806,00 4139,00	908,00 202,00	24758,00	3951,00 2700,00	36457,00	
256	291	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	7	2625,39 1053,52	1280,12 543,49	18378,00 7375,00	8960,00 3804,00	2042,00	12073,00 2436,00	32887,00	
257	292	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Столб железобетонный /бетон класса В15/	$м^3$	0,28	65338,00		18295,00		18295,00	1464,00	19759,00	
258	293	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	7	1506,55 1156,51	0,00 0,00	10546,00 8096,00	0,00 0,00	2450,00	8743,00 1543,00	20832,00	
259	294	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Табличка указатель расположения подземных сетевых устройств из металла 140мм х210мм толщиной 4мм.	шт.	7	6873,00		48111,00		48111,00	3849,00	51960,00	
260	295	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,405	1318929,82 205542,03	1102160,90 212371,64	534166,69 83244,41	446374,48 86010,20	4547,01	154021,89 55054,83	743243,41	
261	296	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65(63) мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	49	986,33 900,29	24,41 0,00	48330,00 44114,00	1196,00 0,00	3020,00	26910,00 6019,00	81259,00	
262	297	1124-0202-0106 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	47094,84 27836,14	8942,03 0,00	47095,00 27836,00	8942,00 0,00	10317,00	27558,00 5972,00	80625,00	
263	305	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка/гравийные	$м^3$ конструкции	2,1	521,17 164,16	357,01 83,07	1094,00 345,00	749,00 174,00		561,00 132,00	1787,00	
264	306	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,1	9737,31 213,71	1524,23 360,40	20448,00 449,00	3201,00 757,00	16799,00	1302,00 1740,00	23490,00	
265	307	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	34,14	924,00		31545,00			2524,00	34069,00	
266	308	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	341,4	58,00		19801,00			1584,00	21385,00	
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					3951641,54 1033354,69	782408,28 184077,18	2053288,81 0,00	1055348,55 400553,95	5407544,04	
			Раздел 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
267	311	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0847	1190574,89 773234,88	387803,53 163999,34	100841,69 65492,98	32846,89 13890,80	2501,82	78589,79 14354,63	193786,11	
268	313	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	85,0388	3903,00		331906,62		331906,62	26552,38	358459,00	
269	316	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,2263	1092105,46 738087,84	330061,10 140337,79	247143,47 167029,29	74692,92 31758,59	5421,25	196799,93 35515,67	479459,07	
270	317	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	227,2052	2123,00		482356,71		482356,71	38588,38	520945,09	
271	318	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0508	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	74994,68 38033,30	35705,19 11425,96	1256,19	48964,73 9916,78	133876,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	321	241-112-0140 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	12	1813,00		21756,00		21756,00	1740,55	23496,55	
273	323	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	23	757,00		17411,00		17411,00	1392,84	18803,84	
274	324	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0143	1476275,76 748688,23	702859,40 224921,55	21111,04 10706,17	10051,20 3216,62	353,67	13783,32 2791,74	37686,10	
275	327	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	770,00		3080,00		3080,00	246,00	3326,00	
276	328	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	7499,21 4609,25	2404,40 809,52	7499,00 4609,00	2405,00 810,00	486,00	5365,00 1029,00	13893,00	
277	329	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	173642,00		173642,00		173642,00	13891,00	187533,00	
278	330	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	4319,45 3803,57	220,50 100,12	17278,00 15214,00	882,00 400,00	1182,00	15459,00 2619,00	35356,00	
279	331	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856,00		82856,00		82856,00	6628,00	89484,00	
280	332	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	3	60535,00		181605,00		181605,00	14528,00	196133,00	
281	333	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2293,10 2004,84	132,30 60,07	9172,00 8019,00	529,00 240,00	624,00	8177,00 1388,00	18737,00	
282	334	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	39658,00		158632,00		158632,00	12691,00	171323,00	
283	335	241-116-0113 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	1	7628,00		7628,00		7628,00	610,00	8238,00	
284	336	241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	5689,00		11378,00		11378,00	910,00	12288,00	
285	337	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	3694,00		7388,00		7388,00	591,00	7979,00	
286	338	241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	6	3158,00		18948,00		18948,00	1516,00	20464,00	
287	339	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	1850,00		14800,00		14800,00	1184,00	15984,00	
288	340	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	1	992,00		992,00		992,00	79,00	1071,00	
289	341	241-117-0411 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм	шт.	1	878,00		878,00		878,00	70,00	948,00	
290	342	241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	14	516,00		7224,00		7224,00	578,00	7802,00	
291	365	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,252	7420,00	2655,25	1869,93	669,20	871,50	567,00	2631,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		1306,75	1112,66	329,23	280,47		194,83		
292	366	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м³	0,56	58098,69	1801,54	32535,30	1008,94	26927,13	4389,47	39878,77	
						8212,89	400,83	4599,23	224,47		2954,00		
293	367	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01344	30066,45	1389,88	404,13	18,66	5,13	351,87	816,43	
						28292,57	486,28	380,33	6,53		60,43		
294	368	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01344	349794,00		4701,20		4701,20		5077,33	
											376,13		
295	369	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02446	1325998,62	1981,38	32433,92	48,42	23472,38	8129,86	43808,87	
						364395,24	849,58	8913,12	20,75		3245,09		
296	370	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,17185	157134,54	10723,64	27003,67	1842,87	1883,23	16136,63	46591,53	
						135451,97	635,04	23277,33	109,20		3451,23		
297	371	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,17185	1018274,00		174990,43		174990,43		188989,73	
											13999,30		
298	372	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,89	708,00		1338,17		1338,17		1445,27	
											107,10		
299	373	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,290304	783,00		227,27		227,27		245,47	
											18,20		
300	374	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,98365	114,41	3,19	570,27	15,87	238,00	219,57	853,07	
						63,47	0,38	316,40	1,87		63,23		
301	375	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	4,98365	764,62	1,51	3810,57	7,70	715,63	2472,87	6786,04	
						619,53	0,73	3087,47	3,73		502,60		
302	387	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,216	7420,00	2655,25	1602,73	573,57	746,91	486,00	2255,82	
						1306,75	1112,66	282,24	240,36		167,09		
303	388	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	м³	0,48	58098,69	1801,54	27887,39	864,78	23080,42	3762,48	34181,87	
						8212,89	400,83	3942,18	192,42		2532,00		
304	389	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01152	30066,45	1389,88	346,36	16,00	4,42	301,70	699,88	
						28292,57	486,28	325,94	5,58		51,82		
305	390	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01152	349794,00		4029,64		4029,64		4352,00	
											322,36		
306	391	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04668	1325998,62	1981,38	61897,64	92,49	44795,15	15515,15	83605,82	
						364395,24	849,58	17010,00	39,64		6193,03		
307	392	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1179	157134,54	10723,64	18526,18	1264,30	1292,06	11070,79	31964,73	
						135451,97	635,04	15969,76	74,85		2367,76		
308	393	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1473	1018274,00		149991,76		149991,76		161991,09	
											11999,33		
309	394	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,84	708,00		594,73		594,73		642,31	
											47,58		
310	395	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,163896	783,00		128,30		128,30		138,54	
											10,24		
311	396	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,4191	114,41	3,19	391,15	10,91	163,27	150,67	585,15	
						63,47	0,38	217,03	1,27		43,33		
312	397	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,4191	764,62	1,51	2614,30	5,15	490,91	1696,61	4655,82	
						619,53	0,73	2118,24	2,48		344,91		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313	404	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	66	5877,91	258,83	387942,00	17082,00	258786,00	84965,00	510740,00	
						1698,08	89,90	112073,00	5933,00		37833,00		
314	405	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	16,5	778,56	24,04	12846,00	396,00	7469,00	3665,00	17832,00	
						301,88	6,62	4981,00	109,00		1321,00		
315	406	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	26,4	1486,41	32,95	39241,00	870,00	31398,00	5219,00	48017,00	
						264,15	10,41	6974,00	275,00		3557,00		
			Итого по разделу 2: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					3009675,25	181899,06	2313876,90	526238,44	3818785,64	
								513900,24	69262,59	0,00	282871,95		
			ИТОГО по акту					6961316,79	964307,35	4367165,71	1581586,99	9226329,68	
								1547254,93	253339,77	0,00	683425,90		
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%						119942,29	
			Итого с временными	Тенге								9346271,97	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,29%						120566,91	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								9466838,87	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						189336,78	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								9656175,65	
			Применительно К=1,079 (на 2023 год)	Тенге								10419013,53	
			С применением понижающего коэффициента К=0,95	Тенге								9898062,85	
			НДС	Тенге		12%						1187767,54	
			Итого с учетом НДС	Тенге								11085830,39	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО"СК РИЗАЛИТ" БИН 180440030615 эксперт МАКАНОВ М.К. аттестат №VJE00028171;KZ84VJE00028173;KZ91VJE00032412
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"ELEMENTPLUS" эксперт МУТАЛИЕВ К.М. аттестат №KZ30VJE00075414
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **08-04-2022 Строительство сетей газоснабжения микрорайона №1, города Житикара Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Газопровод низкого давления**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 69** от 10.08.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за **Октябрь 2023** (месяц, год) на **02-01 Газопровод низкого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. материалы / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ							
1	1	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0171	1630389,43 / 970936,98	578234,21 / 231732,45	60487,00 / 36022,00 / 21452,00 / 8597,00 / 3013,00	44173,00 / 8373,00	113033,00
2	2	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	37,2484	6935,00		258318,00 / 258318,00		278983,00
3	3	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0553	1120121,52 / 740284,53	353890,49 / 158371,42	61943,00 / 40938,00 / 19526,00 / 8316,00 / 1479,00	20665,00 / 48761,00 / 8856,00	119560,00
4	4	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	55,5212	2876,00		159679,00 / 159679,00		172453,00
5	5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,089	1190574,89 / 773234,88	387083,53 / 143999,34	105961,00 / 68818,00 / 34515,00 / 14596,00 / 2629,00	12774,00 / 82580,00 / 15083,00	203624,00
6	6	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	162,751412	4695,00		764118,00 / 764118,00		828247,00
7	7	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	23,8952	3903,00		93263,00 / 93263,00	61129,00	100724,00
8	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	92,95	114,41 / 63,47	3,19 / 0,38	10634,00 / 5900,00 / 296,00 / 35,00 / 4438,00	7461,00 / 4095,00 / 1179,00	15908,00
9	9	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	92,95	764,62 / 619,53	1,51 / 0,73	71071,00 / 57585,00 / 141,00 / 68,00 / 13346,00	46123,00 / 9376,00	126570,00
10	10	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2293,10 / 2004,84	132,30 / 60,07	2293,00 / 2005,00 / 132,00 / 60,00 / 156,00	2044,00 / 347,00	4684,00
11	11	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39658,00		39658,00 / 39658,00		42831,00
12	12	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1850,00		3700,00 / 3700,00	3173,00	3996,00
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0963	1476275,76 / 748688,23	702859,40 / 224921,55	127403,00 / 64612,00 / 60657,00 / 19411,00 / 2134,00	296,00 / 83182,00 / 16847,00	227432,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	241-112-0212 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	17	3997,00		67949,00		67949,00	5436,00	73385,00	
15	15	241-112-0131 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	15	808,00		12120,00		12120,00	970,00	13090,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					1836250,00	136719,00	1426000,00	310958,00	2319173,00	
								275880,00	51083,00	0,00	171965,00		
			ИТОГО по акту					1836250,00	136719,00	1426000,00	310958,00	2319173,28	
								275880,00	51083,00	0,00	171965,00		
			Временные здания и сооружения	Тенге		1,3%						30149,25	
			Итого с временными	Тенге								2349322,53	
			Дополнительные затраты	Тенге		1,29%						30306,26	
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								2379628,79	
			Непредвиденные затраты	Тенге		2%						47592,58	
			Итого с непредвиденными затратами	Тенге								2427221,36	
			Применительно К=1,079 (на 2023 год)	Тенге								2618971,85	
			С применением понижающего коэффициента К=0,95	Тенге								2488023,26	
			НДС	Тенге		12%						298562,79	
			Итого с учетом НДС	Тенге								2786586,05	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО"СК РИЗАЛИТ" БИН 180440030615 эксперт МАКАНОВ М.К. аттестат №VJE00028171;KZ84VJE00028173;KZ91VJE00032412
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"ELEMENTPLUS" эксперт МУТАЛИЕВ К.М. аттестат №KZ30VJE00075414
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222, Костанайская область, Житикаринский район, г.Житикара, ИСТАЯ ИЩАНОВА, 13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Достар-09", БИН 090440004726, г.Костанай, ул.Тимирязева 76, тел.+7-7142-28-75-35.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 08-04-2022 Строительство сетей газоснабжения микрорайона №1, города Житикара Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Газопровод низкого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 69 от 10.08.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01 Газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0125	1092105,46	330061,10	13651,00	4126,00	299,00	10871,00	26484,00	
						738087,84	140337,79	9226,00	1754,00		1962,00		
2	2	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	12,55	2123,00		26644,00		26644,00		28775,00	
											2131,00		
3	3	1122-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75/89 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	1120121,52	353090,49	2800,00	883,00	67,00	2204,00	5404,00	
						740284,53	150371,42	1851,00	376,00		400,00		
4	4	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	2,51	3391,00		8511,00		8511,00		9192,00	
											681,00		
5	5	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01	1190574,89	387803,53	11906,00	3878,00	295,00	9279,00	22880,00	
						773234,88	163999,34	7732,00	1640,00		1695,00		
6	6	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	10,04	4695,00		47138,00		47138,00		50909,00	
											3771,00		
7	7	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	1630389,43	578234,21	8152,00	2892,00	406,00	5953,00	15233,00	
						970936,98	231732,45	4855,00	1159,00		1128,00		
8	8	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	5,02	7849,00		39402,00		39402,00		42554,00	
											3152,00		
9	9	1122-0601-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0125	1295301,52	53493,48	16191,00	669,00	10602,00	4874,00	22750,00	
						393651,51	200,24	4921,00	3,00		1685,00		
10	10	1122-0601-0302 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	1577820,33	53714,95	3945,00	135,00	2821,00	980,00	5319,00	
						395590,68	260,32	989,00	1,00		394,00		
11	11	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	2061474,02	56505,22	20615,00	565,00	16074,00	3939,00	26518,00	
						397529,85	360,44	3975,00	4,00		1964,00		
12	12	1122-0601-0305 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	3118886,76	288565,70	15594,00	1443,00	11669,00	2740,00	19801,00	
						496427,52	57137,92	2482,00	286,00		1467,00		
13	13	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1092105,46	330061,10	1092,00	330,00	24,00	870,00	2119,00	
						738087,84	140337,79	738,00	140,00		157,00		
14	14	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм/ПАТРУБОК		1,004	1801,00		1808,00		1808,00		1953,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							145,00		
15	15	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	268766,11	68391,90	269,00	68,00	55,00	169,00	473,00	
						145401,79	25167,04	145,00	25,00		35,00		
16	16	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,00116	1206537,97	334511,33	1400,00	388,00	94,00	1049,00	2645,00	
						790808,40	122296,13	917,00	142,00		196,00		
17	17	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16464	6935,00		8077,00		8077,00		8723,00	
											646,00		
18	18	1113-0301-0602 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,5771	127,98	3,19	74,00	2,00	45,00	19,00	100,00	
						46,68	0,38	27,00	0,00		7,00		
19	19	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01714	87586,19	3858,66	1501,00	66,00	96,00	932,00	2628,00	
						78106,26	723,72	1339,00	12,00		195,00		
20	20	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012/пластина	т	0,01714	814490,00		13960,00		13960,00		15077,00	
											1117,00		
21	21	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0023	554034,24	252693,17	1274,00	581,00		871,00	2317,00	
						301341,07	81324,18	693,00	187,00		172,00		
22	22	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63 х5,8 ГОСТ 18599-2001	м	2,323	1297,00		3013,00		3013,00		3254,00	
											241,00		
23	23	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1622,49	163,62	9735,00	981,00		8668,00	19875,00	
						1458,87	0,40	8753,00	2,00		1472,00		
24	24	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63х50 мм	шт.	2	830,00		1660,00		1660,00		1793,00	
											133,00		
25	25	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00		1698,00		1698,00		1834,00	
											136,00		
26	26	241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1677,00		3354,00		3354,00		3622,00	
											268,00		
27	27	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114793,00		230,00		230,00		248,00	
											18,00		
28	28	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3,320663	511,00		1697,00		1697,00		1833,00	
											136,00		
29	29	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,01	44760,52	1720,35	448,00	18,00	411,00	21,00	506,00	
						1894,10	363,04	19,00	4,00		37,00		
30	30	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00628	87586,19	3858,66	550,00	25,00	35,00	342,00	963,00	
						78106,26	723,72	491,00	5,00		71,00		
31	31	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 /крышка/	т	0,00628	621783,00		3905,00		3905,00		4217,00	
											312,00		
32	32	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3	4258,59	258,39	12776,00	775,00	7296,00	4865,00	19052,00	
						1568,10	70,09	4704,00	210,00		1411,00		
33	33	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0121	1476275,76	702859,40	17863,00	8505,00	299,00	11663,00	31888,00	
						748688,23	224921,55	9059,00	2722,00		2362,00		
34	34	241-114-0117 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	770,00		1540,00		1540,00		1663,00	
											123,00		
35	35	241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	5689,00		22756,00		22756,00		24576,00	
											1820,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	241-116-0110 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	3694,00		22164,00		22164,00	1773,00	23937,00	
37	37	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,792	3928,51 3928,51	0,00 0,00	3111,00 3111,00	0,00 0,00		2240,00 428,00	5779,00	
38	38	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	0,261	166823,14 71100,16	95722,98 41530,61	43541,00 18557,00	24983,00 10839,00		24693,00 5459,00	73693,00	
39	39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,324	7420,00 1306,75	2655,25 1112,66	2404,00 423,00	861,00 361,00	1120,00	729,00 251,00	3384,00	
40	40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	0,72	58098,69 8212,89	1801,54 400,83	41831,00 5913,00	1298,00 289,00	34621,00	5644,00 3798,00	51273,00	
41	41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01728	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	520,00 489,00	24,00 8,00	7,00	453,00 78,00	1051,00	
42	42	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01728	349794,00		6044,00		6044,00	484,00	6528,00	
43	43	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,07002	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	92846,00 25515,00	138,00 59,00	67193,00	23273,00 9290,00	125409,00	
44	44	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,29565	157134,54 135451,97	10723,64 635,04	46457,00 40046,00	3171,00 188,00	3240,00	27762,00 5937,00	80156,00	
45	45	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,29565	1018274,00		301053,00		301053,00	24084,00	325137,00	
46	46	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,38	708,00		5225,00		5225,00	418,00	5643,00	
47	47	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,874548	783,00		685,00		685,00	55,00	740,00	
48	48	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,57385	114,41 63,47	3,19 0,38	981,00 544,00	27,00 3,00	409,00	378,00 109,00	1468,00	
49	49	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,57385	764,62 619,53	1,51 0,73	6556,00 5312,00	13,00 6,00	1231,00	4254,00 865,00	11675,00	
50	50	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,176	3928,51 3928,51	0,00 0,00	691,00 691,00	0,00 0,00		498,00 95,00	1284,00	
51	51	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	0,058	166823,14 71100,16	95722,98 41530,61	9676,00 4124,00	5552,00 2409,00		5487,00 1213,00	16376,00	
52	52	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,072	7420,00 1306,75	2655,25 1112,66	534,00 94,00	191,00 80,00	249,00	162,00 56,00	752,00	
53	53	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15	$м^3$	0,16	58098,69 8212,89	1801,54 400,83	9296,00 1314,00	288,00 64,00	7693,00	1254,00 844,00	11394,00	
54	54	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00384	30066,45 28292,57	1389,88 486,28	115,00 109,00	5,00 2,00	1,00	101,00 17,00	233,00	
55	55	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00384	349794,00		1343,00		1343,00	107,00	1450,00	
56	56	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01556	1325998,62 364395,24	1981,38 849,58	20633,00 5670,00	31,00 13,00	14932,00	5172,00 2064,00	27869,00	
57	57	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,09014	157134,54	10723,64	14164,00	966,00	988,00	8464,00	24438,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		135451,97	635,04	12210,00	57,00		1810,00		
58	58	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,09014	1018274,00		91787,00		91787,00		99130,00	
				т							7343,00		
59	59	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,64	708,00		1161,00		1161,00		1254,00	
				кг							93,00		
60	60	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,194344	783,00		152,00		152,00		164,00	
				кг							12,00		
61	61	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,61406	114,41	3,19	299,00	8,00	125,00	115,00	447,00	
				$м^2$		63,47	0,38	166,00	1,00		33,00		
62	62	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		2,61406	764,62	1,51	1999,00	4,00	375,00	1297,00	3560,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		619,53	0,73	1619,00	2,00		264,00		
63	63	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,32	3928,51	0,00	5186,00	0,00		3734,00	9634,00	
				$м^3$ грунта		3928,51	0,00	5186,00	0,00		714,00		
64	64	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков		0,435	166823,14	95722,98	72568,00	41640,00		41155,00	122821,00	
				$м^3$		71100,16	41530,61	30929,00	18066,00		9098,00		
65	65	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,54	7420,00	2655,25	4007,00	1434,00	1867,00	1215,00	5640,00	
				$м^3$ основания		1306,75	1112,66	706,00	601,00		418,00		
66	66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15		1,2	58098,69	1801,54	69718,00	2162,00	57701,00	9406,00	85454,00	
				$м^3$		8212,89	400,83	9855,00	481,00		6330,00		
67	67	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0288	30066,45	1389,88	866,00	40,00	11,00	754,00	1750,00	
				т		28292,57	486,28	815,00	14,00		130,00		
68	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0288	349794,00		10074,00		10074,00		10880,00	
				т							806,00		
69	69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1167	1325998,62	1981,38	154744,00	231,00	111988,00	38788,00	209015,00	
				т		364395,24	849,58	42525,00	99,00		15483,00		
70	70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,4131	157134,54	10723,64	64912,00	4430,00	4527,00	38790,00	111998,00	
				т конструкций		135451,97	635,04	55955,00	262,00		8296,00		
71	71	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,4131	1018274,00		420649,00		420649,00		454301,00	
				т							33652,00		
72	72	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		4,8	708,00		3398,00		3398,00		3670,00	
				кг							272,00		
73	73	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,62208	783,00		487,00		487,00		526,00	
				кг							39,00		
74	74	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		11,9799	114,41	3,19	1371,00	39,00	572,00	528,00	2051,00	
				$м^2$		63,47	0,38	760,00	5,00		152,00		
75	75	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		11,9799	764,62	1,51	9160,00	18,00	1720,00	5945,00	16313,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		619,53	0,73	7422,00	9,00		1208,00		
76	76	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,44	3928,51	0,00	1729,00	0,00		1245,00	3212,00	
				$м^3$ грунта		3928,51	0,00	1729,00	0,00		238,00		
77	77	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков		0,145	166823,14	95722,98	24189,00	13880,00		13718,00	40940,00	
				$м^3$		71100,16	41530,61	10310,00	6022,00		3033,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,18	7420,00	2655,25	1336,00	478,00	622,00	405,00	1880,00	
				м³ основания		1306,75	1112,66	235,00	200,00		139,00		
79	79	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15		0,4	58098,69	1801,54	23239,00	720,00	19234,00	3135,00	28484,00	
				м³		8212,89	400,83	3285,00	160,00		2110,00		
80	80	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,0096	30066,45	1389,88	289,00	14,00	4,00	251,00	583,00	
				т		28292,57	486,28	272,00	5,00		43,00		
81	81	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0096	349794,00		3358,00		3358,00		3627,00	
				т							269,00		
82	82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0389	1325998,62	1981,38	51581,00	77,00	37329,00	12929,00	69671,00	
				т		364395,24	849,58	14175,00	33,00		5161,00		
83	83	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,12275	157134,54	10723,64	19288,00	1316,00	1345,00	11526,00	33279,00	
				т конструкций		135451,97	635,04	16627,00	78,00		2465,00		
84	84	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,12275	1018274,00		124993,00		124993,00		134992,00	
				т							9999,00		
85	85	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,35	708,00		956,00		956,00		1032,00	
				кг							76,00		
86	86	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,20736	783,00		162,00		162,00		175,00	
				кг							13,00		
87	87	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,55975	114,41	3,19	407,00	11,00	170,00	157,00	609,00	
				м²		63,47	0,38	226,00	1,00		45,00		
88	88	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		3,55975	764,62	1,51	2722,00	6,00	511,00	1766,00	4847,00	
				м² окрашиваемой поверхности		619,53	0,73	2205,00	3,00		359,00		
89	89	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		1,056	3928,51	0,00	4149,00	0,00		2987,00	7707,00	
				м³ грунта		3928,51	0,00	4149,00	0,00		571,00		
90	90	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, объем более 1 м³, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков		0,348	166823,14	95722,98	58054,00	33312,00		32924,00	98256,00	
				м³		71100,16	41530,61	24743,00	14453,00		7278,00		
91	91	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,432	7420,00	2655,25	3205,00	1147,00	1494,00	972,00	4511,00	
				м³ основания		1306,75	1112,66	565,00	481,00		334,00		
92	92	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В15		0,96	58098,69	1801,54	55775,00	1730,00	46161,00	7525,00	68364,00	
				м³		8212,89	400,83	7884,00	385,00		5064,00		
93	93	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,02304	30066,45	1389,88	693,00	32,00	9,00	603,00	1400,00	
				т		28292,57	486,28	652,00	11,00		104,00		
94	94	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02304	349794,00		8059,00		8059,00		8704,00	
				т							645,00		
95	95	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,09336	1325998,62	1981,38	123795,00	185,00	89590,00	31030,00	167211,00	
				т		364395,24	849,58	34020,00	79,00		12386,00		
96	96	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,2946	157134,54	10723,64	46292,00	3159,00	3229,00	27663,00	79871,00	
				т конструкций		135451,97	635,04	39904,00	187,00		5916,00		
97	97	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,2946	1018274,00		299984,00		299984,00		323983,00	
				т							23999,00		
98	98	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		3	708,00		2124,00		2124,00		2294,00	
				кг							170,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		0,497664	783,00		390,00		390,00		421,00	
				кг							31,00		
100	100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,5434	114,41	3,19	977,00	27,00	408,00	376,00	1461,00	
				$м^2$		63,47	0,38	542,00	3,00		108,00		
101	101	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		8,5434	764,62	1,51	6532,00	13,00	1227,00	4239,00	11633,00	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		619,53	0,73	5293,00	6,00		862,00		
102	102	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		2,5125	3928,51	0,00	9870,00	0,00		7107,00	18335,00	
				$м^3$ грунта		3928,51	0,00	9870,00	0,00		1358,00		
103	103	1146-0401-0204 РСНБ РК 2022	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков		1,575	166823,14	95722,98	262746,00	150764,00		149011,00	444698,00	
				$м^3$		71100,16	41530,61	111983,00	65411,00		32941,00		
			Итого по разделу 1: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					3117677,00	320755,00	2052132,00	632169,00	4040780,61	
								631645,00	130108,00	0,00	290935,00		
			ИТОГО по акту					3117677,00	320755,00	2052132,00	632169,00	4040780,61	
								631645,00	130108,00	0,00	290935,00		
			Временные здания и сооружения	**Тенге**		**1,3%**						**52530,15**	
			Итого с временными	**Тенге**								**4093310,76**	
			Дополнительные затраты	**Тенге**		**1,29%**						**52803,71**	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**4146114,47**	
			Непредвиденные затраты	**Тенге**		**2%**						**82922,29**	
			Итого с непредвиденными затратами	**Тенге**								**4229036,76**	
			Применительно К=1,079 (на 2023 год)	**Тенге**								**4563130,66**	
			С примененнем понижающего коэффициента К=0,95	**Тенге**								**4334974,13**	
			НДС	**Тенге**		**12%**						**520196,89**	
			Итого с учетом НДС	**Тенге**								**4855171,02**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Достар-09", БИН 090440004726
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шудегов Д.В.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района", БИН 050140004222
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Хакимов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО"СК РИЗАЛИТ" БИН 180440030615 эксперт МАКАНОВ М.Ж. аттестат №VJE00028171;KZ84VJE00028173;KZ91VJE00032412
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО"ELEMENTPLUS" эксперт МУТАЛИЕВ К.М. аттестат №KZ30VJE00075414
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, подпись, расшифровка подписи)