ЗАКАЗЧИК ТОО "Табын Құрылыс"

Подрядчик: ТОО "МастИнжПроект"

Наименование стройки:

Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 Блоки В и Г

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2022 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	09.10.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	253989666	226776487,5	0	226776488	0	0	0	0	27213179	253989666
АКТ № 1	7829368	6990507		6990507					838861	7829368
АКТ № 2	104169103	93008128		93008128					11160975	104169103
АКТ № 3	638464	570057		570057					68407	638464
АКТ № 4	7360204	6571611		6571611					788593	7360204
АКТ № 5	478220	426982		426982					51238	478220
АКТ № 6	4557631	4069313		4069313					488318	4557631
АКТ № 7	240203	214467		214467					25736	240203
АКТ № 8	1866352	1666386		1666386					199966	1866352
АКТ № 9	1486969	1327651		1327651					159318	1486969
АКТ № 10	8278838	7391820		7391820					887018	8278838

АКТ № 11	103267610	92203223		92203223					11064387	103267610
АКТ № 12	767693	685440		685440					82253	767693
АКТ № 13	6140521	5482608		5482608					657913	6140521
АКТ № 14	722130	644759		644759					77371	722130
АКТ № 15	3619943	3232092		3232092					387851	3619943
АКТ № 16	240203	214467		214467					25736	240203
АКТ № 17	1553376	1386943		1386943					166433	1553376
АКТ № 18	772838	690034		690034					82804	772838
итого за месяц	253989666	226776487,5	0	226776488	0	0	0	0	27213179	253989666

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

Директор
Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"

Директор
Наурызбаева Е.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 1

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Общестроительные работы ниже 0,000 Блок В работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1405,044	313,18	313,18	440032	440031	0	14725	491138	
						0	52,4	0	73624		36381		
2	2	C3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	25993,314	46		1195692			95655	1291347	
3	3	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1405,044	21,63	18,22	30391	25600	0	3116	36188	
						3,41	7,68	4791	10791		2681		
4	4	E11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	693,3744	234,25	234,25	162423	162423	0	5436	181288	
						0	39,2	0	27180		13429		
5	5	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	104,92092	2191,73	0	229958	0	0	45992	298026	
						2191,73	0	229958	0		22076		
6	6	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	798,29532	51,34	51,34	40984	40985	0	3219	47739	
						0	20,16	0	16094		3536		
7	7	E11-010104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	1596,59064	45,98	45,98	73411	73411	0	5767	85512	
						0	18,06	0	28834		6334		
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	798,29532	171,87	78,99	137203	63057	0	20978	170835	
						92,88	38,51	74146	30742		12654		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									**2602073**	
			Раздел: 3. Фундаменты										
9	9	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	33,5	2520,74	1132,94	84445	37953	0	11080	103167	
						1387,8	265,97	46491	8910		7642		
10	10	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	165,6	3893,72	1695,6	644800	280792	0	86309	789598	
						2198,12	407,83	364009	67537		58489		
11	11	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,92177	20508,91	369,79	39413	711	0	7741	50926	
						20139,12	0	38703	0		3772		
			Итого по разделу: 3. Фундаменты									**943691**	
			Раздел: 4. Блоки стен подвала										

12	12	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	24	1496,98	1055,36	35928	25329	0	3480	42561	
			шт. сборных конструкций		441,62	283,45	10599	6803		3153		
13	13	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	128	1545,75	1034,85	197856	132460	0	20194	235494	
			шт. сборных конструкций		510,9	277,94	65395	35576		17444		
14	14	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	54	2095,86	1318,27	113176	71187	0	12222	135430	
			шт. сборных конструкций		777,59	354,07	41990	19120		10032		
15	15	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	94	3496,55	2312,1	328676	217337	0	33942	391627	
			шт. сборных конструкций		1184,45	620,99	111338	58373		29009		
16	16	Е11-080201-0701	Арматурные сетки .Укладка	0,5676	75716,46	2396,46	42977	1361	0	8413	55501	
			т металлических изделий		73320	792,18	41616	450		4111		
17	17	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	16,7	3893,72	1695,6	65025	28317	0	8704	79627	
			м3		2198,12	407,83	36709	6811		5898		
18	18	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	68,51	246,16	6,78	16864	464	0	3307	21785	
			м2 поверхности		239,38	1,99	16400	136		1614		
19	19	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	320,76	326,44	20,1	104709	6447	0	19840	134513	
			м2 поверхности		306,34	2,93	98262	940		9964		
			Итого по разделу: 4. Блоки стен подвала								1096538	
			Раздел: 5. Монолитный железобетонный пояс									
20	20	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	28,8	15758,46	4835,46	453844	139262	0	68956	564624	
			м3		10923	1048,46	314582	30196		41824		
21	21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,06771	20883,06	154,42	43180	319	0	8572	55892	
			т		20728,64	0	42861	0		4140		
22	22	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,33691	20883,06	154,42	48802	361	0	9688	63169	
			т		20728,64	0	48441	0		4679		
			Итого по разделу: 5. Монолитный железобетонный пояс								683685	
			Раздел: 6. Перекрытие над подвалом									
23	23	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	3	1562	788,74	4686	2366	0	571	5678	
			шт. сборных конструкций		773,26	178,83	2320	536		421		
24	24	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	42	1870,81	933,46	78574	39206	0	9612	95241	
			шт. сборных конструкций		937,35	206,99	39369	8694		7055		
25	25	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	0,0896	281947,95	13177,95	25263	1181	0	4844	32516	
			т стальных элементов		268770	1569,69	24082	141		2409		
26	26	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	2	437,13	248,54	874	497	0	99	1051	
			шт. сборных конструкций		188,59	58,53	377	117		78		
27	27	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	0,1566	19612,31	1620,71	3071	254	0	579	3942	
			т конструкций		17991,6	499,08	2817	78		292		
28	28	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1678	51,82	2,67	268	13	0	51	345	
			м2		49,15	0,29	254	1		26		
29	29	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	5,1678	30,6	1,89	158	9	0	30	203	
			м2		28,71	0,29	148	1		15		
			Итого по разделу: 6. Перекрытие над подвалом								138976	
			Раздел: 7. Проемы									
30	30	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,92	1951,82	188,13	3747	361	0	712	4816	
			м2		1763,69	89,46	3386	172		357		
			Итого по разделу: 7. Проемы								4816	
			Раздел: 8. Полы									
31	31	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	76,74	171,87	78,99	13189	6061	0	2017	16422	
			м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	7128	2955		1216		
32	32	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	30,696	5472,67	1824,43	167989	56003	0	27351	210967	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	111986	24767		15627		

33	33	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		30,696	4128,84	7,68	126739	236	0	25301	164203	
				м3 подстилающего слоя		4121,16	0	126503	0		12163		
			Итого по разделу: 8. Полы									391592	
			Раздел: 9. Отделочные работы										
34	34	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями		306,96	79,21	2,65	24314	813	0	4783	31425	
				м2 отделываемой поверхности		76,56	1,35	23501	414		2328		
35	35	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		306,96	50,4	0,86	15471	264	0	3067	20021	
				м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	15207	129		1483		
36	36	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону		618	50,4	0,86	31147	532	0	6175	40308	
				м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	30616	260		2986		
			Итого по разделу: 9. Отделочные работы									91754	
			Раздел: 10. Крыльцо										
37	37	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем		20,22	111,17	30,4	2248	614	0	374	2832	
				м2 площади уплотнения		80,77	11,59	1633	234		210		
38	38	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадка из бетона В15.Устройство		3,2	3893,72	1695,6	12460	5426	0	1668	15258	
				м3		2198,12	407,83	7034	1305		1130		
39	39	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00552	267556,89	652,89	1477	4	0	295	1914	
				т		266904	308,07	1473	2		142		
40	40	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж		0,08861	45233,17	4166,27	4008	369	0	736	5124	
				т конструкций		41066,9	443,99	3639	39		380		
41	41	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки ,балки ,прогоны.Монтаж		1,07282	14145,39	1317,19	15175	1413	0	2850	19467	
				т конструкций		12828,2	454,77	13762	488		1442		
42	42	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		9,5	51,82	2,67	492	26	0	94	633	
				м2		49,15	0,29	467	3		47		
43	43	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		19	30,6	1,89	581	36	0	110	746	
				м2		28,71	0,29	545	6		55		
44	44	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		19,5	952,73	106,21	18578	2071	0	3493	23837	
				м2 покрытия		846,52	49,16	16507	959		1766		
			Итого по разделу: 10. Крыльцо									69811	
			Раздел: 11. Приямки										
45	45	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,14	2325,6	1368,5	326	191	0	46	402	
				м3 основания		957,1	674,82	134	94		30		
46	46	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		2,1	17923,12	174,83	37639	368	0	7479	48727	
				м3		17748,29	58,39	37271	123		3609		
47	47	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		7	866,43	39,69	6065	278	0	1178	7822	
				м трубопровода		826,74	14,52	5787	102		579		
48	48	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		0,11676	58483,78	1258,98	6829	147	0	1343	8826	
				т конструкций		57224,8	278,73	6682	33		654		
49	49	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)		0,11676	185331,48	9291,48	21639	1085	0	4157	27860	
				т конструкций		176040	1965,78	20554	230		2064		
50	50	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,16	51,82	2,67	112	6	0	21	144	
				м2		49,15	0,29	106	1		11		
51	51	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		4,32	30,6	1,89	132	8	0	25	170	
				м2		28,71	0,29	124	1		13		
			Итого по разделу: 11. Приямки									93951	
			Раздел: 12. Наружная отделка										
52	52	Е11-150106-102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе		82,764	3871,4	34,7	320413	2872	0	63781	414929	
				м2 поверхности облицовки		3836,7	16,47	317541	1363		30735		
			Итого по разделу: 12. Наружная отделка									414929	
			Раздел: 13. Отмостка										

53	53	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	10,3455	5472,67	1824,43	56618	18874	0	9218	71103	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	37743	8347		5267		
54	54	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В10.Устройство	10,3455	4128,84	7,68	42715	79	0	8527	55341	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	42635	0		4099		
			Итого по разделу: 13. Отмостка								126444	
			ИТОГО:				5572786	1889470		592268	6658260	
							2487622	473712		493206		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			переход на цены 2022г		*1,0499*						*6990507*	
			НДС		12 %		838861					
			Итого с НДС								7829368	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-2 Общестроительные работы 9 ти этажей Блок В** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт										
1	1	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	54,3	11361,79	438,79	616945	23826	0	61155	732348	
						10923	3,96	593119	215		54248		
2	2	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки гибкая связь	т металлических изделий	1,08036	73320	0	79212	0	0	8164	94366	
						73320	0	79212	0		6990		
			Итого по разделу: 1. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт									826714	
			Раздел: 2. Перекрытие 1 го этажа										
3	3	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	53	991,9	54,55	52571	2891	0	5120	62306	
						937,35	0	49680	0		4615		
4	4	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	2482	29642	
						268770	0	24082	0		2196		
5	5	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	4	188,59	0	754	0	0	78	899	
						188,59	0	754	0		67		
6	6	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,3132	18201,18	209,58	5701	66	0	581	6785	
						17991,6	0	5635	0		503		
7	7	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,3356	50,8	1,65	525	18	0	53	624	
						49,15	0,15	508	2		46		
8	8	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,6712	29,88	1,17	618	24	0	61	733	
						28,71	0,15	593	3		54		
			Итого по разделу: 2. Перекрытие 1 го этажа									100989	
			Раздел: 3. Перекрытие 2-4 го этажей										
9	9	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	147	991,9	54,55	145809	8019	0	14202	172812	
						937,35	0	137790	0		12801		
10	10	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,28	278621,32	9851,32	78014	2758	0	7757	92633	
						268770	0	75256	0		6862		
11	11	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	12	188,59	0	2263	0	0	233	2696	
						188,59	0	2263	0		200		
12	12	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,9396	18201,18	209,58	17102	197	0	1742	20352	
						17991,6	0	16905	0		1508		
13	13	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,0068	50,8	1,65	1575	52	0	158	1872	
						49,15	0,15	1524	5		139		
14	14	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		62,0136	29,88	1,17	1853	72	0	184	2200	

				м2		28,71	0,15	1780	9		163		
			Итого по разделу: 3. Перекрытие 2-4 го этажей									292565	
			Раздел: 4. Перекрытие 5-8 го этажей										
15	15	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		252	991,9	54,55	249959	13747	0	24346	296249	
				шт. сборных конструкций		937,35	0	236212	0		21944		
16	16	Е11-070107-0101	Анкера.Установка		0,35	278621,32	9851,32	97517	3448	0	9696	115790	
				т стальных элементов		268770	0	94070	0		8577		
17	17	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка		10	188,59	0	1886	0	0	194	2246	
				шт. сборных конструкций		188,59	0	1886	0		166		
18	18	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж		1,4094	18201,18	209,58	25653	295	0	2614	30528	
				т конструкций		17991,6	0	25357	0		2261		
19	19	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		46,5102	50,8	1,65	2363	77	0	236	2807	
				м2		49,15	0,15	2286	7		208		
20	20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		93,0204	29,88	1,17	2779	109	0	277	3300	
				м2		28,71	0,15	2671	14		244		
21	21	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		22,4	19552,55	21,35	437977	479	0	45102	521725	
				м3		19531,2	3,96	437499	89		38646		
22	22	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка		0,37944	54990	0	20865	0	0	2151	24857	
				т металлических изделий		54990	0	20865	0		1841		
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,24	50,8	1,65	520	17	0	52	618	
				м2		49,15	0,15	503	2		46		
24	24	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		20,48	29,88	1,17	612	24	0	61	727	
				м2		28,71	0,15	588	3		54		
25	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка		0,192	266904	0	51246	0	0	5282	61050	
				т		266904	0	51246	0		4522		
26	26	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		28	19552,55	21,35	547471	598	0	56378	652157	
				м3		19531,2	3,96	546874	111		48308		
27	27	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		2,958976	20508,91	369,79	60685	1094	0	6142	72173	
				т		20139,12	0	59591	0		5346		
28	28	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка		0,192	266904	0	51246	0	0	5282	61050	
				т		266904	0	51246	0		4522		
29	29	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка		0,3796	54990	0	20874	0	0	2152	24868	
				т металлических изделий		54990	0	20874	0		1842		
30	30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,24	50,8	1,65	520	17	0	52	618	
				м2		49,15	0,15	503	2		46		
31	31	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		20,48	29,88	1,17	612	24	0	61	727	
				м2		28,71	0,15	588	3		54		
			Итого по разделу: 4. Перекрытие 5-8 го этажей									1871490	
			Раздел: 5. Перекрытие 9 го этажа										
32	32	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		49	991,9	54,55	48603	2673	0	4734	57604	
				шт. сборных конструкций		937,35	0	45930	0		4267		
33	33	Е11-070107-0101	Анкера.Установка		0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	2482	29642	
				т стальных элементов		268770	0	24082	0		2196		
34	34	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка		10	188,59	0	1886	0	0	194	2246	
				шт. сборных конструкций		188,59	0	1886	0		166		
35	35	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж		1,4094	18201,18	209,58	25653	295	0	2614	30528	
				т конструкций		17991,6	0	25357	0		2261		
36	36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		46,5102	50,8	1,65	2363	77	0	236	2807	
				м2		49,15	0,15	2286	7		208		
37	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза		93,0204	29,88	1,17	2779	109	0	277	3300	
				м2		28,71	0,15	2671	14		244		
38	38	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м		2,8	19552,55	21,35	54747	60	0	5638	65216	
				м3		19531,2	3,96	54687	11		4831		

39	39	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6	405,49	1	2433	6	0	250	2898	
						404,49	0	2427	0		215		
40	40	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	10494,32	215,4	9445	194	0	954	11231	
						10278,92	3,96	9251	4		832		
			Итого по разделу: 5. Перекрытие 9 го этажа									205472	
			Раздел: 6. Лифт										
41	41	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	121,09878	9934,27	2498,66	1203028	302585	0	99803	1407058	
						7435,61	560,39	900443	67863		104227		
42	42	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,118	266904	0	31495	0	0	3246	37520	
						266904	0	31495	0		2779		
43	43	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Скоба весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	266904	0	747	0	0	77	890	
						266904	0	747	0		66		
44	44	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,3	1483,78	0,4	1929	1	0	199	2298	
						1483,38	0	1928	0		170		
45	45	Е11-070107-0103	Металлические балки.Установка	т стальных элементов	0,1078	71631,2	4122,5	7722	444	0	750	9150	
						67508,7	0	7277	0		678		
46	46	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,0108	43948,75	2881,85	475	31	0	46	563	
						41066,9	0	444	0		42		
47	47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3882	50,8	1,65	223	8	0	22	265	
						49,15	0,15	216	1		20		
48	48	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,7764	29,88	1,17	262	10	0	26	311	
						28,71	0,15	252	1		23		
			Итого по разделу: 6. Лифт									1458055	
			Раздел: 7. Лестничная клетка										
49	49	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,04452	18201,18	209,58	810	9	0	83	964	
						17991,6	0	801	0		71		
50	50	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка	т	0,04452	12496,7	1665,95	556	74	0	50	654	
						10830,75	0	482	0		48		
51	51	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	2,59266	43948,75	2881,85	113944	7472	0	10974	134911	
						41066,9	0	106473	0		9993		
52	52	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	255	1455,84	0	371239	0	0	38264	442263	
						1455,84	0	371239	0		32760		
53	53	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	57	1977,03	11,25	112691	641	0	11549	134179	
						1965,78	0	112049	0		9939		
54	54	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15808	266904	0	42192	0	0	4349	50264	
						266904	0	42192	0		3723		
55	55	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	81	841,2	47,23	68137	3825	0	6740	80867	
						793,97	13,35	64312	1081		5990		
			Итого по разделу: 7. Лестничная клетка									844102	
			Раздел: 8. Стены 1 го этажа										
56	56	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	124,173	9263,76	0	1150309	0	0	118562	1370381	
						9263,76	0	1150309	0		101510		
57	57	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,90186	9934,27	2498,66	157973	39733	0	13105	184764	
						7435,61	560,39	118240	8911		13686		

58	58	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	72,15789	9209	2498,66	664502	180298	0	54075	776063	
						6710,34	560,39	484204	40437		57486		
59	59	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4536	73320	0	33258	0	0	3428	39621	
						73320	0	33258	0		2935		
			Итого по разделу: 8. Стены 1 го этажа									2370829	
			Раздел: 9. Перегородки 1 го этажа										
60	60	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,4185	2156,34	235,48	233787	25531	0	22055	276309	
						1920,86	52,81	208257	5726		20467		
61	61	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,557	2156,34	235,48	100393	10964	0	9471	118653	
						1920,86	52,81	89429	2459		8789		
62	62	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,1509	4657,44	0	14675	0	0	1513	17483	
						4657,44	0	14675	0		1295		
			Итого по разделу: 9. Перегородки 1 го этажа									412445	
			Раздел: 10. Стены 2-9 го этажа										
63	63	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1115,3232	9263,76	0	10332086	0	0	1064928	12308775	
						9263,76	0	10332086	0		911761		
64	64	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	18,24	9934,27	2498,66	181201	45576	0	15032	211932	
						7435,61	560,39	135626	10222		15699		
65	65	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	479,95104	9209	2498,66	4419869	1199235	0	359672	5161904	
						6710,34	560,39	3220635	268960		382363		
66	66	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,6288	73320	0	266064	0	0	27423	316966	
						73320	0	266064	0		23479		
			Итого по разделу: 10. Стены 2-9 го этажа									17999577	
			Раздел: 11. Перегородки 2-9 го этажа										
67	67	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7402,296	2156,34	235,48	15961867	1743092	0	1505821	18865103	
						1920,86	52,81	14218774	390915		1397415		
68	68	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	372,456	2156,34	235,48	803142	87706	0	75767	949222	
						1920,86	52,81	715436	19669		70313		
69	69	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	50,4144	4657,44	0	234802	0	0	24201	279723	
						4657,44	0	234802	0		20720		
			Итого по разделу: 11. Перегородки 2-9 го этажа									20094048	
			Раздел: 12. Ограждение лоджии										
70	70	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,4192	71631,2	4122,5	173290	9973	0	16833	205333	
						67508,7	0	163317	0		15210		
71	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4536	50,8	1,65	23	1	0	2	27	
						49,15	0,15	22	0		2		
72	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,9072	29,88	1,17	27	1	0	3	32	
						28,71	0,15	26	0		2		
			Итого по разделу: 12. Ограждение лоджии									205392	
			Раздел: 13. Вентканалы										

73	73	Е11-080201-0104 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	135,04788	9297,49	2014,63	1255606	272071	0	107662	1472329	
						7282,86	451,84	983535	61020		109061		
			Итого по разделу: 13. Вентканалы									1472329	
			Раздел: 14. Перемычки										
74	74	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	62	1037,39	0	64318	0	0	6629	76623	
						1037,39	0	64318	0		5676		
75	75	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	689	188,59	0	129939	0	0	13393	154799	
						188,59	0	129939	0		11467		
76	76	Е11-070107-0103	Металлические перемычки.Установка	т стальных элементов	3,80308	71631,2	4122,5	272419	15678	0	26462	322792	
						67508,7	0	256741	0		23911		
77	77	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	106,105932	50,8	1,65	5390	175	0	539	6403	
						49,15	0,15	5215	16		474		
78	78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	212,211864	29,88	1,17	6341	248	0	631	7530	
						28,71	0,15	6093	32		558		
79	79	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Монтаж опорных плит	шт. сборных конструкций	6	188,59	0	1132	0	0	117	1349	
						188,59	0	1132	0		100		
80	80	Е11-070104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Ригели,прогоны перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	8	18258,11	578,51	146065	4628	0	14578	173494	
						17679,6	0	141437	0		12851		
			Итого по разделу: 14. Перемычки									742990	
			Раздел: 16. Двери										
86	86	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2389,42	1,26	13046	7	0	1344	15541	
						2388,16	0	13039	0		1151		
87	87	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	77,7	2568,37	1,31	199562	102	0	20558	237730	
						2567,06	0	199461	0		17610		
88	88	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	55,44	1652,45	9,47	91612	525	0	9388	109080	
						1642,98	0	91087	0		8080		
89	89	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	257,04	1247,2	2,72	320580	699	0	32970	381834	
						1244,48	0	319881	0		28284		
90	90	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	77,91	1652,45	9,47	128742	738	0	13193	153290	
						1642,98	0	128005	0		11355		
			Итого по разделу: 16. Двери									897475	
			Раздел: 17. Полы										
91	91	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3438,61	745,37	1,56	2563037	5364	0	1845387	4761098	
						743,81	0	2557673	0		352674		
92	92	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3438,61	341,59	0	1174595	0	0	845708	2181928	
						341,59	0	1174595	0		161624		
93	93	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3438,61	381,3	1,45	1311142	4986	0	944022	2435577	
						379,85	0	1306156	0		180413		
94	94	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3438,61	10,12	0,74	34799	2545	0	25055	64643	
						9,38	0	32254	0		4788		
97	97	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,62	745,37	1,56	65309	137	0	47022	121318	
						743,81	0	65173	0		8987		
98	98	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,62	341,59	0	29930	0	0	21550	55598	
						341,59	0	29930	0		4118		
99	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,62	381,3	1,45	33410	127	0	24055	62062	
						379,85	0	33282	0		4597		
100	100	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	87,62	10,12	0,74	887	65	0	639	1648	
						9,38	0	822	0		122		
101	101	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,62	1370,79	18,23	120109	1598	0	86478	223114	
						1352,56	5,28	118511	463		16527		

102	102	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	644,3	377	0,75	242901	483	0	174889	451213	
			м2 стяжки		376,25	0	242418	0		33423		
103	103	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	644,3	29,35	2,23	18910	1437	0	13615	35127	
			м2 стяжки		27,12	0	17473	0		2602		
104	104	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	1,255	4128,84	7,68	5182	10	0	3731	9626	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	5172	0		713		
105	105	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	12,55	377	0,75	4731	9	0	3406	8788	
			м2 стяжки		376,25	0	4722	0		651		
106	106	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	12,55	9,78	0,74	123	9	0	89	228	
			м2 стяжки		9,04	0	113	0		17		
107	107	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	45	341,59	0	15372	0	0	11068	28555	
			м2 изолируемой поверхности		341,59	0	15372	0		2115		
108	108	Е11-090306-0301 Изм. и доп. вып. 16	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой профлистом . Монтаж	45	3407,75	37,75	153349	1699	0	110411	284861	
			м2		3370	10,86	151650	489		21101		
			Итого по разделу: 17. Полы								10725385	
			Раздел: 18. Внутренняя отделка									
109	109	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	3020,5	76,56	0	231249	0	0	23835	275491	
			м2 отделываемой поверхности		76,56	0	231249	0		20407		
110	110	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	3020,5	774,43	2,03	2339166	6132	0	240466	2786003	
			м2 отделываемой поверхности		772,4	0	2333034	0		206371		
111	111	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	3020,5	344,24	0	1039777	0	0	107170	1238703	
			м2 окрашиваемой поверхности		344,24	0	1039777	0		91756		
112	112	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	7851,1	1118,14	66,6	8778629	522883	0	897627	10450357	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,54	57,72	8255746	453165		774101		
113	113	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	7851,1	421,67	1,36	3310573	10677	0	340120	3942748	
			м2 отделываемой поверхности		420,31	0	3299896	0		292055		
114	114	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	7851,1	305,84	0	2401180	0	0	247490	2860564	
			м2 окрашиваемой поверхности		305,84	0	2401180	0		211894		
115	115	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	626,4	942,8	66,6	590570	41718	0	60297	702936	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		876,2	57,72	548852	36156		52069		
116	116	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	626,4	2011,75	0,65	1260160	407	0	129843	1501203	
			м2 поверхности облицовки		2011,1	0	1259753	0		111200		
			Итого по разделу: 18. Внутренняя отделка								23758005	
			Раздел: 19. Стены техэтажа									
117	117	Е11-080201-1005 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	186,526848	6469,32	0	1206702	0	0	124375	1437563	
			м3 кладки		6469,32	0	1206702	0		106486		
118	118	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	59,71928	9209	2498,66	549955	149218	0	44753	642285	
			м3 кладки		6710,34	560,39	400737	33466		47577		
119	119	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,4536	73320	0	33258	0	0	3428	39621	
			т металлических изделий		73320	0	33258	0		2935		
120	120	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	10,5672	4657,44	0	49216	0	0	5073	58632	
			м3 кладки		4657,44	0	49216	0		4343		
121	121	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	18	188,59	0	3395	0	0	350	4045	
			шт. сборных конструкций		188,59	0	3395	0		300		
			Итого по разделу: 19. Стены техэтажа								2182146	
			Раздел: 20. Покрытие									

122	122	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	47	991,9	54,55	46619	2564	0	4541	55253	
			шт. сборных конструкций		937,35	0	44055	0		4093		
123	123	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	802,69	29,43	803	29	0	80	954	
			шт. сборных конструкций		773,26	0	773	0		71		
124	124	Е11-070107-0101	Анкера диаметром 12АIII.Установка	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	2482	29642	
			т стальных элементов		268770	0	24082	0		2196		
125	125	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,1	19552,55	21,35	41060	45	0	4228	48911	
			м3		19531,2	3,96	41016	8		3623		
126	126	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,06082	20508,91	369,79	1247	22	0	126	1483	
			т		20139,12	0	1225	0		110		
127	127	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	0,01481	266904	0	3953	0	0	407	4709	
			т		266904	0	3953	0		349		
128	128	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,3	1483,78	0,4	1929	1	0	199	2298	
			м2		1483,38	0	1928	0		170		
129	129	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	0,121	43948,75	2881,85	5318	349	0	512	6296	
			т конструкций		41066,9	0	4969	0		466		
130	130	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,477	50,8	1,65	227	8	0	23	270	
			м2		49,15	0,15	220	1		20		
131	131	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	8,954	29,88	1,17	268	10	0	27	319	
			м2		28,71	0,15	257	1		24		
			Итого по разделу: 20. Покрытие								150135	
			Раздел: 21. Кровля техэтажа									
132	132	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	353,5416	220,26	0	77871	0	0	8026	92769	
			м2 изолируемой поверхности		220,26	0	77871	0		6872		
133	133	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	353,5416	582,34	0	205881	0	0	21220	245269	
			м2 утепляемого покрытия		582,34	0	205881	0		18168		
134	134	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	353,5416	450,84	0	159391	0	0	16428	189885	
			м2 утепляемого покрытия		450,84	0	159391	0		14066		
135	135	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	353,5416	318,07	68,27	112451	24136	0	9776	132005	
			м2 стяжки		249,8	18,48	88315	6533		9778		
136	136	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	12373,956	1,94	1,01	24005	12497	0	1556	27606	
			м2 стяжки		0,93	0,29	11508	3588		2045		
			Итого по разделу: 21. Кровля техэтажа								687534	
			Раздел: 22. Крыша									
137	137	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	50,8	220,26	0	11189	0	0	12084	25135	
			м2 изолируемой поверхности		220,26	0	11189	0		1862		
138	138	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	50,8	582,34	0	29583	0	0	31950	66455	
			м2 утепляемого покрытия		582,34	0	29583	0		4923		
139	139	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	50,8	450,84	0	22903	0	0	24735	51449	
			м2 утепляемого покрытия		450,84	0	22903	0		3811		
140	140	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	6,096	3899,96	1114,08	23774	6791	0	27801	55701	
			м3 утеплителя		2785,88	322,74	23774	1967		4126		
141	141	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	50,8	318,07	68,27	16158	3468	0	18464	37392	
			м2 стяжки		249,8	18,48	16158	939		2770		
142	142	Е11-080201-0701	Распределительная сетка диаметром 4ВР I.Установка	0,04000	73320	0	2933	0	0	3167	6588	
			т металлических изделий		73320	0	2933	0		488		
143	143	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	50,8	318,07	68,27	16158	3468	0	18464	37392	
			м2 стяжки		249,8	18,48	16158	939		2770		
144	144	Е11-120101-1702 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	457,2	1,94	1,01	887	462	0	1101	2147	
			м2 стяжки		0,93	0,29	887	133		159		
145	145	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	50,8	162,19	4,35	8239	221	0	8947	18561	
			м2 кровли		157,84	0,88	8239	45		1375		

146	146	Е11-120101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	19,76	787,83	24,38	15568	482	0	16854	35015	
						763,45	1,91	15568	38		2594		
147	147	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42	318,07	68,27	13359	2867	0	1161	15682	
						249,8	18,48	10492	776		1162		
148	148	Е11-120101-1702 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	630	1,94	1,01	1222	637	0	79	1405	
						0,93	0,29	586	183		104		
149	149	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	42	162,19	4,35	6812	183	0	687	8099	
						157,84	0,88	6629	37		600		
150	150	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	353,5416	220,26	0	77871	0	0	8026	92769	
						220,26	0	77871	0		6872		
151	151	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	47,728116	3899,96	1114,08	186138	53173	0	15292	217544	
						2785,88	322,74	132965	15404		16114		
152	152	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	388,89576	318,07	68,27	123696	26550	0	10754	145206	
						249,8	18,48	97146	7187		10756		
153	153	Е11-080201-0701	Распределительная сетка диаметром 4ВР I.Установка	т металлических изделий	0,4383916	73320	0	32143	0	0	3313	38292	
						73320	0	32143	0		2836		
154	154	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	353,5416	318,07	68,27	112451	24136	0	9776	132005	
						249,8	18,48	88315	6533		9778		
155	155	Е11-120101-1702 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	12373,956	1,94	1,01	24005	12497	0	1556	27606	
						0,93	0,29	11508	3588		2045		
156	156	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	353,5416	162,19	4,35	57341	1538	0	5784	68175	
						157,84	0,88	55803	311		5050		
157	157	Е11-120101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	103,6	787,83	24,38	81619	2526	0	8173	96975	
						763,45	1,91	79093	198		7183		
158	158	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	170,17	0	340	0	0	35	405	
						170,17	0	340	0		30		
			Итого по разделу: 22. Крыша									1179999	
			Раздел: 23. Вентканалы										
159	159	Е11-260201-0301 Изм. и доп. вып. 22	Утепление вентканалов минплитой	м3 изоляции	1,2342	14780,26	0	18242	0	0	1880	21732	
						14780,26	0	18242	0		1610		
160	160	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,68	1584,89	7,09	39115	175	0	4019	46585	
						1577,8	2,05	38940	51		3451		
161	161	Е11-070107-0103	Крепежные элементы .Установка	т стальных элементов	0,1272	71631,2	4122,5	9111	524	0	885	10796	
						67508,7	0	8587	0		800		
162	162	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,5	50,8	1,65	1295	42	0	130	1539	
						49,15	0,15	1253	4		114		
163	163	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	51	29,88	1,17	1524	60	0	152	1810	
						28,71	0,15	1464	8		134		
164	164	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	5	2400,15	38,7	12001	194	0	1217	14275	
						2361,45	0	11807	0		1057		
165	165	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	4190,34	40,74	8381	81	0	4074	13194	
						4149,6	0	8299	0		739		
			Итого по разделу: 23. Вентканалы									109931	
			ИТОГО:					79910673	4948466		7875789	88587606	
								74962215	1449857		7022917		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			переход на цены 2022 год			1,0499				0		93008128	
			НДС			12 %		11160975					
			Итого с НДС									104169103	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-3 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок В ниже отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление техподполья										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	866,43	39,69	17329	793	0	8749	28164	
						826,74	14,52	16535	290		2086		
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1028,45	47,73	20569	954	0	10376	33421	
						980,72	17,02	19614	340		2476		
3	3	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1154	70,12	69240	4207	0	34581	112127	
						1083,88	24,5	65033	1470		8306		
4	4	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	451,89	16,19	6778	243	0	3448	11044	
						435,7	6,31	6536	95		818		
5	5	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1268,76	13,15	19031	197	0	9794	31131	
						1255,61	0,06	18834	1		2306		
6	6	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	93,04	0	4652	0	0	2419	7637	
						93,04	0	4652	0		566		
7	7	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	93,04	0	7443	0	0	3870	12218	
						93,04	0	7443	0		905		
8	8	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,4	51,82	2,67	1627	84	0	807	2629	
						49,15	0,29	1543	9		195		
9	9	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,4	61,21	3,79	1922	119	0	947	3099	
						57,42	0,59	1803	19		230		
10	10	Е11-260101-0801 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	2,1	24381,44	1202,84	51201	2526	0	25920	83291	
						23178,6	557,46	48675	1171		6170		
11	11	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	55,8	391,03	15,43	21819	861	0	11082	35533	
						375,6	6,31	20958	352		2632		
			Итого по разделу: 1. Отопление техподполья									360294	
			Раздел: 2. Узел управления										
12	12	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5601,44	497,44	5601	498	0	2776	9047	
						5104	234,72	5104	235		670		

13	13	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	741,11	2,47	741	3	0	384	1215	
						738,64	0,65	739	1		90		
14	14	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	5495,09	343,79	10990	687	0	5389	17689	
						5151,3	30,22	10303	60		1310		
15	15	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2301,48	315,79	4603	631	0	2148	7291	
						1985,7	80,08	3971	160		540		
16	16	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3751,49	246,69	22509	1480	0	11072	36267	
						3504,8	44,01	21029	264		2686		
17	17	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2080,55	98,99	24967	1188	0	12456	40417	
						1981,56	14,67	23779	176		2994		
18	18	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	345,34	0	1727	0	0	898	2835	
						345,34	0	1727	0		210		
19	19	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	453,73	0	1815	0	0	944	2980	
						453,73	0	1815	0		221		
20	20	Е11-180901-0107 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1	8480,97	259,51	8481	260	0	4338	13845	
						8221,46	120,88	8221	121		1026		
21	21	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1028,45	47,73	5142	239	0	2594	8355	
						980,72	17,02	4904	85		619		
22	22	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	2401,63	176,59	24016	1766	0	11646	38515	
						2225,04	14,67	22250	147		2853		
23	23	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	51,82	2,67	88	4	0	44	143	
						49,15	0,29	84	0		11		
24	24	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,7	25,01	3,44	43	6	0	19	67	
						21,57	0,44	37	1		5		
25	25	Е11-260101-0801 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,06	24381,44	1202,84	1463	72	0	741	2380	
						23178,6	557,46	1391	33		176		
26	26	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,55	391,03	15,43	997	39	0	506	1623	
						375,6	6,31	958	16		120		
			Итого по разделу: 2. Узел управления									182669	
			ИТОГО:					334794	16857		167948	542963	
								317938	5046		40221		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			переход на цены 2022г			*1,0499*						*570057*	
			НДС			12 %		68407					
			Итого с НДС									638464	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 4

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-4 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок В выше отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление Лестничной клетки										
1	1	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1264,14	8,53	37924	256	0	7534	49095	
						1255,61	0	37668	0		3637		
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	9,74	757,2	7,57	7375	73	0	1464	9546	
						749,63	1,88	7301	18		707		
3	3	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2262,29	0	2262	0	0	452	2931	
						2262,29	0	2262	0		217		
			Итого по разделу: 3. Отопление Лестничной клетки									61572	
			Раздел: 4. Отопление 9 ти этажей										
4	4	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	125	1264,14	8,53	158018	1066	0	31390	204561	
						1255,61	0	156951	0		15153		
5	5	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1780	1452,44	11,11	2585343	19776	0	513113	3346333	
						1441,33	0	2565567	0		247877		
6	6	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	108	1452,44	11,11	156864	1200	0	31133	203037	
						1441,33	0	155664	0		15040		
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2013	93,04	0	187290	0	0	37458	242728	
						93,04	0	187290	0		17980		
8	8	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	36	1093,66	9,78	39372	352	0	7804	50950	
						1083,88	0	39020	0		3774		
9	9	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	134,6	757,2	7,57	101920	1019	0	20231	131923	
						749,63	1,88	100901	254		9772		
10	10	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	10	2262,29	0	22623	0	0	4525	29320	
						2262,29	0	22623	0		2172		
11	11	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	204	1569,72	0	320223	0	0	64045	415009	
						1569,72	0	320223	0		30741		
12	12	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	72	10428,19	62,67	750830	4512	0	149264	972101	
						10365,53	0	746318	0		72007		
13	13	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		36	831,9	5,16	29948	186	0	5953	38773	

				м трубопровода		826,74	0	29763	0		2872		
14	14	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		216	831,9	5,16	179690	1115	0	35715	232637	
				м трубопровода		826,74	0	178576	0		17232		
15	15	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		252	93,04	0	23446	0	0	4689	30386	
				м трубопровода		93,04	0	23446	0		2251		
16	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		42,27696	51,51	2,36	2178	99	0	417	2803	
				м2		49,15	0,15	2078	6		208		
17	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		42,27696	60,58	3,16	2561	133	0	488	3293	
				м2		57,42	0,29	2428	12		244		
18	18	Ц13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях		36	1276	0	45936	0	0	9187	59533	
				шт.		1276	0	45936	0		4410		
19	19	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка		36	1153,27	55,55	41518	2000	0	7904	53376	
				фильтр		1097,72	0	39518	0		3954		
20	20	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		36	1569,72	0	56510	0	0	11302	73237	
				шт.		1569,72	0	56510	0		5425		
21	21	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		36	675,87	1,1	24331	40	0	4858	31524	
				шт.		674,77	0	24292	0		2335		
22	22	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		124	195,41	0	24231	0	0	4846	31403	
				шт.		195,41	0	24231	0		2326		
			Итого по разделу: 4. Отопление 9 ти этажей									6152926	
			Раздел: 5. Вентиляция										
23	23	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		72	371,85	2,71	26773	195	0	5316	34656	
				решетка		369,14	0	26578	0		2567		
24	24	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		1	7819,06	71,1	7819	71	0	1550	10118	
				вентилятор		7747,96	0	7748	0		749		
			Итого по разделу: 5. Вентиляция									44774	
			ИТОГО:					4834985	32093		960638	6259273	
								4802892	290		463650		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			переход на цены 2022г			*1,0499*						*6571611*	
			НДС			12 %		788593					
			Итого с НДС									7360204	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)