Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 5

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-5 Водопровод и канализация Блок В подвал** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	513,43	19,05	10269	381	0	4016	15428	
						494,38	7,63	9888	153		1143		
2	2	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	28	513,43	19,05	14376	534	0	5623	21599	
						494,38	7,63	13843	214		1600		
3	3	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	93,04	0	4466	0	0	1786	6752	
						93,04	0	4466	0		500		
4	4	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	48	399,28	77,72	19165	3731	0	6878	28126	
						321,56	36,68	15435	1761		2083		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									71905	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
5	5	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	513,43	19,05	10269	381	0	4016	15428	
						494,38	7,63	9888	153		1143		
6	6	E11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	28	671,53	36,32	18803	1017	0	7280	28170	
						635,21	14,82	17786	415		2087		
7	7	E11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	28	809,25	47,79	22659	1338	0	8745	33916	
						761,46	19,36	21321	542		2512		
8	8	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	93,04	0	4466	0	0	1786	6752	
						93,04	0	4466	0		500		
9	9	E11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	28	93,04	0	2605	0	0	1042	3939	
						93,04	0	2605	0		292		
10	10	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	76	399,28	77,72	30345	5907	0	10890	44534	
						321,56	36,68	24439	2788		3299		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									132739	
			Раздел: 3. Канализация										
11	11	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	58	855,93	2,49	49644	144	0	19817	75018	
						853,44	0,73	49500	42		5557		
12	12	E11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	3643,36	305,41	3643	306	0	1368	5412	
						3337,95	82,89	3338	83		401		

13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,2	1826,44 1826,44	0 0	29588 29588	0 0	0	11835 3314	44737	
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	952,56 952,56	0 0	15431 15431	0 0	0	6173 1728	23332	
15	15	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	9	957,75 905,52	52,23 24,65	8620 8150	470 222	0	3349 957	12926	
			Итого по разделу: 3. Канализация									161425	
			Раздел: 4. Водосток внутренний										
16	16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1154 1083,88	70,12 24,5	17310 16258	1052 368	0	6650 1917	25877	
17	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	93,04 93,04	0 0	1396 1396	0 0	0	558 156	2110	
18	18	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3751,49 3504,8	246,69 44,01	3751 3505	247 44	0	1420 414	5585	
19	19	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	866,43 826,74	39,69 14,52	2599 2480	120 44	0	1010 289	3898	
20	20	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2111,64 1981,56	130,08 29,34	2112 1982	130 29	0	804 233	3149	
			Итого по разделу: 4. Водосток внутренний									40619	
			ИТОГО:					271517 255765	15758 6858		105046 30125	406688	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			переход на цены 2022г			*1,0499*						*426982*	
			НДС			12 %		51238					
			Итого с НДС									478220	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Кервенлис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 6

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-6 Водопровод и канализация Блок В выше 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Холодное водоснабжение										
1	1	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		125	1675,17	18,78	209396	2348	0	82823	315597	
				м трубопровода		1656,39	0,07	207049	9		23378		
2	2	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		141	1829,43	22,09	257950	3115	0	101941	388682	
				м трубопровода		1807,34	0,12	254835	17		28791		
3	3	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		266	93,04	0	24749	0	0	9899	37420	
				м трубопровода		93,04	0	24749	0		2772		
			Итого по разделу: 5. Холодное водоснабжение									741699	
			Раздел: 6. Водомерный узел										
4	4	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**		45	1863,7	130,08	83866	5853	0	31733	124847	
				счетчик (водомер)		1733,62	29,34	78013	1320		9248		
5	5	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**		45	1265,36	167,63	56941	7544	0	20711	83864	
				фильтр		1097,72	52,88	49398	2380		6212		
			Итого по разделу: 6. Водомерный узел									208712	
			Раздел: 7. Горячее водоснабжение										
6	6	**Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		152	1675,17	18,78	254626	2855	0	100713	383766	
				м трубопровода		1656,39	0,07	251771	11		28427		
7	7	**Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		195	1829,43	22,09	356739	4307	0	140982	537539	
				м трубопровода		1807,34	0,12	352431	23		39818		
8	8	**Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		37	2023,33	26,01	74863	963	0	29563	112780	
				м трубопровода		1997,32	0,18	73901	7		8354		
9	9	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		384	93,04	0	35727	0	0	14291	54019	
				м трубопровода		93,04	0	35727	0		4001		
10	10	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**		81	1027,04	0,14	83190	11	0	33272	125779	
				шт.		1026,9	0	83179	0		9317		
11	11	**Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**		36	3669,81	31,65	132113	1139	0	52601	199491	
				шт.		3638,16	14,67	130974	528		14777		

			Итого по разделу: 7. Горячее водоснабжение									**1413374**	
			Раздел: 8. Водомерный узел										
12	**12**	**Е11-160901-0502**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**		**45**	**1863,7**	**130,08**	**83866**	**5853**	**0**	**31733**	**124847**	
				счетчик (водомер)		**1733,62**	**29,34**	**78013**	**1320**		**9248**		
13	**13**	**Е11-181001-0101**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка**		**45**	**1265,36**	**167,63**	**56941**	**7544**	**0**	**20711**	**83864**	
				фильтр		**1097,72**	**52,88**	**49398**	**2380**		**6212**		
			Итого по разделу: 8. Водомерный узел									**208712**	
			Раздел: 9. Канализация										
14	**14**	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**127**	**890,95**	**0,93**	**113151**	**118**	**0**	**45228**	**171049**	
				м трубопровода		**890,02**	**0,29**	**113033**	**37**		**12670**		
15	**15**	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		**251**	**855,93**	**2,49**	**214838**	**625**	**0**	**85759**	**324645**	
				м трубопровода		**853,44**	**0,73**	**214213**	**183**		**24048**		
16	**16**	**Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**		**0,004**	**489090,88**	**150206,88**	**1956**	**601**	**0**	**618**	**2780**	
				км трубопровода		**338884**	**47137,54**	**1356**	**189**		**206**		
	16.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		279							
17	**17**	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		**45**	**3402,63**	**194,73**	**153118**	**8763**	**0**	**59444**	**229567**	
				комплект		**3207,9**	**94,56**	**144356**	**4255**		**17005**		
18	**18**	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		**45**	**2959,06**	**98,41**	**133158**	**4429**	**0**	**52346**	**200344**	
				комплект		**2860,65**	**47,44**	**128729**	**2135**		**14840**		
19	**19**	**Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**		**36**	**2362,06**	**73,54**	**85034**	**2648**	**0**	**33469**	**127983**	
				комплект		**2288,52**	**35,71**	**82387**	**1286**		**9480**		
20	**20**	**Е11-170101-0102**	**Ванны купальные стальные. Установка**		**36**	**3188,43**	**327,78**	**114783**	**11800**	**0**	**43471**	**170914**	
				комплект		**2860,65**	**158,17**	**102983**	**5694**		**12660**		
			Итого по разделу: 9. Канализация									**1227282**	
			Раздел: 10. Водосток внутренний										
21	**21**	**Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**		**40**	**1154**	**70,12**	**46160**	**2805**	**0**	**17734**	**69006**	
				м трубопровода		**1083,88**	**24,5**	**43355**	**980**		**5112**		
22	**22**	**Е11-160401-0404**	**Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений**		**2**	**2401,63**	**176,59**	**4803**	**353**	**0**	**1792**	**7123**	
				соединение		**2225,04**	**14,67**	**4450**	**29**		**528**		
			Итого по разделу: 10. Водосток внутренний									**76129**	
			ИТОГО:					**2577968**	**73674**		**1010834**	**3875906**	
								2504300	**22783**		**287104**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			переход на цены 2022г			***1,0499***						***4069314***	
			НДС			**12 %**		**488318**					
			Итого с НДС									**4557631**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 7

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-7 Электроснабжение и электроосвещение Блок В подвал** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9301,46	701,14	9301	701	0	4625	15040	
						8600,32	293,95	8600	294		1114		
2	2	Ц13-080306-0308 Изм. и доп. вып. 18	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	56510,22	122,22	56510	122	0	29322	92699	
						56388	0	56388	0		6867		
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,97	31,09	1357	31	0	697	2218	
						1325,88	14,67	1326	15		164		
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1470,78	25,78	8825	155	0	4508	14400	
						1445	0	8670	0		1067		
5	5	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16	1188,87	45,87	19022	734	0	9676	30994	
						1143	19,95	18288	319		2296		
6	6	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	211,19	0,22	845	0	0	439	1387	
						210,97	0,1	844	0		103		
7	7	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1589,82	65,82	1590	65	0	808	2590	
						1524	29,34	1524	29		192		
			Итого по разделу:									159328	
			Раздел: 1. Проводниковая продукция										
8	8	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	48	193,85	2,16	9305	104	0	4786	15218	
						191,69	0,06	9201	3		1127		
9	9	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	16	394,14	3,35	6306	53	0	3256	10327	
						390,79	0,57	6253	9		765		
			Итого по разделу: 1. Проводниковая продукция									25545	
			Раздел: 2. Заземление										
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,43	1826,44	0	4438	0	0	2308	7286	
						1826,44	0	4438	0		540		
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,43	952,56	0	2315	0	0	1204	3800	
						952,56	0	2315	0		281		
12	12	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	211,85	12,91	1907	116	0	946	3081	
						198,94	3,23	1790	29		228		
13	13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1087,5	92,8	3262	279	0	1584	5234	
						994,7	20,54	2984	62		388		

			Итого по разделу: 2. Заземление								**19402**	
			ИТОГО:				**124983**	**2360**		**64159**	**204274**	
							122621	**760**		**15132**		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**			
			переход на цены 2022г		***1,0499***						***214467***	
			НДС		**12 %**		**25736**					
			Итого с НДС								**240203**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3.1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 8

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-3-8 Электроснабжение и электроосвещение Блок В выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21	1188,87	45,87	24966	963	0	12699	40678	
						1143	19,95	24003	419		3013		
2	2	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	32	981,16	5,8	31397	186	0	16254	51463	
						975,36	1,47	31212	47		3812		
3	3	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	680	211,19	0,22	143609	150	0	74634	235702	
						210,97	0,1	143460	68		17459		
4	4	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	174	398,56	10,76	69349	1873	0	35507	113245	
						387,8	4,63	67477	806		8389		
			Итого по разделу:									441088	
			Раздел: 1. Проводниковая продукция										
5	5	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3505	193,85	2,16	679444	7570	0	349484	1111242	
						191,69	0,06	671873	210		82314		
6	6	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	54	394,14	3,35	21284	181	0	10989	34855	
						390,79	0,57	21103	31		2582		
			Итого по разделу: 1. Проводниковая продукция									1146097	
			ИТОГО:					970049	10923		499567	1587185	
								959128	1581		117569		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			переход на цены 2022г			*1,0499*						*1666386*	
			НДС			12 %		199934					
			Итого с НДС									1866352	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **30.09.2022**

Акт выполненных работ № 9

за **сентябрь 2022** **(месяц, год) на** **2-3-9 Газоснабжение Блок В выше отметки 0,000** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 17Н15=22**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	435,68	23,45	43568	2345	0	41290	91647	
						412,23	9,1	41223	910		6789		
2	2	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11Н15=22**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра**	м трубопровода	12,52	1032,58	51,86	12928	649	0	12262	27205	
						980,72	18,69	12279	234		2015		
3	3	**Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17Н15=22**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	72	435,68	23,45	31369	1688	0	29729	65986	
						412,23	9,1	29681	655		4888		
4	4	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6Н15=22**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	172	2080,55	98,99	357855	17026	0	336485	749887	
						1981,56	14,67	340828	2523		55547		
5	5	**Ц13-110201-0101 Н15=22**	**Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	36	1569,72	0	56510	0	0	42382	106803	
						1569,72	0	56510	0		7911		
6	6	**Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16Н15=22**	**Счетчик газовый мембранный.Установка**	шт.	36	1276	0	45936	0	0	34452	86819	
						1276	0	45936	0		6431		
7	7	**Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6Н15=22**	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	36	1798,92	248,72	64761	8954	0	58832	133480	
						1550,2	117,36	55807	4225		9887		
8	8	**Е11-130301-0406 Н15=22**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	20	51,82	2,67	1036	54	0	682	1855	
						49,15	0,29	983	6		137		
9	9	**Е11-130301-1421 Н15=22**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	20	25,01	3,44	500	69	0	304	868	
						21,57	0,44	431	9		64		
			ИТОГО:					614463	30785		556418	1264550	
								583678	8562		93669		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			переход на цены 2022г			*1,0499*						*1327651*	
			НДС			12 %		159318					
			Итого с НДС									1486969	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сатингалиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Кұрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

(наименование)

Акт выполненных работ № 10

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-1 Общестроительные работы ниже 0,000 Блок Г** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	E11-010102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1395,344	313,18	313,18	436994	436994	0	14623	487746	
						0	52,4	0	73116		36129		
2	2	C3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	25813,864	46		1187438				1282433	
											94995		
3	3	E11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1395,344	21,63	18,22	30181	25423	0	3095	35938	
						3,41	7,68	4758	10716		2662		
4	4	E11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	703,0744	234,25	234,25	164695	164696	0	5512	183824	
						0	39,2	0	27561		13617		
5	5	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	104,92092	2191,73	0	229958	0	0	45992	298026	
						2191,73	0	229958	0		22076		
6	6	E11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв	м3 грунта	807,99532	51,34	51,34	41482	41482	0	3258	48319	
						0	20,16	0	16289		3579		
7	7	E11-010104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	1615,99064	45,98	45,98	74303	74303	0	5837	86551	
						0	18,06	0	29185		6411		
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	807,99532	171,87	78,99	138870	63824	0	21233	172911	
						92,88	38,51	75047	31116		12808		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2595748	
			Раздел: 2. Фундаменты										
9	9	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	33,5	2520,74	1132,94	84445	37953	0	11080	103167	
						1387,8	265,97	46491	8910		7642		
10	10	E11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	165,6	3893,72	1695,6	644800	280792	0	86309	789598	
						2198,12	407,83	364009	67537		58489		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									892765	
			Раздел: 3. Блоки стен подвала										
11	11	E11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	48	1496,98	1055,36	71855	50658	0	6961	85121	
						441,62	283,45	21198	13606		6305		

12	12	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	154	1545,75	1034,85	238046	159367	0	24296	283329	
			шт. сборных конструкций		510,9	277,94	78679	42803		20987		
13	13	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	78	2095,86	1318,27	163477	102825	0	17654	195621	
			шт. сборных конструкций		777,59	354,07	60652	27617		14490		
14	14	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	101	3496,55	2312,1	353152	233522	0	36470	420792	
			шт. сборных конструкций		1184,45	620,99	119629	62720		31170		
15	15	Е11-080201-0701	Арматурные сетки .Укладка	0,5676	75716,46	2396,46	42977	1361	0	8413	55501	
			т металлических изделий		73320	792,18	41616	450		4111		
16	16	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	16,7	3893,72	1695,6	65025	28317	0	8704	79627	
			м3		2198,12	407,83	36709	6811		5898		
17	17	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	71,51	246,16	6,78	17603	485	0	3452	22739	
			м2 поверхности		239,38	1,99	17118	142		1684		
18	18	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	372,96	326,44	20,1	121749	7497	0	23069	156403	
			м2 поверхности		306,34	2,93	114253	1093		11585		
			Итого по разделу: 3. Блоки стен подвала								1299133	
			Раздел: 4. Монолитный железобетонный пояс									
19	19	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	28,8	15758,46	4835,46	453844	139262	0	68956	564624	
			м3		10923	1048,46	314582	30196		41824		
20	20	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,06771	20883,06	154,42	43180	319	0	8572	55892	
			т		20728,64	0	42861	0		4140		
21	21	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	2,33691	20883,06	154,42	48802	361	0	9688	63169	
			т		20728,64	0	48441	0		4679		
			Итого по разделу: 4. Монолитный железобетонный пояс								683685	
			Раздел: 5. Перекрытие над подвалом									
22	22	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	18	1562	788,74	28116	14197	0	3428	34067	
			шт. сборных конструкций		773,26	178,83	13919	3219		2523		
23	23	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	37	1870,81	933,46	69220	34538	0	8468	83903	
			шт. сборных конструкций		937,35	206,99	34682	7659		6215		
24	24	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	0,0896	281947,95	13177,95	25263	1181	0	4844	32516	
			т стальных элементов		268770	1569,69	24082	141		2409		
25	25	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	2	437,13	248,54	874	497	0	99	1051	
			шт. сборных конструкций		188,59	58,53	377	117		78		
26	26	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	0,1566	19612,31	1620,71	3071	254	0	579	3942	
			т конструкций		17991,6	499,08	2817	78		292		
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1678	51,82	2,67	268	13	0	51	345	
			м2		49,15	0,29	254	1		26		
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	5,1678	30,6	1,89	158	9	0	30	203	
			м2		28,71	0,29	148	1		15		
			Итого по разделу: 5. Перекрытие над подвалом								156027	
			Раздел: 6. Проемы									
29	29	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,92	1951,82	188,13	3747	361	0	712	4816	
			м2		1763,69	89,46	3386	172		357		
			Итого по разделу: 6. Проемы								4816	
			Раздел: 7. Полы									
30	30	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	82,875	171,87	78,99	14244	6547	0	2178	17736	
			м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	7697	3192		1314		
31	31	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	33,15	5472,67	1824,43	181419	60480	0	29537	227833	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	120939	26747		16877		
32	32	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	33,15	4128,84	7,68	136871	255	0	27323	177330	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	136616	0		13136		
			Итого по разделу: 7. Полы								422899	

			Раздел: 8. Отделочные работы									
33	33	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	293,91	79,21	2,65	23281	779	0	4580	30090	
			м2 отделываемой поверхности		76,56	1,35	22502	397		2229		
34	34	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	293,91	50,4	0,86	14813	252	0	2937	19170	
			м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	14560	123		1420		
35	35	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	686	50,4	0,86	34574	590	0	6855	44743	
			м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	33984	288		3314		
			Итого по разделу: 8. Отделочные работы								94003	
			Раздел: 9. Крыльцо									
36	36	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	20,22	111,17	30,4	2248	614	0	374	2832	
			м2 площади уплотнения		80,77	11,59	1633	234		210		
37	37	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадка из бетона В15.Устройство	3,2	3893,72	1695,6	12460	5426	0	1668	15258	
			м3		2198,12	407,83	7034	1305		1130		
38	38	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00552	267556,89	652,89	1477	4	0	295	1914	
			т		266904	308,07	1473	2		142		
39	39	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж	0,08861	45233,17	4166,27	4008	369	0	736	5124	
			т конструкций		41066,9	443,99	3639	39		380		
40	40	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки ,балки ,прогоны.Монтаж	1,07282	14145,39	1317,19	15175	1413	0	2850	19467	
			т конструкций		12828,2	454,77	13762	488		1442		
41	41	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,5	51,82	2,67	492	26	0	94	633	
			м2		49,15	0,29	467	3		47		
42	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	19	30,6	1,89	581	36	0	110	746	
			м2		28,71	0,29	545	6		55		
43	43	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	19,5	952,73	106,21	18578	2071	0	3493	23837	
			м2 покрытия		846,52	49,16	16507	959		1766		
			Итого по разделу: 9. Крыльцо								69811	
			Раздел: 10. Приямки									
44	44	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,28	2325,6	1368,5	651	383	0	91	801	
			м3 основания		957,1	674,82	268	189		59		
45	45	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	4,2	17923,12	174,83	75277	734	0	14958	97454	
			м3		17748,29	58,39	74543	245		7219		
46	46	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	14	866,43	39,69	12130	555	0	2356	15645	
			м трубопровода		826,74	14,52	11574	203		1159		
47	47	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,03892	58483,78	1258,98	2276	49	0	448	2942	
			т конструкций		57224,8	278,73	2227	11		218		
48	48	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,03892	185331,48	9291,48	7213	362	0	1386	9287	
			т конструкций		176040	1965,78	6851	77		688		
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,72	51,82	2,67	37	2	0	7	48	
			м2		49,15	0,29	35	0		4		
50	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	1,44	30,6	1,89	44	2	0	8	56	
			м2		28,71	0,29	41	0		4		
			Итого по разделу: 10. Приямки								126233	
			Раздел: 11. Наружная отделка									
51	51	Е11-150106-102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	106,308	3871,4	34,7	411561	3689	0	81925	532965	
			м2 поверхности облицовки		3836,7	16,47	407872	1751		39479		
			Итого по разделу: 11. Наружная отделка								532965	
			Раздел: 12. Отмостка									
52	52	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	13,2885	5472,67	1824,43	72724	24244	0	11840	91329	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	48480	10722		6765		
53	53	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В10.Устройство	13,2885	4128,84	7,68	54866	102	0	10953	71085	

			м3 подстилающего слоя			4121,16	0	54764	0		5266		
			Итого по разделу: 12. Отмостка									162414	
			ИТОГО:					5880593	2009475		638387	7040499	
								2683679	508237		521519		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			переход на цены 2022г			*1,0499*						*7391820*	
			НДС			12 %		887018					
			Итого с НДС									8278838	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табыс Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Табын Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МастИнжПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 11

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-2 Общестроительные работы 9 ти этажей Блок Г** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт										
1	1	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**37,2**	**15758,46**	**4835,46**	**586215**	**179879**	**0**	**115623**	**757985**	
						10923	**1048,46**	**406336**	**39003**		**56147**		
2	2	**Е11-080201-0701**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки гибкая связь**	**т металлических изделий**	**1,3842**	**75716,46**	**2396,46**	**104807**	**3318**	**0**	**26634**	**141956**	
						73320	**792,18**	**101490**	**1097**		**10515**		
			Итого по разделу: 14. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт									**899941**	
			Раздел: 15. Перекрытие 1 го этажа										
3	3	**Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**19**	**1562**	**788,74**	**29678**	**14986**	**0**	**4697**	**37125**	
						773,26	**178,83**	**14692**	**3398**		**2750**		
4	4	**Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**35**	**1870,81**	**933,46**	**65478**	**32671**	**0**	**10399**	**81947**	
						937,35	**206,99**	**32807**	**7245**		**6070**		
5	5	**Е11-070107-0101**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,0896**	**281947,95**	**13177,95**	**25263**	**1181**	**0**	**6289**	**34076**	
						268770	**1569,69**	**24082**	**141**		**2524**		
6	6	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка**	**шт. сборных конструкций**	**4**	**437,13**	**248,54**	**1749**	**994**	**0**	**257**	**2166**	
						188,59	**58,53**	**754**	**234**		**160**		
7	7	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические балки.Монтаж**	**т конструкций**	**0,3132**	**19612,31**	**1620,71**	**6143**	**507**	**0**	**1504**	**8259**	
						17991,6	**499,08**	**5635**	**156**		**612**		
8	8	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,3356**	**51,82**	**2,67**	**536**	**28**	**0**	**133**	**722**	
						49,15	**0,29**	**508**	**3**		**53**		
9	9	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**20,6712**	**30,6**	**1,89**	**633**	**39**	**0**	**156**	**852**	
						28,71	**0,29**	**593**	**6**		**63**		
			Итого по разделу: 15. Перекрытие 1 го этажа									**165147**	
			Раздел: 16. Перекрытие 2-4 го этажей										
10	10	**Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**57**	**1562**	**788,74**	**89034**	**44958**	**0**	**14090**	**111374**	
						773,26	**178,83**	**44076**	**10193**		**8250**		
11	11	**Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**108**	**1870,81**	**933,46**	**202047**	**100814**	**0**	**32087**	**252865**	
						937,35	**206,99**	**101234**	**22355**		**18731**		
12	12	**Е11-070107-0101**	**Анкера.Установка**	**т стальных элементов**	**0,2688**	**281947,95**	**13177,95**	**75788**	**3542**	**0**	**18867**	**102227**	
						268770	**1569,69**	**72245**	**422**		**7572**		
13	13	**Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка**	**шт. сборных конструкций**	**12**	**437,13**	**248,54**	**5246**	**2982**	**0**	**770**	**6497**	
						188,59	**58,53**	**2263**	**702**		**481**		
14	14	**Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Металлические балки.Монтаж**		**0,9396**	**19612,31**	**1620,71**	**18428**	**1523**	**0**	**4511**	**24774**	

				т конструкций		17991,6	499,08	16905	469		1835		
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,0068	51,82	2,67	1607	83	0	398	2165	
						49,15	0,29	1524	9		160		
16	16	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	62,0136	30,6	1,89	1898	117	0	467	2554	
						28,71	0,29	1780	18		189		
			Итого по разделу: 16. Перекрытие 2-4 го этажей									502456	
			Раздел: 17. Перекрытие 5-8 го этажей										
17	17	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	76	1562	788,74	118712	59944	0	18787	148499	
						773,26	178,83	58768	13591		11000		
18	18	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	144	1870,81	933,46	269397	134419	0	42783	337154	
						937,35	206,99	134978	29807		24974		
19	19	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,3584	281947,95	13177,95	101050	4723	0	25155	136301	
						268770	1569,69	96327	563		10096		
20	20	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	8	437,13	248,54	3497	1988	0	513	4331	
						188,59	58,53	1509	468		321		
21	21	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,6264	19612,31	1620,71	12285	1016	0	3007	16515	
						17991,6	499,08	11270	313		1223		
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20,6712	51,82	2,67	1071	55	0	265	1443	
						49,15	0,29	1016	6		107		
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	41,3424	30,6	1,89	1265	78	0	311	1702	
						28,71	0,29	1187	12		126		
24	24	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	16,8	21375,07	1843,87	359101	30977	0	87125	481924	
						19531,2	443,47	328124	7450		35698		
25	25	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,856896	20508,91	369,79	38083	687	0	9709	51615	
						20139,12	0	37396	0		3823		
26	26	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,37944	64884,21	9894,21	24620	3754	0	5777	32829	
						54990	3652,83	20865	1386		2432		
27	27	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,24	51,82	2,67	531	27	0	131	715	
						49,15	0,29	503	3		53		
28	28	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,48	30,6	1,89	627	39	0	154	843	
						28,71	0,29	588	6		62		
29	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,152	267556,89	652,89	40669	99	0	10545	55311	
						266904	308,07	40569	47		4097		
30	30	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	13,6	21375,07	1843,87	290701	25076	0	70530	390129	
						19531,2	443,47	265624	6031		28898		
31	31	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,538192	20508,91	369,79	31547	569	0	8043	42757	
						20139,12	0	30978	0		3167		
32	32	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,152	267556,89	652,89	40669	99	0	10545	55311	
						266904	308,07	40569	47		4097		
33	33	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,3796	64884,21	9894,21	24630	3756	0	5780	32843	
						54990	3652,83	20874	1387		2433		
34	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,24	51,82	2,67	531	27	0	131	715	
						49,15	0,29	503	3		53		
35	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,48	30,6	1,89	627	39	0	154	843	
						28,71	0,29	588	6		62		
36	36	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	6	21375,07	1843,87	128250	11063	0	31116	172115	
						19531,2	443,47	117187	2661		12749		
37	37	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,693792	20508,91	369,79	14229	257	0	3628	19286	
						20139,12	0	13972	0		1429		
38	38	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,076	267556,89	652,89	20334	49	0	5273	27656	
						266904	308,07	20285	23		2049		
39	39	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,1898	64884,21	9894,21	12315	1878	0	2890	16421	
						54990	3652,83	10437	693		1216		

40	40	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,12	51,82	2,67	265	13	0	66	357	
						49,15	0,29	252	1		26		
41	41	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	10,24	30,6	1,89	313	19	0	77	421	
						28,71	0,29	294	3		31		
			Итого по разделу: 17. Перекрытие 5-8 го этажей									2028036	
			Раздел: 18. Перекрытие 9 го этажа										
42	42	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	19	1562	788,74	29678	14986	0	4697	37125	
						773,26	178,83	14692	3398		2750		
43	43	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	1870,81	933,46	67349	33605	0	10696	84289	
						937,35	206,99	33745	7452		6244		
44	44	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	281947,95	13177,95	25263	1181	0	6289	34076	
						268770	1569,69	24082	141		2524		
45	45	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	4	437,13	248,54	1749	994	0	257	2166	
						188,59	58,53	754	234		160		
46	46	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,3132	19612,31	1620,71	6143	507	0	1504	8259	
						17991,6	499,08	5635	156		612		
47	47	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,3356	51,82	2,67	536	28	0	133	722	
						49,15	0,29	508	3		53		
48	48	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	20,6712	30,6	1,89	633	39	0	156	852	
						28,71	0,29	593	6		63		
49	49	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6	418,89	14,4	2513	86	0	639	3404	
						404,49	5,52	2427	33		252		
50	50	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	12965,61	2686,69	11669	2418	0	2541	15347	
						10278,92	595,46	9251	536		1137		
51	51	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,52	21375,07	1843,87	32490	2803	0	7883	43603	
						19531,2	443,47	29687	674		3230		
			Итого по разделу: 18. Перекрытие 9 го этажа									229843	
			Раздел: 19. Лифт										
52	52	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	121,09878	10413,06	2977,45	1261009	360565	0	258504	1641074	
						7435,61	786,31	900443	95221		121561		
53	53	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,118	267556,89	652,89	31572	77	0	8186	42939	
						266904	308,07	31495	36		3181		
54	54	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Скоба весом до 4 кг. Установка	т	0,0028	267556,89	652,89	749	2	0	194	1018	
						266904	308,07	747	1		75		
55	55	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,3	1992,25	508,87	2590	661	0	544	3385	
						1483,38	128,51	1928	167		251		
56	56	Е11-070107-0103	Металлические балки.Установка	т стальных элементов	0,1078	74833,47	7324,77	8067	790	0	1932	10799	
						67508,7	1511,01	7277	163		800		
57	57	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,0108	45233,17	4166,27	489	45	0	116	653	
						41066,9	443,99	444	5		48		
58	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,3882	51,82	2,67	227	11	0	56	306	
						49,15	0,29	216	1		23		
59	59	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,7764	30,6	1,89	269	17	0	66	362	
						28,71	0,29	252	3		27		
			Итого по разделу: 19. Лифт									1700536	
			Раздел: 20. Лестничная клетка										
60	60	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,04452	19612,31	1620,71	873	72	0	214	1174	
						17991,6	499,08	801	22		87		
61	61	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка	т	0,04452	12626,63	1795,88	562	80	0	125	742	
						10830,75	4,4	482	0		55		

62	62	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	2,59266	45233,17 41066,9	4166,27 443,99	117274 106473	10802 1151	0	27942 11617	156833	
63	63	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	255	1483,2 1455,84	27,36 12,91	378216 371239	6977 3292	0	97240 38036	513492	
64	64	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	57	2061,83 1965,78	96,05 40,39	117524 112049	5475 2302	0	29689 11777	158990	
65	65	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,15808	267556,89 266904	652,89 308,07	42295 42192	104 49	0	10967 4261	57523	
66	66	Е11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	81	897,86 793,97	103,89 39,76	72727 64312	8416 3221	0	17533 7221	97481	
			Итого по разделу: 20. Лестничная клетка									986235	
			Раздел: 21. Стены 1 го этажа										
67	67	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	150,5187	11443,91 9263,76	2180,15 513,45	1722522 1394369	328154 77284	0	382085 168369	2272976	
68	68	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов и тамбура М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	17,44314	10413,06 7435,61	2977,45 786,31	181636 129700	51936 13716	0	37235 17510	236381	
69	69	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	87,21816	9687,79 6710,34	2977,45 786,31	844951 585264	259688 68581	0	169758 81177	1095886	
70	70	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4536	75716,46 73320	2396,46 792,18	34345 33258	1087 359	0	8728 3446	46519	
			Итого по разделу: 21. Стены 1 го этажа									3651762	
			Раздел: 22. Перегородки 1 го этажа										
71	71	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	84,9795	2194,58 1920,86	273,72 70,86	186494 163234	23261 6022	0	43944 18435	248873	
72	72	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,5155	2194,58 1920,86	273,72 70,86	38439 33645	4794 1241	0	9057 3800	51296	
			Итого по разделу: 22. Перегородки 1 го этажа									300169	
			Раздел: 23. Стены 2-9 го этажа										
73	73	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	989,2668	11443,91 9263,76	2180,15 513,45	11321080 9164330	2156750 507939	0	2511211 1106583	14938874	
74	74	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	22,8	10413,06 7435,61	2977,45 786,31	237418 169532	67886 17928	0	48670 22887	308975	
75	75	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	683,16688	9687,79 6710,34	2977,45 786,31	6618377 4584282	2034095 537181	0	1329685 635845	8583907	
76	76	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,6288	75716,46 73320	2396,46 792,18	274760 266064	8697 2875	0	69824 27567	372151	
			Итого по разделу: 23. Стены 2-9 го этажа									24203907	
			Раздел: 24. Перегородки 2-9 го этажа										

77	77	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	767,64	2194,58	273,72	1684647	210118	0	396955	2248130	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1920,86	70,86	1474529	54395		166528		
78	78	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	339,792	2194,58	273,72	745701	93008	0	175710	995124	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		1920,86	70,86	652693	24078		73713		
			Итого по разделу: 24. Перегородки 2-9 го этажа								3243254	
			Раздел: 25. Ограждение лоджии									
79	79	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	3,024	74833,47	7324,77	226296	22150	0	54189	302924	
			т стальных элементов		67508,7	1511,01	204146	4569		22439		
80	80	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	127,008	51,82	2,67	6582	339	0	1630	8869	
			м2		49,15	0,29	6242	37		657		
81	81	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	254,016	30,6	1,89	7773	480	0	1913	10461	
			м2		28,71	0,29	7293	74		775		
			Итого по разделу: 25. Ограждение лоджии								322254	
			Раздел: 26. Вентканалы									
82	82	Е11-080201-0104 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50	135,04788	9692,33	2409,47	1308929	325393	0	277730	1713592	
			м3 кладки		7282,86	638,14	983535	86179		126933		
			Итого по разделу: 26. Вентканалы								1713592	
			Раздел: 27. Перемычки									
83	83	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	73	2382,85	1345,46	173948	98219	0	25667	215584	
			шт. сборных конструкций		1037,39	316,87	75729	23132		15969		
84	84	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	542	437,13	248,54	236924	134708	0	34775	293435	
			шт. сборных конструкций		188,59	58,53	102216	31723		21736		
85	85	Е11-070107-0103	Металлические перемычки.Установка	3,05935	74833,47	7324,77	228942	22409	0	54822	306465	
			т стальных элементов		67508,7	1511,01	206533	4623		22701		
86	86	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	85,355865	51,82	2,67	4423	228	0	1096	5961	
			м2		49,15	0,29	4195	25		442		
87	87	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	85,355865	30,6	1,89	2612	162	0	643	3515	
			м2		28,71	0,29	2451	25		260		
88	88	Е11-070104-0201 Изм. и доп. вып. 16	Ригели,прогоны перекрытий и покрытий длиной до 6 м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	63	21831,65	4152,05	1375394	261579	0	304383	1814159	
			шт. сборных конструкций		17679,6	929,49	1113815	58558		134382		
			Итого по разделу: 27. Перемычки								2639119	
			Раздел: 29. Двери									
94	94	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	5,46	2417,7	29,54	13201	161	0	3404	17933	
			м2		2388,16	13,23	13039	72		1328		
95	95	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	58,8	2595,27	28,21	152602	1658	0	39379	207339	
			м2		2567,06	12,42	150943	730		15358		
96	96	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	69,3	1844,31	201,33	127811	13953	0	31246	171782	
			м2		1642,98	93,63	113859	6489		12725		
97	97	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	181,44	1320,44	75,96	239581	13783	0	60212	323776	
			м2		1244,48	33,7	225798	6115		23983		
98	98	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	49,98	1844,31	201,33	92179	10063	0	22535	123891	
			м2		1642,98	93,63	82116	4680		9177		
			Итого по разделу: 29. Двери								844721	
			Раздел: 30. Полы									
99	99	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	3447,67	829,99	86,18	2861532	297121	0	677829	3822510	
			м2 изолируемой поверхности		743,81	13,44	2564411	46337		283149		

100	100	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	3447,67	376,39	34,8	1297669	119979	0	320614	1747746	
			м2 изолируемой поверхности		341,59	16,59	1177690	57197		129463		
101	101	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3447,67	411,87	32,02	1419992	110395	0	353975	1915884	
			м2 стяжки		379,85	15,6	1309597	53784		141917		
102	102	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	3447,67	20,23	10,85	69746	37407	0	13015	89382	
			м2 стяжки		9,38	5,16	32339	17790		6621		
105	105	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	87,62	829,99	86,18	72724	7551	0	17227	97147	
			м2 изолируемой поверхности		743,81	13,44	65173	1178		7196		
106	106	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	87,62	376,39	34,8	32979	3050	0	8148	44417	
			м2 изолируемой поверхности		341,59	16,59	29930	1454		3290		
107	107	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	87,62	411,87	32,02	36088	2806	0	8996	48691	
			м2 стяжки		379,85	15,6	33282	1367		3607		
108	108	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	87,62	20,23	10,85	1773	951	0	331	2272	
			м2 стяжки		9,38	5,16	822	452		168		
109	109	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	87,62	1434,86	82,3	125722	7211	0	31625	169935	
			м2 покрытия		1352,56	37,63	118511	3297		12588		
110	110	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	703,08	407,57	31,32	286554	22020	0	71529	386730	
			м2 стяжки		376,25	15,6	264534	10968		28647		
111	111	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	703,08	59,68	32,56	41960	22893	0	7774	53713	
			м2 стяжки		27,12	15,47	19068	10877		3979		
112	112	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	1,255	4128,84	7,68	5182	10	0	1343	7047	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	5172	0		522		
113	113	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	12,55	407,57	31,32	5115	393	0	1277	6903	
			м2 стяжки		376,25	15,6	4722	196		511		
114	114	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	12,55	19,89	10,85	250	136	0	46	320	
			м2 стяжки		9,04	5,16	113	65		24		
			Итого по разделу: 30. Полы								8392697	
			Раздел: 31. Внутренняя отделка									
115	115	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	2720,01	79,21	2,65	215452	7208	0	55020	292110	
			м2 отделываемой поверхности		76,56	1,35	208244	3672		21638		
116	116	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	2720,01	777,67	5,27	2115270	14335	0	546589	2874808	
			м2 отделываемой поверхности		772,4	1,59	2100936	4325		212949		
117	117	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	2720,01	347,59	3,35	945448	9112	0	244224	1284846	
			м2 окрашиваемой поверхности		344,24	1,59	936336	4325		95174		
118	118	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	7922,3	1138,36	86,82	9018429	687814	0	2302806	12226934	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1051,54	68,03	8330615	538954		905699		
119	119	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	7922,3	423,81	3,5	3357550	27728	0	866681	4562170	
			м2 отделываемой поверхности		420,31	1,05	3329822	8318		337939		
120	120	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	7922,3	309,19	3,35	2449496	26539	0	632343	3328386	
			м2 окрашиваемой поверхности		305,84	1,59	2422956	12596		246547		
121	121	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	664,2	957,72	81,52	636118	54145	0	162363	862359	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		876,2	65,33	581972	43392		63878		
122	122	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	664,2	2021,16	10,06	1342454	6682	0	347605	1825264	
			м2 поверхности облицовки		2011,1	4,63	1335773	3075		135205		
			Итого по разделу: 31. Внутренняя отделка								27256877	
			Раздел: 32. Стены техэтажа									
123	123	Е11-080201-1005 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	154,482176	8462,6	1993,28	1307321	307926	0	278301	1712472	
			м3 кладки		6469,32	469,44	999395	72520		126850		

124	124	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	71,7602464	9687,79	2977,45	695198	213663	0	139671	901659	
						6710,34	786,31	481536	56426		66790		
125	125	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4536	75716,46	2396,46	34345	1087	0	8728	46519	
						73320	792,18	33258	359		3446		
126	126	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,58624	7398,2	2740,76	78319	29014	0	14575	100326	
						4657,44	645,48	49305	6833		7432		
127	127	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	28	437,13	248,54	12240	6959	0	1796	15159	
						188,59	58,53	5281	1639		1123		
			Итого по разделу: 32. Стены техэтажа									2776135	
			Раздел: 33. Покрытие										
128	128	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	36	1870,81	933,46	67349	33605	0	10696	84289	
						937,35	206,99	33745	7452		6244		
129	129	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	17	1562	788,74	26554	13408	0	4202	33216	
						773,26	178,83	13145	3040		2460		
130	130	Е11-070107-0101	Анкера диаметром 12АIII.Установка	т стальных элементов	0,0896	281947,95	13177,95	25263	1181	0	6289	34076	
						268770	1569,69	24082	141		2524		
131	131	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,1	21375,07	1843,87	44888	3872	0	10891	60241	
						19531,2	443,47	41016	931		4462		
132	132	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,06082	20508,91	369,79	1247	22	0	318	1690	
						20139,12	0	1225	0		125		
133	133	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,01481	267556,89	652,89	3963	10	0	1027	5389	
						266904	308,07	3953	5		399		
134	134	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1	1992,25	508,87	1992	509	0	418	2603	
						1483,38	128,51	1483	129		193		
135	135	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,121	45233,17	4166,27	5473	504	0	1304	7319	
						41066,9	443,99	4969	54		542		
136	136	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,477	51,82	2,67	232	12	0	57	312	
						49,15	0,29	220	1		23		
137	137	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,954	30,6	1,89	274	17	0	67	368	
						28,71	0,29	257	3		27		
			Итого по разделу: 33. Покрытие									229503	
			Раздел: 34. Кровля техэтажа										
138	138	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	424	243,01	22,75	103036	9646	0	102272	221733	
						220,26	3,08	93390	1306		16425		
139	139	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	424	612,85	30,51	259848	12936	0	270896	573204	
						582,34	9,24	246912	3918		42460		
140	140	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	424	481,35	30,51	204092	12936	0	210680	447954	
						450,84	9,24	191156	3918		33182		
141	141	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	424	360,42	110,62	152818	46903	0	127421	302658	
						249,8	28,46	105915	12067		22419		
142	142	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 50мм	м2 стяжки	14841	2,57	1,64	38140	24339	0	21958	64907	
						0,93	0,44	13802	6530		4808		
			Итого по разделу: 34. Кровля техэтажа									1610456	
			Раздел: 35. Крыша										
143	143	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	512	243,01	22,75	124421	11648	0	123498	267753	
						220,26	3,08	112773	1577		19834		
144	144	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	512	612,85	30,51	313779	15621	0	327120	692171	
						582,34	9,24	298158	4731		51272		
145	145	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	512	481,35	30,51	246451	15621	0	254406	540926	
						450,84	9,24	230830	4731		40069		
146	146	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		102,4	4647,44	1861,56	475898	190624	0	363257	906287	

			м3 утеплителя		2785,88	498,78	285274	51075		67132		
147	147	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	512	360,42	110,62	184535	56637	0	153867	365474	
			м2 стяжки		249,8	28,46	127898	14572		27072		
148	148	Е11-080201-0701	Распределительная сетка диаметром 4ВР I.Установка	1,2	75716,46	2396,46	90860	2876	0	96049	201862	
			т металлических изделий		73320	792,18	87984	951		14953		
149	149	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	512	360,42	110,62	184535	56637	0	153867	365474	
			м2 стяжки		249,8	28,46	127898	14572		27072		
150	150	Е11-120101-1702 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	4608	2,57	1,64	11843	7557	0	6818	20153	
			м2 стяжки		0,93	0,44	4285	2028		1493		
151	151	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	512	165,54	7,7	84756	3942	0	88645	187274	
			м2 кровли		157,84	2,47	80814	1265		13872		
152	152	Е11-120101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	19,76	792,62	29,17	15662	576	0	16383	34609	
			м примыканий		763,45	4,23	15086	84		2564		
153	153	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	28,02	360,42	110,62	10099	3100	0	8421	20001	
			м2 стяжки		249,8	28,46	6999	797		1482		
154	154	Е11-120101-1702 к=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	420,3	2,57	1,64	1080	689	0	622	1838	
			м2 стяжки		0,93	0,44	391	185		136		
155	155	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	28,02	165,54	7,7	4638	216	0	4851	10249	
			м2 кровли		157,84	2,47	4423	69		759		
156	156	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	28,02	243,01	22,75	6809	637	0	6759	14653	
			м2 изолируемой поверхности		220,26	3,08	6172	86		1085		
157	157	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	3,7827	4647,44	1861,56	17580	7042	0	13419	33479	
			м3 утеплителя		2785,88	498,78	10538	1887		2480		
158	158	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	30,822	360,42	110,62	11109	3410	0	9263	22001	
			м2 стяжки		249,8	28,46	7699	877		1630		
159	159	Е11-080201-0701	Распределительная сетка диаметром 4ВР I.Установка	0,0347448	75716,46	2396,46	2631	83	0	2781	5845	
			т металлических изделий		73320	792,18	2547	28		433		
160	160	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	28,02	360,42	110,62	10099	3100	0	8421	20001	
			м2 стяжки		249,8	28,46	6999	797		1482		
161	161	Е11-120101-1702 к=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	980,7	2,57	1,64	2520	1608	0	1451	4289	
			м2 стяжки		0,93	0,44	912	432		318		
162	162	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	28,02	165,54	7,7	4638	216	0	4851	10249	
			м2 кровли		157,84	2,47	4423	69		759		
163	163	Е11-120101-0409	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	158,6	792,62	29,17	125710	4626	0	131494	277780	
			м примыканий		763,45	4,23	121083	671		20576		
164	164	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	2	294,75	124,58	590	249	0	431	1102	
			1 воронка		170,17	29,34	340	59		82		
			Итого по разделу: 35. Крыша								4003470	
			Раздел: 36. Вентканалы									
165	165	Е11-260201-0301 Изм. и доп. вып. 22	Утепление вентканалов минплитой	1,2342	16529,21	1748,95	20400	2159	0	4995	27427	
			м3 изоляции		14780,26	806,85	18242	996		2032		
166	166	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	24,68	1616,18	38,38	39887	947	0	10225	54121	
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1577,8	18,02	38940	445		4009		
167	167	Е11-070107-0103	Крепежные элементы .Установка	0,1272	74833,47	7324,77	9519	932	0	2279	12742	
			т стальных элементов		67508,7	1511,01	8587	192		944		
168	168	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	25,5	51,82	2,67	1321	68	0	327	1780	
			м2		49,15	0,29	1253	7		132		
169	169	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	51	30,6	1,89	1561	97	0	384	2101	
			м2		28,71	0,29	1464	15		156		
170	170	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	5	2492,98	131,53	12465	658	0	3106	16817	

				зонт		2361,45	30,81	11807	154		1246		
171	171	E11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		1	4336,95	187,35	4337	187	0	1089	5860	
				зонт		4149,6	46,21	4150	46		434		
			Итого по разделу: 36. Вентканалы									120848	
			ИТОГО:					69290030	9831899		16214337	87820957	
								59458131	2993588		6840349		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			переход на цены 2022г			*1,0499*						*92203223*	
			НДС			12 %		11064387					
			Итого с НДС									103267610	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)