Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 12

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-3 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок Г ниже отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление техподполья										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	866,43	39,69	17329	793	0	8749	28164	
						826,74	14,52	16535	290		2086		
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1028,45	47,73	20569	954	0	10376	33421	
						980,72	17,02	19614	340		2476		
3	3	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1154	70,12	28850	1752	0	14409	46720	
						1083,88	24,5	27097	612		3461		
4	4	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1596,28	93,48	71833	4207	0	35873	116322	
						1502,8	30,22	67626	1360		8616		
5	5	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	451,89	16,19	6778	243	0	3448	11044	
						435,7	6,31	6536	95		818		
6	6	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1268,76	13,15	19031	197	0	9794	31131	
						1255,61	0,06	18834	1		2306		
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	93,04	0	4652	0	0	2419	7637	
						93,04	0	4652	0		566		
8	8	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	93,04	0	4187	0	0	2177	6873	
						93,04	0	4187	0		509		
9	9	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	45	93,04	0	4187	0	0	2177	6873	
						93,04	0	4187	0		509		
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,8	51,82	2,67	1855	95	0	920	2997	
						49,15	0,29	1760	10		222		
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	35,8	61,21	3,79	2191	136	0	1080	3533	
						57,42	0,59	2056	21		262		
12	12	Е11-260101-0801 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	3,4	24381,44	1202,84	82897	4089	0	41965	134851	
						23178,6	557,46	78807	1895		9989		
13	13	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	63,8	391,03	15,43	24948	985	0	12670	40627	
						375,6	6,31	23963	403		3009		

			Итого по разделу: 1. Отопление техподполья									470193	
			Раздел: 2. Узел управления										
14	14	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5601,44	497,44	5601	498	0	2776	9047	
						5104	234,72	5104	235		670		
15	15	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	741,11	2,47	741	3	0	384	1215	
						738,64	0,65	739	1		90		
16	16	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	5495,09	343,79	10990	687	0	5389	17689	
						5151,3	30,22	10303	60		1310		
17	17	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	2	2301,48	315,79	4603	631	0	2148	7291	
						1985,7	80,08	3971	160		540		
18	18	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3751,49	246,69	22509	1480	0	11072	36267	
						3504,8	44,01	21029	264		2686		
19	19	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2080,55	98,99	24967	1188	0	12456	40417	
						1981,56	14,67	23779	176		2994		
20	20	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	5	345,34	0	1727	0	0	898	2835	
						345,34	0	1727	0		210		
21	21	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	453,73	0	1815	0	0	944	2980	
						453,73	0	1815	0		221		
22	22	Е11-180901-0107 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1	8480,97	259,51	8481	260	0	4338	13845	
						8221,46	120,88	8221	121		1026		
23	23	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1028,45	47,73	5142	239	0	2594	8355	
						980,72	17,02	4904	85		619		
24	24	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	10	2401,63	176,59	24016	1766	0	11646	38515	
						2225,04	14,67	22250	147		2853		
25	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	51,82	2,67	88	4	0	44	143	
						49,15	0,29	84	0		11		
26	26	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,7	25,01	3,44	43	6	0	19	67	
						21,57	0,44	37	1		5		
27	27	Е11-260101-0801 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,06	24381,44	1202,84	1463	72	0	741	2380	
						23178,6	557,46	1391	33		176		
28	28	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,55	391,03	15,43	997	39	0	506	1623	
						375,6	6,31	958	16		120		
			Итого по разделу: 2. Узел управления									182669	
			ИТОГО:					402490	20324		202012	652862	
								382166	6326		48360		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Переход на цены 2022 г	*1,0499*								*685440*	
			НДС			12 %		82253					
			Итого с НДС									767693	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сатингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 13

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-4 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок Г выше отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Отопление Лестничной клетки										
1	1	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1264,14	8,53	37924	256	0	7534	49095	
						1255,61	0	37668	0		3637		
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	9,74	757,2	7,57	7375	73	0	1464	9546	
						749,63	1,88	7301	18		707		
3	3	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	2262,29	0	2262	0	0	452	2931	
						2262,29	0	2262	0		217		
			Итого по разделу: 3. Отопление Лестничной клетки									61572	
			Раздел: 4. Отопление 9 ти этажей										
4	4	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	100	1264,14	8,53	126414	853	0	25112	163648	
						1255,61	0	125561	0		12122		
5	5	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1530	1452,44	11,11	2222233	16998	0	441047	2876342	
						1441,33	0	2205235	0		213062		
6	6	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1452,44	11,11	130720	1000	0	25944	169197	
						1441,33	0	129720	0		12533		
7	7	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1720	93,04	0	160029	0	0	32006	207398	
						93,04	0	160029	0		15363		
8	8	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	27	1093,66	9,78	29529	264	0	5853	38213	
						1083,88	0	29265	0		2831		
9	9	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	115,4	757,2	7,57	87381	874	0	17345	113104	
						749,63	1,88	86508	218		8378		
10	10	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	2262,29	0	13574	0	0	2715	17592	
						2262,29	0	13574	0		1303		
11	11	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	90	1569,72	0	141275	0	0	28255	183092	
						1569,72	0	141275	0		13562		
12	12	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	60	10428,19	62,67	625692	3760	0	124386	810084	
						10365,53	0	621932	0		60006		
13	13	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		72	831,9	5,16	59897	372	0	11905	77546	

				м трубопровода		826,74	0	59525	0		5744		
14	14	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		162	831,9	5,16	134768	836	0	26786	174478	
				м трубопровода		826,74	0	133932	0		12924		
15	15	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		234	93,04	0	21771	0	0	4354	28215	
				м трубопровода		93,04	0	21771	0		2090		
16	16	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		36,22932	51,51	2,36	1866	85	0	357	2401	
				м2		49,15	0,15	1781	5		178		
17	17	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		36,22932	60,58	3,16	2195	115	0	418	2822	
				м2		57,42	0,29	2080	11		209		
18	18	Ц13-110203-0101	Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях		27	1276	0	34452	0	0	6890	44649	
				шт.		1276	0	34452	0		3307		
19	19	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка		27	1153,27	55,55	31138	1500	0	5928	40031	
				фильтр		1097,72	0	29639	0		2965		
20	20	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		51	1569,72	0	80056	0	0	16011	103752	
				шт.		1569,72	0	80056	0		7685		
21	21	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		51	675,87	1,1	34469	56	0	6883	44660	
				шт.		674,77	0	34413	0		3308		
22	22	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		90	195,41	0	17587	0	0	3517	22792	
				шт.		195,41	0	17587	0		1688		
			Итого по разделу: 4. Отопление 9 ти этажей									5120016	
			Раздел: 5. Вентиляция										
23	23	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка		63	371,85	2,71	23426	171	0	4651	30323	
				решетка		369,14	0	23256	0		2246		
24	24	Е11-201601-0101	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка		1	7819,06	71,1	7819	71	0	1550	10118	
				вентилятор		7747,96	0	7748	0		749		
			Итого по разделу: 5. Вентиляция									40441	
			ИТОГО:					4033852	27284		801363	5222029	
								4006570	252		386814		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Переход на цены 2022 г	*1,0499*								*5482608*	
			НДС			12 %		657913					
			Итого с НДС									6140521	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табиғи Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 14

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-5 Водопровод и канализация Блок Г подвал** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	7	513,43	19,05	3594	133	0	1406	5400	
						494,38	7,63	3461	53		400		
2	2	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	671,53	36,32	32233	1743	0	12481	48291	
						635,21	14,82	30490	711		3577		
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55	93,04	0	5117	0	0	2047	7737	
						93,04	0	5117	0		573		
4	4	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	55	399,28	77,72	21960	4274	0	7881	32228	
						321,56	36,68	17686	2017		2387		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									93656	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
5	5	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	513,43	19,05	4107	152	0	1606	6170	
						494,38	7,63	3955	61		457		
6	6	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	48	671,53	36,32	32233	1743	0	12481	48291	
						635,21	14,82	30490	711		3577		
7	7	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	48	809,25	47,79	38844	2294	0	14992	58143	
						761,46	19,36	36550	929		4307		
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	56	93,04	0	5210	0	0	2084	7878	
						93,04	0	5210	0		584		
9	9	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	93,04	0	4466	0	0	1786	6752	
						93,04	0	4466	0		500		
10	10	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	104	399,28	77,72	41525	8083	0	14903	60942	
						321,56	36,68	33442	3815		4514		
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									188176	
			Раздел: 3. Канализация										
11	11	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	89	855,93	2,49	76178	222	0	30408	115113	
						853,44	0,73	75956	65		8527		
12	12	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	2	3643,36	305,41	7287	611	0	2737	10826	
						3337,95	82,89	6676	166		802		

13	13	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,4	1826,44	0	59177	0	0	23671	89476	
						1826,44	0	59177	0		6628		
14	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	32,4	952,56	0	30863	0	0	12345	46665	
						952,56	0	30863	0		3457		
15	15	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м труб	18	957,75	52,23	17240	940	0	6697	25852	
						905,52	24,65	16299	444		1915		
			Итого по разделу: 3. Канализация									287932	
			Раздел: 4. Водосток внутренний										
16	16	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1154	70,12	19618	1192	0	7537	29327	
						1083,88	24,5	18426	416		2172		
17	17	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	17	93,04	0	1582	0	0	633	2392	
						93,04	0	1582	0		177		
18	18	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3751,49	246,69	3751	247	0	1420	5585	
						3504,8	44,01	3505	44		414		
19	19	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	866,43	39,69	2599	120	0	1010	3898	
						826,74	14,52	2480	44		289		
20	20	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2111,64	130,08	2112	130	0	804	3149	
						1981,56	29,34	1982	29		233		
			Итого по разделу: 4. Водосток внутренний									44351	
			ИТОГО:					409696	21884		158929	614115	
								387813	9505		45490		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Переход на цены 2022 г	*1,0499*								*644759*	
			НДС			12 %		77371					
			Итого с НДС									722130	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.

(должность, Ф.И.О., расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табыс Курылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.

(должность, Ф.И.О., расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 15

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-6 Водопровод и канализация Блок Г выше 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	116	1675,17	18,78	194320	2178	0	76860	292874	
						1656,39	0,07	192141	8		21694		
2	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	112	1829,43	22,09	204896	2474	0	80974	308740	
						1807,34	0,12	202422	13		22870		
3	3	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	228	93,04	0	21213	0	0	8485	32074	
						93,04	0	21213	0		2376		
			Итого по разделу: 1. Холодное водоснабжение									633688	
			Раздел: 2. Водомерный узел										
4	4	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	27	1863,7	130,08	50320	3512	0	19040	74909	
						1733,62	29,34	46808	792		5549		
5	5	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	27	1265,36	167,63	34165	4526	0	12427	50319	
						1097,72	52,88	29639	1428		3727		
			Итого по разделу: 2. Водомерный узел									125228	
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение										
6	6	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	136	1675,17	18,78	227823	2555	0	90111	343369	
						1656,39	0,07	225269	10		25435		
7	7	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	125	1829,43	22,09	228679	2761	0	90373	344576	
						1807,34	0,12	225918	15		25524		
8	8	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	37	2023,33	26,01	74863	963	0	29563	112780	
						1997,32	0,18	73901	7		8354		
9	9	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	298	93,04	0	27726	0	0	11090	41921	
						93,04	0	27726	0		3105		
10	10	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	90	1027,04	0,14	92434	13	0	36968	139754	
						1026,9	0	92421	0		10352		
11	11	Е11-170201-0102 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	27	3669,81	31,65	99085	854	0	39451	149619	
						3638,16	14,67	98230	396		11083		

			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение									1132019	
			Раздел: 4. Водомерный узел										
12	12	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		27	1863,7	130,08	50320	3512	0	19040	74909	
				счетчик (водомер)		1733,62	29,34	46808	792		5549		
13	13	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка		27	1265,36	167,63	34165	4526	0	12427	50319	
				фильтр		1097,72	52,88	29639	1428		3727		
			Итого по разделу: 4. Водомерный узел									125228	
			Раздел: 5. Канализация										
14	14	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		127	890,95	0,93	113151	118	0	45228	171049	
				м трубопровода		890,02	0,29	113033	37		12670		
15	15	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		170	855,93	2,49	145508	423	0	58084	219879	
				м трубопровода		853,44	0,73	145085	124		16287		
16	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,004	489090,88	150206,88	1956	601	0	618	2780	
				км трубопровода		338884	47137,54	1356	189		206		
17	17	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		36	3402,63	194,73	122495	7010	0	47555	183654	
				комплект		3207,9	94,56	115484	3404		13604		
18	18	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		36	2959,06	98,41	106526	3543	0	41876	160274	
				комплект		2860,65	47,44	102983	1708		11872		
19	19	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		27	2362,06	73,54	63776	1985	0	25102	95988	
				комплект		2288,52	35,71	61790	964		7110		
20	20	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка		27	3188,43	327,78	86088	8850	0	32603	128186	
				комплект		2860,65	158,17	77238	4271		9495		
			Итого по разделу: 5. Канализация									961810	
			Раздел: 6. Водосток внутренний										
21	21	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		50	1154	70,12	57700	3506	0	22168	86257	
				м трубопровода		1083,88	24,5	54194	1225		6389		
22	22	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений		4	2401,63	176,59	9607	707	0	3584	14246	
				соединение		2225,04	14,67	8900	59		1055		
			Итого по разделу: 6. Водосток внутренний									100503	
			ИТОГО:					2046816	54617		803627	3078476	
								1992198	16870		228033		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Переход на цены 2022 г	*1,0499*								*3232092*	
			НДС			12 %		387851					
			Итого с НДС									3619943	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ №16

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-7 Электроснабжение и электроосвещение Блок Г подвал** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9301,46	701,14	9301	701	0	4625	15040	
						8600,32	293,95	8600	294		1114		
2	2	Ц13-080306-0308 Изм. и доп. вып. 18	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	56510,22	122,22	56510	122	0	29322	92699	
						56388	0	56388	0		6867		
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,97	31,09	1357	31	0	697	2218	
						1325,88	14,67	1326	15		164		
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	1470,78	25,78	8825	155	0	4508	14400	
						1445	0	8670	0		1067		
5	5	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16	1188,87	45,87	19022	734	0	9676	30994	
						1143	19,95	18288	319		2296		
6	6	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	211,19	0,22	845	0	0	439	1387	
						210,97	0,1	844	0		103		
7	7	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1589,82	65,82	1590	65	0	808	2590	
						1524	29,34	1524	29		192		
			Итого по разделу:									159328	
			Раздел: 1. Проводниковая продукция										
8	8	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	48	193,85	2,16	9305	104	0	4786	15218	
						191,69	0,06	9201	3		1127		
9	9	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	16	394,14	3,35	6306	53	0	3256	10327	
						390,79	0,57	6253	9		765		
			Итого по разделу: 1. Проводниковая продукция									25545	
			Раздел: 2. Заземление										
10	10	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,43	1826,44	0	4438	0	0	2308	7286	
						1826,44	0	4438	0		540		
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,43	952,56	0	2315	0	0	1204	3800	
						952,56	0	2315	0		281		
12	12	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	211,85	12,91	1907	116	0	946	3081	
						198,94	3,23	1790	29		228		
13	13	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1087,5	92,8	3262	279	0	1584	5234	
						994,7	20,54	2984	62		388		

			Итого по разделу: 2. Заземление									**19402**	
			ИТОГО:					**124983**	**2360**		**64159**	**204274**	
								122621	**760**		**15132**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Переход на цены 2022 г	***1,0499***								***214467***	
			НДС			**12%**		**25736**					
			Итого с НДС									**240203**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 17

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-8 Электроснабжение и электроосвещение Блок Г выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Заземление										
1	1	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампновый. Монтаж с креплением винтами или болтами		21	1188,87	45,87	24966	963	0	12699	40678	
				шт.		1143	19,95	24003	419		3013		
2	2	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования		31	981,16	5,8	30416	180	0	15746	49855	
				комплект		975,36	1,47	30236	46		3693		
3	3	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка		174	398,56	10,76	69349	1873	0	35507	113245	
				шт.		387,8	4,63	67477	806		8389		
			Итого по разделу: 2. Заземление									203778	
			Раздел: 3. Проводниковая продукция										
4	4	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах		3414	193,85	2,16	661804	7374	0	340410	1082391	
				м		191,69	0,06	654430	205		80177		
5	5	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами		54	394,14	3,35	21284	181	0	10989	34855	
				м		390,79	0,57	21103	31		2582		
			Итого по разделу: 3. Проводниковая продукция									1117246	
			ИТОГО:					807819	10571		415351	1321024	
								797249	1507		97854		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Переход на цены 2022 г	*1,0499*								*1386943*	
			НДС			12 %		166433					
			Итого с НДС									1553376	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагингалиев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принят (Заказчик)

ТОО "Табын Құрылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "Табын Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "МастИнжПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство 9-ти этажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 18

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-4-9 Газоснабжение Блок Г выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.09.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 17Н15=22	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	25	435,68	23,45	10892	587	0	10323	22912	
						412,23	9,1	10306	228		1697		
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11Н15=22	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	11,89	1032,58	51,86	12277	616	0	11645	25836	
						980,72	18,69	11661	222		1914		
3	3	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17Н15=22	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	54	435,68	23,45	23527	1266	0	22297	49490	
						412,23	9,1	22260	491		3666		
4	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6Н15=22	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	79	2080,55	98,99	164363	7820	0	154548	344424	
						1981,56	14,67	156543	1159		25513		
5	5	Ц13-110201-0101 Н15=22	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	27	1569,72	0	42382	0	0	31787	80103	
						1569,72	0	42382	0		5934		
6	6	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16Н15=22	Счетчик газовый мембранный.Установка	шт.	27	1276	0	34452	0	0	25839	65114	
						1276	0	34452	0		4823		
7	7	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6Н15=22	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	27	1798,92	248,72	48571	6716	0	44124	100111	
						1550,2	117,36	41855	3169		7416		
8	8	Е11-130301-0406 Н15=22	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15	51,82	2,67	777	40	0	512	1392	
						49,15	0,29	737	4		103		
9	9	Е11-130301-1421 Н15=22	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	15	25,01	3,44	375	52	0	228	651	
						21,57	0,44	324	7		48		
			ИТОГО:					337616	17097		301303	690033	
								320520	5280		51114		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Переход на цены 2022 г	*1,0499*								*690032*	
			НДС			12 %		82804					
			Итого с НДС									772836	

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"

Директор Сагингалиев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ТОО "Табын Курылыс"

Директор Нурызбаева Н.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)