Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 9

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-5-9 Газоснабжение Блок Д выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 27. Проводниковая продукция										
1	1	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100	435,68	23,45	43568	2345	0	9269	57064	
						412,23	9,1	41223	910		4227		
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	12,52	1032,58	51,86	12928	649	0	2753	16935	
						980,72	18,69	12279	234		1254		
3	3	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	435,68	23,45	31369	1688	0	6674	41086	
						412,23	9,1	29681	655		3043		
4	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	172	2080,55	98,99	357855	17026	0	75537	468063	
						1981,56	14,67	340828	2523		34671		
5	5	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Счетчик газовый мембранный.Установка	шт.	36	1276	0	45936	0	0	10106	60525	
						1276	0	45936	0		4483		
6	6	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	1798,92	248,72	64761	8954	0	13207	84205	
						1550,2	117,36	55807	4225		6237		
7	7	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	51,82	2,67	1036	54	0	218	1354	
						49,15	0,29	983	6		100		
8	8	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20	25,01	3,44	500	69	0	97	645	
						21,57	0,44	431	9		48		
			Итого по разделу: 27. Проводниковая продукция									**729877**	
			ИТОГО:					**557953**	**30785**		**117861**	**729877**	
								527168	**8562**		**54063**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			12 %		87585					
			Итого с НДС									**817462**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 10

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-6-1 Общестроительные работы ниже 0,000 Блок Е работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 35. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1634,114	313,18	313,18	511772	511772	0	44526	600802	
						0	52,4	0	85628		44504		
2	2	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2532,8767	46		116512			9321	125833	
3	3	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1634,114	21,63	18,22	35346	29774	0	9424	48352	
						3,41	7,68	5572	12550		3582		
4	4	Е11-010101-0344 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1365,8344	234,25	234,25	319947	319947	0	27841	375611	
						0	39,2	0	53541		27823		
5	5	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	149,99742	2191,73	0	328754	0	0	170952	539682	
						2191,73	0	328754	0		39976		
6	6	Е11-010104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта		45,98	45,98	0	0	0	0	0	
						0	18,06	0	0		0		
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		171,87	78,99	0	0	0	0	0	
						92,88	38,51	0	0		0		
			Итого по разделу: 35. Земляные работы									1690280	
			Раздел: 36. Фундаменты										
8	8	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	44,6	2520,74	1132,94	112425	50529	0	38354	162841	
						1387,8	265,97	61896	11862		12062		
9	9	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	186	3893,72	1695,6	724232	315381	0	252047	1054381	
						2198,12	407,83	408850	75856		78102		
			Итого по разделу: 36. Фундаменты									1217222	
			Раздел: 37. Блоки стен подвала										
10	10	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	1496,98	1055,36	32934	23218	0	8295	44527	
						441,62	283,45	9716	6236		3298		
11	11	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	143	1545,75	1034,85	221042	147983	0	58658	302076	
						510,9	277,94	73059	39745		22376		

12	12	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	35	2095,86	1318,27	73355	46139	0	20596	101467	
			шт. сборных конструкций		777,59	354,07	27216	12392		7516		
13	13	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	106	3496,55	2312,1	370634	245083	0	99516	507762	
			шт. сборных конструкций		1184,45	620,99	125552	65825		37612		
14	14	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки из бетона В15.Устройство	14,8	3893,72	1695,6	57627	25095	0	20055	83897	
			м3		2198,12	407,83	32532	6036		6215		
15	15	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида	81,51	246,16	6,78	20065	552	0	10231	32720	
			м2 поверхности		239,38	1,99	19512	162		2424		
16	16	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	338,04	326,44	20,1	110350	6794	0	54364	177891	
			м2 поверхности		306,34	2,93	103555	990		13177		
			Итого по разделу: 37. Блоки стен подвала								1250340	
			Раздел: 38. Монолитный железобетонный пояс									
17	17	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	28,8	15758,46	4835,46	453844	139262	0	179285	683779	
			м3		10923	1048,46	314582	30196		50650		
			Итого по разделу: 38. Монолитный железобетонный пояс								683779	
			Раздел: 39. Перекрытие над подвалом									
18	18	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	49	1870,81	933,46	91670	45740	0	29158	130494	
			шт. сборных конструкций		937,35	206,99	45930	10143		9666		
19	19	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	0,0896	281947,95	13177,95	25263	1181	0	12596	40888	
			т стальных элементов		268770	1569,69	24082	141		3029		
20	20	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	2	437,13	248,54	874	497	0	257	1222	
			шт. сборных конструкций		188,59	58,53	377	117		91		
21	21	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	0,1566	19612,31	1620,71	3071	254	0	1506	4943	
			т конструкций		17991,6	499,08	2817	78		366		
22	22	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,1678	51,82	2,67	268	13	0	133	433	
			м2		49,15	0,29	254	1		32		
23	23	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	5,1678	30,6	1,89	158	9	0	78	255	
			м2		28,71	0,29	148	1		19		
			Итого по разделу: 39. Перекрытие над подвалом								178235	
			Раздел: 40. Проемы									
24	24	Е11-100501-0101 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	1,92	1951,82	188,13	3747	361	0	1850	6045	
			м2		1763,69	89,46	3386	172		448		
			Итого по разделу: 40. Проемы								6045	
			Раздел: 41. Полы									
25	25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	82,875	171,87	78,99	14244	6547	0	5662	21498	
			м3 уплотненного грунта		92,88	38,51	7697	3192		1592		
26	26	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	33,15	5472,67	1824,43	181419	60480	0	76797	278873	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	120939	26747		20657		
27	27	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	33,15	4128,84	7,68	136871	255	0	71041	224545	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	136616	0		16633		
			Итого по разделу: 41. Полы								524916	
			Раздел: 42. Отделочные работы									
28	28	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	263,6	79,21	2,65	20880	699	0	10679	34084	
			м2 отделываемой поверхности		76,56	1,35	20181	356		2525		
29	29	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	263,6	50,4	0,86	13285	227	0	6848	21744	
			м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	13059	111		1611		
30	30	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	686	50,4	0,86	34574	590	0	17822	56588	
			м2 окрашиваемой поверхности		49,54	0,42	33984	288		4192		
			Итого по разделу: 42. Отделочные работы								112416	
			Раздел: 43. Крыльцо									

31	31	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	20,22	111,17	30,4	2248	614	0	971	3477	
			м2 площади уплотнения		80,77	11,59	1633	234		258		
32	32	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Лестница и площадка из бетона В15.Устройство	3,2	3893,72	1695,6	12460	5426	0	4336	18140	
			м3		2198,12	407,83	7034	1305		1344		
33	33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,00552	267556,89	652,89	1477	4	0	767	2424	
			т		266904	308,07	1473	2		180		
34	34	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическое ограждение.Монтаж	0,08861	45233,17	4166,27	4008	369	0	1913	6395	
			т конструкций		41066,9	443,99	3639	39		474		
35	35	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Металлические стойки ,балки ,прогоны.Монтаж	1,07282	14145,39	1317,19	15175	1413	0	7410	24392	
			т конструкций		12828,2	454,77	13762	488		1807		
36	36	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,5	51,82	2,67	492	26	0	244	795	
			м2		49,15	0,29	467	3		59		
37	37	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	19	30,6	1,89	581	36	0	287	937	
			м2		28,71	0,29	545	6		69		
38	38	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	19,5	952,73	106,21	18578	2071	0	9082	29873	
			м2 покрытия		846,52	49,16	16507	959		2213		
			Итого по разделу: 43. Крыльцо								86433	
			Раздел: 44. Приямки									
39	39	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,28	2325,6	1368,5	651	383	0	238	960	
			м3 основания		957,1	674,82	268	189		71		
40	40	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	4,2	17923,12	174,83	75277	734	0	38890	123300	
			м3		17748,29	58,39	74543	245		9133		
41	41	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,13622	58483,78	1258,98	7967	172	0	4073	13003	
			т конструкций		57224,8	278,73	7795	38		963		
42	42	Е11-090701-0127 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,13622	185331,48	9291,48	25246	1266	0	12609	40883	
			т конструкций		176040	1965,78	23980	268		3028		
43	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,52	51,82	2,67	131	7	0	65	212	
			м2		49,15	0,29	124	1		16		
44	44	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	5,04	30,6	1,89	154	9	0	76	248	
			м2		28,71	0,29	145	1		18		
			Итого по разделу: 44. Приямки								178606	
			Раздел: 45. Отмостка									
45	45	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	11,5455	5472,67	1824,43	63185	21063	0	26747	97127	
			м3 подстилающего слоя		3648,24	806,85	42121	9315		7195		
46	46	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка из бетона В10.Устройство	11,5455	4128,84	7,68	47670	89	0	24742	78205	
			м3 подстилающего слоя		4121,16	0	47581	0		5793		
			Итого по разделу: 45. Отмостка								175332	
			ИТОГО:				4290463	2012064		1361021	6103604	
							2161883	455459		452120		
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			НДС		12 %		732432					
			Итого с НДС								6836036	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 11

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-2 Общестроительные работы 9 ти этажей Блок Е** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 46. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт										
1	1	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	54,3	11348,11	425,11	616202	23083	0	118624	793612	
						10923	0	593119	0		58786		
			Итого по разделу: 46. Монолитный керамзитовый пояс 4 шт									793612	
			Раздел: 47. Перекрытие 1 го этажа										
2	2	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	51	991,9	54,55	50587	2782	0	9561	64960	
						937,35	0	47805	0		4812		
3	3	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	4816	32162	
						268770	0	24082	0		2382		
4	4	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	4	188,59	0	754	0	0	151	977	
						188,59	0	754	0		72		
5	5	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,3132	18201,18	209,58	5701	66	0	1127	7374	
						17991,6	0	5635	0		546		
			Итого по разделу: 47. Перекрытие 1 го этажа									105473	
			Раздел: 48. Перекрытие 2-4 го этажей										
6	6	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	147	991,9	54,55	145809	8019	0	27558	187236	
						937,35	0	137790	0		13869		
7	7	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,28	278621,32	9851,32	78014	2758	0	15051	100510	
						268770	0	75256	0		7445		
8	8	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	12	188,59	0	2263	0	0	453	2933	
						188,59	0	2263	0		217		
9	9	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,9396	18201,18	209,58	17102	197	0	3381	22122	
						17991,6	0	16905	0		1639		
			Итого по разделу: 48. Перекрытие 2-4 го этажей									312801	
			Раздел: 49. Перекрытие 5-8 го этажей										
10	10	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	252	991,9	54,55	249959	13747	0	47242	320977	
						937,35	0	236212	0		23776		
11	11	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,35	278621,32	9851,32	97517	3448	0	18814	125638	
						268770	0	94070	0		9307		
12	12	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	10	188,59	0	1886	0	0	377	2444	
						188,59	0	1886	0		181		
13	13	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,4094	18201,18	209,58	25653	295	0	5071	33182	
						17991,6	0	25357	0		2458		

14	14	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	22,4	19538,87	7,67	437671	172	0	87500	567185	
						19531,2	0	437499	0		42014		
15	15	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,37944	54990	0	20865	0	0	4173	27041	
						54990	0	20865	0		2003		
16	16	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,192	266904	0	51246	0	0	10249	66415	
						266904	0	51246	0		4920		
17	17	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	28	19538,87	7,67	547088	215	0	109375	708980	
						19531,2	0	546874	0		52517		
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	т	0,192	266904	0	51246	0	0	10249	66415	
						266904	0	51246	0		4920		
19	19	Е11-080201-0703	Крышки металлические. Установка	т металлических изделий	0,3796	54990	0	20874	0	0	4175	27053	
						54990	0	20874	0		2004		
			Итого по разделу: 49. Перекрытие 5-8 го этажей									1945330	
			Раздел: 50. Перекрытие 9 го этажа										
20	20	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	49	991,9	54,55	48603	2673	0	9186	62412	
						937,35	0	45930	0		4623		
21	21	Е11-070107-0101	Анкера.Установка	т стальных элементов	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	4816	32162	
						268770	0	24082	0		2382		
22	22	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка опорная подушка	шт. сборных конструкций	10	188,59	0	1886	0	0	377	2444	
						188,59	0	1886	0		181		
23	23	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	1,4094	18201,18	209,58	25653	295	0	5071	33182	
						17991,6	0	25357	0		2458		
24	24	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,8	19538,87	7,67	54709	21	0	10937	70898	
						19531,2	0	54687	0		5252		
25	25	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	6	405,82	1,33	2435	8	0	485	3154	
						404,49	0	2427	0		234		
26	26	Е11-060801-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,9	10480,65	201,73	9433	182	0	1850	12186	
						10278,92	0	9251	0		903		
			Итого по разделу: 50. Перекрытие 9 го этажа									216438	
			Раздел: 51. Лифт										
27	27	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 из силикатного кирпича М125 на растворе М50	м3 кладки	96,879024	9934,27	2498,66	962422	242068	0	154929	1206739	
						7435,61	560,39	720355	54290		89388		
28	28	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0944	266904	0	25196	0	0	5039	32654	
						266904	0	25196	0		2419		
29	29	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Скоба весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	266904	0	598	0	0	120	775	
						266904	0	598	0		57		
30	30	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,04	1483,78	0,4	1543	0	0	309	2000	
						1483,38	0	1543	0		148		
31	31	Е11-070107-0103	Металлические балки.Установка	т стальных элементов	0,08624	71631,2	4122,5	6177	356	0	1164	7928	
						67508,7	0	5822	0		587		
32	32	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	т конструкций	0,00864	43948,75	2881,85	380	25	0	71	487	
						41066,9	0	355	0		36		
			Итого по разделу: 51. Лифт									1250583	
			Раздел: 52. Лестничная клетка										
33	33	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Лобовые балки.Монтаж	т конструкций	0,035616	18201,18	209,58	648	7	0	128	838	
						17991,6	0	641	0		62		
34	34	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлические косоуры.Монтаж	т конструкций	2,074128	43948,75	2881,85	91155	5977	0	17036	116846	
						41066,9	0	85178	0		8655		
35	35	Е11-070518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	204	1455,84	0	296991	0	0	59398	384900	
						1455,84	0	296991	0		28511		

36	36	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	45,6	1977,03	11,25	90153	513	0	17928	116727	
						1965,78	0	89640	0		8646		
			Итого по разделу: 52. Лестничная клетка									619311	
			Раздел: 53. Стены 1 го этажа										
37	37	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	113,3544	9263,76	0	1050088	0	0	210018	1360914	
						9263,76	0	1050088	0		100808		
38	38	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	12,721488	9934,27	2498,66	126379	31787	0	20344	158461	
						7435,61	560,39	94592	7129		11738		
39	39	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	61,499904	9209	2498,66	566353	153667	0	89430	708246	
						6710,34	560,39	412685	34464		52463		
40	40	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,36288	73320	0	26606	0	0	5321	34481	
						73320	0	26606	0		2554		
			Итого по разделу: 53. Стены 1 го этажа									2262102	
			Раздел: 54. Перегородки 1 го этажа										
41	41	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	518,16072	2156,34	235,48	1117331	122016	0	204536	1427616	
						1920,86	52,81	995314	27364		105749		
42	42	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,07192	2156,34	235,48	56220	6140	0	10291	71832	
						1920,86	52,81	50081	1377		5321		
43	43	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,529008	4657,44	0	16436	0	0	3287	21301	
						4657,44	0	16436	0		1578		
			Итого по разделу: 54. Перегородки 1 го этажа									1520749	
			Раздел: 55. Стены 2-9 го этажа										
44	44	Е11-080201-1703 Изм. и доп. вып. 19#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	975,9078	9263,76	0	9040576	0	0	1808115	11716586	
						9263,76	0	9040576	0		867895		
45	45	Е11-080201-0103 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Кладка пилонов М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	15,96	9934,27	2498,66	158551	39879	0	25523	198800	
						7435,61	560,39	118672	8944		14726		
46	46	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	419,95716	9209	2498,66	3867385	1049330	0	610679	4836309	
						6710,34	560,39	2818055	235340		358245		
47	47	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,1752	73320	0	232806	0	0	46561	301716	
						73320	0	232806	0		22349		
			Итого по разделу: 55. Стены 2-9 го этажа									17053411	
			Раздел: 56. Перегородки 2-9 го этажа										
48	48	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5551,722	2156,34	235,48	11971400	1307319	0	2191453	15295881	
						1920,86	52,81	10664081	293186		1133028		
49	49	Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М100 на растворе М50	м2 перегородок (за вычетом проемов)	279,342	2156,34	235,48	602356	65779	0	110266	769632	
						1920,86	52,81	536577	14752		57010		

50	50	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	37,8108	4657,44	0	176102	0	0	35220	228228	
						4657,44	0	176102	0		16906		
			Итого по разделу: 56. Перегородки 2-9 го этажа									16293741	
			Раздел: 57. Ограждение лоджии										
51	51	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,93536	71631,2	4122,5	138632	7979	0	26131	177944	
						67508,7	0	130654	0		13181		
			Итого по разделу: 57. Ограждение лоджии									177944	
			Раздел: 58. Вентканалы										
52	52	Е11-080201-0104 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м вентканалов из керамического кирпича М100 на растворе М50	м3 кладки	108,038304	9297,49	2014,63	1004485	217657	0	167129	1265343	
						7282,86	451,84	786828	48816		93729		
			Итого по разделу: 58. Вентканалы									1265343	
			Раздел: 59. Перемычки										
53	53	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	62	1037,39	0	64318	0	0	12864	83357	
						1037,39	0	64318	0		6175		
54	54	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	739	188,59	0	139368	0	0	27874	180621	
						188,59	0	139368	0		13379		
55	55	Е11-070107-0103	Металлические перемычки.Установка	т стальных элементов	3,80308	71631,2	4122,5	272419	15678	0	51348	349668	
						67508,7	0	256741	0		25901		
			Итого по разделу: 59. Перемычки									613646	
			Раздел: 60. Окна										
56	56	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	819,72	7590,31	0,79	6221929	648	0	1244256	8063480	
						7589,52	0	6221281	0		597295		
57	57	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	327,9	1047,5	5,65	343475	1853	0	68325	444744	
						1041,85	0	341623	0		32944		
58	58	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	36,45	1427,92	8,88	52048	324	0	10345	67384	
						1419,04	0	51724	0		4991		
59	59	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	281,2	262,55	0	73829	0	0	14766	95683	
						262,55	0	73829	0		7088		
			Итого по разделу: 60. Окна									8671291	
			Раздел: 61. Двери										
60	60	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2390,6	2,44	13053	13	0	2608	16914	
						2388,16	0	13039	0		1253		
61	61	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	77,7	2569,83	2,77	199676	215	0	39892	258733	
						2567,06	0	199461	0		19165		
62	62	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	55,44	1652,45	9,47	91612	525	0	18217	118615	
						1642,98	0	91087	0		8786		
63	63	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	260,82	1249,41	4,93	325871	1286	0	64917	422051	
						1244,48	0	324585	0		31263		
64	64	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	79,38	1652,45	9,47	131171	752	0	26084	169835	
						1642,98	0	130420	0		12580		
			Итого по разделу: 61. Двери									986148	
			Раздел: 62. Полы										
65	65	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3463,99	745,37	1,56	2581954	5404	0	515310	3345045	
						743,81	0	2576550	0		247781		
66	66	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	3463,99	341,59	0	1183264	0	0	236653	1533510	
						341,59	0	1183264	0		113593		
67	67	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3463,99	381,3	1,45	1320819	5023	0	263159	1710696	
						379,85	0	1315797	0		126718		
68	68	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	3463,99	445,41	0	1542896	0	0	308579	1999593	
						445,41	0	1542896	0		148118		

69	69	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	3741,1092	95,15	0,51	355967	1908	0	70812	460921	
						94,64	0	354059	0		34142		
70	70	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,62	745,37	1,56	65309	137	0	13035	84612	
						743,81	0	65173	0		6268		
71	71	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	87,62	341,59	0	29930	0	0	5986	38789	
						341,59	0	29930	0		2873		
72	72	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	87,62	381,3	1,45	33410	127	0	6656	43271	
						379,85	0	33282	0		3205		
73	73	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	87,62	1352,56	0	118511	0	0	23702	153590	
						1352,56	0	118511	0		11377		
74	74	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	644,3	377	0,75	242901	483	0	48484	314696	
						376,25	0	242418	0		23311		
75	75	Е11-110101-1104 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	644,3	29,35	2,23	18910	1437	0	3495	24197	
						27,12	0	17473	0		1792		
76	76	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,255	4128,84	7,68	5182	10	0	1034	6713	
						4121,16	0	5172	0		497		
77	77	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,55	377	0,75	4731	9	0	944	6129	
						376,25	0	4722	0		454		
			Итого по разделу: 62. Полы									9721762	
			Раздел: 63. Внутренняя отделка										
78	78	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2631,15	76,56	0	201441	0	0	40288	261067	
						76,56	0	201441	0		19338		
79	79	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2631,15	774,43	2,03	2037641	5341	0	406460	2639629	
						772,4	0	2032300	0		195528		
80	80	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2631,15	344,24	0	905747	0	0	181149	1173848	
						344,24	0	905747	0		86952		
81	81	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	7253,37	1094,71	43,17	7940337	313128	0	1579726	10281668	
						1051,54	37,42	7627209	271421		761605		
82	82	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7253,37	421,67	1,36	3058529	9865	0	609733	3961723	
						420,31	0	3048664	0		293461		
83	83	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	7253,37	305,84	0	2218371	0	0	443674	2875009	
						305,84	0	2218371	0		212964		
84	84	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,78	919,37	43,17	549581	25806	0	109229	711515	
						876,2	37,42	523775	22369		52705		
85	85	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	597,78	2011,75	0,65	1202584	389	0	240439	1558465	
						2011,1	0	1202195	0		115442		
			Итого по разделу: 63. Внутренняя отделка									23462924	
			Раздел: 64. Стены техэтажа										
86	86	Е11-080201-1005 Изм. и доп. вып. 9#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	130,5687936	6469,32	0	844691	0	0	168938	1094719	
						6469,32	0	844691	0		81090		
87	87	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 21#ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М150 на растворе М50 Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	41,803496	9209	2498,66	384968	104452	0	60788	481417	
						6710,34	560,39	280516	23426		35661		
88	88	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,31752	73320	0	23281	0	0	4656	30172	
						73320	0	23281	0		2235		
89	89	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7,39704	4657,44	0	34451	0	0	6890	44648	
						4657,44	0	34451	0		3307		

90	90	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	18	188,59	0	3395	0	0	679	4400	
			шт. сборных конструкций		188,59	0	3395	0		326		
			Итого по разделу: 64. Стены техэтажа								1655356	
			Раздел: 65. Покрытие									
91	91	Е11-070504-0106 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	47	991,9	54,55	46619	2564	0	8811	59864	
			шт. сборных конструкций		937,35	0	44055	0		4434		
92	92	Е11-070504-0105 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	802,69	29,43	803	29	0	155	1035	
			шт. сборных конструкций		773,26	0	773	0		77		
93	93	Е11-070107-0101	Анкера диаметром 12АIII.Установка	0,0896	278621,32	9851,32	24964	883	0	4816	32162	
			т стальных элементов		268770	0	24082	0		2382		
94	94	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	2,1	19538,87	7,67	41032	16	0	8203	53174	
			м3		19531,2	0	41016	0		3939		
95	95	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные и петли весом до 4 кг. Установка	0,01481	266904	0	3953	0	0	791	5123	
			т		266904	0	3953	0		379		
96	96	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	1,3	1483,78	0,4	1929	1	0	386	2500	
			м2		1483,38	0	1928	0		185		
97	97	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая стремянка МЛ-1 и ступени.Монтаж	0,121	43948,75	2881,85	5318	349	0	994	6817	
			т конструкций		41066,9	0	4969	0		505		
			Итого по разделу: 65. Покрытие								160675	
			Раздел: 66. Кровля техэтажа									
98	98	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	282,83328	220,26	0	62297	0	0	12459	80736	
			м2 изолируемой поверхности		220,26	0	62297	0		5980		
99	99	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	282,83328	582,34	0	164705	0	0	32941	213458	
			м2 утепляемого покрытия		582,34	0	164705	0		15812		
100	100	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	282,83328	450,84	0	127513	0	0	25503	165257	
			м2 утепляемого покрытия		450,84	0	127513	0		12241		
101	101	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	282,83328	254,26	4,46	71913	1261	0	14130	92926	
			м2 стяжки		249,8	0	70652	0		6883		
			Итого по разделу: 66. Кровля техэтажа								552377	
			Раздел: 67. Крыша									
102	102	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	33,6896	220,26	0	7420	0	0	1484	9616	
			м2 изолируемой поверхности		220,26	0	7420	0		712		
103	103	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	33,6896	582,34	0	19619	0	0	3924	25426	
			м2 утепляемого покрытия		582,34	0	19619	0		1883		
104	104	Е11-120101-1304 к=1	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	33,6896	450,84	0	15189	0	0	3038	19685	
			м2 утепляемого покрытия		450,84	0	15189	0		1458		
105	105	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	4,548096	2785,88	0	12670	0	0	2534	16420	
			м3 утеплителя		2785,88	0	12670	0		1216		
106	106	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	33,6896	254,26	4,46	8566	150	0	1683	11069	
			м2 стяжки		249,8	0	8416	0		820		
107	107	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	33,6896	254,26	4,46	8566	150	0	1683	11069	
			м2 стяжки		249,8	0	8416	0		820		
108	108	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	33,6896	162,19	4,35	5464	147	0	1069	7056	
			м2 кровли		157,84	0,88	5318	30		523		
109	109	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	282,83328	220,26	0	62297	0	0	12459	80736	
			м2 изолируемой поверхности		220,26	0	62297	0		5980		
110	110	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	38,1824928	2785,88	0	106372	0	0	21274	137858	
			м3 утеплителя		2785,88	0	106372	0		10212		
111	111	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	311,116608	254,26	4,46	79105	1388	0	15543	102220	
			м2 стяжки		249,8	0	77717	0		7572		
112	112	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	282,83328	254,26	4,46	71913	1261	0	14130	92926	
			м2 стяжки		249,8	0	70652	0		6883		
113	113	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	282,83328	162,19	4,35	45873	1230	0	8978	59239	
			м2 кровли		157,84	0,88	44642	249		4388		

114	114	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		1,6	170,17	0	272	0	0	54	352	
				1 воронка		170,17	0	272	0		26		
			Итого по разделу: 67. Крыша									573672	
			Раздел: 68. Вентканалы										
115	115	Е11-070107-0103	Крепежные элементы .Установка		0,12731	71631,2	4122,5	9119	525	0	1719	11705	
				т стальных элементов		67508,7	0	8595	0		867		
116	116	Е11-200701-0406	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами		5	2400,15	38,7	12001	194	0	2361	15511	
				зонт		2361,45	0	11807	0		1149		
117	117	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		2	4190,34	40,74	8381	81	0	1660	10844	
				зонт		4149,6	0	8299	0		803		
			Итого по разделу: 68. Вентканалы									38060	
			ИТОГО:					70101496	3815268		13465871	90252749	
								66286233	1043157		6685382		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		10830330					
			Итого с НДС									101083079	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ №12

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-3 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок Е ниже отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Отопление техподполья										
1	1	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	866,43	39,69	17329	793	0	8749	28164	
						826,74	14,52	16535	290		2086		
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1028,45	47,73	41138	1909	0	20753	66842	
						980,72	17,02	39229	681		4951		
3	3	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	451,89	16,19	6778	243	0	3448	11044	
						435,7	6,31	6536	95		818		
4	4	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1268,76	13,15	19031	197	0	9794	31131	
						1255,61	0,06	18834	1		2306		
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	93,04	0	4652	0	0	2419	7637	
						93,04	0	4652	0		566		
6	6	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	93,04	0	3722	0	0	1935	6110	
						93,04	0	3722	0		453		
			Итого по разделу: 17. Отопление техподполья									150928	
			Раздел: 18. Узел управления										
7	7	Ц13-110203-0105 Изм. и доп. вып. 19	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 80 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5601,44	497,44	5601	498	0	2776	9047	
						5104	234,72	5104	235		670		
8	8	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	5495,09	343,79	10990	687	0	5389	17689	
						5151,3	30,22	10303	60		1310		
9	9	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3751,49	246,69	22509	1480	0	11072	36267	
						3504,8	44,01	21029	264		2686		
10	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2080,55	98,99	24967	1188	0	12456	40417	
						1981,56	14,67	23779	176		2994		
11	11	Е11-180901-0107 Изм. и доп. вып. 17	Насосы ручные. Установка	узел	1	8480,97	259,51	8481	260	0	4338	13845	
						8221,46	120,88	8221	121		1026		
12	12	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1028,45	47,73	5142	239	0	2594	8355	
						980,72	17,02	4904	85		619		
13	13	Е11-160401-0403	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений		10	2401,63	176,59	24016	1766	0	11646	38515	

				соединение		2225,04	14,67	22250	147		2853		
			Итого по разделу: 18. Узел управления									164135	
			ИТОГО:					194356	9260		97369	315063	
								185098	2155		23338		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		37808					
			Итого с НДС									352871	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 13

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-4 Отопление и вентиляция 9 ти этажей Блок Е выше отметки 0,00** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Отопление Лестничной клетки										
1	1	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1268,76	13,15	38063	395	0	19588	62263	
						1255,61	0,06	37668	2		4612		
2	2	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	9,74	760,91	11,28	7411	109	0	3815	12124	
						749,63	3,64	7301	35		898		
			Итого по разделу: 19. Отопление Лестничной клетки									74387	
			Раздел: 20. Отопление 9 ти этажей										
3	3	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	102	1268,76	13,15	129414	1341	0	66601	211696	
						1255,61	0,06	128072	6		15681		
4	4	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1490	1459,29	17,96	2174342	26761	0	1116835	3554471	
						1441,33	0,12	2147582	179		263294		
5	5	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1459,29	17,96	131336	1617	0	67460	214700	
						1441,33	0,12	129720	11		15904		
6	6	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка гильз	м трубопровода	27	1154	70,12	31158	1894	0	15562	50458	
						1083,88	24,5	29265	662		3738		
7	7	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	136,1	760,91	11,28	103560	1535	0	53310	169420	
						749,63	3,64	102025	495		12550		
8	8	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	60	10492,24	126,71	629534	7602	0	324347	1030192	
						10365,53	30,22	621932	1813		76311		
9	9	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	72	866,43	39,69	62383	2857	0	31497	101390	
						826,74	14,52	59525	1045		7510		
10	10	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	162	866,43	39,69	140362	6430	0	70868	228128	
						826,74	14,52	133932	2352		16898		
			Итого по разделу: 20. Отопление 9 ти этажей									5560455	
			Раздел: 21. Вентиляция										
11	11	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	72	372,5	3,36	26820	242	0	13832	43904	
						369,14	0,3	26578	22		3252		
			Итого по разделу: 21. Вентиляция									43904	

			ИТОГО:					**3474383**	**50783**		**1783715**	**5678746**	
								3423600	**6622**		**420648**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**681450**					
			Итого с НДС									**6360196**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **01.12.2021**

Акт выполненных работ № 14

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-5 Водопровод и канализация Блок Е подвал** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33	513,43	19,05	16943	629	0	8614	27602	
						494,38	7,63	16315	252		2045		
2	2	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	671,53	36,32	10744	581	0	5408	17444	
						635,21	14,82	10163	237		1292		
3	3	Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	10	809,25	47,79	8092	478	0	4060	13124	
						761,46	19,36	7615	194		972		
4	4	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	49	93,04	0	4559	0	0	2371	7484	
						93,04	0	4559	0		554		
5	5	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	93,04	0	930	0	0	484	1527	
						93,04	0	930	0		113		
			Итого по разделу: 11. Холодное водоснабжение									67181	
			Раздел: 12. Водомерный узел Общий										
6	6	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1863,7	130,08	1864	130	0	917	3003	
						1733,62	29,34	1734	29		222		
7	7	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1877,44	280,25	1877	281	0	878	2975	
						1597,19	90,66	1597	91		220		
8	8	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3751,49	246,69	11254	740	0	5536	18133	
						3504,8	44,01	10514	132		1343		
9	9	Ц13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	39207,98	840,98	39208	841	0	19974	63917	
						38367	44,01	38367	44		4735		
			Итого по разделу: 12. Водомерный узел Общий									88028	
			Раздел: 13. Горячее водоснабжение										
10	10	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33	513,43	19,05	16943	629	0	8614	27602	
						494,38	7,63	16315	252		2045		
11	11	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	19	513,43	19,05	9755	362	0	4960	15892	
						494,38	7,63	9393	145		1177		
12	12	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		14	513,43	19,05	7188	267	0	3655	11710	

				м трубопровода		494,38	7,63	6921	107		867		
13	13	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		66	93,04	0	6141	0	0	3193	10081	
				м трубопровода		93,04	0	6141	0		747		
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		66	399,28	77,72	26352	5130	0	12295	41739	
				м трубопровода		321,56	36,68	21223	2421		3092		
			Итого по разделу: 13. Горячее водоснабжение									107024	
			Раздел: 14. Канализация										
15	15	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		5	890,95	0,93	4455	4	0	2315	7312	
				м трубопровода		890,02	0,29	4450	1		542		
16	16	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		95	855,93	2,49	81313	236	0	42196	133390	
				м трубопровода		853,44	0,73	81077	69		9881		
17	17	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра		2	3643,36	305,41	7287	611	0	3558	11713	
				м трубопровода		3337,95	82,89	6676	166		868		
18	18	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		32,4	1826,44	0	59177	0	0	30772	97145	
				м3 грунта		1826,44	0	59177	0		7196		
19	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		32,4	952,56	0	30863	0	0	16049	50665	
				м3 грунта		952,56	0	30863	0		3753		
20	20	Е11-160101-0103 Изм. и доп. вып. 6	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях		18	957,75	52,23	17240	940	0	8706	28022	
				м труб		905,52	24,65	16299	444		2076		
			Итого по разделу: 14. Канализация									328246	
			Раздел: 15. Водосток внутренний										
21	21	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		15	1154	70,12	17310	1052	0	8645	28031	
				м трубопровода		1083,88	24,5	16258	368		2076		
22	22	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		15	93,04	0	1396	0	0	726	2292	
				м трубопровода		93,04	0	1396	0		170		
23	23	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка		1	3751,49	246,69	3751	247	0	1845	6044	
				шт.		3504,8	44,01	3505	44		448		
24	24	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		3	866,43	39,69	2599	120	0	1312	4224	
				м трубопровода		826,74	14,52	2480	44		313		
25	25	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	2111,64	130,08	2112	130	0	1046	3411	
				шт.		1981,56	29,34	1982	29		253		
			Итого по разделу: 15. Водосток внутренний									44002	
			ИТОГО:					389353	13408		198129	634482	
								375950	5069		47000		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		76138					
			Итого с НДС									710622	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 15

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-6 Водопровод и канализация Блок Е выше 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. Холодное водоснабжение										
1	1	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		135	1675,17	18,78	226148	2535	0	89449	340845	
				м трубопровода		1656,39	0,07	223613	9		25248		
2	2	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		165	1829,43	22,09	301856	3645	0	119292	454840	
				м трубопровода		1807,34	0,12	298211	20		33692		
			Итого по разделу: 16. Холодное водоснабжение									795685	
			Раздел: 17. Водомерный узел										
3	3	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		54	1863,7	130,08	100640	7024	0	38080	149818	
				счетчик (водомер)		1733,62	29,34	93615	1584		11098		
			Итого по разделу: 17. Водомерный узел									149818	
			Раздел: 18. Горячее водоснабжение										
4	4	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		162	1675,17	18,78	271378	3042	0	107339	409014	
				м трубопровода		1656,39	0,07	268335	11		30297		
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		230	1829,43	22,09	420769	5081	0	166286	634019	
				м трубопровода		1807,34	0,12	415688	28		46964		
6	6	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		37	2023,33	26,01	74863	963	0	29563	112780	
				м трубопровода		1997,32	0,18	73901	7		8354		
			Итого по разделу: 18. Горячее водоснабжение									1155813	
			Раздел: 19. Водомерный узел										
7	7	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка		54	1863,7	130,08	100640	7024	0	38080	149818	
				счетчик (водомер)		1733,62	29,34	93615	1584		11098		
			Итого по разделу: 19. Водомерный узел									149818	
			Раздел: 20. Канализация										
8	8	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		137	890,95	0,93	122060	128	0	48789	184517	
				м трубопровода		890,02	0,29	121933	40		13668		
9	9	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		286	855,93	2,49	244796	712	0	97717	369914	
				м трубопровода		853,44	0,73	244084	209		27401		
10	10	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,004	489090,88	150206,88	1956	601	0	618	2780	
				км трубопровода		338884	47137,54	1356	189		206		

11	11	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		54	3406,46	198,56	183949	10723	0	71375	275750	
				комплект		3207,9	96,51	173227	5212		20426		
12	12	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		54	2960,62	99,97	159873	5398	0	62832	240521	
				комплект		2860,65	48,24	154475	2605		17816		
13	13	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка		36	2363,62	75,1	85090	2704	0	33480	128056	
				комплект		2288,52	36,5	82387	1314		9486		
14	14	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка		36	3193,21	332,56	114956	11972	0	43506	171139	
				комплект		2860,65	160,61	102983	5782		12677		
			Итого по разделу: 20. Канализация									1372677	
			Раздел: 21. Водосток внутренний										
15	15	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		40	1154	70,12	46160	2805	0	17734	69006	
				м трубопровода		1083,88	24,5	43355	980		5112		
16	16	Е11-160401-0404	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений		2	2401,63	176,59	4803	353	0	1792	7123	
				соединение		2225,04	14,67	4450	29		528		
			Итого по разделу: 21. Водосток внутренний									76129	
			ИТОГО:					2459937	64710		965932	3699940	
								2395228	19603		274071		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		443993					
			Итого с НДС									4143933	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от**09.10.2020**

Акт выполненных работ № 16

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-7 Электроснабжение и электроосвещение Блок Е подвал** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 24. Проводниковая продукция										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	9301,46	701,14	9301	701	0	4625	15040	
						8600,32	293,95	8600	294		1114		
2	2	Ц13-080306-0308 Изм. и доп. вып. 18	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.	1	56510,22	122,22	56510	122	0	29322	92699	
						56388	0	56388	0		6867		
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1356,97	31,09	1357	31	0	697	2218	
						1325,88	14,67	1326	15		164		
4	4	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	16	1188,87	45,87	19022	734	0	9676	30994	
						1143	19,95	18288	319		2296		
5	5	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	211,19	0,22	845	0	0	439	1387	
						210,97	0,1	844	0		103		
6	6	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1589,82	65,82	1590	65	0	808	2590	
						1524	29,34	1524	29		192		
			Итого по разделу: 24. Проводниковая продукция									144928	
			Раздел: 25. Проводниковая продукция										
7	7	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	48	193,85	2,16	9305	104	0	4786	15218	
						191,69	0,06	9201	3		1127		
8	8	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	16	394,14	3,35	6306	53	0	3256	10327	
						390,79	0,57	6253	9		765		
			Итого по разделу: 25. Проводниковая продукция									25545	
			Раздел: 26. Заземление										
9	9	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,43	1826,44	0	4438	0	0	2308	7286	
						1826,44	0	4438	0		540		
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,43	952,56	0	2315	0	0	1204	3800	
						952,56	0	2315	0		281		
11	11	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	211,85	12,91	1907	116	0	946	3081	
						198,94	3,23	1790	29		228		
12	12	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1087,5	92,8	3262	279	0	1584	5234	
						994,7	20,54	2984	62		388		
			Итого по разделу: 26. Заземление									19402	

			ИТОГО:					**116158**	**2205**		**59651**	**189874**	
								113951	**760**		**14065**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			НДС			**12 %**		**22785**					
			Итого с НДС									**212659**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 17

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-8 Электроснабжение и электроосвещение Блок Е выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 26. Заземление										
1	1	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	21	1188,87	45,87	24966	963	0	12699	40678	
						1143	19,95	24003	419		3013		
2	2	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	36	981,16	5,8	35322	209	0	18286	57897	
						975,36	1,47	35113	53		4289		
3	3	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	688	211,19	0,22	145299	152	0	75512	238476	
						210,97	0,1	145147	69		17665		
4	4	Е11-210401-0110 Изм. и доп. вып. 16	Патроны подвесные. Установка	шт.	174	398,56	10,76	69349	1873	0	35507	113245	
						387,8	4,63	67477	806		8389		
			Итого по разделу: 26. Заземление									450296	
			Раздел: 27. Проводниковая продукция										
5	5	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	3511	193,85	2,16	680607	7584	0	350082	1113144	
						191,69	0,06	673024	211		82455		
6	6	Е11-210301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	54	394,14	3,35	21284	181	0	10989	34855	
						390,79	0,57	21103	31		2582		
			Итого по разделу: 27. Проводниковая продукция									1147999	
			ИТОГО:					976827	10962		503075	1598295	
								965867	1589		118393		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		191795					
			Итого с НДС									1790090	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Табын курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "МастИнжПроект"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство 9-ти этажного 207 квартирного жилого дома, по адресу: г.Актобе,мкр. Батыс-2, уч. 350 "**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство 9-ти этажного жилого дома**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **09.10.2020**

Акт выполненных работ № 18

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-6-9 Газоснабжение Блок Е выше отметки 0,000** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 27. Проводниковая продукция										
1	1	Е11-160301-0305 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	100	435,68	23,45	43568	2345	0	9269	57064	
						412,23	9,1	41223	910		4227		
2	2	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	12,5398	1032,58	51,86	12948	650	0	2757	16961	
						980,72	18,69	12298	234		1256		
3	3	Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72	435,68	23,45	31369	1688	0	6674	41086	
						412,23	9,1	29681	655		3043		
4	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	172	2080,55	98,99	357855	17026	0	75537	468063	
						1981,56	14,67	340828	2523		34671		
5	5	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	Счетчик газовый мембранный.Установка	шт.	36	1276	0	45936	0	0	10106	60525	
						1276	0	45936	0		4483		
6	6	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	36	1798,92	248,72	64761	8954	0	13207	84205	
						1550,2	117,36	55807	4225		6237		
7	7	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	20	52,13	2,98	1043	60	0	218	1362	
						49,15	0,38	983	8		101		
8	8	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	20	25,32	3,75	506	75	0	97	651	
						21,57	0,53	431	11		48		
			Итого по разделу: 27. Проводниковая продукция									729917	
			ИТОГО:					557986	30798		117865	729917	
								527187	8566		54066		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		87590					
			Итого с НДС									817507	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МастИнжПроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Балмагамбетов М.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " Табын Курылыс"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Наурызбаева Н.Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)