Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Элихана Бокейхан, дом 10/1, н.п. 1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21

Стройка: Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

Объект: Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		100-14-4	30.09.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173	934 018,81	833 945,37							100 073,44	934 018,81

Итого к оплате: девятьсот тридцать четыре тысячи восемнадцать тенге восемьдесят одна тиын

Принял (Генподрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390

Директор _____ Омарбекова А.Ж.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.2022 г.

Цена региона Северо-Казахстанская область г Петропавловск

Приложение 2 к НДОССС в РК

Заказ

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", Акмолинская область, г. Астана, район Есиль, ул. Әлихана Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21

Форма 2

Наименование стройки:Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

Наименование объекта:Реконструкция стадиона «Карасай», расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Жабаева, 173

Основание: Договор 100-14-4 от 30.09.2022 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за 31.08.2023 года

Локальная смета № 01-01-01

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	35	201,88	201,88	7066	7066	-	1159	8883
					0,00	45,99	0	1610	-	658	
2	1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	230	1 338,49	2,37	307853	545	-	221326	571513
					1 336,12	0,39	307308	90	-	42334	
3	1127-0403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) НР=108%	м2 основания	200	219,51	178,63	43902	35726	-	13668	62176
					40,88	54,04	8176	10808	-	4606	
4	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72%	м кабеля	2	485,42	269,54	971	539	-	454	1539
					215,88	99,60	432	199	-	114	
5	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94%	м2	150	1 649,00	492,00	247350	73800	-	141696	420170
					1 157,00	155,00	173550	23250	-	31124	

Итого по смете	**1 064 280,72**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	489 465,36
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	117 675,98
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 956,55
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-
- накладные расходы, тенге	378 303,78
- сметная прибыль (8 %), тенге	78 835,61
Всего	**1 064 280,72**
Временные здания и сооружения (1,3 %) К=0,8	11 068,52
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,9 %)	431,67
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 515,62**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 097 296,53**
С понижающим коэффициентом 0,95	1 042 431,71
минус генподрядные услуги 20%	-208 486,34
Итого	**833 945,37**
НДС (12 %)	100 073,44
Итого	**934 018,81**

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Іргетас-Құрылысы-II",
БИН 061140007390

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омарбекова А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой",
БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)