Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и а/д города Косшы",Республика Казахстан, Акмолинская область , г. Косшы ,ул. Гарифуллы Амансугурова, 21**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **220340011556**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АБК-Автодор НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Учетный квартал 019, строение 1177**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

990140000661

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ №30 от 15.05.2019 года

Номер документа	Дата составления
42	**25.07.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Каптальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы Целиноградского района			услуга	1	96 939 000,00	96 939 000,00	10 386 321,43
				Итого	1	x	96 939 000,00	10 386 321,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) ____ / ____ / Биреитов А. С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) ____ / ____ / ____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (усл. 25.07.2024

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»
Подрядчик: ТОО "АБК-Автодор НС"
Наименование стройки-Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы, Целиноградского района,Акмолинской области.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2024 г.

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма	
		номер	дата	Наименование	Код		
		30	15.05.2019			№	Дата

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге									
			из графы 1							
				из них			Дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	СМР по смете	В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	НДС(по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	618 589 000,00	96 939 000,00							10 386 321,43	96 939 000,00

Заказчик:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы"

м.п. _____ Тойынбеков А.Т.

Технический надзор:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

м.п. _____ Джамбаев Ф.Б.

Подрядчик:
ТОО "АБК-Автодор НС"

м.п. _____ Бирсейтов А.С.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБК-Автодор НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы, Целиноградского района,Акмолинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **15.05.2019**

Акт приемки выполненных работ за июль 2024 год

на Основные виды работ Дорожная одежда (Дополнительные и остаточные объемы)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	11	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,5892		188773,53 --	3184,01 1434,32	111225 --	1876 845	109349	913 8971	121109
2	12	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2946		2907,64 34,85	258,53 36,69	8565907 102668	761630 108089	7701609	227608 703475	9496990
3	13	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2946		654,42 6,14	0,05 --	1927921 18088	147 --	1909686	19532 155784	2103237
4	14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания и покрытия из песка толщиной 12 (30) см (присыпные обочины). Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	2005		275,28 69,56	205,43 61,47	551936 139468	411887 123247	581	283728 66847	902510
5	15	ТПРАЙС-ЛИСТ цена с доставкой	**Дренирующий грунт (дресва)** *СП - 8%*	м3	801,198		4107,14 --	-- --	3290632 --	-- --	3290632	-- 263250	3553882
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14447621 260224	1175540 232181	13011857 --	531781 1198327	16177728

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14447621				
			Материалы	Тенге				9721226				
			Всего заработная плата	Тенге					492405			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3290632				
			Накладные расходы	Тенге				531781				
			Сметная прибыль	Тенге				1198327				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				16177729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					492405			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16177729				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
			Сметная заработная плата	Тенге					492405			
			РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуаров									
6	22	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из С6, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	8777,76	622,75	209,06	5466350	1835078	4916	4539067	10805861
			НР - 108%; СП - 8%			413,13	65,68	3626356	576523		800444	
7	23	Калькуляция	**Смесь щебеночно-песчаная С6**	м3	1527,33024	9239,00	--	14111004	--	14111004	--	15239884
			СП - 8%			--	--	--	--		1128880	
8	24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	6,144432	188773,53	3184,01	1159906	19564	1140342	9518	1262978
			НР - 108%; СП - 8%			--	1434,32	--	8813		93554	
9	25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	8777,76	2472,59	4,31	21703802	37832	19175719	2704955	26361457
			НР - 108%; СП - 8%			283,70	1,63	2490251	14308		1952700	
10	26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	**Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	8777,76	784,93	--	6889927	--	6087552	866540	8376967
			НР - 108%; СП - 8%			91,41	--	802375	--		620500	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49330989	1892474	40519533	8120080	62047147
								6918982	599644	--	4596078	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				49330989				
			Материалы	Тенге				26408529				
			Всего заработная плата	Тенге					7518626			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14111004				
			Накладные расходы	Тенге				8120080				
			Сметная прибыль	Тенге				4596078				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62047147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4601
			Сметная заработная плата	Тенге					7518626			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62047147				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4601
			Сметная заработная плата	Тенге					7518626			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								78224876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7179206					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3068014				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					831825				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53531391			
- Накладные расходы	Тенге							8651861		
- Сметная прибыль	Тенге							5794405		
ИТОГО ПО АКТУ										78 224 876,00
Прочие затраты										
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге									78 224 876,00
Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%									813 538,71
Итого с временными	Тенге									79 038 414,71
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%	2,10%									1 659 806,71
Итого с зимними затратами	Тенге									80 698 221,42
Непредвиденные работы и затраты-2%	0,02									1 613 964,43
Всего с непредвиденными	Тенге									82 312 185,85
в том числе на 2022 год - 8 %	0,08									6 584 974,87
в том числе на 2023 год - 92 %	0,92									75 727 210,98
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 8 %, К=1	1									6 584 974,87
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 92 %, К=1,0450539	1,0450539									79 139 017,17
Итого в текущих ценах	Тенге									85 723 992,04
НДС (12 %)	Тенге									10 286 879,04
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге									96 010 871,08
Всего с учетом скидки 4,36%	0,04									4 190 504,08
Итого:	Тенге									91 820 367,00

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»

Тойынбеков А.Т.

м.п.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектов" аттестат № KZ35VJE00063005

Джамбаев Ф.Б.

м.п.

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Бирсейтов А.С.

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Алматы Жоба"

Жанденеев К.Ж.

м.п.

Заказчик **ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АБК-Автодор НС"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог с подъездной дорогой с.Косшы, Целиноградского района,Акмолинской области.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **15.05.2019**

Акт приемки выполненных работ за июль 2024 год

на Основные виды работ Примыкания съезды (Дополнительные и остаточные объемы)
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Съезд к домам										
1	16	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство основания из дренирующего грунта**	м3 материала основания в плотном теле	523,36894		1734,89	1512,13	907988	791402	1026	335317	1342772
			НР - 108%; СП - 8%				220,80	372,43	115560	194918		99466	
2	17	ТПРАЙС-ЛИСТ цена с доставкой	**Дренирующий грунт (дресва)**	м3	680,379622		4107,14	--	2794414	--	2794414	--	3017966
			СП - 8%				--	--	--	--		223552	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3702402	791402	2795440	335317	4360738
									115560	194918	--	323018	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3702402				
		Материалы		Тенге					1026				
		Всего заработная плата		Тенге						310478			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2794414				
			Накладные расходы	Тенге					335317				
			Сметная прибыль	Тенге					323018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4360737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
			Сметная заработная плата	Тенге						310478			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4360737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									168
			Сметная заработная плата	Тенге						310478			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4360737

В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115560				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					791402			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					194918			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2795440		
- Накладные расходы	Тенге							335317	
- Сметная прибыль	Тенге							323018	
ИТОГО ПО АКТУ									4 360 737
Прочие затраты									
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								4 360 737
Временные здания и сооружения 1,04%	1,04%								45 351,66
Итого с временными	Тенге								4 406 088,36
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,1%	2,10%								92 527,86
Итого с зимними затратами	Тенге								4 498 616,22
Непредвиденные работы и затраты-2%	0,02								89 972,32
Всего с непредвиденными	Тенге								4 588 588,54
в том числе на 2022 год - 8 %	0,08								367 086,98
в том числе на 2023 год - 92 %	0,92								4 221 501,46
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 8 %, К=1	1								367 086,98
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 92 %, К=1,0450539	1,0450539								4 411 696,54
Итого в текущих ценах	Тенге								4 778 783,53
НДС (12 %)	Тенге								573 454,02
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге								5 352 237,52
Всего с учетом скидки 4,36%	0,04								233 604,52
Итого:	Тенге								5 118 633,00

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Косшы»

Тойынбеков А.Т.

м.п.

Технический надзор:

Эксперт технического надзора ТОО "Казахстанский центр управления проектов" аттестат № KZ35VJE00063005

Джамбаев Ф.Б.

м.п.

Инженер-сметчик

Кравченко А.О.

Подрядчик:

Руководитель проекта ТОО "АБК-Автодор НС"

Бирсейтов А.С.

м.п.

Авторский надзор:

ТОО "Алматы Жоба"

Жанденеев К.Ж.

м.п.