Заказчик : ТОО "Kuanish Group"
Технический надзор: ТОО "Коркем Сәулет"
Подрядчик: ТОО "Trendim KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого комплекса с торговым центром по ул.Байтерекова уч.85 и 87, г. Шымкент

Приложение 4-1 к приказу и.о. министра нац. экономики и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Ноб

# СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за апрель 2023 года**

от 10.04.2023г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования Наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма Наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 02 | 10.03.2023г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | в т ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Затраты подрядчика | 205 000 000 | 21 964 286 | | | | | | | 2 635 714 | 24 600 000 |
| | | | | | | | | | | |
| **ИТОГО к оплате** | **205 000 000** | **21 964 286** | | | | | | | **2 635 714** | **24 600 000** |

**Заказчик:**

Директор ТОО "Kuanish Group"

Карсыбаев А.К.

Инженер:

Директор ТОО "Коркем Сәулет"

Курайбаева Г.

Подрядчик:

Директор ТОО "Trendim KZ"

Даниярбек Ж.

Заказчик : ТОО "Kuanish Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : ТОО "Коркем Сәулет"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Trendim KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого комплекса с торговым центром по ул.Байтерекова уч.85 и 87, г. Шымкент

(наименование, адрес)

Объект : Жилой комплекс с торговым центром

( наименование)

Договор подряда (контракт) № 02 от 10.03.2023

# Акт выполненных работ №3

за апрель 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы Блок-1 - КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 1 ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1.04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м³ | 0,9 | 47651.88 | 4961.34 | 42887 | 4465 | 27844 | 10471 | 57627 | |
| | | | | | | 11752.26 | 1033.4 | 10577 | 930 | | 4269 | | |
| 2 | 2 | Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м³ | 41.62 | 47651.88 | 4961.34 | 1983271 | 206491 | 1287651 | 484247 | 2664920 | |
| | | | | | | 11752.26 | 1033.4 | 489129 | 43010 | | 197402 | | |
| 3 | 3 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3,396 | 329294 | | 1118282 | | 1118282 | | 1207745 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 89463 | | |
| 4 | 4 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,131 | 376202 | | 49282 | | 49282 | | 53225 | |
| | | | | | | | | | | | 3943 | | |
| 5 | 5 | Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1.04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м³ | 34,92 | 47651.88 | 4961.34 | 1664004 | 173250 | 1080365 | 406292 | 2235920 | |
| | | | | | | 11752.26 | 1033.4 | 410389 | 36086 | | 165624 | | |
| 6 | 6 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3,224 | 329294 | | 1061644 | | 1061644 | | 1146576 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 84932 | | |
| 7 | 7 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1296 | 376202 | | 48756 | | 48756 | | 52656 | |
| | | | | | | | | | | | 3900 | | |
| 8 | 8 | Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1.04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство | м³ | 34,92 | 47651.88 | 4961.34 | 1664004 | 173250 | 1080365 | 406292 | 2235920 | |
| | | | | | | 11752.26 | 1033.4 | 410389 | 36086 | | 165624 | | |
| 9 | 9 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3,5166 | 329294 | | 1157995 | | 1157995 | | 1250635 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 92640 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 10 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,197 | 376202 | | 74112 | | 74112 | 5929 | 80041 | |
| 11 | 11 | Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1,04 | Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м. толщиной до 500 мм Устройство | $м^3$ | 9 | 47651,88<br>11752,26 | 4961,34<br>1033,4 | 428867<br>105770 | 44652<br>9301 | 278445 | 104715<br>42687 | 576269 | |
| 12 | 12 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 1,0252 | 329294 | | 337592 | | 337592 | 27007 | 364599 | Казахстан |
| 13 | 13 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0362 | 376202 | | 13619 | | 13619 | 1089 | 14708 | |
| | | | Итого по разделу 1 ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ | | | | | | | | | 11940841 | |
| | | | Раздел 2 ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-87-128/ | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм и доп вып 28 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | 71,88 | 73826,98<br>24287,33 | 2458,98<br>575,62 | 5306683<br>1745773 | 176752<br>41376 | 3384159 | 1626305<br>554639 | 7487627 | |
| | 14.1 | 261-107-0433 | Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 | $10\ м^2$ | 0,3084 | 9128 | | | | 2814,76 | | | |
| 15 | 15 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 3,782 | 329294 | | 1245390 | | 1245390 | 99631 | 1345021 | Казахстан |
| 16 | 16 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,381635 | 376202 | | 519774 | | 519774 | 41582 | 561356 | |
| | | | Итого по разделу 2 ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-87-128/ | | | | | | | | | 9394004 | |
| | | | Раздел 3 РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-130-145/ | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм и доп вып 28 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 3,456 | 78671,19<br>22419,07 | 8415,9<br>1760,21 | 271888<br>77480 | 29085<br>6083 | 165322 | 76043<br>27834 | 375765 | |
| 18 | 18 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,48192 | 329294 | | 158693 | | 158693 | 12695 | 171388 | Казахстан |
| 19 | 19 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,1 | 376202 | | 37620 | | 37620 | 3010 | 40630 | |
| 20 | 20 | С1222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0084 | 959622 | | 8061 | | 8061 | 645 | 8706 | Казахстан |
| 21 | 21 | Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм и доп вып 28 | Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м | $м^3$ | 2,88 | 78671,19<br>22419,07 | 8415,9<br>1760,21 | 226573<br>64567 | 24237<br>5069 | 137768 | 63369<br>23195 | 313137 | |
| 22 | 22 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,380556 | 329294 | | 125315 | | 125315 | 10025 | 135340 | Казахстан |
| 23 | 23 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0832 | 376202 | | 31300 | | 31300 | 2504 | 33804 | |

| № п п | № позиции по смете | Шифр норм код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 24 | 24 | С1222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | 1 | 0,0084 | 959622 | | 8061 | | 8061 | 645 | 8706 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу 3 РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-130-145/ | | | | | | | | | 1087476 | |
| | | | ИТОГО | | | | | 17583673 | 832182 | 13437415 | 1177734 | 22422321 | |
| | | | | | | | | 3314074 | 177941 | | 1660914 | | |
| | | | В том числе | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 0,9 % | | 201801 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 22624122 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,24 % | | 54298 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 22678420 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 453568 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 23131988 | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079 | | | | | | | | | 24959415 | |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом К=0,88 | | | | | | | | | 21964285 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 2635714 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **24600000** | |

Заказчик
Директор ТОО "Kuanish Group"
Карсыбаев Қ.К.

Зам.директора ТОО "Kuanish Group"
Нурхожаев А.

Инженер
Главный ТОО "Көркем Сәулет"
Карибаев О.

Спец. ТОО "Көркем Сәулет"
Аликов Е.

Подрядчик
Директор ТОО "Trendim KZ"
Карсыбаев Қ.К.

Начальник участка ТОО "Trendim KZ"
Кенжин Е.Г.