Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21,доп.соглашение №050340003330/230055/02 от 2024-02-06

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

СПРАВКА от 23.05.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №3	**452 549 450,54**	**343 406 593,40**
	Итого	**452 549 450,54**	**343 406 593,40**
	НДС 12%	**54 305 934,07**	**41 208 791,21**
	Итого	**506 855 384,62**	**384 615 384,61**
	Удержание аванса 30%	**115 384 615,38**	**115 384 615,38**
	Удержание 5%	**25 342 769,23**	**19 230 769,23**
	Всего к оплате	**366 128 000,00**	**250 000 000,00**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21,доп.соглашение №050340003330/230055/02 от 2024-02-06

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

Акт № 3 от 23 мая 2024г
приемки выполненных работ за май месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**313 097 645**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 990 369**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 890 438**
		машины и механизмы	Тенге			**39 970 876**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 950 700**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**263 136 401**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 173**
		Раздел 1. Устройство выравнивающего слоя из ПГС толщиной 5 см,из них ПГС-75%,щебень-25%, ИТОГО:	Тенге			**13 820 118**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**544 763**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**266 653**
		машины и механизмы	Тенге			**2 436 332**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**449 977**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 839 023**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**299**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**13 820 118**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**544 763**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**266 653**
		машины и механизмы	Тенге			**2 436 332**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**449 977**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**10 839 023**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**299**
1	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси с добавлением 25% щебня**	**м3**	**1041,61278**	**13268**	**13 820 118**
		из них:				
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3)	чел.-ч	0,144	3629	523
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,144	1777	256
1.2	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,305	8939	2 726
1.3	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,915	8391	7 678
1.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	33	2
1.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,0155	20122	312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0155	3426	53
1.6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,0476	11054	526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0476	2398	114
1.7	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,0708	19710	1 395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0708	3426	243
1.8	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0091	11600	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0091	2398	22
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	Тенге			**299 277 527**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 445 605**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 623 785**
		машины и механизмы	Тенге			**37 534 543**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 500 723**

		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**252 297 378**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 874**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**299 277 527**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**9 445 605**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**4 623 785**
		машины и механизмы	Тенге			**37 534 543**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**6 500 723**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**252 297 378**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 874**
2	**7101-0901-0102**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**58,65703**	**3710**	**217 618**
		из них:				
2.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,29	3960	1 148
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,29	1939	562
2.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	17082	2 562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	3426	514
3	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**50,81905**	**195108**	**9 915 202**
		из них:				
3.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	1,03	184210	189 736
3.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	18524	5 372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	5732	1 662
4	**1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**8549,01267**	**33822**	**289 144 707**
		из них:				
4.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,21965	4994	1 097
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21965	2445	537
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,227	0	0
4.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1,01	27920	28 199
4.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	184210	136

4.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	973152	49
4.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,045875	12176	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,045875	2866	131
4.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,14875	15552	2 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14875	3426	510
4.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,027875	50816	1 416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027875	3426	95
4.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0045	11600	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2398	11

Всего по акту	**313 097 645**
Сметная прибыль (5)%	**15 654 882**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**6 261 953**
Итого	**335 014 480**
Всего по акту с учетом К-1,079	**361 480 624**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**343 406 593,40**
НДС (12%)	**41 208 791,21**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**384 615 384,61**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**