Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21,доп.соглашение №050340003330/230055/02 от 2024-02-06

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

Акт № 4 от 24 июня 2024г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**125 239 926**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 948 159**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 932 691**
		машины и механизмы	Тенге			**15 693 025**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 718 468**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**105 598 742**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**1 620**
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	Тенге			**125 239 926**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**3 948 159**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**1 932 691**
		машины и механизмы	Тенге			**15 693 025**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**2 718 468**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**105 598 742**

		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 620
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			125 239 926
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			3 948 159
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			1 932 691
		машины и механизмы	Тенге			15 693 025
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			2 718 468
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			105 598 742
		оборудование	Тенге			0
		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 620
1	**7101-0901-0102 Коб =0,94**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**24,51799**	**3710**	**90 962**
		из них:				
1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,29	3960	1 148
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,29	1939	562
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	17082	2 562
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	3426	514
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**21,98603**	**195108**	**4 289 651**
		из них:				
2.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	1,03	184210	189 736
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	18524	5 372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	5732	1 662
3	**1127-0301-0401 Коб =0,94 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**3573,39344**	**33822**	**120 859 313**
		из них:				
3.1	005-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	0,21965	4994	1 097
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,21965	2445	537
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,227	0	0
3.3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	1,01	27920	28 199
3.4	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,00074	184210	136
3.5	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00005	973152	49

3.6	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,045875	12176	559
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,045875	2866	131
3.7	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,14875	15552	2 313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,14875	3426	510
3.8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,027875	50816	1 416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,027875	3426	95
3.9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,0045	11600	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,0045	2398	11
		Раздел 3. Устройство ШПО, ИТОГО:	Тенге			0

Всего по акту

Сметная прибыль (5)%	**125 239 926**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**6 261 996**
Итого	**2 504 799**
Всего по акту с учетом К-1,079	**134 006 721**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**144 593 252**
НДС (12%)	**137 363 588,97**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**16 483 630,68**
	153 847 219,64

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"
Тех.надзор **Н. С.Жумадилов**

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**