Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2023-08-24, доп.соглашение №050340003330/230055/01 от 2023-09-21,доп.соглашение №050340003330/230055/02 от 2024-02-06

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги «М-38 Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар» км 93-108

Акт № 5 от 12.07. 2024г
приемки выполненных работ за июль месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**126 358 267**
		Раздел 2. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	Тенге			**7 835 925**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**7 835 925**
1	**7101-0901-0102**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**1,56498**	**3710**	**5 806**
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,59298**	**195108**	**115 695**
3	**1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**228,08894**	**33822**	**7 714 424**
		Раздел 3. Устройство ШПО, ИТОГО:	Тенге			**77 427 159**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			**77 427 159**
4	**7101-0901-0101**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л битум вязкий, без введения добавок**	**т**	**75,6**	**16842**	**1 273 255**

5	7101-0602-0508	Одиночная поверхностная обработка битумом применение черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, покрытия усовершенствованные	м2	105000	596	62 580 000
		неучтенные ресурсы				
5.8	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	75,6	179549	13 573 904
		Раздел 4. Укрепление обочин, ИТОГО:	Тенге			41 095 182
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	Тенге			41 095 182
6	7101-0701-0111	Укрепление обочин ПГС, толщина 7 см	м2	33675,2243	492	16 568 210
		неучтенные ресурсы				
6.8	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2923,009469	8391	24 526 972

Всего по акту	**126 358 267**
Сметная прибыль (5)%	**6 317 913**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**2 527 165**
Итого	**135 203 345**
Всего по акту с учетом К-1,079	**145 884 409**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**138 590 187,40**
НДС (12%)	**16 630 822,49**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**155 221 009,89**

Работу сдал Исполнитель:
Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "УПТ и АД ВКО" **Е.К.Уалиев**
Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

SANA 2023.2Д от 04.04.2023 г.

Заказ 8д

Наименование стройки: Средний ремонт а/д "М38-Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар" км 93-108 акт июль 24г

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д "М38-Омск-Майкапчагай-Шиликты-Акжар" км 93-108

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих-строителей		3405		
2		Средневзешенный разряд работы		6,8		
		Итого ФОТ				**13 606 957**
		Машины и механизмы				
1	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	132,0068793	20122 3426	2 656 242
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	275,4633348	11054 2398	3 044 972
3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	502,1218549	12176 2866	6 113 836
4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	332,1282298	15552 3426	5 165 258

5	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	30,30770187	17196 3426	521 171
6	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	56,178747	17082 3426	959 645
7	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	24,32196369	18524 5732	450 540
8	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	6,357979189	50816 3426	323 087
9	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	31,67085434	11600 2398	367 382
10	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	223,65	13089 2866	2 927 355
11	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	57,75	9444 2866	545 391
	Итого по машинам и механизмам			**1671,957545**		**23 074 880**

Материальные ресурсы

1	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 , фракция от 10 до 20 мм	т	2100	21346	44 826 600
2	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2923,009469	8391	24 526 972
3	212-502-0102	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	230,3698289	27920	6 431 926
4	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	75,6	179549	13 573 904
5	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	0,779553415	184210	143 602
6	217-603-0104	Вода техническая	м3	235,7265701	33	7 779
7	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,011404447	973152	11 098
8	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	315	268	84 420
	Итого по материалам					**89 606 301**