Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №76 от 2024-06-24

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Курчум-Калжыр" км 75-91

Акт №3 от 29.07. 2024г
приемки выполненных работ за июль месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 089 024**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**510 415**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**249 870**
		машины и механизмы	Тенге			**1 846 253**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**349 457**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 732 356**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**177**
		Раздел 3. Устройство выравнивающего слоя, ИТОГО:	тенге			**14 089 024**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**510 415**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**249 870**
		машины и механизмы	Тенге			**1 846 253**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**349 457**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 732 356**
		оборудование	Тенге			**0**

		перевозки	Тенге			0
		прочие затраты	Тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			177
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**14 089 024**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**510 415**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**249 870**
		машины и механизмы	Тенге			**1 846 253**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**349 457**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**11 732 356**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**177**
1	**7101-0901-0102**	**Приготовление битума в котлах вместимостью 15000 л, битум жидкий, без введения добавок**	**т**	**1,3003**	**4243**	**5 517**
		из них:				
1.1	005-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8)	чел.-ч	0,29	4661	1 352
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	0,29	2282	662
1.2	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	0,15	19275	2 891
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,15	4032	605
2	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,99562**	**212393**	**211 463**
		из них:				
2.1	216-201-0403	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГО 130/200	т	1,03	200310	206 319
2.2	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,29	20944	6 074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел.-ч	0,58	6748	1 957
3	**1127-0301-0401 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**394,0026**	**35208**	**13 872 044**

Всего по акту	**14 089 024**
Сметная прибыль (5)%	**704 451**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**281 780**
Итого	**15 075 255**
Всего по акту с учетом К-1,075	**16 205 900**

Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**15 395 604,40**
НДС (12%)	**1 847 472,53**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**17 243 076,92**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н.С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**